



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 80 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 706 Data do Sub-Empenho: 25/03/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RLC Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	6.867.559,27	26.116,50	6.841.442,77
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ROSE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022, NFS-e.Nº 420, BM 03, OBRA Nº098-2023, PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
42.973,99	42.973,99	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 25/03/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.836,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	515,69
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.289,22
## Trinta e oito mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos ##		Valor Retido 4.641,19
		Valor Líquido 38.332,80

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/03/2024	420	U			42.973,99

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	42.973,99

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/03/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/03/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3469655

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador interno
Decreto 004/2021

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

420

Data e hora de Emissão:

08/03/2024 14:29:45

Código de Verificação:

0b924236cc



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180 Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119 Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 08/03/24 Assinatura	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DO ROSE-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 3BM: 01/02/2024 À 29/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.973,99

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 17.189,60

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 25.784,39

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$42.973,99

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 17.189,60	Base de cálculo (R\$): 25.784,39	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 1.289,22	Crédito (R\$): 0,00
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 2.836,28	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 515,69	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 38.332,80
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 03/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 381467	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 515,69	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 515,69
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$ 515,69	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 25/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:44:06
		DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo:	515,69	Vir. Devido sem Desconto (VD):	515,69
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00
Valor de Base Cálculo:	515,69	Vir. Devido com Desconto	515,69
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 420 - Data de emissão: 08/03/2024			
		(=) VALOR DEVIDO - R\$	515,69
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
		(+) MULTA DE MORA - R\$	
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	515,69



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000005 . 3

15693906202 . 2

40430010100 . 7

00038146707 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000005 . 3

15693906202 . 2

40430010100 . 7

00038146707 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381467	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:44:06	DATA VENCIMENTO 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	515,69
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	515,69

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381469		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Calculo: 25.784,39	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.289,22	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.289,22		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:47:25	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 420 - DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.289,22		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.289,22		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000012 . 9

89223906202 . 9

40430010500 . 8

00038146912 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000012 . 9

89223906202 . 9

40430010500 . 8

00038146912 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381469	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 25/03/2024 02:47:25	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.289,22
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.289,22

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia

OBJETO: reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
 LOCAL: SANTALUZ-BA

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 42.973,99
 OS: 198/2023
 Nº DO CONTRATO 245/2022

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024
 SERVIÇO: REFORMA

POVOADO DE ROSE

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	%	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.
1	OBRA - REFORMA DO PSF DO POVOADO ROSE					128.175,62	0,00	42.973,99	0,00	84.863,29	0,00	44.263,85	34%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.103,21		2.283,52		5.345,88		2.757,23	34%	
2.1	Placa de obra sem chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	0,00	0,00	2.979,30	0,00	0,00	0%	
2.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	195	2,91	3,59	684,15	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	564,15	100%	
2.3	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	6,5	52,52	94,88	421,72	0,00	0,00	0,00	6,5	421,72	0,00	0%	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE MXXK) AF_07/2020	M	65	7,19	8,88	577,20	20	177,60	50	444,00	15,00	133,20	23%	
2.5	Demolição manual de pilto cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	m³	2,34	23,44	28,95	67,74	0,00	0,00	2,34	67,74	0,00	0,00	0%	
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	5,45	3,27	4,03	21,96	0,00	0,00	5,45	21,96	0,00	0,00	0%	
2.7	Demolição de reboco	m²	25	7,86	9,71	242,75	0,00	0,00	25	242,75	0,00	0,00	0%	
2.8	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	10,3	16,04	22,28	279,48	0,00	0,00	10,3	229,48	0,00	0,00	0%	
2.9	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	59,4	10,81	13,35	782,99	0,00	0,00	59,4	782,99	0,00	0,00	0%	
2.9.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	60,08	3,01	2,43	146,03	0,00	146,03	60,08	146,03	0,00	0,00	0%	
2.9.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, Af_12/2017	m²	5,26	6,77	10,61	65,81	0,00	55,81	0,00	0,00	5,26	55,81	100%	
2.9.3	Demolição manual de pilto cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	m³	60,08	23,56	28,51	1.712,88	0,00	1.712,88	0,00	0,00	60,08	1.712,88	100%	
2.9.4	Demolição de reboco	m²	20,00	7,90	9,56	191,20	0,00	191,20	0,00	0,00	20,00	191,20	100%	
3	MOVIMENTO DE TERRA					106,10	0,7	106,11	0,70	106,11	0,00	0,00	0%	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	0,7	122,70	151,58	106,10	0,00	106,11	0,70	106,11	0,00	0,00	0%	
4	FUNDAÇÃO					465,18		495,19		495,19		0,01	0%	
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	2,34	19,02	23,49	64,96	2,34	54,97	2,34	54,97	0,00	0,00	0%	
4.2	Bloco cerâmico tipo "U" (salha) 9x19x19cm	m	15,01	18,33	22,64	353,41	15,01	353,41	15,01	353,41	0,00	0,00	0%	
4.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021	m³	0,15	468,50	578,78	86,81	0,15	86,82	0,15	86,82	0,00	0,00	0%	
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					9.179,43		224,37		9.179,43		0,00	0%	
5.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	33,5	56,93	70,33	2.356,05	0,00	0,00	33,5	2.356,06	0,00	0,00	0%	
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m	58,78	51,42	55,99	3.879,55	0,00	0,00	58,79	3.879,55	0,00	0,00	0%	
5.3	VERGA PRÉ-MOLDAADA PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF_03/2016	M	9,00	56,05	58,65	586,84	0,00	0,00	9	589,84	0,00	0,00	0%	
5.4	VERGA PRÉ-MOLDAADA PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF_03/2016	M	7,00	40,65	49,21	344,49	0,00	0,00	7	344,49	0,00	0,00	0%	
5.5	VERGA PRÉ-MOLDAADA PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	9,00	53,90	55,26	587,31	0,00	0,00	9	587,31	0,00	0,00	0%	
5.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m³	21,40	52,42	65,99	1.412,19	3,4	224,37	21,4	1.412,19	0,00	0,00	0%	
6	REVESTIMENTO					15.627,83		3.641,14		9.738,09		5.769,75	37%	
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	m²	117,98	8,09	9,99	1.174,62	0,00	0,00	117,98	1.174,62	0,00	0,00	0%	

Handwritten signature and stamp of Francisco J. Sena, Engenheiro Civil.

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2

	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	UN	60,08	2,74	3,31	199,04		0,00	60,08	199,04	0,00	0,00	0%
	PIFO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_05/2020	UN	60,08	75,73	91,69	5.508,80		0,00	60,08	5.508,80	0,00	0,00	0%
	Contratado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com batelada 400, aplicado em fôrma seca sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. AF_07/2023	UN	60,08	52,08	63,05	3.785,15		0,00	60,08	3.785,15	0,00	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MENOS ALTAURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m	37,95	72,37	82,72	3.139,34	28,685	2.372,91	28,69	2.372,91	9,27	766,43	24%
	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO MOLDAO EM LOCO, TETTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8CM, ARMADO. AF_07/2016	m	41,48	110,93	137,04	5.685,79	25,5	3.484,52	25,50	3.484,52	15,99	2.191,27	39%
	RAMPA							0,00		215,47		296,27	58%
10.4.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x19), esp = 0,05m (fôrma), com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm - R1	m²	1,55	60,24	74,42	115,35		0,00	1,55	115,35	0,00	0,00	0%
10.4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,06	96,87	119,07	78,98		0,00	0,06	78,98	0,00	0,00	0%
10.4.3	PIFO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_08/2020	m²	3,3	72,68	89,78	286,27		0,00	3,30	286,27	0,00	0,00	100%
10.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,8	19,02	23,49	21,14		0,00	0,9	21,14	0,00	0,00	0%
11	CANTEIRO E BANCOS							0,00		9.736,26		9.736,26	100%
11.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE JUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8	74,59	92,13	737,04		0,00	0,00	8,00	0,00	737,04	100%
11.2	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	14,22	12,12	14,97	212,87		0,00	0,00	14,22	0,00	212,87	100%
11.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	2,13	84,72	104,08	222,82		0,00	0,00	2,13	0,00	222,82	100%
11.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,71	19,02	23,49	63,65		0,00	0,00	0,00	2,71	63,65	100%
11.5	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x19), esp = 0,05m (fôrma), com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm - R1	m²	15,6	60,24	74,42	1.160,95		0,00	0,00	0,00	15,60	1.160,95	100%
11.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	31,2	8,09	9,99	311,88		0,00	0,00	0,00	31,20	311,88	100%
11.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,2	24,56	30,36	947,23		0,00	0,00	0,00	31,20	947,23	100%
11.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	31,2	11,48	14,18	442,41		0,00	0,00	0,00	31,20	442,41	100%
11.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,6	65,47	103,11	1.608,51		0,00	0,00	0,00	15,60	1.608,51	100%
11.10	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_08/2020	m	4	718,66	887,83	3.551,32		0,00	0,00	0,00	4,00	3.551,32	100%
11.11	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem anacoço (paralelo simétrico)	un				8.103,78		4.293,40		8.103,78		0,00	0%
12	COBERTURA							0,00	10	335,10	0,00	0,00	0%
12.1	Fôrma de pvc, em régua de 10 x 20 cm, aplicativo, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Aralotors ou similar. Instalado. - Rev 06_10/2021	m²	14	27,13	33,51	1.002,26	14	1.002,26	14,00	1.002,26	0,00	0,00	0%
12.2	Releifamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	69,43	10,48	12,94	868,42		0,00	69,43	868,42	0,00	0,00	0%
12.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,02	77,75	96,05	1.250,57		0,00	13,02	1.250,57	0,00	0,00	0%
12.5	Fôrma de pvc, em régua de 10 x 20 cm, aplicativo, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Aralotors ou similar. Instalado. - Rev 06_10/2021	m²	25,9	41,39	51,13	1.324,26		0,00	25,9	1.324,27	0,00	0,00	0%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.293,14	46	3.293,14	0,00	0,00	0%
13.1	Luminária sobrolho quadrada Led 24W, 6500K G-Light ou similar	un	9	97,93	120,98	4.263,15		670,37	0,00	705,26	0,00	3.557,89	83%
13.2	INTERUPÇÃO SIMPLES (1 MÓDULO), 10x250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	23,37	28,87	1.068,82		0,00	0,00	0,00	9,00	1.068,82	100%
13.3	INSTALAÇÃO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	24,62	30,41	425,74	8	230,96	8,00	230,96	0,00	0,00	0%
13.4	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	273,69	9,00	273,69	5,00	152,05	38%
13.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	2,90	3,58	286,40		69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
13.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	4,20	5,18	621,60		0,00	0,00	0,00	80,00	285,40	100%
13.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33		96,22	2,00	96,22	1,00	48,11	33%
13.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	11,38	14,05	28,10		0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	11,97	14,78	44,34		0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	21,04	25,99	25,99		0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
13.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72	8,78	10,84	780,48		0,00	0,00	0,00	72,00	780,48	100%
13.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00		0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							2.895,32	2	34,59	0,00	3.892,84	61%
	VALVA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89		0,00	2	34,59	0,00	3.892,84	61%

Franklin Sen.
Engenheiro Civil

Antônio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-DF 151888554-2

14.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12			0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	337,62	417,09	2.085,45	5	2.085,45	5,00	2.085,45	0,00	0,00	0,00	0%
14.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	121,28	149,82	149,82	1	149,82	1,00	149,82	0,00	0,00	0,00	0%
14.4	Torneira de bôia p/caixa d	un	1	42,12	52,03	52,03		0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%	
14.5	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	8	22,81	28,17	225,36	8	225,36	8,00	225,36	0,00	0,00	0,00	0%
14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	22,36	27,62	690,50		0,00	25	690,50	0,00	0,00	0,00	0%
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	259,93	321,11	321,11	1	321,11	1,00	321,11	0,00	0,00	0,00	0%
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	9,03	11,15	78,05		0,00	7	78,05	0,00	0,00	0,00	0%
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	19,61	24,22	48,44		0,00	2	48,44	0,00	0,00	0,00	0%
14.10	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	3	73,08	90,28	270,84	1	90,28	1,00	90,28	2,00	180,56	67%	
14.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4	9,84	12,15	48,60	2	24,30	2,00	24,30	2,00	24,30	50%	
14.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	44,92	55,49	277,45		0,00	0,00	0,00	5,00	277,45	100%	
14.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64		0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%	
14.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10		0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%	
14.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64		0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%	
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	11,60	14,05	14,05		0,00	1	14,05	0,00	0,00	0,00	0%
15	SERVIÇOS FINAIS					1.906,18		0,00		0,00			1.906,18	100%
15.1	Limpeza geral	m²	185,89	2,20	2,71	503,76		0,00	0,00	0,00	185,89	503,76	100%	
15.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42		0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%	

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
129.127,24

TOTAL DO PERÍODO
42.973,99

TOTAL ACUMULADO
84.863,29

SALDO
44.263,95



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2

Franklin de J. Sen
Engenheiro Civil
CREA 052000011-1



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20240986654**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80


Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PCDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 12807504/2024

Expedição: 26/02/2024, às 09:32:13

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

