



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 394 / 2024

Data do Empenho: 22/03/2024

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
CNPJ: 21.763.372/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 10495-7 Agência: 4171-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Concorrência para obras e serviços de engenharia	002-2022CP	4.107.281,06	238.797,63	3.868.483,43
Convênio:	Contrato: 072-2023			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DELODA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO 072/2023. CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2024 À 20/03/2024. NFS-e 469.

Data do Empenho: 22/03/2024

Data do Liquidação: 02/04/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	15.760,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.865,57
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	7.163,93

Duzentos e treze mil e sete reais e quarenta e nove centavos

Valor Retido 25.790,14
Valor Líquido 213.007,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/04/2024	469	U			238.797,63

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	238.797,63


Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/04/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/04/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3493598

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: TEOFILÂNDIA Código: 2931509 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 469</p> <p>Data/Hora: 02/04/2024 11:51:05 04/2024</p> <p>Ass. Digital: 2222641106222602/04/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA</p> <p>Nome Fantasia: RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA Aliq.: Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE, 292 CEP: 4877000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: TEOFILÂNDIA</p> <p>Fone: - Email: ribeiroeanhos.engenharia@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 21.763.372/0001-40 I.M.: 000.001.065/001-24 I.E./RG: 145.741.972-PP ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>Endereço: PRAÇA CORONEL LEITÃO CEP: 0000-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: SANTALUZ - COD.MUNIC.: 2928000 UF: BA</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 13.807.870/0001-19 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Medição 01 referente à Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede - BAIRRO DELODA do município de Santaluz - BA. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº002/2022, com seus Anexos E CONTRATO 072/2023.</p> <p>60% MATERIAL: R\$ 143.278,57 40% MÃO DE OBRA: R\$ 95.519,06</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4171-8 CONTA CORRENTE 10.495-7</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <div data-bbox="853 996 1292 1176" style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)</p> <p>EM 02/04/24 Tony F. de A. Mendes Assinatura</p> </div> <p align="right">Engenheiro Civil CREA-BA: 052.069.877.8</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SANTALUZ-BA Incidência do Imposto: SANTALUZ-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.507,09</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,09	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,09	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>238.797,63</td> <td>143.278,57</td> <td>0,00</td> <td>95.519,06</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>1.910,38</td> <td>0,00</td> <td>226.380,16</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	238.797,63	143.278,57	0,00	95.519,06	2,00	0,00	1.910,38	0,00	226.380,16
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
238.797,63	143.278,57	0,00	95.519,06	2,00	0,00	1.910,38	0,00	226.380,16												
<p>CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios</p>																				
<p>Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).</p>																				
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 65/2022</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$1.910,38 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 10.507,09</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.teofilandia.ba.gov.br</p>																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM 381710	CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: José Clemente			NÚMERO: 292	
COMPLEMENTO	BAIRRO Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 21.763.372/0001-40		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 143.278,57	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 7.163,93	Taxa Expediente R\$	Valor Total R\$: 7.163,93
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 03/04/2024 03:56:54	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 469 - DATA DE EMISSÃO: 02/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.163,93
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.163,93



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000071 . 6 63933906202 . 3 40430010500 . 8 00038171012 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000071 . 6 63933906202 . 3 40430010500 . 8 00038171012 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381710	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 03/04/2024 03:56:54	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.163,93
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.163,93



I.R.R.F

Nº DAM 381709	CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda		INSCRIÇÃO 21041	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua José Clemente				NÚMERO: 292
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 21.763.372/0001-40	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 2.865,57	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.865,57	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.865,57
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO 03/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/04/2024 03:53:37	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.865,57
Valor do Tributo: 2.865,57	Vir. Devido sem Desconto (VD): 2.865,57		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 2.865,57	Vir. Devido com Desconto: 2.865,57		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e N° 469 - Data de emissão: 02/03/2024			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.865,57



P

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000028 . 4 65573906202 . 5 40430010100 . 7 00038170907 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000028 . 4 65573906202 . 5 40430010100 . 7 00038170907 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 381709	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/04/2024 03:53:37	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 21041		(=) VALOR DEVIDO - R\$		2.865,57
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda		(=) VALOR A PAGAR - R\$		2.865,57



P



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.763.372/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:25:52 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **AB51.2833.E108.A21E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241109883

RAZÃO SOCIAL	
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
145.741.972 - BAIXADO	21.763.372/0001-40

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.763.372/0001-40
Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE 292 A / CENTRO / TEOFILANDIA / BA / 48770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031604102216680390

Informação obtida em 20/03/2024 12:07:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.763.372/0001-40
Certidão nº: 14685012/2024
Expedição: 04/03/2024, às 12:09:43
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.763.372/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 06/03/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000032/2024

Emissão: 01/03/2024

Validade: 30/05/2024

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA

CGA: 000.001.065/001-24

CPF/CNPJ: 21.763.372/0001-40

CNAE: 4120-4/00

RUA JOSÉ CLEMENTE, 292

CENTRO

4877000 - TEOFILÂNDIA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



002202400000320000097991



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 02/04/2024

A empresa:

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº21.763.372/0001-40

Endereço:

RUA JOSE CLEMENTE, 292, CENTRO, TEOFILÂNDIA CEP: 4877000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede do município de Santaluz-BA.
Processo Licitatório: CP 002/2022
Contrato: 072/2022 Nº da obra: 111/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 469 VALOR DA NOTA: R\$ 238.797,63 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 20/03/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 4171 C/C: 10495-7 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Gestor de contratos
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.013.177.8



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022

Nº CONTRATO: 072/2023

OBRA Nº 111/2024

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO : R\$ 238.797,63

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2024 a 20/03/2024

OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação na sede do município de Santaluz-BA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.763372/0001-40

BAIRRO DELDDA																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01																		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	total	QUANTIDADE		VALORES		SALDO	SALDO QUANTIDADE	%			
									PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO						
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	2.868,78									
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalado - Rev 02_01/2022	m²	5,00	384,01	478,13	R\$ 2.868,78				R\$ 2.868,78	-		0,00%			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$	165.305,96									
2.1	00778	SINAPI	ENGENHEIRO CML DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.132,00	120,34	146,03	R\$ 165.305,96	80,00	822,00	R\$ 11.682,40	R\$ 120.036,66	R\$ 45.269,30	310,00	27,39%			
PAVIMENTAÇÃO								R\$	4.008.726,01									
3.1	101189	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	33.627,74	81,28	98,63	R\$ 3.316.703,99	1.883,82	25.404,11	R\$ 185.801,17	R\$ 2.505.607,37	R\$ 811.096,62	8.223,63	24,45%			
3.2	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO MÁRIO), AF_06/2016	M	12.518,47	45,56	55,28	R\$ 692.021,02	747,36	9.541,70	R\$ 41.314,06	R\$ 527.465,18	R\$ 184.555,84	2.976,77	23,78%			
SINALIZAÇÃO VERTICAL								R\$	26.684,74									
4.1	4249	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 19 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto adesiva	Un	114,00	122,50	148,65	R\$ 16.946,10	-	-	-	-	R\$ 16.946,10	114,00	100,00%			
4.2	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	76,00	105,60	128,14	R\$ 9.738,64	-	-	-	-	R\$ 9.738,64	76,00	100,00%			
Total Geral								R\$	4.203.584,49			R\$	238.797,63	R\$	3.155.977,99	R\$	1.047.606,50	24,82%

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por FYLLIPE
DE OLIVEIRA RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 16:05:09 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.094.477.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 1		S	T	Q	Q	X	S	D
		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
Caçamba								
Patrol								
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/03/2024		Data: 01/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:26:22 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.050.377.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023		LICITAÇÃO Nº 002-2022			RDO: 2			
Manhã: (1)		Tarde: (1)			Noite: ()			
Condições Climáticas: Manhã: (1)		1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab.			3 - Chuva s/ cond. Trab.			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Pícea Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/03/2024		Data: 02/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:26:36 -03'00'

Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.030.177-8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA										
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 092-2022 RDO: 3				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calçateiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Pícea Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/03/2024				Data: 03/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO:0418041156
 3

Assinado de forma digital por
 FYLLIPE DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:04180411563
 Dados: 2024.04.02 10:26:58 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.177.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA		QTDE				
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 4		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 1						
Ajudante Geral 2								
Calceteiro 4								
Carpinteiro								
Operador de Motoserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/03/2024		Data: 04/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:27:14 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro
CREA BA 00217/2017 77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 5				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro 4						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/03/2024				Data: 05/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:0418041156 RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:27:28
-03'00'

3

Tony Felix Andrade
Eng.º Civil
CREA/BA: 052.609.477.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 6				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eltricista							
Elettricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/03/2024				Data: 06/03/2024							

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:27:42 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.000.77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA		QTDE				
CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 7		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (7)		Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança						
ASSENTAMENTO DE PARALELO		Aux Adm						
REJUNTAMENTO DE PARALELO		Mestre de obra						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 1						
		Ajudante Geral 2						
		Calçeteiro 4						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Ejeticista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/03/2024		Data: 07/03/2024						

FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:0418041156
3

Assinado de forma digital por
FYLLIPE DE OLIVEIRA
RIBEIRO:04180411563
Dados: 2024.04.02 10:28:18 -03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 05267/2017-8

