



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1026 Data do Sub-Empenho: 03/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

| | |
|---|--|
| FORNECEDOR | |
| Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 | Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE |
| Bairro: CAMINHO DAS ARVORES | Cidade: Estado: |
| CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: | CPF: RG: |
| Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 | Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | |
|--|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 19/01/2024 |
| Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |
| Função: 15 - Urbanismo | |
| Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana | |
| Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | |
| Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes | |
| Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito | |
| Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA) | |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 15/2022PE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 135-2023 | 6.567.570,13 | 202.293,76 | 6.365.276,37 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 109/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 À 24/04/2024. REFERENTE A REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JK. NFS-e 202454. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 91.504,04 | 91.504,04 | 0,00 |

Data do Empenho: 19/01/2024 Data do Liquidação: 03/05/2024



| RETENÇÕES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.057 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 | 6.039,27 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.057 | IRRF - Fonte 1754 | 1.098,05 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.057 | ISS - Fonte 1754 | 2.745,12 |
| ## Oitenta e um mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos ## | | 9.882,44 |
| Valor Retido | | 9.882,44 |
| Valor Líquido | | 81.621,60 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 25/04/2024 | 202454 | U | | | 91.504,04 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 91.504,04 |

| | |
|--|--|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/05/2024.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/05/2024, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408 |
|--|--|

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 06/05/24

Carlos Antonio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 25/04/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO |
|--|
| FONTE DE PAGAMENTO: |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA |
| AÇÃO: |
| FINISA |
| HISTÓRICO: |
| Reparação, adaptação e conservação da Praça JK, no município de Santaluz/BA. |
| Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022 |
| Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 109/2023 |
| Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 202454 VALOR DA NOTA: R\$ 91.504,04 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 A 24/04/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02. |
| CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER |
| Recurso - FINISA |

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
 Secretaria da Fazenda
 Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202454
 Data e Hora de Emissão
25/04/2024 14:09:10
 Código de Verificação
08C87EF2F

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual :
 Inscrição **0010045273**
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**


TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
 Inscrição
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, 14**
 Bairro: **centro** Município: **santaluz** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: **Reparação, adaptação e conservação da Praça JK**
 BOLETIM DE MEDIÇÃO: **01**
 Período da medição: **01/04/2024 a 24/04/2024**
 PREGÃO ELETRÔNICO N° **015/2022**
 N° DO CONTRATO: **135-2023**
 N° DA OBRA: **109/2024**
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: **149-2022**
 VALOR TOTAL: **R\$ 91.504,04**
 VL MÃO DE OBRA 60%: **R\$54.902,42**
 VALOR DE MATERIAL 40%: **R\$ 36.601,62**
 BC DE INSS 60%: **54.902,42 x 11%: R\$6.039,27**
 BC DE ISS 60%: **54.902,42x 5,00%: R\$2.745,12**
 IR 1,2%: **1.098,05**
 VALOR LIQUIDO: **R\$81.621,60**



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 067417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **91.504,04**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISSQN Retido (R\$) |
| 36.601,62 | 54.902,42 | 5,00 | 2745,12 | Sim |

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

| | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$): | CSLL (R\$): | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): |
| 0,00 | 0,00 | 6.039,27 | 1.098,05 | 0,00 | 0,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **81.621,60**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 04/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



ISSQN Terceiros

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nº DAM 395588 | | CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | | INSCRIÇÃO | |
| TIPO / NOME LOGRADOURO ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B | | | | NUMERO 1057 | |
| COMPLEMENTO | | BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES | MUNICÍPIO: SALVADOR | UF BA | |
| DOCUMENTOS | | | | | |
| C.N.P.J. / CPF 23.694.541/0001-62 | | R.G. | | ORGÃO | |
| TOMADOR | | | | | |
| CONTRIBUINTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Santaluz | | | | C.N.P.J. / CPF. 13.807.870/0001-19 | |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | | | | |
| Base Cálculo: | Alíquota (%) | Valor R\$ | Taxa Expediente R\$ | Valor Total R\$ | |
| 54.902,42 | 5,000 | 2.745,12 | | 2.745,12 | |
| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | | |
| DATA LANÇAMENTO 03/05/2024 | MÊS REFERÊNCIA Abril | EXERCÍCIO 2024 | DATA EMISSÃO 03/05/2024 10:59:49 | DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024 | |
| INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 202454 - DATA DE EMISSÃO: 25/04/2024 | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 2.745,12 | |
| | | | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$ | | |
| | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ | | |
| | | | (+) MULTA DE MORA - R\$ | | |
| | | | (+) JUROS DE MORA - R\$ | | |
| | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 2.745,12 | |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000027 . 0 45123906202 . 4 40531010500 . 3 00039558812 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000027 . 0 45123906202 . 4 40531010500 . 3 00039558812 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA Abril | Nº DAM 395588 | EXERCÍCIO 2024 | DATA 03/05/2024 10:59:49 | DATA VENCIMENTO 31/05/2024 |
| INSCRIÇÃO | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 2.745,12 |
| GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 2.745,12 |



Versão Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





I.R.R.F

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Nº DAM: 395587 | CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | INSCRIÇÃO: 31124 |
| TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B | | NUMERO: 1057 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES | MUNICÍPIO: SALVADOR |
| | | UF: BA |
| DOCUMENTOS | | |
| C.P.F.: | R.G.: | ORGÃO |
| | | C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62 |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | | |
| CÓDIGO ATIV: 433 | ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F | |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | |
| Base Cálculo: 1.098,05 | Quantidade/Alíquota (%): 1,000 | Valor UFPM: 1,000 |
| | | Valor R\$: 1.098,05 |
| | | Taxa Expediente R\$: |
| | | Valor Total R\$: 1.098,05 |
| DADOS PARA PAGAMENTO | | |
| DATA LANÇAMENTO: 03/05/2024 | PARCELA: 1/1 | EXERCÍCIO: 2024 |
| | | DATA EMISSÃO: 03/05/2024 10:56:29 |
| | | DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024 |
| Composição do Imposto/Lançamentos | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.098,05 |
| Valor do Tributo: 1.098,05 | Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.098,05 | |
| Taxa de Expediente: 0,00 | Vlr. do Desconto: 0,00 | |
| Valor de Base Cálculo: 1.098,05 | Vlr. Devido com Desconto: 1.098,05 | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$ |
| INSTRUÇÕES: | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ |
| 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; | | (+) MULTA DE MORA - R\$ |
| 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; | | (+) JUROS DE MORA - R\$ |
| 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. | | (-) VALOR A PAGAR - R\$ 1.098,05 |
| 4) NF-e Nº 2024-54 - Data de emissão: 25/04/2024. | | |



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8170000010 . 6 98053906202 . 9 40531010100 . 2 00039558707 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000010 . 6 98053906202 . 9 40531010100 . 2 00039558707 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PARCELA: 1/1 | Nº DAM: 395587 | EXERCÍCIO: 2024 | DATA EMISSÃO: 03/05/2024 10:56:29 | DATA VENCIMENTO: 31/05/2024 |
| INSCRIÇÃO: 31124 | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 1.098,05 |
| GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 1.098,05 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JK - 1ª MEDIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 109/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/04/2024 a 24/04/2024

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ:

23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 01:

R\$ 91.504,04

| ITEM | ORGÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATADO | | | MEDIÇÃO 01 | | ACUMULADO | | SALDO | % |
|------------|----------|-------------------------|--|-------|------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----|
| | | | | | QUANT. | P. UNIT. C/ BDI | P. TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | | |
| 1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | COMPOSIÇÃO 1.0 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MES | - | R\$ 1.349,57 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1.2 | 4554 | ORSE | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto | M | 469,99 | R\$ 32,75 | R\$ 15.392,17 | 469,99 | R\$ 15.392,17 | 469,99 | R\$ 15.392,17 | R\$ 0,00 | 0% |
| 1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018 | M2 | - | R\$ 163,35 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1.2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | 13 | orse | Demolição de concreto manualmente | M3 | - | R\$ 269,26 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1.2.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 | M3 | - | R\$ 162,42 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1.2.3 | 11142 | orse | Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento | M3 | - | R\$ 46,29 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1.2.4 | 9664 | orse | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | M3 | - | R\$ 45,48 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1.2.5 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 | M2 | - | R\$ 18,53 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1.2.6 | | COMPOSIÇÃO 2.0 | RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA | M | 189,54 | R\$ 11,95 | R\$ 2.265,00 | 189,54 | R\$ 2.265,00 | 189,54 | R\$ 2.265,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 1.2.7 | 3 | ORSE | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO) | M2 | - | R\$ 4,62 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | Sub-total 1 | | | | R\$ 17.657,18 | | R\$ 17.657,17 | | R\$ 17.657,17 | R\$ 0,00 | |
| 2 | | | LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | COMPOSIÇÃO 3.0 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | - | R\$ 1,60 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | Sub-total 2 | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 3 | | | MOVIMENTO DE TERRAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 11,37 | R\$ 94,13 | R\$ 1.070,26 | 11,37 | R\$ 1.070,25 | 11,37 | R\$ 1.070,25 | R\$ 0,00 | 0% |
| 3.2 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA | M3 | - | R\$ 7,51 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO | M3 | - | R\$ 112,56 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0 | CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | - | R\$ 23,96 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 35.238.5 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM | M3XKM | - | R\$ 0,83 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA | M3 | 2,84 | R\$ 41,04 | R\$ 116,55 | 2,84 | R\$ 116,55 | 2,84 | R\$ 116,55 | R\$ 0,00 | 0% |



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



| ITEM | ORÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATADO | | | MEIÇÃO 01 | | ACUMULADO | | SALDO | % |
|--------------------|--------|----------------|---|-----|------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | | | QUANT. | P. UNIT. C/ BDI | P. TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | | |
| Sub-total 3 | | | | | | | R\$ 1.186,81 | | R\$ 1.186,80 | | R\$ 1.186,80 | R\$ 0,00 | |
| 4 | | | FECHAMENTO | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 87466 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | - | R\$ 72,90 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 4.2 | 89455 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M². SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | - | R\$ 100,19 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 4.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X35 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | - | R\$ 65,54 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 4.4 | 91 | ORSE | ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | - | R\$ 526,79 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 4.5 | 103322 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | - | R\$ 4.096,48 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Sub-total 4 | | | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 5 | | | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS | M2 | - | R\$ 31,95 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Sub-total 5 | | | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 6 | | | MEIO FIO | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 189,54 | R\$ 51,39 | R\$ 9.740,46 | 189,54 | R\$ 9.740,46 | 189,54 | R\$ 9.740,46 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | - | R\$ 56,38 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 6.3 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 228,93 | R\$ 43,13 | R\$ 9.873,75 | 228,93 | R\$ 9.873,75 | 228,93 | R\$ 9.873,75 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.4 | 93012 | SINAPI C | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140,55 | R\$ 71,51 | R\$ 10.050,73 | 140,55 | R\$ 10.050,73 | 140,55 | R\$ 10.050,73 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.5 | 97886 | SINAPI C | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 14,00 | R\$ 213,96 | R\$ 2.995,44 | 14,00 | R\$ 2.995,44 | 14,00 | R\$ 2.995,44 | R\$ 0,00 | 0% |
| Sub-total 6 | | | | | | | R\$ 32.660,38 | | R\$ 32.660,38 | | R\$ 32.660,38 | R\$ 0,00 | |
| | | | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | COMPOSIÇÃO 5.0 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUIDO TEIA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA | M2 | 385,45 | R\$ 152,96 | R\$ 58.958,43 | 192,95 | R\$ 29.513,63 | 192,95 | R\$ 29.513,63 | R\$ 29.444,80 | 50% |



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



| ITEM | ORÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONTRATADO | | | MEDIÇÃO 01 | | ACUMULADO | | SALDO | % |
|--------------------|----------------|--------|---|-----|------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|------|
| | | | | | QUANT. | P. UNIT. C/ BDI | P. TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | | |
| 7.2 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | - | R\$ 110,60 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 7.3 | 11459 | ORSE | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e[comp.]=6cm, rejuntado c/ areia fina. | M2 | - | R\$ 100,71 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 7.4 | 11457 | ORSE | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e[comp.]=6cm, rejuntado c/ areia fina. | M2 | 236,57 | R\$ 97,65 | R\$ 23.101,06 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.101,06 | 100% |
| 7.5 | 11460 | ORSE | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e[comp.]=6cm, rejuntado c/ areia fina. | M2 | 215,98 | R\$ 116,39 | R\$ 25.137,91 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.137,91 | 100% |
| 7.6 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | - | R\$ 35,95 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 7.7 | COMPOSIÇÃO 6.0 | | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM | M2 | - | R\$ 117,56 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 7.8 | 87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | - | R\$ 53,65 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 7.9 / 14.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | - | R\$ 84,23 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 7.10 | COMPOSIÇÃO 7.0 | | PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | - | R\$ 109,16 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Sub-total 7 | | | | | | | R\$ 107.197,40 | | R\$ 29.513,63 | | R\$ 29.513,63 | R\$ 77.683,77 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 101600 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | - | R\$ 20,77 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.2 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | - | R\$ 29,07 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.3 | 3175 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | - | R\$ 84,15 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | - | R\$ 156,70 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | - | R\$ 101,21 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | R\$ 21,97 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | R\$ 20,33 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | R\$ 18,05 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.9 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-13B. AF_09/2021 | KG | - | R\$ 22,99 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.10 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | - | R\$ 572,70 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 11488 | ORSE | LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | - | R\$ 32,28 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.11 | COMPOSIÇÃO 8.0 | | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS | M | - | R\$ 512,58 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.12 | COMPOSIÇÃO 9.0 | | APARELHAMENTO COM LIXA | M2 | - | R\$ 12,75 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



| ITEM | ORÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | CONTRATADO | | MEÇÃO D1 | | ACUMULADO | | BALDO | % |
|-----------|-------|-----------------|--|------|------------|-----------------|----------|--------|-------------|--------|----------|---|
| | | | | | QUANT. | P. UNIT. C/ BDI | P. TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | | |
| 8.14 | | COMPOSIÇÃO 10.0 | APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO) | M2 | - | R\$ 21,14 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.15 | | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02. DEVAÇOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | M2 | - | R\$ 24,35 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.16 | | ORSE | CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,30 M. | M | - | R\$ 340,81 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.17/15.6 | | ORSE | *Caixa de passagem sp1-060 (40x40x60cm) | UND | - | R\$ 339,06 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.18 | | ORSE | *Caixa de passagem sp2-080 (60x60x80cm) | UND | - | R\$ 585,84 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.19 | | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIPOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M. | UND | - | R\$ 668,92 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.20 | | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12 | M | - | R\$ 162,99 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.21 | | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12 | M | - | R\$ 278,72 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.22 | | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12 | M | - | R\$ 438,55 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.23 | | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015 | M | - | R\$ 267,16 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.24 | | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015 | M | - | R\$ 279,66 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.25 | | COMPOSIÇÃO 11.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M) | UND | - | R\$ 131,77 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.26 | | COMPOSIÇÃO 12.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M) | UND | - | R\$ 150,16 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.27 | | COMPOSIÇÃO 13.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM | UND | - | R\$ 180,47 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.28 | | COMPOSIÇÃO 14.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM | UND | - | R\$ 250,37 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.29 | | ORSE | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø.50XØ.50XØ.07M | UND | - | R\$ 54,01 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.30 | | ORSE | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø.60XØ.60XØ.07M | UND | - | R\$ 77,77 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.31 | | ORSE | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø.80XØ.80XØ.07M | UND | - | R\$ 138,27 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.32 | | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015 | M | - | R\$ 396,92 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.33 | | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE PAREDE MACIÇA, DN.100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021 | M | - | R\$ 56,20 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.34 | | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN.100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021 | UND | - | R\$ 39,42 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.35 | | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | M | - | R\$ 26,41 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.36 | | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014 | M | - | R\$ 25,90 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.37 | | COMPOSIÇÃO 15.0 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | - | R\$ 9,85 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.38 | | COMPOSIÇÃO 16.0 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | - | R\$ 15,03 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.39 | | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 10,64 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.40 | | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 11,80 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.41 | | SINAPI | LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 7,71 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.43 | | SINAPI | LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 8,01 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.43 | | SINAPI | LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 22,38 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.44 | | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 12,44 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.44 | | SINAPI | TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" x0294, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 25,91 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | |



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514147303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3285-2843 www.santaluz.ba.gov.br



| ITEM | ORÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CONSTATADO | | MEDIÇÃO 01 | | ACUMULADO | | SALDO | % |
|-----------|-------------|--------|--|-----|------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|------|
| | | | | | QUANT. | P. UNIT. C/ BDI | QUANT. | P. TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | | |
| 8.46 | 89395 | SINAPI | TE. PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 14,88 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 8.47 | 89396 | SINAPI | TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" X0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 26,40 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 8.48 | 89397 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 17,96 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 8.49 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 7,32 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 8.50 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UND | - | R\$ 8,49 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 8.51 | 9387 | ORSE | TUBO PVC RIGIDO CI/ANE, BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESCOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM. | M | - | R\$ 72,79 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | | | Sub-total 8 | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 9 | | | PARQUE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 9.1 | CPU PRÓPRIA | | Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com póptico de um telhado | UND | - | R\$ 6.738,46 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 9.2 | CPU PRÓPRIA | | Fornecimento e assentamento de balanço em eucalipto tratado | UND | - | R\$ 2.999,72 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 9.3 | CPU PRÓPRIA | | Fornecimento e assentamento de gangorra em eucalipto tratado | UND | - | R\$ 2.332,78 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 9.4 | CPU PRÓPRIA | | Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado | UND | - | R\$ 2.196,74 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 9.5 | CPU PRÓPRIA | | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO GLOEZYANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TEIA DE ALAMBADO FIO Nº 12, REVESTIDO DE PVC, MALHA 3,1/2 X 3,1/2", ENXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRATAMENTO QUÍMICO, CONFORME PROJETO | M | - | R\$ 356,48 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 9.6 | CPU PRÓPRIA | | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO GLOEZYANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM, COM PINTURA EPOXI, COM TEIJA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2 X 2,1/2" | UND | - | R\$ 524,82 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | | | Sub-total 9 | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 10 | | | PERGOLADO | | | | | | | | | |
| 10.1 | 4203 | ORSE | FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MÓDULO[S]) | PÇ | 8,00 | R\$ 598,00 | | R\$ 4.784,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 4.784,00 | 100% |
| 10.2 | 4244 | ORSE | FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS) | PÇ | 10,00 | R\$ 283,47 | | R\$ 2.834,70 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 2.834,70 | 100% |
| 10.3 | 4453 | ORSE | FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS) | PÇ | 22,00 | R\$ 83,16 | | R\$ 1.829,52 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 1.829,52 | 100% |
| 10.4 | 9857 | ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Serpenteo) | M | 28,84 | R\$ 37,49 | | R\$ 1.081,21 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 1.081,21 | 100% |
| 10.5 | 9858 | ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Serpenteo) | M | 85,80 | R\$ 18,78 | | R\$ 1.611,32 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 1.611,32 | 100% |
| | | | Sub-total 10 | | | | | R\$ 13.989,69 | R\$ 0,00 | | R\$ 13.989,69 | |
| 11 | | | ALAMBADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO | | | | | | | | | |
| 11.1 | 4211 | ORSE | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | M | - | R\$ 76,52 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e Manutencao LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



| ITEM | ORÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | CONTRATADO | | MEDIÇÃO D1 | | ACUMULADO | | SALDO | % |
|--|--------|-------------|--|------|------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------|--------|----------------------|------|
| | | | | | QUANT. | P. UNIT. - C/ BDI | P. TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | | |
| 11.2 | 9603 | ORSE | Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, e este requadro em tubos ferro galvanizado. | M2 | - | R\$ 170,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 11.3 | 8666 | ORSE | GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA [EUCALIPTO], H= 1,00M | M | - | R\$ 231,71 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| Sub-total 11 | | | | | | | | | | | | |
| PAISAGISMO | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 10234 | ORSE | Grana esmeralda em placas, fornecimento e pintura | M2 | 103,96 | R\$ 24,32 | R\$ 2.528,31 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 2.528,30 | 100% |
| 12.2 | | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM | M2 | - | R\$ 118,92 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 12.3 | | CPU PRÓPRIA | FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxOxH) | UNID | 4,00 | R\$ 441,43 | R\$ 1.765,72 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,72 | 100% |
| 12.4 | | CPU PRÓPRIA | Barco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00x0,50)M | UNID | 13,00 | R\$ 1.032,05 | R\$ 13.416,65 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 13.416,65 | 100% |
| 12.5 | | CPU PRÓPRIA | Planta - Palmeira Imperial H=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio) | UNID | 8,00 | R\$ 1.262,12 | R\$ 10.096,96 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 10.096,96 | 100% |
| Sub-total 12 | | | | | | | R\$ 27.807,64 | | R\$ 0,00 | | R\$ 27.807,63 | |
| EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | CPU PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de mesa para jogos prêmoldada, incluindo carga, transporte e descarga | UNID | - | R\$ 1.101,55 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 13.2 | | CPU PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M | UNID | - | R\$ 1.239,24 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 13.3 | | CPU PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado | UNID | - | R\$ 1.709,51 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 13.4 | | CPU PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples | UNID | - | R\$ 2.786,87 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 13.5 | | CPU PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual | UNID | - | R\$ 2.821,81 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 13.6 | | CPU PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de Remada Sentada | UNID | - | R\$ 2.727,51 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 13.7 | | CPU PRÓPRIA | Fornecimento e assentamento de Multielevador 7x1 | UNID | - | R\$ 7.213,70 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| Sub-total 13 | | | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 9962 | ORSE | LASTRO DE BRITA GRAUADA APLIADA, E=10CM | M2 | - | R\$ 30,74 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017 | M2 | - | R\$ 2,87 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.3 | 10012 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X150X1, FERRO 4,2MM, PAINEL 2'X3M', (1,50XG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERALDO SIMILAR | M2 | - | R\$ 35,48 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020 | M2 | - | R\$ 84,23 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.5 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_11/2017 | M2 | - | R\$ 0,51 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.6 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2017 | M2 | - | R\$ 42,10 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.7 | 102364 | SINAPI | ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021 | M2 | - | R\$ 280,74 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.8 | 10069 | ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto pfutal) | PAR | - | R\$ 466,86 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| 14.9 | 2419 | ORSE | Estrutura metálica fix. p/ tabela em aço com ar e cesta p/ basquete, padrão oficial, com tubo galvanizado d=5" - instalado | PAR | - | R\$ 81,76 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de referência, branco Frio, 6500h, Autovolt, marca 5-light ou similar | UNID | - | R\$ 388,45 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | 10794 | ORSE | Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento | UNID | - | R\$ 886,43 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | 2758 | ORSE | Tela de nylon, fio 30-96 (3,6mm), malha 10x10cm | M1 | - | R\$ 12,48 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | 5032 | ORSE | Instalação de tela exclusiva a tela | M1 | - | R\$ 16,20 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | 02491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021 | M2 | - | R\$ 21,45 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| | 02500 | SINAPI | PINTURA DE DEVARIAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021 | M | - | R\$ 4,82 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 100% |
| Sub-total 14 | | | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514119303-3

Dr. Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e Manutenção LTDA