



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1074 Data do Sub-Empenho: 13/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131		Cidade: RIACHAO DO JACUIPE		Complemento: CASA TERREO	
Bairro: CENTRO		CPF:		Estado: BA	
CNPJ: 33.957.361/0001-80		Insc. Estadual:		RG:	
Conta Corrente: 37725-2		Agência: 0684-X		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 26/01/2024	
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Função: 15 - Urbanismo					
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana					
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL					
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes					
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito					
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)					

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE RUA DA PALHA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRC, CONTRATO Nº269-2022. BM 3, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 453.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	33.942,12	33.942,12	0,00

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 13/05/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.240,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	407,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.018,26
## Trinta mil e duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos ##		3.665,75
		Valor Retido
		Valor Líquido
		30.276,37

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/05/2024	453	U			33.942,12

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	33.942,12

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/05/2024.   ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/05/2024, podendo efetuar o pagamento.   NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

### DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 30/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 10/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – RUA DA PALHA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022
<b>Processo administrativo:</b> 005/2022
<b>Nº da obra:</b> 086/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 453
<b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 33.942,12
<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2024 a 30/04/2024
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b>
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota: **453**  
Data e hora de Emissão: **09/05/2024 10:21:07**  
Código de Verificação: **503cda13ac**



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33957361000180** Inscrição Municipal: **003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **00000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

10/05/2024

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE RUA PALHA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO BM 03: 01/04/2024 À 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.942,12

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 13.576,85

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 20.365,27

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crec 65.111.111-7

### LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$33.942,12**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>13.576,85</b>	Base de cálculo (R\$): <b>20.365,27</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.018,26</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>2.240,17</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>407,30</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>30.276,39</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 05/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395815		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$		
20.365,27	5,000	1.018,26		1.018,26		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 13/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 11:36:51	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 453 - DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.018,26		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.018,26		

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000010 . 9      18263906202 . 1      40610010500 . 5      00039581512 . 9

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000010 . 9      18263906202 . 1      40610010500 . 5      00039581512 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395815	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 13/05/2024 11:36:51	DATA VENCIMENTO: 10/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.018,26
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.018,26





I.R.R.F

Nº DAM: 395814	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>			
Base Cálculo: 407,31	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 407,31
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 407,31	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>			
DATA LANÇAMENTO: 13/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 11:35:13
			DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$ 407,31
Valor do Tributo: 407,31	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 407,31		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		
Valor de Base Cálculo: 407,31	Vlr. Devido com Desconto: 407,31		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 453 - Data de emissão: 09/05/2024			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
			(+) MULTA DE MORA - R\$
			(+) JUROS DE MORA - R\$
			(=) VALOR A PAGAR - R\$ 407,31



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000004 . 5      07313906202 . 7      40531010100 . 2      00039581407 . 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000004 . 5      07313906202 . 7      40531010100 . 2      00039581407 . 2

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395814	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 11:35:13	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	407,31
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	407,31



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



VIA PROCESSAMENTO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2024 a 20/05/2024

**Certificação Número:** 2024042102202503646366

Informação obtida em 22/04/2024 13:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241733768**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>33.957.361/0001-80</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:15:45 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **F25A.73D8.AE2F.F86D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão N°: 00000019

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

EMITIDA EM: 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 23/06/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: gLgPfxm7

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 28056491/2024

Expedição: 22/04/2024, às 13:20:58

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 3ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$	33.842,12
Nº DO CONTRATO	OS: 086/2023		02/10/2023
	269/2022		

PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE RUA DA PALHA


Orçamento Sintético							PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado da Rua da Palha, município de santaluz-ba					305.744,06		33.842,12		94.071,99		211.672,07	69%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00		0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15		0,00		0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		910,14		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04	6	910,14	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.004,51		1.566,75		5.698,64		1.302,89	19%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05	13	1.566,75	41,73	4.997,17	10,88	1.302,89	21%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		3.144,62		13.710,39		1.047,11	7%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,80	5.873,36	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7



1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33	0,95	3.144,62	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0%
1.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69	1,44	0,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0%
1.6	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura. Interfere 38cm. l=12cm. el. enclenchimento em EPS 160cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	5,3	0,00	0,00	0,00	5,30	1.047,12	100%
1.6.1	<b>PARÊDES E VEDAÇÃO</b>	m²	386,72	50,56	62,46	49.603,78	386,72	28.211,60	0,00	42.368,00	0,00	7.235,78	15%
1.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	614,34	4,30	5,31	24.154,53	614,34	9.993,60	364,63	22.774,79	22,09	1.379,74	6%
1.6.3	CHAPIISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	614,34	25,06	30,95	3.262,15	614,34	2.124,00	513,27	2.725,46	101,07	536,68	16%
1.6.4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,12	56,93	70,33	19.013,82	45,12	16.094,00	545,00	16.867,75	69,34	2.146,07	11%
1.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12	3.173,28	100%
1.7.1	<b>COBERTURA</b>	m²	98,6	246,29	304,26	54.865,01	98,6	0,00	0,00	0,00	0,00	54.865,01	100%
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	98,6	60,72	75,01	30.000,04	98,6	0,00	0,00	0,00	98,60	30.000,04	100%
1.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	7.395,99	11	0,00	0,00	0,00	98,60	7.395,99	100%
1.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7	71,20	87,98	2.756,71	7	0,00	0,00	0,00	11,00	2.756,71	100%
1.7.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	615,72	4	0,00	0,00	0,00	7,00	615,72	100%
1.7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08	4	0,00	0,00	0,00	4,00	228,08	100%
1.7.7	Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92	91,37	0,00	0,00	0,00	4,00	9.518,92	100%
1.7.8	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	29,74	0,00	0,00	0,00	29,74	1.520,60	100%
1.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.289,92	2.828,96	2.828,96	1	0,00	0,00	0,00	1,00	2.828,96	100%
1.8.1	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	un	1	510,83	631,07	8.693,13	1	0,00	0,00	0,00	1,00	8.693,13	100%
1.8.2	Quadro de distribuição de embúfir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntores	un	1	138,27	170,81	631,07	1	0,00	0,00	0,00	1,00	631,07	100%
1.8.3	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	138,27	170,81	170,81	1	0,00	0,00	0,00	1,00	170,81	100%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20	4	0,00	0,00	0,00	4,00	56,20	100%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	3	0,00	0,00	0,00	3,00	48,66	100%
1.8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22	1	0,00	0,00	0,00	1,00	16,22	100%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MDP ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	88,91	7,43	8,98	798,67	88,91	0,00	0,00	0,00	88,91	798,67	100%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MDP ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	366,9	0,00	0,00	0,00	366,90	1.871,19	100%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MDP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16	112	0,00	0,00	0,00	112,00	580,16	100%
1.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MDP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	51	0,00	0,00	0,00	51,00	432,48	100%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55	5	0,00	0,00	0,00	5,00	227,55	100%
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	4	0,00	0,00	0,00	4,00	115,48	100%
1.8.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	2	0,00	0,00	0,00	2,00	124,32	100%
1.8.14	TOMADA BAIXA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	16	0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%



Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CPF nº 051888554-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA nº 051888554-7