



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1073 Data do Sub-Empenho: 13/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRC, CONTRATO Nº269-2022. BM 3. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 452.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
28.039,50	28.039,50	0,00

Data do Empenho: 26/01/2024

Data do Liquidação: 13/05/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	1.850,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	336,47
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	841,19
## Vinte e cinco mil e onze reais e vinte e três centavos ##		3.028,27
		Valor Retido
		Valor Líquido
		25.011,23

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/05/2024	452	U			28.039,50

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	28.039,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/05/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/05/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

### DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 20/05/24

Carlos Antonio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024      Nº SUB-EMPENHO: 1073      Data do Sub-Empenho: 13/05/2024      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA**      Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131      Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO      Cidade: RIACHAO DO JACUIPE      Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80      Insc. Estadual:      CPF:      RG:  
 Conta Corrente: 37725-2      Agência: 0684-X      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      Data do Empenho: 26/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRC, CONTRATO Nº269-2022.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
28.039,50	28.039,50	0,00


Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	28.039,50	28.039,50


## Vinte e oito mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos ##

28.039,50

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 13/05/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/05/2024

  
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

  
 NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Diretor Contábil  
 Matrícula: 6408





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 10/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ANTÔNIO CONSELHEIRO
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 087/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 452 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 28.039,50 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2024 a 30/04/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

452

Data e hora de Emissão:

09/05/2024 10:17:07

Código de Verificação:

ba39952b82



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 33957361000180  
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

FM 10/05/2024 *[Assinatura]*  
Assinatura

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

*[Assinatura]*  
Franklin de S. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 952009919-7

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 3BM: 01/04/2024 Á 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.039,50

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 11.215,80

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 16.823,70

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$28.039,50**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>11.215,80</b>	Base de cálculo (R\$): <b>16.823,70</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>841,18</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>1.850,60</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>336,47</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>25.011,25</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuibe>





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395805	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA				NUMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80	R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 16.823,70	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 841,19	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 841,19
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 13/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 10:59:36	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 452 - DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	841,19
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	841,19

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000008 . 8      41193906202 . 1      40610010500 . 5      00039580512 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000008 . 8      41193906202 . 1      40610010500 . 5      00039580512 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395805	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 13/05/2024 10:59:36	DATA VENCIMENTO: 10/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	841,19
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	841,19





Nº DAM: 395807	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 336,47	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 336,47	
		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 336,47	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 13/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 11:02:00	
		DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$		336,47
Valor do Tributo: 336,47	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 336,47	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 336,47	Vlr. Devido com Desconto: 336,47	(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-E Nº 452 - Data de emissão: 09/05/2024.		(+) JUROS DE MORA - R\$		
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	336,47	

Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8176000003 . 5      36473906202 . 4      40531010100 . 2      00039580707 . 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO




8176000003 . 5      36473906202 . 4      40531010100 . 2      00039580707 . 6

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395807	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 13/05/2024 11:02:00	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	336,47
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	336,47





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 98189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia  
LOCAL: SANTALUZ-BA

MEÇÃO: 3º  
Nº DO CONTRATO 269/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 28.039,50  
OS: 087/2023

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024  
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

POVOADO DE ANTÔNIO CONSELHEIRO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Antônio Conselheiro, município de Santaluz-ba					304.833,81	28.039,50	90.180,31	214.753,50			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,87	0,00	11.525,10	2.399,88			70%
1.1.1	Placa de obra em chapisco galvanizado, instalada - Rv_02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.879,30	0,00	2.979,30	0,00	6	2.399,88	17%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82	0,00	462,82	0,00	128,92	462,82	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37	0,00	3.452,37	0,00	45,42	3.452,37	0%
1.1.4	Ligação Piedral de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	834,40	783,73	783,73	0,00	0,00	0,00	1	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	0,00	0,00	0,00	1	1.616,15	100%
1.1.6	Barrado para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60	0,00	4.630,60	0,00	20	4.630,60	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04	810,14	2.427,04	0,00	16	2.427,04	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04	6	810,14	0,00	16	2.427,04	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.004,51	2.659,63	7.004,51	0,01	6	7.004,51	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17	0,00	289,18	0,00	2,5	289,18	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29	0,00	412,30	0,00	2,72	412,30	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,81	96,94	119,75	6.300,05	23,88	6.300,05	0,01	52,61	6.300,05	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13	0,00	15.800,15	0,00	23,88	15.800,15	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.282,98	8.875,30	0,00	8.875,31	0,00	2,72	8.875,31	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.282,98	4.176,61	0,00	4.176,61	0,00	1,28	4.176,61	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10	0,00	2.435,11	0,00	43,26	2.435,11	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12	0,00	313,12	0,00	13,33	313,12	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50	3.138,33	13.710,38	1.047,12	13,33	13.710,38	7%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.282,98	5.873,36	0,00	5.873,36	0,00	1,80	5.873,36	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33	0,95	3.138,33	0,00	0,95	3.138,33	0%



Franklin de Senna  
Engenheiro Civil  
Crea 053999019-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_ 01/2017	m²	1,44	2.841,24	3.262,98	4.698,69	0,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0%
1.5.3	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capaseamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	0,00	0,00	0,00	5,30	1.047,12	100%
1.6	<b>PARDES E VEDAÇÃO</b>	m²	389,62	50,56	62,46	48.535,71	21.131,40	0,00	38.473,42	0,00	10.062,29	21%
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_ 06/2014	m²	614,34	4,30	5,31	3.262,15	7.495,20	339,42	21.200,17	30,20	1.886,29	8%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_ 06/2014	m²	614,34	25,08	30,95	19.013,82	637,20	437,74	2.324,40	176,60	937,75	29%
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCANS, AF_ 06/2014	m²	614,34	25,08	30,95	19.013,82	637,20	437,74	2.324,40	176,60	937,75	29%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	0,00	0,00	0,00	45,12	3.173,28	100%
1.7	<b>COBERTURA</b>	m²	88,6	246,29	304,26	54.865,01	30.000,04	0,00	54.865,01	0,00	0,00	100%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_ 07/2019	m²	88,6	60,72	75,01	7.365,99	0,00	0,00	0,00	98,60	30.000,04	100%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_ 07/2019	m²	88,6	60,72	75,01	7.365,99	0,00	0,00	0,00	98,60	30.000,04	100%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_ 07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71	0,00	0,00	0,00	11,00	2.756,71	100%
1.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_ 06/2022	M	7	71,20	87,96	615,72	0,00	0,00	0,00	7,00	615,72	100%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_ 06/2022	UN	4	48,16	57,02	228,08	0,00	0,00	0,00	4,00	228,08	100%
1.7.6	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92	0,00	0,00	0,00	91,37	9.518,92	100%
1.7.7	Ruífo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	0,00	0,00	0,00	29,74	1.520,60	100%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF_ 12/2015	UN	1	2.828,92	2.828,96	2.828,96	0,00	0,00	0,00	1,00	2.828,96	100%
1.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	un	1	510,83	631,07	8.693,13	631,07	0,00	8.693,13	0,00	0,00	100%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclui-se disjuntores	un	1	170,81	170,81	170,81	0,00	0,00	0,00	1,00	631,07	100%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	136,27	170,81	170,81	0,00	0,00	0,00	1,00	170,81	100%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20	0,00	0,00	0,00	4,00	56,20	100%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,96	0,00	0,00	0,00	3,00	48,66	100%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	1,00	16,22	100%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 0,61 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	m	88,81	7,43	8,96	798,67	0,00	0,00	0,00	366,90	798,67	100%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,61 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	0,00	0,00	0,00	366,90	1.871,19	100%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16	0,00	0,00	0,00	112,00	580,16	100%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	0,00	0,00	0,00	51,00	432,48	100%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	UN	5	36,64	45,51	227,55	0,00	0,00	0,00	5,00	227,55	100%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	0,00	0,00	0,00	4,00	115,48	100%
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	0,00	0,00	0,00	2,00	124,32	100%
1.8.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%
1.8.14	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
1.8.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44	0,00	0,00	0,00	4,00	192,44	100%
1.8.15	Luminária sobrep quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	0,00	0,00	0,00	20,00	2.419,60	100%



Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-DF 151888554-2

1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS-4020kA - 175v, Classe II	un	2	77,95	96,29	192,58	0,00	0,00	0,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64	0,00	0,00	0,00	1,00	259,64	100%
1.9	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>6.694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.694,98</b>	<b>100%</b>
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	234,52	289,72	289,72	0,00	0,00	0,00	1,00	289,72	100%
1.9.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56	0,00	0,00	0,00	97,45	2.691,56	100%
	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	312,49	378,39	1.513,52	0,00	0,00	0,00		1.513,52	100%
	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE IMACIADA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	22	22,81	28,17	619,74	0,00	0,00	0,00		619,74	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55	0,00	0,00	0,00	17,00	189,55	100%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,88	675,73	675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	39,88	49,28	98,52	0,00	0,00	0,00	1,00	98,52	100%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64	0,00	0,00	0,00	2,00	222,64	100%
1.9.7	TUBO PVC SOLDO, MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	0,00	0,00	0,00	40,00	394,00	100%
1.10	<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>					<b>15.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.280,44</b>	<b>100%</b>
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X28 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48	0,00	0,00	0,00	32,00	3.732,48	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20	0,00	0,00	0,00	0,51	359,20	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	761,67	965,67	965,67	0,00	0,00	0,00	1,00	965,67	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigas duplas para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enclenchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escorramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	0,00	0,00	0,00	1,00	965,67	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	0,00	0,00	0,00	1,00	7.782,19	100%
1.11	<b>ESGOTO</b>					<b>6.642,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.642,59</b>	<b>96%</b>
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDÍOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.802,20	0,00	0,00	0,00	900,10	5.742,49	96%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57	0,00	0,00	0,00	26,27	1.602,20	100%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	0,00	0,00	0,00	9,00	231,57	100%
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	0,00	0,00	0,00	4,00	96,88	100%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	0,00	0,00	0,00	4,00	735,48	100%
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL = 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,69	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	883,44	100%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0%
1.12	<b>INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>10.250,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.250,53</b>	<b>100%</b>
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08	0,00	0,00	0,00	1,00	2.192,92	100%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	0,00	0,00	0,00	4,00	1.332,08	100%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92	0,00	0,00	0,00	4,00	212,80	100%
1.12.4	Plia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,90, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43	0,00	0,00	0,00	4,00	1.924,92	100%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40	0,00	0,00	0,00	1,00	1.082,43	100%
						541,40	0,00	0,00	0,00	4,00	541,40	100%



Franklin de J. Sen.  
Engenheiro Civil  
Crea 052999919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 1051888554-2





CPF/CNPJ do Empregador  
33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador  
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124050607372601-9

Tag  
33957361 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/05/2024**

as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**532,50**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
<b>Total Geral:</b>		<b>532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,50</b>

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 12:02:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5adec582aa543c285b68dd0aaa51885204000530086002085923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042589

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5adec582aa543c285b68dd0aaa5188



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



# Comprovante de pagamento

07/05/2024 - 08:12:39

 Transação efetuada com sucesso.

Valor original	R\$ 532,50
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Abatimento	R\$ 0,00
Valor	R\$ 532,50

Tarifa Tarifa cobrada de acordo com [Tabela de Tarifas](#), disponível na Internet

Descrição

Fgts

## ↑ Receptor

Nome Caixa Economica Federal  
CNPJ 00.360.305/0001-04  
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Logradouro SBS QUADRA 4 LT 3/4  
CEP 70092900  
Cidade Brasilia  
UF DF

## — Devedor

Nome Ascñ Construtora Ltda  
CNPJ 33.957.361/0001-80

## ● Pagador

Nome Ascñ Construtora Ltda  
CNPJ 33.957.361/0001-80  
Instituição BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.



ID/Transação

E07237373202405071111BoI7I5TFIbX

Código de Autenticação

cRUbfbdyKPNIGEehx2c59mlwkMTdm/R7Dg8Qw  
8IYSOjhaQfUKxW73W/kd1kitM5

