



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 75/2024 Nº SUB-EMPENHO: 1167 Data do Sub-Empenho: 20/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131		Cidade: RIACHAO DO JACUIPE		Complemento: CASA TERREO	
Bairro: CENTRO		Estado: BA		RG:	
CNPJ: 33.957.361/0001-80		Insc. Estadual:		CPF:	
Conta Corrente: 37725-2		Agência: 0684-X		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 02/01/2024	
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Função: 15 - Urbanismo					
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana					
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL					
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes					
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito					
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)					

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.965.000,00	17.346,71	6.947.653,29
Patrimônio: -				



HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE LIMEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº 102/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 463.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	75.756,31	75.756,31	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 20/05/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	4.999,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	900,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.272,69
Valor Retido		8.181,69
Valor Líquido		67.574,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS						
NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/05/2024	463	U			75.756,31

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	75.756,31

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 20/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 20/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:	FINISA
HISTÓRICO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – LIMEIRA
Processo Licitatório:	RDC 006-2022
Contrato:	245/2022
Processo administrativo:	177/2022
Nº da obra:	102/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula):	463
VALOR DA NOTA:	R\$ 75.756,31
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/04/2024 a 30/04/2024
DOCUMENTOS EM ANEXO.	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
CONTA:	AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso -	FINISA

Atenciosamente,


Fiscal de contratos



	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA	Número da nota: 463 Data e hora de Emissão: 15/05/2024 10:33:44 Código de Verificação: c1497787b9
RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO CNPJ: 14.043.269/0001-60 e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s) M 30.05.2024  Assinatura	
CPF/CNPJ: 33957361000180 Inscrição Municipal: 003.716/001-60 Nome/Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA Endereço: AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA E-mail: ascn.engenharia@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS	 J. Sena Engenheiro Civil C.R.E. 000.000.000	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ CPF/CNPJ: 13807870000119 Inscrição Municipal: 00000000000000 Endereço: PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DO LIMEIRA-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 4BM: 01/04/2024 À 30/04/2024 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75.756,31 40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 30.302,52 60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 45.453,79 ISS RETIDO NA FONTE DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO: BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SANTALUZ - BA		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$75.756,31		
CNAE: 4120400 - Construção de edifícios Item da lista de serviços:		
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)		

Valor total das deduções (R\$): 30.302,52	Base de cálculo (R\$): 45.453,79	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.272,69	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 4.999,91	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 909,07	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 67.574,64
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396011	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI		INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO 133	
COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUÍPE	UF BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo 45.453,78	Alíquota (%) 5,000	Valor R\$ 2.272,69	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.272,69
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 20/05/2024	MES REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/05/2024 10:48:05	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 463 - DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.272,69
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.272,69



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000022 . 6 72693906202 . 2 40630010500 . 3 00039601112 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000022 . 6 72693906202 . 2 40630010500 . 3 00039601112 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MES REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396011	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 20/05/2024 10:48:05	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.272,69
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.272,69





I.R.R.F

Nº DAM: 396010	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI		INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA PEDRO PAULO DA SILVA				NUMERO 133	
COMPLEMENTO		BAIRRO CENTRO	MUNICIPIO RIACHÃO DO JACUIPE	UF BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV. 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 909,08	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 909,08	Taxa Expediente R\$	Valor Total R\$ 909,08
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 20/05/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 20/05/2024 10:45:39	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	909,08	
Valor do Tributo:	909,08	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	909,08		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Cálculo:	909,08	Vlr. Devido com Desconto:	909,08		
INSTRUÇÕES:			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(+) JUROS DE MORA - R\$		
4) NF-e Nº 463 - Data de emissão: 15/05/2024			(=) VALOR A PAGAR - R\$	909,08	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000009 . 8 09083906202 . 4 40630010100 . 2 00039601007 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000009 . 8 09083906202 . 4 40630010100 . 2 00039601007 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396010	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 20/05/2024 10:45:39	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	909,08
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	909,08



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 4ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$ 75.756,31
	OS: 102/2023	02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022	


PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE LIMEIRA

Orçamento Sintético							PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
134	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO LIMEIRA					159.583,45		75.756,31		135.683,96		23.899,52	15%
134.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					10.111,27		0,00		5.114,47		4.996,80	49%
134.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado. instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
134.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	614	2,91	3,59	2.204,26	0,00	0,00	614,00	0,00	2.204,26	0,00	100%
134.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	2,21	27,05	33,41	73,83	0,00	2,21	73,84	0,00	-0,01	0,00	0%
134.1.4	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	91,63	23,44	28,95	2.652,69	0,00	1,96	56,74	89,67	2.595,95	0,00	98%
134.1.5	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20	0,00	20	194,20	0,00	0,00	0,00	0%
134.1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,88	2,01	2,43	196,60	0,00	0,00	80,88	0,00	196,60	0,00	100%
134.1.7	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	71,59	8,77	21,93	1.569,65	0,00	71,59	1.569,65	0,00	0,00	0,00	0%
134.1.8	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	22,68	23,55	10,61	240,74	0,00	22,68	240,74	0,00	0,00	0,00	0%
134.10	INFRAESTRUTURA					2.128,14		0,00		2.128,14		0,00	0%
134.10.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_08/2017	m³	0,86	147,85	179,02	153,96	0,00	0,86	153,96	0,00	0,00	0,00	0%
134.10.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,18	20,18	24,43	53,27	0,00	2,18	53,27	0,00	0,00	0,00	0%
134.10.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,58	2.735,20	3.311,92	1.920,91	0,00	0,58	1.920,91	0,00	0,00	0,00	0%
135	MOVIMENTO DE TERRA					87,91		0,00		87,92		0,00	0%
135.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,58	122,70	151,58	87,91	0,00	0,58	87,92	0,00	0,00	0,00	0%
135.2	SUPERESTRUTURA					6.259,53		5.100,35		6.259,53		0,00	0%
135.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,35	2.735,20	3.311,92	1.159,17	0,00	0,35	1.159,17	0,00	0,00	0,00	0%
135.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2018	m³	1,54	2.735,20	3.311,92	5.100,35	1,54	5.100,35	1,54	5.100,35	0,00	0,00	0%
136	FUNDAÇÃO					383,13		0,00		86,56		296,58	77%
136.1	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58	0,00	0,00	0,00	13,10	296,58	0,00	100%
136.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	19,02	23,49	46,04	0,00	1,96	46,04	0,00	0,00	0,00	0%
136.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,07	468,50	578,78	40,51	0,00	0,07	40,51	0,00	0,00	0,00	0%
137	ALVENARIA					13.934,21		750,31		13.934,21		0,00	0%
137.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	1	56,93	70,33	70,33	0,00	1,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0%
137.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	110,2	53,42	65,99	7.272,10	11,37	750,31	110,2	7.272,10	0,00	0,00	0%
137.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	39,82	56,93	70,33	2.800,54	0,00	39,82	2.800,54	0,00	0,00	0,00	0%
137.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	21,77	53,42	65,99	1.436,60	0,00	21,77	1.436,60	0,00	0,00	0,00	0%
137.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43	0,00	13,15	876,43	0,00	0,00	0,00	0%
137.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	40,65	49,21	620,08	0,00	12,6	620,08	0,00	0,00	0,00	0%
137.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,15	53,90	65,26	858,13	0,00	13,15	858,13	0,00	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

ranklin de J. Se.
Engenheiro Civil
Crea 062700919-7



142.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	1	25,99	1,00	25,99	0,00	0,00	0%
142.12	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100	8,78	1.084,00	1.084,00	100	0,00	100,00	1.084,00	0,00	0,00	0%
142.13	Quadro de distribuição de embulir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	UN	1	390,16	482,00	482,00	1	0,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
142.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	2,00	0,00	2,00	34,89	0,00	0,00	0%
142.15	AR-CONDICIONADO				1.190,59	253,31		0,00		1.190,59	0,00	0,00	0%
142.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	m	15,00	13,95	16,89	253,31	15,00	0,00	15	253,31	0,00	0,00	0%
142.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52	6,00	0,00	6	38,52	0,00	0,00	0%
142.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69	6,00	0,00	6	45,69	0,00	0,00	0%
142.19	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar, 20 a, embulida	UN	3,00	60,83	73,65	220,94	3,00	0,00	3	220,94	0,00	0,00	0%
142.20	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,00	68,01	70,24	632,13	9,00	0,00	9	632,13	0,00	0,00	0%
143	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				10.950,17	1.251,27		6.115,72		8.844,91		2.005,36	18%
143.1	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	337,62	417,09	1.251,27	3	0,00	3	1.251,27	0,00	0,00	0%
143.2	Tomadeira de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1	52,03	0,00	0,00	0%
143.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UM	2	312,49	378,38	756,76	2	756,76	2,00	756,76	0,00	0,00	0%
143.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	1	0,00	1	555,12	0,00	0,00	0%
143.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	259,93	321,11	1.284,44	4	1.284,44	4	1.284,44	0,00	0,00	0%
143.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	31,49	22,36	27,62	869,75	31,49	317,35	31,49	869,75	0,00	0,00	0%
143.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	10,42	22,81	28,17	293,53	10,42	11,83	10,42	293,53	0,00	0,00	0%
143.7	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	m	4	73,08	90,28	361,12	4	361,12	4	361,12	0,00	0,00	0%
143.8	Tubo pvc rígido 60mm borracha, serie normal, p/essoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05	5	0,00	2	43,22	3,00	64,83	60%
143.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	2	91,98	2	91,98	0,00	0,00	0%
143.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, manom, diam = 25mm	UN	5	9,84	12,15	60,75	5	0,00	2	24,30	3,00	36,45	60%
143.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94	6	332,94	6,00	332,94	0,00	0,00	0%
143.12	Plt de cozinha com bancada em apo inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	2	1.003,98	1,00	1.003,98	1,00	1.003,98	50%
143.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	1,00	677,64	0,00	0,00	0%
143.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL, 1140 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	900,10	100%
143.15	Sumiduro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	UN	1	992,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%
143.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10	5,26	6,49	64,90	10	0,00	10	64,90	0,00	0,00	0%
143.17	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	4,00	11,60	14,05	56,18	4,00	0,00	4	56,18	0,00	0,00	0%
144	PISOS INTERNOS E EXTERNOS				27.761,92	5.645,23		16.990,96		21.096,68		6.665,25	24%
144.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	92,56	49,37	60,99	5.645,23	92,56	5.645,23	92,56	5.645,23	0,00	0,00	0%
144.2	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	83,52	8,23	10,16	848,56	83,52	848,56	83,52	848,56	0,00	0,00	0%
144.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	47,2	110,93	137,04	6.468,29	47,2	2.362,57	47,2	6.468,29	0,00	0,00	0%
144.4	PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96	1,2	17,96	1,20	17,96	0,00	0,00	0%
144.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,2	84,72	104,66	20,93	0,2	20,93	0,20	20,93	0,00	0,00	0%
144.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78	6	552,78	6,00	552,78	0,00	0,00	0%
144.7	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emuru)	UN	1	718,66	887,83	887,83	1	0,00	0,00	0,00	0,00	887,83	100%
144.8	Soleira em granito branco fortalesa, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58	549,98	4,8	549,98	4,80	549,98	0,00	0,00	0%
144.9	Contrapiso em argamassa trepo 1/4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não atado, acabamento liso reforçado, espessura 5cm. af.07/2021	m²	91,63	52,08	63,05	5.777,43	91,63	0,00	0,00	0,00	91,63	5.777,43	100%
144.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	71,59	72,37	82,72	5.922,14	71,59	5.922,14	71,59	5.922,14	0,00	0,00	0%
144.11	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	12,2	72,49	87,77	1.070,79	12,2	1.070,79	12,20	1.070,79	0,00	0,00	0%
145	SERVICIOS FINAIS				1.756,21	1.756,21		1.756,21		1.756,21		1.756,21	0%

Antônio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2

Antônio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2

145.1	Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71	353,79	130,55	353,79	130,55	353,79	0,00	0%
145.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	1,00	1.402,42	0,00	0%

TOTAL DA OBRA 159.583,45

TOTAL DO PERÍODO 75.756,31

TOTAL ACUMULADO 135.883,96

SALDO 23.899,52

VALOR GERAL

(Handwritten Signature)
Franklin de J. S.
 Engenheiro Civil
 CREA 062.106.215-7



(Handwritten Signature)
Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102202503646366

Informação obtida em 22/04/2024 13:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241733768**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

