



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

177-2022

EMPENHO: 80 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1170 Data do Sub-Empenho: 20/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	6.867.559,27	26.116,50	6.841.442,77
Patrimônio: -			

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DO ROSE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO Nº006-2022DRG, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº 098/2023. BM 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 457.

	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	44.631,44	44.631,44	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 20/05/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.945,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	535,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.338,94
## Trinta e nove mil e oitocentos e onze reais e vinte e quatro centavos ##		Valor Retido 4.820,20
		Valor Líquido 39.811,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/05/2024	457	U			44.631,44

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	44.631,44

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 21/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho
 Controlador Interno
 Decreto 004/2021
 SIAFIC-





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 80 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1170 Data do Sub-Empenho: 20/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.867.559,27	26.116,50	6.841.442,77
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO ROSE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022.	44.631,44	44.631,44

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	44.631,44	44.631,44

Quarenta e quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos

44.631,44

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/05/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/05/2024

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 15/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ROSE
Processo Licitatório: RDC 006-2022
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 098/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 457 VALOR DA NOTA: R\$ 44.631,44 PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 30/04/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

457

Data e hora de Emissão:

13/05/2024 13:24:55

Código de Verificação:

986fd731a5



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:
33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

13/05/2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

Francilin de J. Sena
Engenheiro Civil
01/05/2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DO ROSE-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 4BM: 01/04/2024 À 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.631,44

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 17.852,58

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 26.778,86

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$44.631,44

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 17.852,58	Base de cálculo (R\$): 26.778,86	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 1.338,94	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 2.945,67	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 535,57	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 39.811,26
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)**

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>**





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395952		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NUMERO: 133	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 26.778,86	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.338,94	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.338,94		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 15/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/05/2024 04:30:14	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 457 - DATA DE EMISSÃO: 13/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.338,94		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.338,94		

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000013 . 6 38943906202 . 4 40630010500 . 3 00039595212 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000013 . 6 38943906202 . 4 40630010500 . 3 00039595212 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395952	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 15/05/2024 04:30:14	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.338,94
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.338,94





I.R.R.F

Nº DAM: 395953	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI		INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA				NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 535,58	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 535,58	Taxa Expediente R\$: 535,58	Valor Total R\$: 535,58
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 15/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/05/2024 04:31:26	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos		(-) VALOR DEVIDO - R\$		535,58	
Valor do Tributo: 535,58	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 535,58	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
Valor de Base Cálculo: 535,58	Vlr. Devido com Desconto: 535,58	(+) MULTA DE MORA - R\$			
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) VALOR A PAGAR - R\$		535,58	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;					
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.					
4) NF-e Nº 457 - Data de emissão: 13/05/2024					



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8173000005 . 3 35583906202 . 1 40630010100 . 2 00039595307 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000005 . 3 35583906202 . 1 40630010100 . 2 00039595307 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395953	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/05/2024 04:31:26	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	535,58
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	535,58



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 4ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$	44.631,44
	OS: 098/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022		

PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE ROSE

Item	Descrição	Orçamento Sintético					PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	
1	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO ROSE					141.405,30	0,00	44.631,44	0,00	129.494,73	0,00	11.910,57	8%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.103,21	664,15	8.103,21	664,15	8.103,22	0,00	0,00	0%
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%	
2.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	185	2,91	3,59	664,15	185	664,15	185	664,15	0,00	0,00	0%
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,5	52,52	64,88	421,72				421,72	0,00	0,00	0%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	65	7,19	8,88	577,20				577,20	0,00	0,00	0%
2.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	2,34	23,44	28,95	67,74				67,74	0,00	0,00	0%
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,45	3,27	4,03	21,96				21,96	0,00	0,00	0%
2.7	Demolição de reboco	m²	25	7,86	9,71	242,75				242,75	0,00	0,00	0%
2.8	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	10,3	18,04	22,28	229,48				229,48	0,00	0,00	0%
2.9	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	59,4	10,81	13,35	792,99				792,99	0,00	0,00	0%
2.9.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,08	R\$ 2,01	R\$ 2,43	146,03				146,03	0,00	0,00	0%
2.9.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	5,28	8,77	10,61	55,81				55,81	0,00	0,00	0%
2.9.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	60,08	23,56	28,51	1.712,88				1.712,88	0,00	0,00	0%
2.9.4	Demolição de reboco		20,00	7,90	9,66	191,20				191,20	0,00	0,00	0%
3	MOVIMENTO DE TERRA					106,10				106,11	0,00	0,00	0%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_09/2017	m³	0,7	122,70	151,58	106,10				106,11	0,00	0,00	0%
4	FUNDAÇÃO					495,18				495,19	0,00	0,00	0%
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,34	19,02	23,49	54,96				54,97	0,00	0,00	0%
4.2	Bloco cerâmico tipo "V" (calha) 9x19x19cm	m	15,61	18,33	22,64	353,41				353,41	0,00	0,00	0%
4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,15	488,50	578,78	86,81				86,82	0,00	0,00	0%
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					9.453,95				9.453,95	0,00	0,00	0%
5.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	33,5	56,93	70,33	2.356,06				2.356,06	0,00	0,00	0%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	84,35	53,42	65,99	5.566,26				5.566,26	84,35	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00	55,05	66,65	599,84	4,16	274,52	84,35	5.566,26	84,35	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	40,65	49,21	344,49		0,00	7	344,49	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,00	53,90	65,26	587,31		0,00	9	587,31	0,00	0,00	0%
6	REVESTIMENTO					18.644,55				17.698,66	0,00	0,00	0%
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	169,34	8,09	9,99	1.691,71				1.691,71	0,00	0,00	0%
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/M EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	m²	169,34	24,58	30,36	5.141,16	8,96	89,51	169,34	1.691,71	0,00	0,00	0%
							8,96	272,03	169,34	5.141,16	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 452.062516-7

6.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,94	452,02	558,42	8.342,79	9,09	5.076,04	14,94	8.342,79	0,00	0,00	0%
6.4	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	16	91,04	112,47	1.799,52	16	1.799,52	16,00	1.799,52	0,00	0,00	0%
6.5	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	3	723,48	3,00	723,48	0,00	0,00	0%
	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	11	71,02	85,99	945,89	11	945,89	11	945,89	0,00	0,00	0%
6.2.1	INFRAESTRUTURA					2.059,93		0,00		2.059,93	0,00	0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017	m²	0,58	147,85	179,02	103,83		0,00	0,58	103,83	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,44	20,18	24,43	35,19		0,00	1,44	35,19	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_05_01/2017	m²	0,58	2.735,20	3.311,92	1.920,91		0,00	0,58	1.920,91	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					6.193,29		5.100,36		6.193,29	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,54	2.735,20	3.311,92	5.100,36	1,54	5.100,36	1,54	5.100,36	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017	m³	0,33	2.735,20	3.311,92	1.092,93		0,00	0,33	1.092,93	0,00	0,00	0%
7	PINTURA					11.687,88		4.364,73		9.630,34	0,00	2.057,54	18%
7.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	346	3,48	4,29	1.484,34		0,00	285,09	1.223,04	60,91	281,30	18%
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	346	11,48	14,18	4.908,28		0,00	285,09	4.042,58	60,91	863,70	18%
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	346	12,40	15,31	5.297,26	285,09	4.364,73	285,09	4.364,73	60,91	932,53	18%
8	ESQUADRIAS					14.530,40		1.367,62		13.799,53		730,87	5%
8.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	2,52	652,93	806,62	2.032,68		0,00	2,52	2.032,68	0,00	0,00	0%
8.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57		0,00	1,00	279,57	0,00	0,00	0%
8.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,52	234,77	290,03	2.471,05		0,00	6,00	1.740,18	2,52	730,87	30%
8.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,08	464,29	573,58	619,47	0,72	412,98	1,08	619,47	0,00	0,00	0%
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	7,8	101,08	122,39	954,64	7,8	954,64	7,80	954,64	0,00	0,00	0%
8.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	777,52	960,54	960,54		0,00	1,00	960,54	0,00	0,00	0%
8.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	779,26	962,69	1.925,38		0,00	2,00	1.925,38	0,00	0,00	0%
8.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11		0,00	3,00	3.301,11	0,00	0,00	0%
8.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96		0,00	2,00	1.985,96	0,00	0,00	0%
8.9.1	AR-CONDICIONADO					1.190,59		0,00		1.190,59	0,00	0,00	0%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	13,00	13,95	16,89	253,31		0,00	15,00	253,31	0,00	0,00	0%
	JOEHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52		0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOEHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69		0,00	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	60,83	73,65	220,94		0,00	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13		0,00	9,00	632,13	0,00	0,00	0%
9	PISO					4.586,79		1.806,09		4.586,81	0,00	0,00	0%
9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_09/2014	m²	60,08	49,37	60,99	3.664,27	22	1.341,78	60,08	3.664,28	0,00	0,00	0%
9.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_08/2014	M	90,8	8,23	10,16	922,52	45,7	464,31	90,80	922,53	0,00	0,00	0%
10	PISO EXTERNO					30.012,50		10.678,15		30.012,50		0,01	0%
10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	70,77	67,01	82,78	5.858,34	70,77	5.858,34	70,77	5.858,34	0,00	0,00	0%
10.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRÊCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2016 P	M	53,85	42,82	52,89	2.848,13	13,85	732,53	53,85	2.848,13	0,00	0,00	0%
10.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	50	18,30	22,60	1.130,00	50	1.130,00	50,00	1.130,00	0,00	0,00	0%
	Lastro de brita graduada aplicada e=10cm	m	60,08	25,50	30,87	1.854,92		0,00	60,08	1.854,92	0,00	0,00	0%
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	UN	60,08	2,74	3,31	199,04		0,00	60,08	199,04	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



Arklia de J. Sana
Engenheiro Civil
CREA - 060216-7

13.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1	390,18	482,00	482,00	1	482,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89		0,00	2	34,89	0,00	0,00	0%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					8.220,56		2.800,89		6.528,24		1.692,32	21%
14.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	1	555,12	1,00	555,12	0,00	0,00	0%
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5	337,62	417,09	2.085,45		0,00	5,00	2.085,45	0,00	0,00	0%
14.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	121,28	149,82	149,82		0,00	1,00	149,82	0,00	0,00	0%
14.4	Torneira de bóia p/caixa d	un	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
14.5	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	25,91	22,81	28,17	729,88	17,91	504,52	25,91	729,88	0,00	0,00	0%
14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	28,47	22,36	27,62	786,34	3,47	95,84	28,47	786,34	0,00	0,00	0%
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1	259,93	321,11	321,11		0,00	1,00	321,11	0,00	0,00	0%
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	7	9,03	11,15	78,05		0,00	7	78,05	0,00	0,00	0%
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	2	19,61	24,22	48,44		0,00	2	48,44	0,00	0,00	0%
14.10	Caixa de descarga de sobrepor completa outros ou similar	un	3	73,08	90,28	270,84	1	90,28	2,00	180,56	1,00	90,28	33%
14.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4	9,84	12,15	48,60		0,00	2,00	24,30	2,00	24,30	50%
14.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5	44,92	55,49	277,45	5	277,45	5,00	277,45	0,00	0,00	0%
14.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64		0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
14.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10		0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
14.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 9 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	un	1,00	11,60	14,05	14,05	1	0,00	1	14,05	0,00	0,00	0%
15	SERVICOS FINAIS					1.906,18		1.906,18		1.906,18		0,00	0%
15.1	Limpeza geral	m²	185,89	2,20	2,71	503,76	185,89	503,76	185,89	503,76	0,00	0,00	0%
15.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x80cm com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	1,00	1.402,42	0,00	0,00	0%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
141.405,30

TOTAL DO PERÍODO
44.631,44

TOTAL ACUMULADO
129.494,73

SALDO
11.910,57

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



Franklin de J. Sosa
Engenheiro Civil
Cre. 1.05.1068936-7

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102202503646366

Informação obtida em 22/04/2024 13:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241733768**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

