



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 491 / 2024 Data do Empenho: 20/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	1.193.270,17	23.660,36	1.169.609,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOA ESCURA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 006-2022RDC, CONTRATO Nº 245-2022. OBRA Nº 094/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 466.

Data do Empenho: 20/05/2024 Data do Liquidação: 20/05/2024

RETENÇÕES



Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	1.561,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	283,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	709,81
## Vinte e um mil e cento e cinco reais e cinco centavos ##		
Valor Retido		2.555,31
Valor Líquido		21.105,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/05/2024	466	U			23.660,36

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	23.660,36

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2024, podendo efetuar o pagamento. <p style="text-align: center;">DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA</p> <p style="text-align: center;">EM 21/05/24</p>  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

Carios Antônio da Silva Filho
 Controlador Interno
 Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 20/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:	
	FINISA
HISTÓRICO:	
	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – LAGOA ESCURA
Processo Licitatório:	RDC 006-2022
Contrato:	245/2022
Processo administrativo:	177/2022
Nº da obra:	094/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula):	466
VALOR DA NOTA:	R\$ 23.660,36
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/04/2024 a 30/04/2024
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
CONTA:	AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
	Recurso - FINISA

Atenciosamente,



Fiscal de contratos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

466

Data e hora de Emissão:

16/05/2024 08:33:41

Código de Verificação:

f6fcd4600d



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

16/05/2024

Assinatura

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119
Inscrição Municipal: 00000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

Sanjane J. Sena
Engenheira Civil
Cred 062008919-7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE LAGOA ESCURA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/04/2024 Á 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.660,36

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 9.464,14

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 14.196,22

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.660,36

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 9.464,14	Base de cálculo (R\$): 14.196,22	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 709,81	Crédito (R\$): 0,00
--	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.561,58	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 283,92	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 21.105,05
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 05/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396046		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO PEDRO PAULO DA SILVA						NUMERO: 133
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
14.196,21	5,000	709,81		709,81		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 21/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 21/05/2024 10:01:50	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 466 - DATA DE EMISSÃO: 16/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	709,81		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	709,81		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000007 . 0 09813906202 . 4 40630010500 . 3 00039604612 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000007 . 0 09813906202 . 4 40630010500 . 3 00039604612 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396046	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 21/05/2024 10:01:50	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	709,81
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	709,81





I.R.R.F

Nº DAM: 396045	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 283,92	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 283,92
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 283,92	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 21/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 21/05/2024 09:59:58
			DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo:	283,92	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	283,92
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00
Valor de Base Cálculo:	283,92	Vlr. Devido com Desconto:	283,92
INSTRUÇÕES:			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) VALOR DEVIDO - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		283,92	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
4) NF-e Nº 466 - Data de emissão: 16/05/2024			
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
		(+) MULTA DE MORA - R\$	
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(-) VALOR A PAGAR - R\$	
		283,92	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000002 . 4 83923906202 . 0 40630010100 . 2 00039604507 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000002 . 4 83923906202 . 0 40630010100 . 2 00039604507 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM. 396045	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 21/05/2024 09:59:58	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	283,92
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	283,92





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 1ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$ 23.660,36
Nº DO CONTRATO	OS: 094/2023	02/10/2023
	245/2022	


PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE LAGOA ESCURA

Item	Descrição	Orçamento Sintético					PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	
46	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO LAGOA ESCURA					196.632,84		23.660,36		23.660,36		172.972,50	88%
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.226,50		3.501,12		3.501,12		725,39	17%
46.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.411,64	6	2.411,64	6,00	2.411,64	0,00	0,00	0%
46.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	80	2,91	3,59	287,20		0,00	0,00	80,00	287,20	100%	
46.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	3,9	27,05	33,41	130,29	1,15	38,42	1,15	38,42	2,75	91,87	71%
46.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3X KM	39	7,19	8,88	346,32		0,00	0,00	39,00	346,32	100%	
46.1.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	6,57	23,44	28,95	190,20	6,57	190,20	6,57	190,20	0,00	0,00	0%
46.1.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	1	3,27	4,03	4,03		1	4,03	1,00	4,03	0,00	0%
46.1.7	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20		194,20	20,00	194,20	0,00	0,00	0%
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m²	8,30	8,77	10,61	66,87	6,3	66,87	6,30	66,87	0,00	0,00	0%
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00	11,8	14,05	28,09	2	28,09	2,00	28,09	0,00	0,00	0%
47	MOVIMENTO DE TERRA					298,61		298,61		298,61		0,00	0%
47.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m³	1,97	122,70	151,58	298,61		1,97	298,61	1,97	298,61	0,00	0%
48	FUNDAÇÃO					5.358,23		5.358,24		5.358,24		0,00	0%
48.1	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	43,8	18,33	22,64	991,63	43,8	991,63	43,80	991,63	0,00	0,00	0%
48.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	6,57	19,02	23,49	154,32		6,57	154,33	6,57	154,33	0,00	0%
48.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,22	468,50	578,78	127,33		0,22	127,33	0,22	127,33	0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af 08/2017	m²	1,15	147,85	179,02	205,87	1,15	205,87	1,15	205,87	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	2,88	20,18	24,43	70,37		2,88	70,37	2,88	70,37	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	1,15	2.735,20	3.311,92	3.808,71	1,15	3.808,71	1,15	3.808,71	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					9.472,09		5.597,14		5.597,14		3.874,94	41%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	0,52	2.735,20	3.311,92	1.722,20	0,52	1.722,20	0,52	1.722,20	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	2,34	2.735,20	3.311,92	7.749,89	1,17	3.874,94	1,17	3.874,94	1,17	3.874,94	50%
49	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					21.940,09		4.700,47		4.700,47		17.239,62	79%
49.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	53,9	56,93	70,33	3.790,78		0,00	0,00	53,90	3.790,78	100%	
49.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	238,39	53,42	65,99	15.731,36		71,23	4.700,47	71,23	4.700,47	167,16	70%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	14,60	55,05	66,85	973,07		0,00	0,00	0,00	14,60	973,07	100%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	10,00	40,65	49,21	492,12		0,00	0,00	0,00	10,00	492,12	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2


Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 2008919-2



	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	14,60	53,90	65,26	952,75		0,00	0,00	0,00	14,60	952,75	100%
50	REVESTIMENTO					39.495,91		4.204,77		4.204,77		35.291,14	89%
50.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	476,78	8,09	9,99	4.763,03	126,78	1.266,53	126,78	1.266,53	350,00	3.496,50	73%
50.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	496,78	24,58	30,36	15.082,24	96,78	2.938,24	96,78	2.938,24	400,00	12.144,00	81%
50.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	27,26	452,02	558,42	15.222,52		0,00	0,00	0,00	27,26	15.222,52	100%
50.4	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	23	91,04	112,47	2.586,81		0,00	0,00	0,00	23,00	2.586,81	100%
50.5	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48		0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	13,00	71,02	85,99	1.117,83		0,00	0,00	0,00	13,00	1.117,83	100%
	AR-CONDICIONADO					937,28		0,00		0,00		937,28	100%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52		0,00	0,00	0,00	6,00	38,52	100%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69		0,00	0,00	0,00	6,00	45,69	100%
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	3,00	60,83	73,65	220,94		0,00	0,00	0,00	3,00	220,94	100%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	58,01	70,24	632,13		0,00	0,00	0,00	9,00	632,13	100%
51	PINTURA					19.485,30		0,00		0,00		19.485,30	100%
51.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	576,83	3,48	4,29	2.474,60		0,00	0,00	0,00	576,83	2.474,60	100%
51.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	576,83	11,48	14,18	8.179,44		0,00	0,00	0,00	576,83	8.179,44	100%
51.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	576,83	12,40	15,31	8.831,26		0,00	0,00	0,00	576,83	8.831,26	100%
52	ESQUADRIA					16.840,46		0,00		0,00		16.840,46	100%
52.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	3,04	652,93	806,62	2.452,12		0,00	0,00	0,00	3,04	2.452,12	100%
52.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	226,30	279,57	559,14		0,00	0,00	0,00	2,00	559,14	100%
52.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,16	234,77	290,03	3.236,73		0,00	0,00	0,00	11,16	3.236,73	100%
52.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,08	464,29	573,58	619,46		0,00	0,00	0,00	1,08	619,46	100%
52.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08		0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
52.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	890,70	1.100,37	4.401,48		0,00	0,00	0,00	4,00	4.401,48	100%
52.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96		0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	13,60	101,08	122,39	1.664,49		0,00	0,00	0,00	13,60	1.664,49	100%
53	PISO					25.696,28		0,00		0,00		25.696,28	100%
53.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	196,98	49,37	60,99	12.013,81		0,00	0,00	0,00	196,98	12.013,81	100%
53.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	129,34	8,23	10,16	1.314,09		0,00	0,00	0,00	129,34	1.314,09	100%
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m²	128,32	52,08	63,05	8.090,80		0,00	0,00	0,00	128,32	8.090,80	100%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	41,63	72,37	82,72	3.443,76		0,00	0,00	0,00	41,63	3.443,76	100%
	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,50	72,49	87,77	833,82		0,00	0,00	0,00	9,50	833,82	100%
53.3	PISO EXTERNO					2.245,30		0,00		0,00		2.245,30	100%
53.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	2,56	712,74	880,51	2.245,30		0,00	0,00	0,00	2,56	2.245,30	100%
54	RAMPA					493,47		0,00		0,00		493,47	100%
54.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,5	60,24	74,42	111,63		0,00	0,00	0,00	1,50	111,63	100%
54.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3	8,09	9,99	29,97		0,00	0,00	0,00	3,00	29,97	100%
54.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3	24,58	30,36	91,08		0,00	0,00	0,00	3,00	91,08	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7



54.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,75	19,02	23,49	17,61		0,00	0,00	0,00	0,75	17,61	100%
54.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3	36,56	45,16	135,48		0,00	0,00	0,00	3,00	135,48	100%
54.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,9	96,87	119,67	107,70		0,00	0,00	0,00	0,90	107,70	100%
55	BANCO E CANTEIRO					1.907,86		0,00	0,00	0,00		1.907,86	100%
55.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	0,82	12,12	14,97	12,27		0,00	0,00	0,00	0,82	12,27	100%
55.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,12	84,72	104,66	12,55		0,00	0,00	0,00	0,12	12,55	100%
55.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39		0,00	0,00	0,00	3,00	276,39	100%
55.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,55	19,02	23,49	12,91		0,00	0,00	0,00	0,55	12,91	100%
55.5	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,84	60,24	74,42	136,93		0,00	0,00	0,00	1,84	136,93	100%
55.6	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,66	887,83	887,83		0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
55.7	Soleira em granito branco fortaleza, i = 15 cm, e = 2 cm	m	3,67	92,75	114,58	420,50		0,00	0,00	0,00	3,67	420,50	100%
55.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3,68	8,09	9,99	36,76		0,00	0,00	0,00	3,68	36,76	100%
55.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 6MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,68	24,58	30,36	111,72		0,00	0,00	0,00	3,68	111,72	100%
56	COBERTURA					28.066,49		0,00	0,00	0,00		28.066,49	100%
56.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,64	77,75	96,05	3.807,42		0,00	0,00	0,00	39,64	3.807,42	100%
56.2	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	m	12,56	45,39	56,07	704,23		0,00	0,00	0,00	12,56	704,23	100%
56.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	27,13	33,51	670,20		0,00	0,00	0,00	20,00	670,20	100%
56.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,47	42,17	52,09	6.483,64		0,00	0,00	0,00	124,47	6.483,64	100%
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,47	26,12	31,82	3.935,62		0,00	0,00	0,00	124,47	3.935,62	100%
56.5	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	11,05	159,93	197,57	2.183,14		0,00	0,00	0,00	11,05	2.183,14	100%
56.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19		0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	100%
57	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.050,56		0,00	0,00	0,00		6.050,56	100%
57.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	13	97,93	120,98	1.572,74		0,00	0,00	0,00	13,00	1.572,74	100%
57.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	23,37	28,87	375,31		0,00	0,00	0,00	13,00	375,31	100%
57.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,82	30,41	486,56		0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%
57.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50		0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
57.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160	2,90	3,58	572,80		0,00	0,00	0,00	160,00	572,80	100%
57.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260	4,20	5,18	1.346,80		0,00	0,00	0,00	260,00	1.346,80	100%
57.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33		0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
57.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10		0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
57.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34		0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
57.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99		0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
57.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	8,78	10,84	867,20		0,00	0,00	0,00	80,00	867,20	100%
57.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00		0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89		0,00	0,00	0,00	2,00	34,89	100%
58	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					10.984,00		0,00	0,00	0,00		10.984,00	100%
58.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	337,62	417,09	2.502,54		0,00	0,00	0,00	6,00	2.502,54	100%
58.2	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03		0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2

Rankin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea nº 052008919-7



58.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12			0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
58.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22			0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
58.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	35,8	22,36	27,62	988,80			0,00	0,00	0,00	35,80	988,80	100%
58.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	20	22,81	28,17	563,40			0,00	0,00	0,00	20,00	563,40	100%
58.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56			0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
58.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66			0,00	0,00	0,00	6,00	129,66	100%
58.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98			0,00	0,00	0,00	2,00	91,98	100%
58.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66			0,00	0,00	0,00	3,00	72,66	100%
58.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75			0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%
58.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	44,92	56,49	332,94			0,00	0,00	0,00	6,00	332,94	100%
58.13	Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96			0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%
58.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64			0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
58.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10			0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
58.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64			0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
59	SERVICOS FINAIS					1.813,79			0,00	0,00	0,00		1.813,79	100%
59.1	Limpeza geral	m²	151,8	2,20	2,71	411,37			0,00	0,00	0,00	151,80	411,37	100%
59.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42			0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
196.632,84

TOTAL DO PERÍODO
23.660,36

TOTAL ACUMULADO
23.660,36

SALDO
172.972,50

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 052008919-7



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102202503646366

Informação obtida em 22/04/2024 13:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20241733768

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

