



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LETTAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 78 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1159 Data do Sub-Empenho: 17/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	6.919.388,35	26.433,04	6.892.955,31
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE MIRANDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022. OBRA N°095-2023, BM - 04, PERIODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 A 30/04/2024. NFS-e. N° 459.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
45.440,08	45.440,08	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 17/05/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.999,05
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	545,28
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.363,20
## Quarenta mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos ##		4.907,53
		Valor Líquido 40.532,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/05/2024	459	U			45.440,08

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	45.440,08

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/05/2024.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/05/2024, podendo efetuar o pagamento.

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

EM 17/05/24

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 78 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1159 Data do Sub-Empenho: 17/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.919.388,35	26.433,04	6.892.955,31
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE MIRANDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
45.440,08	45.440,08	0,00


Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	45.440,08	45.440,08


Quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e oito centavos

45.440,08

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/05/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/05/2024


 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422


 NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 16/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – MIRANDA
Processo Licitatório: RDC 006-2022
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 095/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 459 VALOR DA NOTA: R\$ 45.440,08 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 30/04/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

459

Data e hora de Emissão:

13/05/2024 13:32:10

Código de Verificação:

297437bc08



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 13/05/2024	Assinatura

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

Ar. J. Gena
Engenheiro Civil
Crea. BA 0000000000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DO MIRANDA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 4BM: 01/04/2024 À 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.440,08

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 18.176,03

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 27.264,05

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$45.440,08

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 18.176,03	Base de cálculo (R\$): 27.264,05	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 1.363,20	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 2.999,04	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 545,28	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 40.532,56
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 05/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 396000	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA PEDRO PAULO DA SILVA				NÚMERO 133
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 545,28	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 545,28	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 545,28
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 17/05/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 17/05/2024 11:37:11	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	545,28
Valor do Tributo:	545,28	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	545,28	
Taxa de Expediente		Vlr. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	545,28	Vlr. Devido com Desconto	545,28	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$	545,28
4) NF-e Nº 459 - Data de emissão: 13/05/2024				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000005 . 9 45283906202 . 6 40630010100 . 2 00039600007 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000005 . 9 45283906202 . 6 40630010100 . 2 00039600007 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 396000	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 17/05/2024 11:37:11	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	545,28
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	545,28



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395996		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO 133	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		LIF BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
27.264,04	5,000	1.363,20		1.363,20		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 17/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 17/05/2024 11:26:10	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 459 - DATA DE EMISSÃO: 13/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.363,20		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.363,20		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8178000013 . 2 63203906202 . 1 40630010500 . 3 00039599612 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000013 . 2 63203906202 . 1 40630010500 . 3 00039599612 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395996	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 17/05/2024 11:26:10	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.363,20
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.363,20





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 4*	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	45.440,08
	OS: 095/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022		

PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE MIRANDA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	
95	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO MIRANDA					160.756,88		45.440,08		142.310,67		18.446,21	11%
96	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.310,03		0,00		4.310,03		0,00	0%
96.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
96.2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	1	23,44	28,95	28,95		0,00	1	28,95	0,00	0,00	0%
96.3	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20		0,00	20	194,20	0,00	0,00	0%
96.4	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	2,21	27,05	33,41	73,83		0,00	2,21	73,84	0,00	0,00	0%
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,08	2,01	2,43	146,04		0,00	60,08	146,04	0,00	0,00	0%
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m²	5,26	8,77	21,93	115,33		0,00	5,26	115,33	0,00	0,00	0%
	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	60,08	8,77	10,61	637,74		0,00	60,08	637,74	0,00	0,00	0%
	Demolição alvenaria de blocos cerâmico e=0,09m - revestida	m²	4,03	27,05	33,41	134,64		0,00	4,03	134,64	0,00	0,00	0%
97	MOVIMENTO DE TERRA					87,91		0,00		87,92		0,00	0%
97.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	0,58	122,70	151,58	87,91		0,00	0,58	87,92	0,00	0,00	0%
	INFRAESTRUTURA					2.096,81		0,00		2.096,81		0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017	m³	0,87	147,85	179,02	155,75		0,00	0,87	155,75	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,18	20,18	24,43	53,27		0,00	2,18	53,27	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017	m³	0,57	2.735,20	3.311,92	1.887,79		0,00	0,57	1.887,79	0,00	0,00	0%
98	FUNDAÇÃO					383,13		0,00		383,14		0,00	0%
98.1	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58		0,00	13,10	296,58	0,00	0,00	0%
98.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	19,02	23,49	46,04		0,00	1,96	46,04	0,00	0,00	0%
98.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,07	468,50	578,78	40,51		0,00	0,07	40,51	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					7.186,87		5.100,36		7.186,87		0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,54	2.735,20	3.311,92	5.100,36	1,54	5.100,36	1,54	5.100,36	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017	m³	0,63	2.735,20	3.311,92	2.086,51		0,00	0,63	2.086,51	0,00	0,00	0%
99	ALVENARIA					14.276,04		1.087,52		14.276,04		0,00	0%
99.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	40,82	56,93	70,33	2.870,87		0,00	40,82	2.870,87	0,00	0,00	0%
99.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	137,15	53,42	65,99	9.050,53	16,48	1.087,52	137,15	9.050,53	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43		0,00	13,15	876,43	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	40,65	49,21	620,08		0,00	12,6	620,08	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,15	53,90	65,26	858,13		0,00	13,15	858,13	0,00	0,00	0%
100	REVESTIMENTO					25.546,19		9.948,25		25.546,20		0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2

Franklin de S. Se.
Engenheiro Civil
L.º 100.000.000-7




100.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	250,28	8,06	9,99	2.500,30	8,94	89,31	250,28	2.500,30	0,00	0,00	0%
100.2	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	11	71,02	85,99	945,89	11	945,89	11	945,89	0,00	0,00	0%
100.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	260,28	24,56	30,36	7.902,10	8,94	271,42	260,28	7.902,10	0,00	0,00	0%
100.4	Revestimento metálico em alumínio composto (Aluconodril), e=0,3mm, pintura Kaynar, 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de Z - fornecimento e montagem	m²	19,9	452,02	558,42	11.112,55	9,95	5.556,28	19,90	11.112,56	0,00	-0,01	0%
100.5	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	3	723,48	3,00	723,48	0,00	0,00	0%
101	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87	21	2.361,87	21,00	2.361,87	0,00	0,00	0%
101.1	Pintura de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	547,87	3,48	4,29	18.507,03	6.058,47	13.367,42	395,72	13.367,42	5.139,81	28%	
101.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	547,87	11,48	14,18	7.768,79	0,00	0,00	395,72	5.611,31	152,15	28%	
101.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	547,87	12,40	15,31	8.387,88	395,72	6.058,47	395,72	6.058,47	152,15	28%	
102	ESQUADRIA	m²	547,87	12,40	15,31	8.387,88	395,72	6.058,47	395,72	6.058,47	152,15	28%	
102.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev. 01_10/2021	m²	5,04	652,93	806,62	25.564,36	3.180,66	3.180,66	22.175,10	22.175,10	3.389,26	13%	
102.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	226,30	279,57	559,14	0,00	0,00	5,04	4.065,36	0,00	0,00	0%
102.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/202	m	9,65	101,08	122,38	1.181,06	9,65	1.181,06	2,00	559,14	0,00	0,00	0%
102.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	12,75	234,77	290,03	3.697,86	0,00	0,00	9,65	1.181,06	0,00	0,00	0%
102.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,8	464,26	573,56	1.032,44	0,00	0,00	7,25	2.102,72	5,50	1.595,16	43%
102.6	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem alumínio/alizar/mista	m²	7,56	509,97	630,01	4.762,87	0,00	0,00	1,44	825,96	0,36	206,48	20%
102.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11	0,00	0,00	5,04	3.175,25	2,52	1.587,62	33%
102.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5	803,76	992,98	4.964,90	0,00	0,00	3,00	3.301,11	0,00	0,00	0%
102.9	Fechadura para portas interiores/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	8	202,33	249,95	1.999,60	8	1.999,60	8,00	4.964,90	0,00	0,00	0%
103	COBERTURA	m²	104	10,48	12,94	8.950,81	0,00	0,00	5,00	4.964,90	0,00	0,00	0%
103.1	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar.	m²	104	10,48	12,94	8.950,81	0,00	0,00	5,00	4.964,90	0,00	0,00	0%
103.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10	0,00	0,00	104	1.345,76	0,00	0,00	0%
103.3	Forno de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafornos ou similar, instalado - Rev.06_10/2021	m²	46,3	57,95	71,59	3.314,61	0,00	0,00	10	335,10	0,00	0,00	0%
103.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	20	77,75	96,05	1.921,00	0,00	0,00	46,30	3.314,62	0,00	0,00	0%
103.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,6	41,39	51,13	1.513,44	0,00	0,00	20	1.921,00	0,00	0,00	0%
103.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90	0,00	0,00	29,6	1.513,45	0,00	0,00	0%
104	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	8	97,93	120,86	6.690,18	2.866,35	2.866,35	10	520,90	0,00	0,00	0%
104.1	Lumária sobrepor quadrada Led 24W - 6500K G- Light ou similar	un	8	97,93	120,86	6.690,18	2.866,35	2.866,35	10	520,90	0,00	0,00	0%
104.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	16,26	20,08	200,80	0,00	0,00	8,00	967,84	0,00	1.493,28	22%
104.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18	23,37	28,87	519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	200,80	100%
104.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15	0,00	0,00	9,00	259,83	9,00	259,83	50%
104.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	10,00	304,10	5,00	152,05	33%
104.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	48,73	7,43	8,99	438,08	48,73	438,08	48,73	438,08	0,00	0,00	0%
104.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120	2,90	3,58	429,60	120	429,60	120,00	429,60	0,00	0,00	0%
104.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	350	4,20	5,18	1.813,00	180	932,40	180,00	932,40	170,00	860,60	49%
104.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	38,95	48,11	96,22	0,00	0,00	2,00	96,22	0,00	0,00	0%
104.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	2	28,10	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
104.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3	11,97	14,76	44,34	3	44,34	3,00	44,34	0,00	0,00	0%
104.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	1	25,99	1,00	25,99	0,00	0,00	0%



Visto

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2

104.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	8,76	10,84	1.084,00		0,00	100,00	1.084,00	0,00	0,00	0%
104.13	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1	390,16	482,00	482,00		0,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 7" MÉDIA (1,30M(DP)SS), PVC, INSTALADA EM PAREDE + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89		0,00	2,00	34,89	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					1.190,59		0,00		1.190,59		0,00	0%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	15,00	13,95	16,89	253,31		0,00	15,00	253,31	0,00	0,00	0%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52		0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69		0,00	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
	Tornado para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi polar 20 a, embudado	UN	3,00	60,83	73,65	220,94		0,00	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13		0,00	9,00	632,13	0,00	0,00	0%
105	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					11.038,07		4.592,21		9.515,65		1.522,42	14%
105.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	337,82	417,09	1.686,36		0,00	3,00	1.251,27	1,00	417,09	25%
105.2	Torneira de bota p/caixa d'água em pvc, d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	312,49	378,38	756,76		0,00	2,00	756,76	0,00	0,00	0%
105.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	1	555,12	1,00	555,12	0,00	0,00	0%
105.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	259,93	321,11	1.284,44		0,00	4,00	1.284,44	0,00	0,00	0%
105.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40		0,00	20,00	552,40	0,00	0,00	0%
105.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,42	22,81	28,17	281,70		0,00	10,00	281,70	0,42	0,00	0%
105.7	Caixa de descarga de sobrepot, completa acres ou similar	UN	4	73,08	90,28	361,12		0,00	4,00	361,12	0,00	0,00	0%
105.8	Tubo pvc ligado canal borracha, serie normal, plástico predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05		0,00	5,00	108,05	0,00	0,00	0%
105.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	2	91,98	2,00	91,98	0,00	0,00	0%
105.10	Tê 90° de pvc ligado soldável, manrom, diârn = 25mm	UN	5	9,84	60,75	60,75		0,00	2,00	24,30	3,00	36,45	60%
105.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	44,92	332,94	332,94	6	332,94	6,00	332,94	0,00	0,00	0%
105.12	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,80m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	UN	2	812,68	2.007,96	2.007,96		0,00	1,00	1.003,98	1,00	1.003,98	50%
105.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	UN	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	1,00	677,64	0,00	0,00	0%
105.14	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,90 M, VOLUME ÚTIL, 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10		0,00	1,00	900,10	0,00	0,00	0%
105.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	UN	1	992,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%
105.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5,26	64,90	64,90		0,00	0,00	0,00	10,00	64,90	100%
	REMOÇÃO DE LOUÇAS E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	11,80	14,05	56,18		0,00	4	56,18	0,00	0,00	0%
106	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					32.053,26		10.850,05		24.880,87		7.192,39	22%
106.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2014	m²	197,66	49,37	60,99	12.055,28		-29,66	88,00	5.977,02	89,66	6.078,26	50%
	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	12,2	72,49	87,77	1.070,79	12,2	1.070,79	12,20	1.070,79	0,00	0,00	0%
106.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	207,66	8,23	10,16	2.109,82		80	812,80	995,68	109,66	1.114,14	53%
106.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	58,06	110,93	137,04	7.956,54		30,62	4.196,16	58,06	0,00	0,00	0%
106.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96		1,2	17,96	1,20	0,00	0,00	0%
106.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,2	84,72	104,66	20,93		0,2	20,93	0,20	0,00	0,00	0%
106.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78		6	552,78	6,00	0,00	0,00	0%
106.7	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encocho (pedrão embu)	UN	1	718,66	887,83	887,83		1	887,83	1,00	0,00	0,00	0%
106.8	Soletira em gbario branc0 fortaieza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58	549,98		4,8	549,98	4,80	0,00	0,00	0%
	Contrapiso em argamassa tipo 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoniêra 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. AF_07/2021	UN	14,42	52,06	63,05	909,21		0,00	14,42	909,21	0,00	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X50X10 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m	71,59	72,37	82,72	5.922,14		55	4.549,76	71,59	0,00	0,00	0%
107	SERVIÇOS GERAIS					1.756,21		1.756,21		1.756,21		0,00	0%
107.1	Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71	353,79		130,55	130,55	353,79	0,00	0,00	0%
107.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 60x60cm com logomarca e moldura	UN	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42		1	1.402,42	1,00	0,00	0,00	0%



Franklin de Sena
Engenheiro Civil
Crea 06.202.13-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2

10/10/2017

VALOR GERAL	TOTAL DA OBRA	TOTAL DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO
	160.756,88	45.440,08	142.310,67	18.446,21

Antonio de J. Sena
Engenheiro Civil
Cra. 001.006.213-7



AS
Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-PE 051888554-2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102202503646366

Informação obtida em 22/04/2024 13:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241733768

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:15:45 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **F25A.73D8.AE2F.F86D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

