



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.860-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 85 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1201 Data do Sub-Empenho: 22/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	6.811.047,92	16.759,46	6.794.288,46
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022, OBRA Nº103-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03, PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e Nº 464	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	32.767,20	32.767,20	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 22/05/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.162,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	393,21
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	983,02
<b>Valor Retido</b>		3.538,87
<b>Valor Líquido</b>		29.228,33

## Vinte e nove mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos ##

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/05/2024	464	U			32.767,20

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	32.767,20

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/05/2024.   ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/05/2024, podendo efetuar o pagamento.   NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

### DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 23/05/24

**Carlos Antônio da Silva Filho**  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 85 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1201 Data do Sub-Empenho: 22/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007,4451,1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.811.047,92	16.759,46	6.794.288,46
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
32.767,20	32.767,20	0,00


Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	32.767,20	32.767,20


## Trinta e dois mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos ##

32.767,20

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 22/05/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/05/2024

  
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

  
 NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Diretor Contábil  
 Matrícula: 6408





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 21/05/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ALAGOINHAS
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 103/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 464 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 32.767,20 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2024 a 30/04/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

464

Data e hora de Emissão:

15/05/2024 10:39:05

Código de Verificação:

efb25e59dd



### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA


Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)CM 21.05.2024  Assinatura

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:



Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 482000219-7

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ALAGOINHAS-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 3BM: 01/04/2024 Á 30/04/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.767,20

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 13.106,88

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 19.660,32

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

#### LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$32.767,20

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>13.106,88</b>	Base de cálculo (R\$): <b>19.660,32</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>983,02</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>2.162,63</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>393,20</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>29.228,35</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





I.R.R.F

Nº DAM: 396107	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 393,21	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 393,21	
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 393,21		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 22/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 23/05/2024 10:07:51	
DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024				
Composição do Imposto/Lançamentos				
Valor do Tributo: 393,21	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 393,21	(=) VALOR DEVIDO - R\$		393,21
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Valor de Base Cálculo: 393,21	Vlr. Devido com Desconto: 393,21	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 464 - Data de emissão: 15/05/2024			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	393,21



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000003 . 1      93213906202 . 4      40630010100 . 2      00039610707 . 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000003 . 1      93213906202 . 4      40630010100 . 2      00039610707 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396107	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 23/05/2024 10:07:51	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	393,21
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	393,21



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396110		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santaluz				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
19.660,32	5,000	983,02		983,02		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 22/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 23/05/2024 10:05:13	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 464 - DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	983,02		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	983,02		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000009 . 9      83023906202 . 9      40630010500 . 3      00039611012 . 4

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000009 . 9      83023906202 . 9      40630010500 . 3      00039611012 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396110	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 23/05/2024 10:05:13	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	983,02
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	983,02





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 3ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	32.767,20
	OS: 103/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022		

PERÍODO:	01/04/2024 À 30/04/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE ALAGOINHAS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
71	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO ALAGOINHAS					198.053,03		32.767,20		67.945,49		130.106,54	66%
72	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.855,93		84,71		6.855,93		0,00	0%
72.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
72.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	40	2,91	3,59	143,60		0,00	40	143,60	0,00	0,00	0%
72.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,74	52,52	64,88	891,45		0,00	13,74	891,45	0,00	0,00	0%
72.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	137,4	7,19	8,88	1.220,11		0,00	137,4	1.220,11	0,00	0,00	0%
72.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	6,13	23,44	28,95	177,46		0,00	6,13	177,46	0,00	0,00	0%
72.6	Demolição de reboco	m²	30	7,86	9,71	291,30		0,00	30	291,30	0,00	0,00	0%
72.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	80	10,81	13,35	1.068,00		0,00	80	1.068,00	0,00	0,00	0%
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	7,98	8,77	10,61	84,71	7,98	84,71	7,98	84,71	0,00	0,00	0%
73	MOVIMENTO DE TERRA					278,90		0,00		278,91		0,00	0%
73.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,84	122,70	151,58	278,90		0,00	1,84	278,91	0,00	0,00	0%
74	FUNDAÇÃO					1.185,71		0,00		1.185,73		0,00	0%
74.1	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	40,9	18,33	22,64	925,97		0,00	40,9	925,98	0,00	0,00	0%
74.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	6,13	19,02	23,49	143,99		0,00	6,13	143,99	0,00	0,00	0%
74.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,2	468,50	578,78	115,75		0,00	0,2	115,76	0,00	0,00	0%
	INFRAESTRUTURA					3.054,99		3.054,99		3.054,99		0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017	m³	0,86	147,85	179,02	153,96	0,86	153,96	0,86	153,96	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,16	20,18	24,43	52,78	2,16	52,78	2,16	52,78	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017	m²	0,86	2.735,20	3.311,92	2.848,25	0,86	2.848,25	0,86	2.848,25	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					7.319,34		7.319,34		7.319,34		0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,39	2.735,20	3.311,92	1.291,65							
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA. AF_01_01/2017	m²	1,82	2.735,20	3.311,92	6.027,69	1,82	6.027,69	1,82	6.027,69	0,00	0,00	0%
75	ALVENARIA					15.236,53		829,49		9.649,06		3.709,83	24%
75.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,36	56,93	70,33	3.190,16		0,00	0,00	0,00	45,36	3.190,16	100%
75.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	146,22	53,42	65,99	9.649,06							
75.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,04	83,47	103,11	519,67		0,00	0,00	0,00	5,04	519,67	100%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	11,25	55,05	66,65	749,80	11,25	749,80	11,25	749,80	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00	40,65	49,21	393,70	8	393,70	8,00	393,70	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	11,25	53,90	65,26	734,14	11,25	734,14	11,25	734,14	0,00	0,00	0%
76	REVESTIMENTO E PISOS					59.208,17		21.478,67		32.264,23		26.943,95	46%
76.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VARS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	275,38	8,09	9,99	2.751,05	8,08		275,38				
								80,72		2.751,05	0,00	0,01	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 051888554-2



Anklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 062008919-7



80.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	23,37	28,87	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	317,57	100%
80.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	24,62	30,41	516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	516,97	100%
80.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
80.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110	2,90	3,58	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	393,80	100%
80.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330	4,20	5,18	1.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.709,40	100%
80.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
80.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
80.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
80.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
80.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.084,00	100%
80.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
	CAIXA RETANGULAR "X.2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,89	100%
	<b>AR-CONDICIONADO</b>												
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	1.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.728,40	100%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3	6,00	6,29	7,62	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	45,69	100%
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	60,83	73,65	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	220,94	100%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	632,13	100%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	88	7,43	8,99	791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	791,12	100%
81	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>												
81.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 65CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	337,62	417,08	2.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.502,54	100%
81.2	Torneira de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
81.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
81.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
81.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,8	22,36	27,62	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	988,80	100%
81.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	25	22,81	28,17	704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	704,25	100%
81.7	Caixa de descarga de sobrepico completa akrac ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
81.8	Tubo pvc rígido 1/2" de diâmetro, série normal, pregosto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	108,05	100%
81.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,98	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	91,96	100%
81.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	72,66	100%
81.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%
81.12	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	53,17	65,68	394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	394,08	100%
81.13	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	UN	2	812,68	1.003,98	2.007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%
81.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo omc, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
81.15	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
81.16	Sundiduro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	2,00	11,60	14,05	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,09	100%
82	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
82.1	Limpeza geral	m²	125,8	2,20	2,71	1.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	1.743,33	100%
82.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 60x60cm.com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

TOTAL DA OBRA 196.053,03      TOTAL DO PERÍODO 32.767,20      TOTAL ACUMULADO 67.945,49      SALDO 130.106,54



**Tankim de J. Sena**  
Engenheiro Civil  
CREA 05/000219-7

**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA 05/1888554-2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2024 a 20/05/2024

**Certificação Número:** 2024042102202503646366

Informação obtida em 22/04/2024 13:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/05/2024 a 08/06/2024

**Certificação Número:** 2024051020125415952615

Informação obtida em 16/05/2024 07:20:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241733768**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>33.957.361/0001-80</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

