



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

247-2022

EMPENHO: 162 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1267 Data do Sub-Empenho: 22/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/05/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - Rf	Nº Lic.: 0012/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 013-2023	1.797.001,32	522.288,26	1.274.713,06
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MORRO DOS LOPES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº012-2022, CONTRATO Nº013-2023. OBRA Nº 059/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 202464.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
522.288,26	522.288,26	0,00

Data do Empenho: 22/05/2024 Data do Liquidação: 22/05/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540	10.968,05
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007	IRRF - Fonte 1540	6.267,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	ISS - Fonte 1540	15.668,65
## Quatrocentos e oitenta e nove mil e trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos ##		Valor Retido
		32.904,16
		Valor Líquido
		489.384,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/05/2024	202464	U			522.288,26

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	522.288,26

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/05/2024.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/05/2024, podendo efetuar o pagamento.
MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matricula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 22/05/24

Carlos Antonio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



Santaluz, 17/05/2024

A empresa:


GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ sob nº23.694.541/0001-62

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:	FUNDEB
HISTÓRICO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MORRO DO LOPES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA
Processo Licitatório:	RDC: 012/2022
Contrato:	013/2023
Processo administrativo:	247/2022
Nº da obra:	059/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula):	202464
VALOR DA NOTA:	R\$ 522.288,26
PERIODO DA MEDIÇÃO:	01/04/2024 A 30/04/2024
DOCUMENTOS EM ANEXO.	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FUNDEB	

Atenciosamente,


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

202464

Data e Hora de Emissão

17/05/2024 11:40:43

Código de Verificação

95D733BED

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual :

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: centro

Município: santaluz

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MORRO DOS LOPES - MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA.

Nº DO CONTRATO: 013-2023

Nº DA OBRA: 059/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 247-2022

Período da medição: 01/04/2024 a 30/04/2024

BM 04

Valor: R\$ 522.288,26

VALOR MÃO DE OBRA 60%: R\$ 313.372,96

VALOR DE MATERIAL 40%: R\$ 208.915,30

BC DE INSS 60%: 313.372,96 X 3,5%: R\$ 10.968,05

BC DE ISS 60%: 313.372,96 X 2,5%: R\$ 7.834,32

VALOR LIQUIDO: R\$ 503.485,88

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARA	PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) obra(s) foi(ram) efetuada(s)

13/05/24
Assinatura
Julia Varjão

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 522.288,26

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
208.915,30	313.372,96	2,50	7834,32	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	10.968,05	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 503.485,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 05/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



I.R.R.F

Nº DAM: 396145	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 6.267,46	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 6.267,46	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 6.267,46
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 22/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 22/05/2024 04:28:42	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.267,46
Valor do Tributo: 6.267,46	Vir. Devido sem Desconto (VD): 6.267,46		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 6.267,46	Vir. Devido com Desconto: 6.267,46		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2024-64 - Data de emissão: 17/05/2024			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.267,46



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000062 . 6 67463906202 . 7 40630010100 . 2 00039614507 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000062 . 6 67463906202 . 7 40630010100 . 2 00039614507 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396145	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 22/05/2024 04:28:42	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.267,46
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.267,46



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396146		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
313.372,95	5,000	15.668,65		15.668,65		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 22/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 22/05/2024 04:30:51	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-64 - DATA DE EMISSÃO: 17/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	15.668,65		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	15.668,65		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000156 . 0 68653906202 . 2 40630010500 . 3 00039614612 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000156 . 0 68653906202 . 2 40630010500 . 3 00039614612 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396146	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 22/05/2024 04:30:51	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	15.668,65
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	15.668,65






Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



MODALIDADE: RDC Nº 012/2022
 Nº DO CONTRATO: 013/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 247/2022
 Nº DA OBRA: 059/2023


PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 30/04/2024
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MORRO DOS LOPES, MUNICÍPIO DE SANTALUZ, CONFORME GLOBAL MATERIAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
 EMPRESA: 23.694.541/0001-62
 CNPJ: R\$ 522.288,26 (Quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos.)
 VALOR DA 4ª MEDIÇÃO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	Total	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO		CONCLUIDO (%)
						QUANT.	VALOR(R\$)	QUANT.	VALOR(R\$)	QUANT.	VALOR(R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 397,58	R\$ 2.385,48			6,00	2.385,48	0,00	-	100,00%
1.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	106,19	R\$ 16,01	R\$ 1.700,10			106,19	1.700,10	0,00	-	100,00%
1.3	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAUBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	106,19	R\$ 20,45	R\$ 2.171,58			106,19	2.171,58	0,00	-	100,00%
1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	159,74	R\$ 105,89	R\$ 16.914,86	79,87	8.457,43	159,74	16.914,86	0,00	-	100,00%
1.5	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	34,50	R\$ 51,67	R\$ 1.782,61			34,50	1.782,61	0,00	-	100,00%
1.6	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	R\$ 120,73	R\$ 724,38			6,00	724,38	0,00	-	100,00%
1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,63	R\$ 255,39	R\$ 927,06			3,63	927,06	0,00	-	100,00%
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,00	R\$ 21,16	R\$ 359,72			17,00	359,72	0,00	-	100,00%
1.9	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	278,30	R\$ 16,81	R\$ 4.678,22			278,30	4.678,22	0,00	-	100,00%
1.10	Desmontagem e re-montagem de peças constituintes de peças serradas 7cm x 12cm	m	106,19	R\$ 23,44	R\$ 2.489,09			106,19	2.489,09	0,00	-	100,00%
1.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,70	R\$ 8,70	R\$ 127,89			14,70	127,89	0,00	-	100,00%
1.12	Remoção de calha de zinco	m	29,60	R\$ 9,27	R\$ 274,39			29,60	274,39	0,00	-	100,00%
1.13	Demolição de piso de alta resistência	m²	4,14	R\$ 17,82	R\$ 73,77			4,14	73,77	0,00	-	100,00%
1.14	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reaproveitamento	m²	60,00	R\$ 10,68	R\$ 640,80			0,00	-	60,00	640,80	0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 152,17	R\$ 12.173,60	20,00	3.043,40	80,00	12.173,60	0,00	-	100,00%
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO											
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	m²	940,72	R\$ 58,49	R\$ 55.022,71	562,24	32.886,17	940,72	66.022,70	0,00	-	100,00%



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300031424


3.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	11,62	R\$ 560,13	R\$ 6.508,71	11,62	6.508,71	11,62	6.508,71	0,00	-	100,00%
3.3	PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	36,80	R\$ 99,51	R\$ 3.661,96	36,80	3.661,96	36,80	3.661,96	0,00	-	100,00%
3.4	pingadeira de concreto pré-moldado	m	123,99	R\$ 57,29	R\$ 7.103,38	123,99	4.487,78	123,99	7.103,38	0,00	-	100,00%
3.5	Soleira em granito branco, largura, l = 15 cm, e = 2 cm	m	25,50	R\$ 97,46	R\$ 2.485,23	25,50	2.485,23	25,50	2.485,23	0,00	-	100,00%
4.0	ESQUADRIAS		-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
4.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 873,24	R\$ 6.112,68	7,00	6.112,68	7,00	6.112,68	0,00	-	100,00%
4.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,89	R\$ 632,68	R\$ 4.359,16	6,89	4.359,16	6,89	4.359,16	0,00	-	100,00%
4.3	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1,00	R\$ 1.288,47	R\$ 1.288,47	1,00	1.288,47	1,00	1.288,47	0,00	-	100,00%
4.4	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 787,34	R\$ 3.149,36	4,00	3.149,36	4,00	3.149,36	0,00	-	100,00%
4.5	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 761,56	R\$ 761,56	1,00	761,56	1,00	761,56	0,00	-	100,00%
5	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	R\$ 99,25	R\$ 1.290,25	13,00	1.290,25	13,00	1.290,25	0,00	-	100,00%
5.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONITANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADU FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	29,33	R\$ 698,89	R\$ 20.498,44	29,33	20.498,44	29,33	20.498,44	0,00	-	100,00%
5.3	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferroliho e dobradiças conforme desenho	m²	17,00	R\$ 450,46	R\$ 7.657,82	17,00	7.657,82	17,00	7.657,82	0,00	-	100,00%
5.4	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	28,00	R\$ 186,02	R\$ 5.208,56	28,00	5.208,56	28,00	5.208,56	0,00	-	100,00%
5.5	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1.1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroliho	m²	3,50	R\$ 457,59	R\$ 1.601,56	3,50	1.601,56	3,50	1.601,56	0,00	-	100,00%
6.0	VIDROS		-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
6.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,62	R\$ 269,84	R\$ 7.722,82	28,62	7.722,82	28,62	7.722,82	0,00	-	100,00%
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,16	R\$ 229,83	R\$ 36,77	0,16	36,77	0,16	36,77	0,00	-	100,00%
6.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 486,67	R\$ 1.051,20	2,16	1.051,20	2,16	1.051,20	0,00	-	100,00%
6.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAROLINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00	R\$ 227,58	R\$ 455,16	2,00	455,16	2,00	455,16	0,00	-	100,00%
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	10,44	R\$ 479,47	R\$ 5.005,66	10,44	5.005,66	10,44	5.005,66	0,00	-	100,00%



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300041824

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

6.6	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva puxador - Rev 01_10/2021	m²	6,30	R\$ 662,14	R\$ 4.171,48	6,30	4.171,48	6,30	4.171,48	0,00	-	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
7.1	PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ESGOTO	m²	548,09	R\$ 14,92	R\$ 8.177,50	548,09	8.177,50	548,09	8.177,50	0,00	-	100,00%
7.2	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2,00	R\$ 1.056,67	R\$ 2.113,34	2,00	2.113,34	2,00	2.113,34	0,00	-	100,00%
7.3	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 39,53	R\$ 79,06	2,00	39,53	2,00	79,06	0,00	-	100,00%
7.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 37,46	R\$ 149,84	4,00	74,92	4,00	149,84	0,00	-	100,00%
7.5	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 6,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 747,88	R\$ 747,88	1,00	747,88	1,00	747,88	0,00	-	100,00%
7.6	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	60,00	R\$ 14,72	R\$ 883,20	60,00	883,20	60,00	883,20	0,00	-	100,00%
7.7	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	3,00	R\$ 20,74	R\$ 62,22	3,00	62,22	3,00	62,22	0,00	-	100,00%
7.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	-	R\$ 11,46	R\$ 0,00	-	320,88	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
7.9	JOELHO 90 GRAUS, PPL, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	-	R\$ 5,75	R\$ 0,00	-	109,25	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
7.10	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	-	R\$ 9,99	R\$ 0,00	-	59,94	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
7.11	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	-	R\$ 6,34	R\$ 0,00	-	50,72	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
7.12	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10,00	R\$ 119,21	R\$ 1.182,10	10,00	709,26	10,00	1.182,10	0,00	-	100,00%
8	ESGOTO											
8.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	R\$ 78,26	R\$ 1.095,64	14,00	1.095,64	14,00	1.095,64	0,00	-	100,00%
8.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 15,77	R\$ 220,78	14,00	220,78	14,00	220,78	0,00	-	100,00%
8.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8,00	R\$ 119,14	R\$ 953,12	8,00	953,12	8,00	953,12	0,00	-	100,00%
8.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	-	R\$ 68,08	R\$ 0,00	-	2.042,40	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
8.5	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	-	R\$ 34,72	R\$ 0,00	-	173,60	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
8.6	LUVA DE CORREB, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	-	R\$ 51,55	R\$ 0,00	-	257,75	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
9	METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS											
9.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 169,54	R\$ 339,08	2,00	339,08	2,00	339,08	0,00	-	100,00%
9.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 367,54	R\$ 367,54	1,00	367,54	1,00	367,54	0,00	-	100,00%



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 100004104

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA

9.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 336,46	R\$ 672,92	2,00	672,92	2,00	672,92	0,00	-	100,00%
9.4	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, revestida em P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepelo AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de flange, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	R\$ 396,93	R\$ 396,93	1,00	396,93	1,00	396,93	0,00	-	100,00%
9.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 471,67	R\$ 3.303,09	7,00	3.303,09	7,00	3.303,09	0,00	-	100,00%
9.6	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	R\$ 1.392,23	R\$ 1.392,23	1,00	1.392,23	1,00	1.392,23	0,00	-	100,00%
9.7	BANCADEIRA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 583,24	R\$ 1.166,48	2,00	1.166,48	2,00	1.166,48	0,00	-	100,00%
9.8	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim. 2,60x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un	2,00	R\$ 2.219,55	R\$ 4.439,10	2,00	4.439,10	2,00	4.439,10	0,00	-	100,00%
9.9	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 83,67	R\$ 1.171,38	14,00	1.171,38	14,00	1.171,38	0,00	-	100,00%
9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim. 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un	3,00	R\$ 1.589,36	R\$ 4.768,08	3,00	4.768,08	3,00	4.768,08	0,00	-	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
10.1	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	548,09	R\$ 5,70	R\$ 3.124,11	548,09	-	548,09	3.124,11	0,00	-	100,00%
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R\$ 15,96	R\$ 638,40	40,00	638,40	40,00	638,40	0,00	-	100,00%
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.275,00	R\$ 2,79	R\$ 3.557,25	1.275,00	3.557,25	1.275,00	3.557,25	0,00	-	100,00%
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,00	R\$ 5,25	R\$ 1.863,75	355,00	1.863,75	355,00	1.863,75	0,00	-	100,00%
10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	R\$ 10,36	R\$ 2.486,40	240,00	-	240,00	2.486,40	0,00	-	100,00%
10.6	ELETRODUTO RÍGIDO RIGÍDICO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 10,83	R\$ 324,90	30,00	-	30,00	324,90	0,00	-	100,00%
10.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75,00	R\$ 23,47	R\$ 1.760,25	75,00	1.760,25	75,00	1.760,25	0,00	-	100,00%
10.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 37,74	R\$ 377,40	10,00	377,40	10,00	377,40	0,00	-	100,00%
10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 35,17	R\$ 175,85	5,00	175,85	5,00	175,85	0,00	-	100,00%
10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 22,33	R\$ 424,27	19,00	424,27	19,00	424,27	0,00	-	100,00%
10.11	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 774,74	R\$ 774,74	1,00	774,74	1,00	774,74	0,00	-	100,00%
10.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 44,53	R\$ 534,36	12,00	534,36	12,00	534,36	0,00	-	100,00%
10.13	Luminária sobre quadrado Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	63,00	R\$ 97,51	R\$ 6.143,13	63,00	6.143,13	63,00	6.143,13	0,00	-	100,00%
10.14	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/bi/flu	un	4,00	R\$ 28,51	R\$ 114,04	4,00	114,04	4,00	114,04	0,00	-	100,00%
10.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS-40/20KA - 175V Classe II	un	18,00	R\$ 78,21	R\$ 1.407,78	18,00	1.407,78	18,00	1.407,78	0,00	-	100,00%
10.16	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	2,00	R\$ 206,57	R\$ 413,14	2,00	413,14	2,00	413,14	0,00	-	100,00%
10.17	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA	un	1,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00	1,00	159,00	1,00	159,00	0,00	-	100,00%



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300041424

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA


10.18	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	6,00	R\$ 260,78	R\$ 1.564,68	6,00	1.564,68	6,00	1.564,68	0,00	-	100,00%
10.19	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	un	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,00	-	4,00	-	0,00	-	100,00%
10.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	-	R\$ 55,93	R\$ 0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!
10.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	21,00	R\$ 57,13	R\$ 1.199,73	21,00	1.199,73	21,00	1.199,73	0,00	-	100,00%
10.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	15,00	R\$ 59,43	R\$ 891,45	15,00	891,45	15,00	891,45	0,00	-	100,00%
11	INFRA ESTRUTURA											
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	24,28	R\$ 92,90	R\$ 2.255,61	19,96	1.864,28	24,28	2.265,61	0,00	-	100,00%
11.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	14,99	R\$ 121,63	R\$ 1.823,23	10,30	1.252,78	14,99	1.823,23	0,00	-	100,00%
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	15,75	R\$ 20,23	R\$ 316,62	15,75	-	15,75	316,62	0,00	-	100,00%
11.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	4,53	R\$ 3.503,96	R\$ 15.872,93	4,53	-	4,53	16.872,93	0,00	-	100,00%
11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	4,69	R\$ 3.503,96	R\$ 16.433,57	4,69	-	4,69	16.433,57	0,00	-	100,00%
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	132,53	R\$ 45,33	R\$ 6.007,58	132,53	-	132,53	6.007,58	0,00	-	100,00%
12	SUPER ESTRUTURA											
12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	8,03	R\$ 3.503,96	R\$ 28.136,79	3,08	10.792,19	8,03	28.136,79	0,00	-	100,00%
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	19,57	R\$ 3.503,96	R\$ 68.572,49	14,88	52.138,92	19,57	68.572,49	0,00	-	100,00%
12.3	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interior 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capejamento 4cm.	m²	21,76	R\$ 162,43	R\$ 3.534,47	21,76	-	21,76	3.534,47	0,00	-	100,00%
12.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	4,20	R\$ 115,13	R\$ 483,54	4,20	-	4,20	483,54	0,00	-	100,00%
12.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	6,16	R\$ 53,93	R\$ 332,20	6,16	-	6,16	332,20	0,00	-	100,03%
12.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	41,58	R\$ 114,03	R\$ 4.741,36	41,58	-	41,58	4.741,36	0,00	-	100,00%
12.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	19,00	R\$ 39,84	R\$ 756,96	19,00	-	19,00	756,96	0,00	-	100,00%
12.8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	41,58	R\$ 52,81	R\$ 2.195,83	41,58	-	41,58	2.195,83	0,00	-	100,00%
12.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	21,76	R\$ 45,33	R\$ 986,38	21,76	-	21,76	986,38	0,00	-	100,00%
13	PAREDES INTERNAS EXTERNAS											
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	1.594,96	R\$ 4,58	R\$ 7.304,91	882,53	4.041,98	1.594,96	7.304,92	0,00	-	100,00%
13.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	1.664,96	R\$ 26,05	R\$ 43.372,20	982,52	25.684,96	1.664,96	43.372,20	0,00	-	100,00%
13.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaysnar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	92,26	R\$ 495,09	R\$ 45.677,00	92,26	45.677,00	92,26	45.677,00	0,00	-	100,00%



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300041424

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA

13.4	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	18,44	R\$ 71,97	R\$ 1.327,12	18,44	1.327,12	18,44	0,00	1.327,12	0,00	1.327,12	0,00	100,00%
PISOS INTERNOS														
14									0,00					
14.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antracita, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	432,59	R\$ 71,73	R\$ 31.029,68	432,59	31.029,68	432,59	432,59	31.029,68	0,00	31.029,68	0,00	100,00%
14.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha rivera, cor branca mate, ou similar, PELA-, aplicado com argamassa industrializada ac-, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	535,18	R\$ 42,41	R\$ 22.696,98	535,18	22.696,98	535,18	535,18	22.696,98	0,00	22.696,98	0,00	100,00%
14.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	62,32	R\$ 8,09	R\$ 504,16	62,32	504,16	62,32	62,32	504,16	0,00	504,16	0,00	100,00%
PISOS EXTERNOS														
15									0,00					
15.1	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	32,00	R\$ 33,70	R\$ 1.078,40	32,00	1.078,40	32,00	32,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	100,00%
15.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,70	R\$ 96,73	R\$ 67,71	0,70	67,71	0,70	0,70	67,71	0,00	67,71	0,00	100,00%
15.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	7,09	R\$ 22,50	R\$ 159,52	7,09	159,52	7,09	7,09	159,52	0,00	159,52	0,00	100,00%
15.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 60X80X82,5 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	47,48	R\$ 39,00	R\$ 1.851,72	47,48	1.851,72	47,48	47,48	1.851,72	0,00	1.851,72	0,00	100,00%
15.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	24,59	R\$ 69,72	R\$ 1.714,41	24,59	1.714,41	24,59	24,59	1.714,41	0,00	1.714,41	0,00	100,00%
15.6	Rampa padião para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	R\$ 354,00	R\$ 354,00	1,00	354,00	1,00	1,00	354,00	0,00	354,00	0,00	100,00%
15.7	Piso alta resistência 12 mm, cor: cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusiva argamassa de regularização, aplicado	m²	-	R\$ 47,71	R\$ 0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!
PINTURA														
16									0,00					
16.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1.071,66	R\$ 3,55	R\$ 3.804,39	1.071,66	3.804,39	1.071,66	1.071,66	3.804,39	0,00	3.804,39	0,00	100,00%
16.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.071,66	R\$ 11,60	R\$ 12.431,25	1.071,66	12.431,25	1.071,66	1.071,66	12.431,25	0,00	12.431,25	0,00	100,00%
16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.071,66	R\$ 14,40	R\$ 15.431,90	1.071,66	15.431,90	1.071,66	1.071,66	15.431,90	0,00	15.431,90	0,00	100,00%
16.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m²	32,13	R\$ 19,75	R\$ 634,56	32,13	634,56	32,13	32,13	634,56	0,00	634,56	0,00	100,00%
16.5	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	17,00	R\$ 40,64	R\$ 690,88	17,00	690,88	17,00	17,00	690,88	0,00	690,88	0,00	100,00%
COBERTURA														
17									0,00					
17.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	445,37	R\$ 29,67	R\$ 13.214,12	445,37	13.214,12	445,37	445,37	13.214,12	0,00	13.214,12	0,00	100,00%
17.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	445,37	R\$ 90,17	R\$ 40.159,01	445,37	32.945,41	445,37	445,37	40.159,01	0,00	40.159,01	0,00	100,00%
17.3	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm	m	14,40	R\$ 37,76	R\$ 543,74	14,40	543,74	14,40	14,40	543,74	0,00	543,74	0,00	100,00%
17.4	Forno de pvc, em rês de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Aralbone ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	375,45	R\$ 56,77	R\$ 21.314,29	375,45	21.314,29	375,45	375,45	21.314,29	0,00	21.314,29	0,00	100,00%
17.5	FUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2,00	R\$ 221,75	R\$ 443,50	2,00	443,50	2,00	2,00	443,50	0,00	443,50	0,00	100,00%
DRENAJEM														
18									0,00					
18.1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO, AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	R\$ 295,09	R\$ 5.016,53	17,00	5.016,53	17,00	17,00	5.016,53	0,00	5.016,53	0,00	100,00%
18.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 68,08	R\$ 2.042,40	30,00	2.042,40	30,00	30,00	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00	100,00%
18.3	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraco, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	5,00	R\$ 43,80	R\$ 219,00	5,00	219,00	5,00	5,00	219,00	0,00	219,00	0,00	100,00%



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300041024

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias Servicos e
 Manutenção LTDA