



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 042-2023

EMPENHO: 223 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1283 Data do Sub-Empenho: 03/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 Complemento: SALA 04
 Bairro: CENTRO Cidade: SERRINHA Estado: BA
 CNPJ: 13.749.776/0001-50 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 240487-7 Agência: 3017 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/02/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari. Nº Lic.: 002-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 011-2024	5.125.897,00	200.000,00	4.925.897,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 011-2024, LICITAÇÃO 002-2023CONC. OBRA Nº 108/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 25/05/2024. NFS-e 201.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	403.714,76	402.287,48	1.427,28

Data do Empenho: 15/02/2024 Data do Liquidação: 03/06/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	8.448,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	4.827,45
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	12.068,62
## Trezentos e setenta e seis mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos ##		Valor Retido 25.344,11
		Valor Líquido 376.943,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/05/2024	201	U			402.287,48
Quantidade: 1						Total: 402.287,48

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	402.287,48

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/06/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/06/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 04/06/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



Santaluz, 28/05/2024

A empresa:

ARK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob nº13.749.776/0001-50

Endereço:

RUA 02 JULHO, 133 – CENTRO CEP: 48700000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 02/2023
Contrato: 011/2024 Processo administrativo: 042/2023 Nº da obra: 108/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 201 VALOR DA NOTA: R\$ 402.287,48 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2024 A 25/05/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FINISA

Atenciosamente,


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.177.8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
201



Data e Hora da Emissão	27/05/2024 14:53:12	Competência	27/5/2024	Código de Verificação	EDHXEBFNM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTALUZ - BA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ARK ENGENHARIA EIRELI				
Nome Fantasia	ARK ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50	Inscrição Municipal	5647	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000				
Complemento	:SALA 4	Telefone	(75)9306-3856	e-mail	arkengenhariaeireli@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				
CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19	Inscrição Municipal		Município	SANTALUZ - BA
Endereço e CEP	Av. Getúlio Vargas ,S/N - Santaluz CEP: 48880-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MEDIÇÃO N° 03 - Período da medição: 01/05/2024 a 25/05/2024
CONTRATO N° 011/2024 | N° DA OBRA: 108/2024.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

MÃO DE OBRA 50%: R\$ 201.143,74
MATERIAL 50% : R\$ 201.143,74
INSS 3,5% = R\$ 7.040,03
ISS 2,5% = R\$ 5.028,59

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICCOB - 756
AGENCIA: 3017
CONTA CORRENTE 240487-7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 25/05/24 Tony Felix Assinatura

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	791374	Código ART	791374
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	7.040,03	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	402.287,48	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	402.287,48
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	201.143,74
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	7.040,03	0-Nenhum		Base de Cálculo	201.143,74
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISSQN Retido	5.028,59	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	390.218,86	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	5.028,59
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SERRINHA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396374		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO REGINALDO RIBEIRO					NÚMERO: 808	
COMPLEMENTO: *****		BAIRRO: GINASIO		MUNICÍPIO: SERRINHA		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
241.372,48	5,000	12.068,62		12.068,62		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 03/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 12:00:31	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 201 - DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.068,62		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.068,62		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81710000120 . 2 68623906202 . 5 40630010500 . 3 00039637412 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000120 . 2 68623906202 . 5 40630010500 . 3 00039637412 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396374	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 03/06/2024 12:00:31	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.068,62
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.068,62





I.R.R.F

Nº DAM: 396375	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 34223	
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA REGINALDO RIBEIRO			NÚMERO: 808
COMPLEMENTO: *****	BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 13.749.776/0001-50
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo 4.827,45	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 4.827,45
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 4.827,45	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 03/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 12:01:55
			DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.827,45
Valor do Tributo: 4.827,45	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 4.827,45	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 4.827,45	Vlr. Devido com Desconto: 4.827,45	(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.827,45
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			
4) NF-e Nº 201 - Data de emissão: 27/05/2024			



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8173000048 . 3 27453906202 . 7 40630010100 . 2 00039637507 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000048 . 3 27453906202 . 7 40630010100 . 2 00039637507 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396375	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 12:01:55	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 34223			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.827,45
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.827,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO - 3ª MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002-2023
Nº DO CONTRATO: 011/2024
Nº DA OBRA: 108/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/05/2024 a 25/05/2024

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ-BA

EMPRESA:
CNPJ:

ARK ENGENHARIA EIRELI
13.307.870/0001-19

MEDIÇÃO 03:


R\$ 402.287,48

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA										
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	R\$ 429,80	R\$ 2.578,80	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.578,80	R\$ 0,00	0%	
1.2.2	5086	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	R\$ 298,63	R\$ 5.972,60	R\$ 0,00	20,00	R\$ 5.972,60	R\$ 0,00	0%	
1.2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	292,5	R\$ 120,58	R\$ 35.269,85	R\$ 0,00	292,50	R\$ 35.269,85	R\$ 0,00	0%	
1.2.4	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	R\$ 3.189,59	R\$ 3.189,59	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.189,59	R\$ 0,00	0%	
1.2.5	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA_M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	R\$ 2.513,66	R\$ 2.513,66	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.513,66	R\$ 0,00	0%	
1.3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0								
1.3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 129,18	R\$ 10.334,40	20,00	R\$ 2.583,60	60,00	R\$ 7.750,80	R\$ 2.583,60	25%
1.4			MOVIMENTO DE TERRA		0								
1.4.1	84342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	729	R\$ 110,55	R\$ 80.590,95	R\$ 0,00	590,21	R\$ 65.247,72	R\$ 15.343,23	19%	
1.4.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m³	1565,98	R\$ 1,32	R\$ 2.066,96	365,00	R\$ 481,80	1288,66	R\$ 1.701,06	R\$ 365,90	18%
1.5			QUIOSQUE		0								
1.5.1			INFRAESTRUTURA		0								
1.5.1.1	98527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,1	R\$ 145,18	R\$ 159,69	R\$ 0,00	1,10	R\$ 159,70	-R\$ 0,01	0%	
1.5.1.2	98523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	9,79	R\$ 110,91	R\$ 1.085,80	R\$ 0,00	9,79	R\$ 1.085,81	-R\$ 0,01	0%	
1.5.1.3	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_09/2017	m²	10,03	R\$ 21,99	R\$ 220,55	R\$ 0,00	10,03	R\$ 220,56	-R\$ 0,01	0%	
1.5.1.4	98958	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,14	R\$ 2.863,29	R\$ 11.854,02	R\$ 0,00	4,14	R\$ 11.854,02	R\$ 0,00	0%	
1.5.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2018	m²	38,86	R\$ 49,41	R\$ 1.920,07	R\$ 0,00	38,86	R\$ 1.920,07	R\$ 0,00	0%	
1.5.2			SUPERESTRUTURA		0								
1.5.2.1	98956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,53	R\$ 2.863,29	R\$ 7.244,12	2,53	R\$ 7.244,12	2,53	R\$ 7.244,12	R\$ 0,00	0%
1.6			VERGAS E CONTRAVERGAS		0								
1.6.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	3,9	R\$ 54,49	R\$ 212,51	3,90	R\$ 212,51	3,90	R\$ 212,51	R\$ 0,00	0%
1.6.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	6,3	R\$ 69,27	R\$ 436,40	6,30	R\$ 436,40	6,30	R\$ 436,40	R\$ 0,00	0%
1.6.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	3,92	R\$ 40,68	R\$ 159,46	3,92	R\$ 159,47	3,92	R\$ 159,47	-R\$ 0,01	0%
1.6.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,9	R\$ 53,38	R\$ 208,18	3,90	R\$ 208,18	3,90	R\$ 208,18	R\$ 0,00	0%
1.7			PISOS		0								

Tony F...
C...
27.8

Wendel Simões
49.775/0001
AR...
CNP...





Wendell Simões Góes
 CPF: 039.755.000-01
 RUA CAROLINA LTJZ
 Nº 100 - JARDIM
 SÃO CARLOS - SP - CEP: 13506-900

Tony F. Ambrósio
 Eng.º de Arquitetura
 CRP nº 05441/77.8

1.7.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 20M, AF_07/2021	53,39	R\$ 38,17	R\$ 2.037,89	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.037,89	100%
1.7.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	14,91	R\$ 57,77	R\$ 861,35	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861,35	100%
1.7.3	88671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	38,48	R\$ 331,76	R\$ 12.766,12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.766,12	100%
1.8			ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0							
1.8.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 CM (ESPESURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	80,3	R\$ 59,29	R\$ 4.760,99	80,30	R\$ 4.760,99	R\$ 0,00	R\$ 4.760,99	0%
1.8.2	4468	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, es/2cm, inclusive fixação - Rev 02	0,7	R\$ 598,04	R\$ 418,62	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,62	100%
1.9			REVESTIMENTO	0							
1.9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	160,81	R\$ 5,14	R\$ 825,53	144,56	R\$ 743,04	R\$ 743,04	R\$ 82,49	10%
1.9.2	87643	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	180,81	R\$ 27,70	R\$ 4.448,89	80,41	R\$ 2.227,36	R\$ 2.227,36	R\$ 2.221,53	50%
1.9.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	74,18	R\$ 69,29	R\$ 5.139,83	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.139,83	100%
1.10			PINTURA	0							
1.10.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	142,19	R\$ 3,18	R\$ 452,16	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,16	100%
1.10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	142,19	R\$ 15,81	R\$ 2.248,02	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.248,02	100%
1.10.3	86126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	142,19	R\$ 21,21	R\$ 3.015,84	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.015,84	100%
1.10.4	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Drieguard FS ou similar-R1	38,95	R\$ 20,76	R\$ 808,60	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,60	100%
1.11			CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA	0							
1.11.1	88422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	4	R\$ 4,64	R\$ 18,56	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,56	100%
1.11.2	88404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	13	R\$ 8,01	R\$ 104,13	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,13	100%
1.11.3	88408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	6	R\$ 9,54	R\$ 57,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,24	100%
1.11.4	88442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	2	R\$ 15,09	R\$ 30,18	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,18	100%
1.11.5	88438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	4	R\$ 11,13	R\$ 44,52	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,52	100%
1.12			CAIXAS E RALOS	0							
1.12.1	88708	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	4	R\$ 19,97	R\$ 79,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,88	100%
1.12.2	7862	ORSE	Caixa esférica redonda, corpo granítico, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, PVC branco, Tigra ou similar	4	R\$ 54,91	R\$ 219,64	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,64	100%
1.12.3	1447	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instelada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	1	R\$ 778,59	R\$ 778,59	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,59	100%
1.12.4	1488	ORSE	Tomara de bola p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	1	R\$ 43,29	R\$ 43,29	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,29	100%
1.12.5	88888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	4	R\$ 470,63	R\$ 1.882,52	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.882,52	100%
1.12.6	88604	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	2	R\$ 148,77	R\$ 297,54	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,54	100%



1.12.7	8613	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 01/2020	UN	2	R\$ 53,72	R\$ 107,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,44	100%
1.12.8	10345	ORSE	Moldura de lousa branca com sifão integrado, angula flexível cromada 12", registro de pressão 12" com amostra cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	3	R\$ 682,54	R\$ 2.047,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.047,62	100%
1.12.9	2106	ORSE	Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	2	R\$ 989,00	R\$ 1.978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.978,00	100%
1.13			TUBOS RIGIDOS		0							
1.13.1	C2615	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (12")	M	26	R\$ 7,18	R\$ 280,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,02	100%
1.13.2	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (14")	M	25	R\$ 9,72	R\$ 243,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,00	100%
1.13.3	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	30	R\$ 42,80	R\$ 1.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.284,00	100%
1.13.4	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	16	R\$ 37,82	R\$ 605,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,12	100%
1.13.5	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	20	R\$ 17,44	R\$ 348,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,80	100%
1.13.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	16,5	R\$ 24,15	R\$ 398,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,47	100%
1.14			REGISTRO DE VALVULAS		0							
1.14.1	94763	SINAPI	ADAPTOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BRONCIMENTO	UN	1	R\$ 21,75	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,75	100%
1.14.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 06/2018	UN	3	R\$ 38,94	R\$ 116,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,82	100%
1.14.3	94785	SINAPI	ADAPTOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BRONCIMENTO	UN	1	R\$ 26,62	R\$ 26,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,62	100%
1.15			ELEMENTOS DE INSPEÇÃO		0							
1.15.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	R\$ 186,17	R\$ 752,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,68	100%
1.15.2	2816	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2	R\$ 186,17	R\$ 376,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,34	100%
1.16			ESGOTO		0							
1.16.1	89726	SINAPI	MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	R\$ 11,26	R\$ 11,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,26	100%
1.16.2	89731	SINAPI	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2	R\$ 16,11	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,22	100%
1.16.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	12	R\$ 132,24	R\$ 132,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,24	100%
1.16.4	89737	SINAPI	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	R\$ 24,14	R\$ 24,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,14	100%
1.16.5	89744	SINAPI	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	R\$ 29,30	R\$ 29,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,30	100%
1.16.6	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2	R\$ 15,84	R\$ 31,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,68	100%
1.16.7	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	R\$ 25,85	R\$ 25,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,85	100%
1.16.8	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo onix, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	R\$ 1.016,15	R\$ 1.016,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.016,15	100%
1.16.9	98056	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020, PA	UN	1	R\$ 2.053,32	R\$ 2.053,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,32	100%
1.16.10	1735	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1	R\$ 1.816,15	R\$ 1.816,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,15	100%
1.17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0							
1.17.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTI-CHAMAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	30	R\$ 2,96	R\$ 88,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,80	100%
1.17.2	91826	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	273	R\$ 4,22	R\$ 1.152,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152,06	100%
1.17.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	30	R\$ 10,80	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00	100%

Wendell Simões Cab
19/05/2021
19.05.2021

Tony Felix Andrade
178



1.17.4	81863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	R\$ 13,06 R\$ 17,08	R\$ 653,00 R\$ 187,98	RS 0,00 RS 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 RS 0,00	RS 653,00 RS 187,98	100% 100%
1.17.5	10793 ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", enquitir, pleirotóculo - Rev 01	un	11	R\$ 17,08	R\$ 187,98	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 187,98	100%
1.17.6	81938 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	R\$ 13,77	R\$ 68,85	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 68,85	100%
1.17.7	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	R\$ 46,23	R\$ 92,46	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 92,46	100%
1.17.8	81814 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	R\$ 16,40	R\$ 82,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 82,00	100%
1.17.9	81875 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 7,29	R\$ 72,90	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 72,90	100%
1.17.10	8884 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	4	R\$ 70,28	R\$ 281,12	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 281,12	100%
1.17.11	83664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 81,74	R\$ 246,96	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 246,96	100%
1.17.12	83660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 54,24	R\$ 216,96	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 216,96	100%
1.17.13	81852 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	R\$ 18,40	R\$ 92,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 92,00	100%
1.17.14	12235 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, sacado DIN, exclusive disjuntores	un	1	R\$ 445,01	R\$ 445,01	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 445,01	100%
1.17.15	81980 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 35,02	R\$ 140,08	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 140,08	100%
1.17.16	81981 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 36,89	R\$ 147,56	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 147,56	100%
1.17.17	12095 ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt em/br/med	un	6	R\$ 26,85	R\$ 161,10	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 161,10	100%
1.17.18	98685 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	R\$ 105,06	R\$ 105,06	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 105,06	100%
1.18		ESQUADRIAS		0							
1.18.1	80795 SINAPI	KIT DE FORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	4	R\$ 698,73	R\$ 2.794,92	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.794,92	100%
1.18.2	84573 SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,53	R\$ 284,23	R\$ 2.782,34	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.782,34	100%
1.18.3	101805 SINAPI	PRETIBIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,82	R\$ 110,28	R\$ 873,41	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 873,41	100%
1.19		FERRAGENS E ACESSÓRIOS		0							
1.19.1	81308 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	4	R\$ 170,19	R\$ 680,76	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 680,76	100%
1.20		COBERTURA		0							
1.20.1	12308 ORSE	Embutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Triplic Prati UDC75 e lergias em UDC 127, 2 águas, sem laterim, vãos 8,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidido ferro + 2 d esmalte epóxi, branco, exceto tom, Telhas - Execução	m²	53,39	R\$ 223,93	R\$ 11.955,62	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 11.955,62	100%
1.20.2	9661 ORSE	Telhamento com telha mediana em chapa de aço galvanizado natural bruciada e=0,5mm	m²	53,39	R\$ 82,91	R\$ 4.426,56	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 4.426,56	100%
1.20.3	8289 ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	9,5	R\$ 203,43	R\$ 1.932,58	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.932,58	100%
1.21		LAJE		0							
1.21.1	7983 ORSE	Laje pré-fabricada telhaca para piso ou cobertura, Intervão 36cm, l=12cm, el. arçamento em EPS 15cm, inclusive escoramento em madeira e capaseamento form.	m²	7,87	R\$ 183,81	R\$ 1.446,58	RS 0,00	7,87	RS 1.446,58	RS 0,00	0%
1.21.2	8076 ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m²	0,36	R\$ 154,81	R\$ 55,73	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 55,73	100%
1.21.3	8857 ORSE	Dredalha de ferro cromado 3" x 1/2" com anéis e parafusos	un	2	R\$ 39,65	R\$ 79,30	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 79,30	100%
1.21.4	88557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAS AF_08/2018	m²	7,87	R\$ 49,41	R\$ 388,86	RS 0,00	7,87	RS 388,86	RS 0,00	0%
1.22		PERGOLADO		0							
1.22.1		FUNDAÇÃO		0							
1.22.1.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	3	R\$ 110,91	R\$ 332,73	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 332,73	100%
1.22.1.2	88617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	6	R\$ 21,99	R\$ 131,94	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 131,94	100%

Wendell Simões, Cop
RFB nº 19.111/2003
RFB nº 12.727/2000
RFB nº 12.727/2000
RFB nº 12.727/2000
RFB nº 12.727/2000

Tracy Felfe Arêde
RFB nº 19.111/2003
RFB nº 12.727/2000
RFB nº 12.727/2000
RFB nº 12.727/2000

1.22.1.3	85956 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m²	2,24	R\$ 2.863,29	R\$ 6.413,76	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 6.413,76	100%
1.22.2		ESTRUTURA		0							
1.22.2.1	11116 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	69,6	R\$ 278,37	R\$ 19.374,55	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 19.374,55	100%
1.22.2.2	11114 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	154	R\$ 45,88	R\$ 7.065,52	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 7.065,52	100%
1.22.2.3	11115 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 15cm	m	44	R\$ 75,34	R\$ 3.314,96	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 3.314,96	100%
1.22.2.4	2328 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m²	168,3	R\$ 18,31	R\$ 3.081,57	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 3.081,57	100%
1.22.2.5	7873 ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	4	R\$ 35,09	R\$ 140,36	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 140,36	100%
1.22.2.6	4026 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm - Fornecimento	Un	66	R\$ 9,21	R\$ 607,86	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 607,86	100%
1.23		BANCOS		0							
1.23.1	86527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	5,08	R\$ 145,18	R\$ 738,96	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 738,96	100%
1.23.2	86617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	16,97	R\$ 21,99	R\$ 373,17	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 373,17	100%
1.23.3	7796 ORSE	Medidor em massarandubimadeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	332,6	R\$ 24,29	R\$ 8.078,85	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 8.078,85	100%
1.23.4	103356 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X28 CM (ESPESSURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	57,19	R\$ 59,29	R\$ 3.380,79	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 3.380,79	100%
1.23.5	87873 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO), COM PREPARO MANUAL, AF_08/2014	m²	71,58	R\$ 7,29	R\$ 521,81	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 521,81	100%
1.23.6	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FAIXAS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	71,58	R\$ 29,14	R\$ 2.085,84	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 2.085,84	100%
1.23.7	86126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANDOS DE FACHADA COM PREVENÇÃO DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	m²	71,58	R\$ 21,21	R\$ 1.516,21	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1.516,21	100%
1.23.8	86411 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANDOS COM PREVENÇÃO DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_08/2014	m²	71,58	R\$ 3,41	R\$ 244,08	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 244,08	100%
1.23.9	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	m²	71,58	R\$ 15,81	R\$ 1.131,67	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1.131,67	100%
1.23.10	9484 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	45,56	R\$ 25,13	R\$ 1.144,92	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1.144,92	100%
1.24		BANCOS PLETICOR		0							
1.24.1	85956 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m²	0,25	R\$ 2.863,29	R\$ 715,82	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 715,82	100%
1.24.2	3378 ORSE	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive encamamento	m²	2,5	R\$ 140,28	R\$ 350,70	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 350,70	100%
1.24.3	3855 ORSE	Medidor em massarandubimadeira de lei, feita serrada e apinhada 5 x 2cm, 2 aberturas de encaixes	m	56	R\$ 58,84	R\$ 3.295,04	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 3.295,04	100%
1.24.4	9484 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m²	56	R\$ 25,13	R\$ 1.407,28	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1.407,28	100%
1.25		PLAYGROUND		0							
1.25.1	11098 ORSE	Briquete - Piyu Aventura, modelo M-205, da União Briquetes Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1	R\$ 12.274,48	R\$ 12.274,48	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 12.274,48	100%
1.25.2	87767 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOVIDAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	m²	97,13	R\$ 70,05	R\$ 6.803,95	97,13	RS 2.979,23	RS 6.803,96	-RS 0,01	0%
1.25.2	9483 ORSE	Briquete - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Alalita Nova	un	1	R\$ 1.549,04	R\$ 1.549,04	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1.549,04	100%
1.25.3	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclinação cola, types, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	97,13	R\$ 62,12	R\$ 6.033,71	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 6.033,71	100%
1.25.4	10012 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	97,13	R\$ 33,17	R\$ 3.221,80	97,13	RS 1.410,72	RS 3.221,80	RS 0,00	0%
1.25.5	9659 ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref.obra Serjanelec)	m	124,74	R\$ 15,38	R\$ 1.918,50	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1.918,50	100%



Manoel Simões, CO
 13.035.75/2003
 R.S. 574287/ANNA LT.
 ADM - RUA DO PAVÃO, 808 - GRUPO
 CEP - 01508-000 - SÃO PAULO - SP

Thay Felix
 13.035.75/2003
 R.S. 574287/ANNA LT.
 ADM - RUA DO PAVÃO, 808 - GRUPO
 CEP - 01508-000 - SÃO PAULO - SP