



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 165 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1316 Data do Sub-Empenho: 06/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 08/02/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15- Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari. Nº Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 176-2023	6.142.048,76	1.016.151,76	5.125.897,00
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023. OBRA Nº 090/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 28/05/2024. NFS-e 512.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	302.029,13	302.029,13	0,00

Data do Empenho: 08/02/2024 Data do Liquidação: 06/06/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	19.933,92
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.624,35
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	9.060,87
## Duzentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos ##		Valor Retido
		Valor Liquidado
		32.619,14
		269.409,99

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/06/2024	512	U			302.029,13
<b>Total:</b>						<b>302.029,13</b>

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	302.029,13

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/06/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matricula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/06/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matricula: 6408
--	--

### DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 06/06/2024

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021

SIAFIC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 06/06/2024

**A EMPRESA:**

MP2 CONSTRUÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 24.597.344/0001-98

**ENDEREÇO:**

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2539. ED. CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING. CAMINHO DAS ÁRVORES. CEP 41820-021. SALVADOR/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b> SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b> FINISA
<b>HISTÓRICO:</b> CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
<b>Processo Licitatório:</b> Concorrência Pública 003/2023
<b>Contrato:</b> 176/2023 <b>Processo administrativo:</b> 094/2023 <b>Nº da obra:</b> 090/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 512 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 302.029,13 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/05/2024 A 28/05/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFI, DCTFWEB.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO

Atenciosamente,

*Evaldo Almeida Moraes*  
Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:  
00000512  
Data e Hora de Emissão:  
05/06/2024 17:05:19  
Código de Verificação:  
FHVÑ-YG7C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Nome/Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -  
CEP: 41820-021 - BA  
E-mail: dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:  
561.323/001-97

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTALUZ  
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19  
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA  
E-mail: ----

Inscrição Municipal:  
----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR  
OBRA Nº: 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 Nº DO CONTRATO: 176-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023  
EM 5 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2024 a 28/05/2024  
VALOR TOTAL R\$ 302.029,13  
VALOR DO MATERIAL 40% R\$ 120.811,65. BASE DE CALCULO DO INSS 60%: R\$ 181.217,48 X 11% INSS: R\$ 19.933,92  
VALOR DO ISS 5% R\$ 9.060,87  
RETENÇÃO IR - ALIQUOTA (1,2%) VALOR RETIDO R\$ 3.624,35  
DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO AG: 3673 / CC:67153-3


**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$302.029,13**

CNAE 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
Item da Lista de Serviços 00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
120.811,65	181.217,48	5,00%	9.060,87	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$)
19.933,92	0,00	0,00	3.624,35	0,00	9.060,87	269.409,99

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 05/06/2024  
Assinado por:  
**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396536		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
181.217,47	5,000	9.060,87		9.060,87		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 06/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 06/06/2024 11:39:46	DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 512 - DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.060,87		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.060,87		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000090 . 5    60873906202 . 4    40710010500 . 3    00039653612 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000090 . 5    60873906202 . 4    40710010500 . 3    00039653612 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 396536	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 06/06/2024 11:39:46	DATA VENCIMENTO: 10/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.060,87
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.060,87





I.R.R.F

Nº DAM: 396534	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 3.624,35	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 3.624,35	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 3.624,35
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 06/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 06/06/2024 11:37:51	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.624,35
Valor do Tributo:	3.624,35	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	3.624,35	
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	3.624,35	Vlr. Devido com Desconto:	3.624,35	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	3.624,35
4) NF-e Nº512 - Data de emissão: 05/06/2024				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000036 . 7    24353906202 . 2    40630010100 . 2    00039653407 . 5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000036 . 7    24353906202 . 2    40630010100 . 2    00039653407 . 5

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396534	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 06/06/2024 11:37:51	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.624,35
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.624,35






Estado de Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2023 a 30/05/2024  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 EMPRESA: MP2 Construções EIRELI/EP  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98  
 VALOR DA 5ª MEDIÇÃO: R\$ 302.029,13

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023**  
**Nº DO CONTRATO: 176/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023**  
**OBRA Nº: 006/2023**

CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 OBRAS  
 SEMP - 11/2022 - Bahia  
 R.O.J  
 23,54%  
 Energia Social  
 R\$ Desonada:  
 R\$ 115,19K  
 Mensal: 71,27%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IPI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
										QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	51	ORSE	Fluxo de obra em chapas galvanizadas, instalada - Rev 02 - 01/2023	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.970,60	3,64%			6,00	2.970,60	R\$ 0,00	100%
1.2	98459	SIRAPI	TAPETE COM TETRA ABRILADA, AF 05/2018	m²	500,00	R\$ 315,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,89%			500,00	71.515,00	R\$ 0,00	100%
1.4	97622	SIRAPI	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	122,90	R\$ 545,52	R\$ 66,17	R\$ 8.176,15	0,10%			122,90	8.176,15	R\$ 0,00	100%
1.5	100938	SIRAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERMUNICIPAL DO CARTEIRO - UNIDADE: MIXERAL. AF 07/2020	M3XK M	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%			4925,04	45.014,82	R\$ 685,18	99%
1.6	97644	SIRAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%			6,71	74,76	R\$ 0,10	100%
1.7	97645	SIRAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	9,00	R\$ 33,29	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%			9,00	371,25	R\$ 0,00	100%
1.8	97647	SIRAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%			3596,13	14.923,93	R\$ 0,00	100%
1.9	9742	ORSE	Restauração de armadores de concreto armado, incluindo fletamento e proteção com fita bituminosa. Rev. 01 - 01/2022	m	32,00	R\$ 55,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%			32,00	2.096,00	R\$ 0,00	100%
1.10	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.411,13	0,53%			3155,59	42.411,12	R\$ 0,00	100%
1.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre base de concreto - Rev 01	m²	3596,13	R\$ 27,58	R\$ 29,13	R\$ 104.755,27	1,30%			3596,13	104.755,27	R\$ 0,00	100%
2			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>												
2.1	96358	SIRAPI	PARDELE COM PLACAS DE GESSO ACABADO (DIPYVAL), PARA USO INTERNO, COM BARRAS SÔMBRIAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS SÔMBRIAS. AF 06/2017 P5.	m²	519,93	R\$ 114,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,97	0,91%			0,00	0,00	R\$ 73.408,97	0%
2.2	87593	SIRAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDIDOS NA HORIZONTAL DE 30X30X16CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,9M² SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM TORREDORE. AF 06/2014	m²	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%			2282,08	225.971,56	R\$ 0,00	100%
2.4	1988	ORSE	Perfuração granito cinco-poleiros, Ø 32mm, c.m.p. = 2 cm	m	57,07	R\$ 306,70	R\$ 113,82	R\$ 7.527,97	0,09%			0,00	0,00	R\$ 7.527,97	0%
2.4	13318	ORSE	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, incluindo montagem com ferragens.	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,08	R\$ 24.767,78	0,31%			0,00	0,00	R\$ 24.767,78	0%
3			<b>ESCALARIAS</b>												
3.1	90850	SIRAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ÍTEMS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TEI, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (WC PCO)	UN	1,00	R\$1.001,97	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,02%			0,00	0,00	R\$ 1.319,37	0%
3.2	91341	SIRAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VITRAMA COM GUARNIÇÃO, TIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (BOX WC FERRAGEM E MASSA ÚMIDA)	m²	10,20	R\$ 751,64	R\$ 928,58	R\$ 9.471,52	0,12%			0,00	0,00	R\$ 9.471,52	0%
3.3	90822	SIRAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LIVRE OU MÉDIA), BOX/BOX DE ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (WV, TIPO E ADM 1º ANDAR)	UN	7,00	R\$ 597,74	R\$ 491,37	R\$ 3.479,59	0,04%			0,00	0,00	R\$ 3.479,59	0%



Av. Tancredo Neves, 2555, Edif. Coo. Saúde, Terr. Leste, Sala 913  
 CEP: 41.870-071 - Santaluz-BA  
 CNPJ: 20.151.999/0001-03

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

Patricia C. Mendes  
 CPF: 03002537-1  
 Selo: 24/06/2024



PLANO ORÇAMENTÁRIO										MEDIDA DE			ACUMULADO			%	
ORÇ.	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	% EXECUTADO	% SALDO	
3.5	12989	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	36,00	R\$ 709,36	R\$ 25.537,00												
3.6	1857	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, rainha, de embor	991,66	R\$ 211,30	R\$ 209.500,00												
3.7	1989	Parafuso galvanizado, L/ largura = 22 cm (ADM)	4,00	R\$ 137,00	R\$ 548,00												
3.8	100758	PRINTUBA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLDO DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (DECETO FERRO) EXECUTADO EM OBRAS (OZ DEBORAIS), AF_01/2020	991,66	R\$ 50,90	R\$ 50.376,00												
3.9	12183	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, excluir Andarim ou plataforma	419,72	R\$ 475,20	R\$ 199.400,00												
4		<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>															
4.1	11890	Estuque AC-200, de acrílico ou similar - fornecimento e instalação	18,00	R\$ 1.718,98	R\$ 30.941,84												
4.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2019	10,00	R\$ 113,07	R\$ 1.130,70												
4.3	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2019	8,00	R\$ 183,65	R\$ 1.469,20												
5		<b>VIDROS</b>															
5.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2019	5,28	R\$ 215,91	R\$ 1.139,80												
6		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>															
6.1	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	4,00	R\$ 17,48	R\$ 69,92												
6.2	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL - AF_06/2022	4,00	R\$ 9,64	R\$ 38,56												
6.3	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	1,00	R\$ 12,37	R\$ 12,37												
6.4	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	1,00	R\$ 240,74	R\$ 240,74												
6.5	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	1,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56												
6.6	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	9,00	R\$ 6,16	R\$ 55,44												
6.7	103977	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	9,00	R\$ 6,94	R\$ 62,46												
6.8	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	5,00	R\$ 9,89	R\$ 49,45												
6.9	103962	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	7,00	R\$ 6,42	R\$ 44,94												
6.10	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	14,00	R\$ 8,15	R\$ 114,10												
6.11	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	1,00	R\$ 19,86	R\$ 19,86												
6.12	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	1,00	R\$ 29,25	R\$ 29,25												
6.13	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	16,00	R\$ 13,05	R\$ 208,80												
6.14	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2022	175,00	R\$ 7,78	R\$ 1.361,50												



Handwritten signature and date: 11/05/2022

Av. Taumaturbo Neves, 2519, R.º 11, C.ºs. Ribeirão, Torre Lanchonete, Est. 911  
CEP: 41.120-001, Belo Horizonte, MG  
CNPJ: 28.115.999/0001-53

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Projeto: C. Morães  
CPF: 030.005.541  
Sócio Administrador



CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO	PLANTILHA ORÇAMENTARIA										MÉDIA DE		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
			UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL								
6.15	89408	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	92,00	R\$ 10,45	R\$ 8,46	R\$ 10,45	R\$ 981,40	0,01%	92,00	R\$ 981,40	92,00	R\$ 981,40	92,00	R\$ 981,40	961,40	R\$ 0,00	100%
6.16	89367	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 15,89	R\$ 12,86	R\$ 15,89	R\$ 127,12	0,00%	8,00	R\$ 127,12	8,00	R\$ 127,12	8,00	R\$ 127,12	127,12	R\$ 0,00	100%
6.17	89413	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 14,74	R\$ 11,93	R\$ 14,74	R\$ 117,92	0,00%	8,00	R\$ 117,92	8,00	R\$ 117,92	8,00	R\$ 117,92	117,92	R\$ 0,00	100%
6.18	103980	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 21,59	R\$ 17,48	R\$ 21,59	R\$ 21,59	0,00%	1,00	R\$ 21,59	1,00	R\$ 21,59	1,00	R\$ 21,59	21,59	R\$ 0,00	100%
6.19	103984	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 23,76	R\$ 19,23	R\$ 23,76	R\$ 166,32	0,00%	7,00	R\$ 166,32	7,00	R\$ 166,32	7,00	R\$ 166,32	166,32	R\$ 0,00	100%
6.20	89313	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 130,75	R\$ 105,84	R\$ 130,75	R\$ 523,00	0,01%	4,00	R\$ 523,00	4,00	R\$ 523,00	4,00	R\$ 523,00	523,00	R\$ 0,00	100%
6.21	96841	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, FIBRA TERMOPLÁSTICA, PARA INSTALAÇÕES EM PIS. DN 30 MM X 1,27", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	74,00	R\$ 25,35	R\$ 20,52	R\$ 25,35	R\$ 1.875,90	0,02%	74,00	R\$ 1.875,90	74,00	R\$ 1.875,90	74,00	R\$ 1.875,90	1.875,90	R\$ 0,00	100%
6.22	103984	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 23,76	R\$ 19,23	R\$ 23,76	R\$ 95,04	0,00%	4,00	R\$ 95,04	4,00	R\$ 95,04	4,00	R\$ 95,04	95,04	R\$ 0,00	100%
6.23	103950	SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,27	R\$ 10,74	R\$ 13,27	R\$ 53,08	0,00%	4,00	R\$ 53,08	4,00	R\$ 53,08	4,00	R\$ 53,08	53,08	R\$ 0,00	100%
6.24	103951	SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 18,43	R\$ 14,92	R\$ 18,43	R\$ 313,31	0,00%	17,00	R\$ 313,31	17,00	R\$ 313,31	17,00	R\$ 313,31	313,31	R\$ 0,00	100%
6.25	94703	SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 26,67	R\$ 21,59	R\$ 26,67	R\$ 106,68	0,00%	4,00	R\$ 106,68	4,00	R\$ 106,68	4,00	R\$ 106,68	106,68	R\$ 0,00	100%
6.26	89366	SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 20,32	R\$ 16,45	R\$ 20,32	R\$ 426,72	0,01%	21,00	R\$ 426,72	21,00	R\$ 426,72	21,00	R\$ 426,72	426,72	R\$ 0,00	100%
6.27	89371	SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 7,23	R\$ 5,85	R\$ 7,23	R\$ 7,23	0,00%	1,00	R\$ 7,23	1,00	R\$ 7,23	1,00	R\$ 7,23	7,23	R\$ 0,00	100%
6.28	89417	SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 6,67	R\$ 5,40	R\$ 6,67	R\$ 6,67	0,00%	1,00	R\$ 6,67	1,00	R\$ 6,67	1,00	R\$ 6,67	6,67	R\$ 0,00	100%
6.29	89611	SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 39,77	R\$ 32,19	R\$ 39,77	R\$ 79,54	0,00%	2,00	R\$ 79,54	2,00	R\$ 79,54	2,00	R\$ 79,54	79,54	R\$ 0,00	100%
6.30	89614	SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 74,57	R\$ 60,36	R\$ 74,57	R\$ 74,57	0,00%	1,00	R\$ 74,57	1,00	R\$ 74,57	1,00	R\$ 74,57	74,57	R\$ 0,00	100%
6.31	89333	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 13,34	R\$ 10,80	R\$ 13,34	R\$ 306,82	0,00%	23,00	R\$ 306,82	23,00	R\$ 306,82	23,00	R\$ 306,82	306,82	R\$ 0,00	100%
6.32	89395	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 15,75	R\$ 12,75	R\$ 15,75	R\$ 362,25	0,00%	23,00	R\$ 362,25	23,00	R\$ 362,25	23,00	R\$ 362,25	362,25	R\$ 0,00	100%
6.33	89398	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 22,21	R\$ 17,98	R\$ 22,21	R\$ 111,05	0,00%	5,00	R\$ 111,05	5,00	R\$ 111,05	5,00	R\$ 111,05	111,05	R\$ 0,00	100%
6.34	104011	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 30,97	R\$ 25,07	R\$ 30,97	R\$ 619,40	0,01%	20,00	R\$ 619,40	20,00	R\$ 619,40	20,00	R\$ 619,40	619,40	R\$ 0,00	100%
6.35	94706	SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBOCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 55,25	R\$ 44,72	R\$ 55,25	R\$ 221,00	0,00%	4,00	R\$ 221,00	4,00	R\$ 221,00	4,00	R\$ 221,00	221,00	R\$ 0,00	100%
6.36	104004	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 36,17	R\$ 29,28	R\$ 36,17	R\$ 72,34	0,00%	2,00	R\$ 72,34	2,00	R\$ 72,34	2,00	R\$ 72,34	72,34	R\$ 0,00	100%
6.37	89397	SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 18,14	R\$ 14,68	R\$ 18,14	R\$ 163,26	0,00%	9,00	R\$ 163,26	9,00	R\$ 163,26	9,00	R\$ 163,26	163,26	R\$ 0,00	100%



PLANILHA ORÇAMENTARIA									MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL												
6.38	89624	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 17,91	R\$ 22,13	R\$ 110,65	0,00%	5,00	R\$ 110,65	5,00	110,65	R\$ 0,00	100%
6.39	89445	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 18,73	R\$ 23,14	R\$ 46,28	0,00%	2,00	R\$ 46,28	2,00	46,28	R\$ 0,00	100%
6.40	104007	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 21,86	R\$ 27,01	R\$ 594,22	0,01%	22,00	R\$ 594,22	22,00	594,22	R\$ 0,00	100%
6.41	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,11	R\$ 24,84	R\$ 24,84	0,00%	1,00	R\$ 24,84	1,00	24,84	R\$ 0,00	100%
6.42	89626	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 30,25	R\$ 37,37	R\$ 74,74	0,00%	2,00	R\$ 74,74	2,00	74,74	R\$ 0,00	100%
6.43	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 61,76	R\$ 76,30	R\$ 152,60	0,00%	2,00	R\$ 152,60	2,00	152,60	R\$ 0,00	100%
6.44	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 20,62	R\$ 25,47	R\$ 76,41	0,00%	3,00	R\$ 76,41	3,00	76,41	R\$ 0,00	100%
6.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 18,82	R\$ 23,25	R\$ 186,00	0,00%	8,00	R\$ 186,00	8,00	186,00	R\$ 0,00	100%
6.46	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	426,00	R\$ 20,20	R\$ 24,96	R\$ 10.632,96	0,13%	426,00	R\$ 10.632,96	426,00	10.632,96	R\$ 0,00	100%
6.47	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	282,00	R\$ 23,28	R\$ 28,76	R\$ 8.110,32	0,10%	282,00	R\$ 8.110,32	282,00	8.110,32	R\$ 0,00	100%
6.48	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	R\$ 32,26	R\$ 39,85	R\$ 2.151,90	0,03%	54,00	R\$ 2.151,90	54,00	2.151,90	R\$ 0,00	100%
6.49	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,00	R\$ 17,23	R\$ 21,29	R\$ 1.405,14	0,02%	66,00	R\$ 1.405,14	66,00	1.405,14	R\$ 0,00	100%
6.50	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	238,00	R\$ 19,05	R\$ 23,53	R\$ 5.600,14	0,07%	238,00	R\$ 5.600,14	238,00	5.600,14	R\$ 0,00	100%
6.51	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	R\$ 49,79	R\$ 61,51	R\$ 3.690,60	0,05%	60,00	R\$ 3.690,60	60,00	3.690,60	R\$ 0,00	100%
6.52	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,14	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0,00%	1,00	R\$ 15,00	1,00	15,00	R\$ 0,00	100%
6.54	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 680,82	R\$ 841,09	R\$ 4.205,45	0,05%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.205,45	0%
6.55	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 4.619,68	0,06%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.619,68	0%
6.58	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	106,00	R\$ 21,76	R\$ 26,88	R\$ 2.849,28	0,04%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.849,28	0%
6.59	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 40,50	R\$ 50,03	R\$ 1.701,02	0,02%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.701,02	0%
6.60	104035	SINAPI	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 52,26	R\$ 64,56	R\$ 64,56	0,00%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 64,56	0%
6.61	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 1.421,44	0,02%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.421,44	0%
6.62	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 54,41	R\$ 67,22	R\$ 1.277,18	0,02%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.277,18	0%
6.63	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	64,00	R\$ 58,54	R\$ 72,32	R\$ 4.628,48	0,06%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.628,48	0%
6.66	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 152,81	R\$ 188,78	R\$ 755,12	0,01%		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 755,12	0%





CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PLANO ORÇAMENTARIA										ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
			MEDICAO 05					MEDICAO 06					QUANT.	PREÇO TOTAL		
			QUANT.	PREÇO TOTAL	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN				
6.67	SINAPI	94999	UN	1,00	R\$ 348,47	R\$ 348,47	R\$ 348,47	R\$ 348,47	R\$ 348,47	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,47	0%	
6.68	SINAPI	89987	UN	4,00	R\$ 91,59	R\$ 113,15	R\$ 113,15	R\$ 113,15	R\$ 113,15	0,01%	0,01%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,60	0%	
6.69	SINAPI	103043	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 36,01	R\$ 36,01	R\$ 36,01	R\$ 36,01	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,01	0%	
6.70	SINAPI	94792	UN	4,00	R\$ 111,58	R\$ 137,85	R\$ 137,85	R\$ 137,85	R\$ 137,85	0,01%	0,01%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,40	0%	
6.71	SINAPI	94793	UN	4,00	R\$ 352,81	R\$ 388,78	R\$ 388,78	R\$ 388,78	R\$ 388,78	0,01%	0,01%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 755,12	0%	
6.72	SINAPI	89986	UN	63,00	R\$ 80,55	R\$ 99,51	R\$ 99,51	R\$ 99,51	R\$ 99,51	0,08%	0,08%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.269,13	0%	
6.73	SINAPI	89987	UN	59,00	R\$ 91,59	R\$ 113,15	R\$ 113,15	R\$ 113,15	R\$ 113,15	0,08%	0,08%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.675,85	0%	
6.74	SINAPI	94705	UN	4,00	R\$ 38,13	R\$ 47,11	R\$ 47,11	R\$ 47,11	R\$ 47,11	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,44	0%	
6.75	SINAPI	100866	UN	2,00	R\$ 324,97	R\$ 401,47	R\$ 401,47	R\$ 401,47	R\$ 401,47	0,01%	0,01%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,94	0%	
6.77	SINAPI	100874	UN	1,00	R\$ 324,97	R\$ 401,47	R\$ 401,47	R\$ 401,47	R\$ 401,47	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,47	0%	
6.79	SINAPI	93396	UN	9,80	R\$ 599,23	R\$ 746,29	R\$ 746,29	R\$ 746,29	R\$ 746,29	0,07%	0,07%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.922,32	0%	
6.80	SINAPI	86931	UN	11,00	R\$ 471,68	R\$ 582,71	R\$ 582,71	R\$ 582,71	R\$ 582,71	0,08%	0,08%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.409,81	0%	
6.80	ORSE	2097	un	48,00	R\$ 790,22	R\$ 976,24	R\$ 976,24	R\$ 976,24	R\$ 976,24	0,58%	0,58%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.859,52	0%	
6.81	SINAPI	95472	UN	1,00	R\$ 725,28	R\$ 896,01	R\$ 896,01	R\$ 896,01	R\$ 896,01	0,01%	0,01%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,01	0%	
6.82	ORSE	2066	un	11,00	R\$ 51,51	R\$ 63,64	R\$ 63,64	R\$ 63,64	R\$ 63,64	0,01%	0,01%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,04	0%	
7						R\$ 94.584,71				3,17%						
7.1	SINAPI	104009	UN	22,00	R\$ 13,03	R\$ 16,10	R\$ 16,10	R\$ 16,10	R\$ 16,10	0,00%	0,00%	22,00	R\$ 112,70	R\$ 354,20	100%	
7.2	SINAPI	98105	UN	16,00	R\$ 633,39	R\$ 782,49	R\$ 782,49	R\$ 782,49	R\$ 782,49	0,16%	0,16%	16,00	R\$ 12.519,84	R\$ 12.519,84	100%	
7.3	SINAPI	101896	UN	17,00	R\$ 549,86	R\$ 679,30	R\$ 679,30	R\$ 679,30	R\$ 679,30	0,14%	0,14%	17,00	R\$ 2.037,90	R\$ 11.548,10	100%	
7.4	SINAPI	101804	UN	11,00	R\$ 1.307,23	R\$ 1.614,95	R\$ 1.614,95	R\$ 1.614,95	R\$ 1.614,95	0,22%	0,22%	11,00	R\$ 17.764,45	R\$ 17.764,45	100%	
7.5	SINAPI	89707	UN	49,00	R\$ 43,54	R\$ 53,79	R\$ 53,79	R\$ 53,79	R\$ 53,79	0,03%	0,03%	49,00	R\$ 2.635,71	R\$ 2.635,71	100%	
7.6	SINAPI	104329	UN	15,00	R\$ 68,77	R\$ 84,96	R\$ 84,96	R\$ 84,96	R\$ 84,96	0,02%	0,02%	15,00	R\$ 1.274,40	R\$ 1.274,40	100%	



Av. Tamanduá Nova, 2939, Jd. Casa Sabrosa, Torre Landeira, Sala 913  
 CEP: 91.682-011 - São João del-Rei  
 CNPJ: 20.113.999/0001-03

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



		PLANO ORÇAMENTARIA												MEDICAO BS		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
		QUANT.	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	R\$	%
7.7	10063	SINAPI	UN	1,00	R\$ 73,78	R\$ 91,15	R\$ 91,15	0,00%	0,00%	1,00	R\$ 91,15	R\$ 91,15	1,00	R\$ 91,15	1,00	R\$ 91,15	R\$ 0,00	100%		
		CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, COQUE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETORES PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022																		
7.8	1545	ORSE	un	1,00	R\$ 57,75	R\$ 71,34	R\$ 71,34	0,00%	0,00%	1,00	R\$ 71,34	R\$ 71,34	1,00	R\$ 71,34	1,00	R\$ 71,34	R\$ 0,00	100%		
		Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâmetro = 100mm Rev. 01 - 10/2022																		
7.9	1619	ORSE	un	15,00	R\$ 14,52	R\$ 17,94	R\$ 17,94	0,00%	0,00%	15,00	R\$ 269,10	R\$ 269,10	15,00	R\$ 269,10	15,00	R\$ 269,10	R\$ 0,00	100%		
		Curva 45° longa em pvc rígido / anéis, diâmetro = 50mm - Rev.01 - 10/2022																		
7.10	1620	ORSE	un	1,00	R\$ 28,28	R\$ 34,94	R\$ 34,94	0,00%	0,00%	1,00	R\$ 34,94	R\$ 34,94	1,00	R\$ 34,94	1,00	R\$ 34,94	R\$ 0,00	100%		
		Curva 45° longa em pvc rígido / anéis, diâmetro = 75mm Rev. 01 - 10/2022																		
7.11	89728	SINAPI	UN	79,00	R\$ 12,89	R\$ 15,92	R\$ 15,92	0,00%	0,00%	79,00	R\$ 1.257,68	R\$ 1.257,68	79,00	R\$ 1.257,68	79,00	R\$ 1.257,68	R\$ 0,00	100%		
		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.12	89851	SINAPI	UN	3,00	R\$ 32,48	R\$ 40,13	R\$ 40,13	0,00%	0,00%	3,00	R\$ 120,39	R\$ 120,39	3,00	R\$ 120,39	3,00	R\$ 120,39	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.13	89726	SINAPI	UN	12,00	R\$ 10,27	R\$ 12,63	R\$ 12,63	0,00%	0,00%	12,00	R\$ 151,56	R\$ 151,56	12,00	R\$ 151,56	12,00	R\$ 151,56	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.14	89732	SINAPI	UN	14,00	R\$ 15,65	R\$ 19,33	R\$ 19,33	0,00%	0,00%	14,00	R\$ 270,62	R\$ 270,62	14,00	R\$ 270,62	14,00	R\$ 270,62	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.15	89806	SINAPI	UN	8,00	R\$ 21,69	R\$ 26,80	R\$ 26,80	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 214,40	R\$ 214,40	8,00	R\$ 214,40	8,00	R\$ 214,40	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022																		
7.16	89724	SINAPI	UN	22,00	R\$ 9,99	R\$ 12,24	R\$ 12,24	0,00%	0,00%	22,00	R\$ 271,48	R\$ 271,48	22,00	R\$ 271,48	22,00	R\$ 271,48	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.17	89731	SINAPI	UN	54,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	R\$ 18,44	0,01%	0,01%	54,00	R\$ 995,76	R\$ 995,76	54,00	R\$ 995,76	54,00	R\$ 995,76	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.18	89737	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,63	R\$ 27,96	R\$ 27,96	0,00%	0,00%	2,00	R\$ 55,92	R\$ 55,92	2,00	R\$ 55,92	2,00	R\$ 55,92	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.19	1672	ORSE	un	57,00	R\$ 15,79	R\$ 19,51	R\$ 19,51	0,01%	0,01%	57,00	R\$ 1.112,07	R\$ 1.112,07	57,00	R\$ 1.112,07	57,00	R\$ 1.112,07	R\$ 0,00	100%		
		Joelho de 90° com bolta para anel, em pvc rígido / anéis, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm																		
7.20	89850	SINAPI	UN	19,00	R\$ 31,65	R\$ 39,30	R\$ 39,30	0,01%	0,01%	19,00	R\$ 742,90	R\$ 742,90	19,00	R\$ 742,90	19,00	R\$ 742,90	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.21	89731	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	R\$ 18,44	0,00%	0,00%	4,00	R\$ 73,76	R\$ 73,76	4,00	R\$ 73,76	4,00	R\$ 73,76	R\$ 0,00	100%		
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.22	1562	ORSE	un	15,00	R\$ 49,25	R\$ 60,84	R\$ 60,84	0,01%	0,01%	15,00	R\$ 912,60	R\$ 912,60	15,00	R\$ 912,60	15,00	R\$ 912,60	R\$ 0,00	100%		
		Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm																		
7.23	89567	SINAPI	UN	3,00	R\$ 78,99	R\$ 97,58	R\$ 97,58	0,00%	0,00%	3,00	R\$ 292,74	R\$ 292,74	3,00	R\$ 292,74	3,00	R\$ 292,74	R\$ 0,00	100%		
		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022																		
7.24	89785	SINAPI	UN	7,00	R\$ 26,54	R\$ 32,79	R\$ 32,79	0,00%	0,00%	7,00	R\$ 229,53	R\$ 229,53	7,00	R\$ 229,53	7,00	R\$ 229,53	R\$ 0,00	100%		
		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.25	1634	ORSE	un	15,00	R\$ 29,45	R\$ 36,38	R\$ 36,38	0,01%	0,01%	15,00	R\$ 545,70	R\$ 545,70	15,00	R\$ 545,70	15,00	R\$ 545,70	R\$ 0,00	100%		
		Junção simples em pvc rígido / anéis, para esgoto primário, diâmetro = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022																		
7.26	89754	SINAPI	UN	26,00	R\$ 20,87	R\$ 25,78	R\$ 25,78	0,01%	0,01%	26,00	R\$ 670,28	R\$ 670,28	26,00	R\$ 670,28	26,00	R\$ 670,28	R\$ 0,00	100%		
		LULA DE CORREIA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022																		
7.27	97994	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.408,45	R\$ 3.222,48	R\$ 3.222,48	0,04%	0,04%	1,00	R\$ 3.222,48	R\$ 3.222,48	1,00	R\$ 3.222,48	1,00	R\$ 3.222,48	R\$ 0,00	100%		
		BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TEMPÃO. AF_13/2020_PA																		
7.28	98114	SINAPI	UN	1,00	R\$ 762,78	R\$ 942,34	R\$ 942,34	0,01%	0,01%	1,00	R\$ 942,34	R\$ 942,34	1,00	R\$ 942,34	1,00	R\$ 942,34	R\$ 0,00	100%		
		TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020																		



Av. Tancredo Neves, 2319, Jd. Cos. Suburban, Terra Loureiros, Sub. 913  
 CEP: 41.820-021 - São Sebastião/BA  
 CNPJ: 26.135.999/0001-53

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

Patrícia C. Mander  
 CPF: 96.902.992-51  
 Diretora Administrativa