



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1625 Data do Sub-Empenho: 19/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: **1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 26/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	<b>156.449,02</b>	6.142.048,76
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM FUNDA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRC, CONTRATO Nº269-2022. BM 4. OBRA Nº 088/2023. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 31/05/2024. NFS-e 489.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	219.361,02	<b>74.779,73</b>	144.581,29

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 19/06/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	4.935,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	897,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.243,39
## Sessenta e seis mil e setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos ##		<b>8.076,21</b>
		<b>Valor Retido</b>
		<b>Valor Líquido</b>
		<b>66.703,52</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/06/2024	489	U			74.779,73
Quantidade: 1						<b>Total: 74.779,73</b>

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	74.779,73

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em <b>19/06/2024.</b>  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em <b>19/06/2024, podendo efetuar o pagamento.</b>  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

**DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA**

**EM 20/06/24**

**Carlos Antônio da Silva Filho**  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021

3562540







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 18/06/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – VARGEM FUNDA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 088/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 489 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 74.779,73 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/05/2024 a 31/05/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachadojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

489

Data e hora de Emissão:

18/06/2024 09:56:22

Código de Verificação:

c30b8c6a97



### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180  
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

M. 18/06/24

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 4BM: 01/05/2024 À 31/05/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.779,73

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 29.911,89

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 44.867,84

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Francisco de J. ...  
Engenheiro Civil  
CREA 46200219-7

#### LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA


**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$74.779,73**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>29.911,89</b>	Base de cálculo (R\$): <b>44.867,84</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>2.243,39</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>4.935,46</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>897,35</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>66.703,53</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396860		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
44.867,83	5,000	2.243,39		2.243,39		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 19/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:51:00	DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 489 - DATA DE EMISSÃO: 18/06/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.243,39		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.243,39		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000022 . 0      43393906202 . 5      40710010500 . 3      00039686012 . 4

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000022 . 0      43393906202 . 5      40710010500 . 3      00039686012 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 396860	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 19/06/2024 10:51:00	DATA VENCIMENTO: 10/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.243,39
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.243,39





I.R.R.F

Nº DAM: 396859		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>						
CÓDIGO ATIV.: 433		ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo	Quantidade/Aliquota (%)	Valor UFPM	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:	
897,36	1,000	1,000	897,36		897,36	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 19/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:46:32	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	897,36		
Valor do Tributo: 897,36	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 897,36		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
Valor de Base Cálculo: 897,36	Vlr. Devido com Desconto: 897,36		(+) MULTA DE MORA - R\$			
INSTRUÇÕES:			(+) JUROS DE MORA - R\$			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(=) VALOR A PAGAR - R\$	897,36		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;						
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.						
4) NF-e Nº 489 - Data de emissão: 18/06/2024						



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000008 . 0      97363906202 . 3      40630010100 . 2      00039685907 . 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000008 . 0      97363906202 . 3      40630010100 . 2      00039685907 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396859	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 10:46:32	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	897,36
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	897,36





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 4*	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	74.779,73
	OS: 088/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	269/2022		

PERÍODO:	01/05/2024 À 31/05/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE VARGEM FUNDA


Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Vargem funda, município de santaluz-ba					302.839,39		74.779,73		172.752,15		130.087,24	43%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82	0,00	0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37	0,00	0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73	0,00	0,00	1	783,74	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	0,00	0,00	1	1.616,15	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60	0,00	0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04	0,00	0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		0,00		7.001,52		0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_08/2017	m³	2,5	93,83	115,67	289,17	0,00	0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29	0,00	0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m²	52,61	96,94	119,75	6.300,05	0,00	0,00	52,61	6.300,05	0,00	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30	0,00	0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61	0,00	0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_09/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10	0,00	0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,46	313,12	0,00	0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		0,00		13.710,39		1.047,11	7%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36	0,00	0,00	1,80	5.873,36	0,00	0,00	0%




*[Handwritten Signature]*  
Engenheiro Civil  
Cred. 062200319-7

*[Handwritten Signature]*  
Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
Cred. 061995513

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	0,95	2.795,20	3.310,13	3.138,33	0,00	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69	0,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0,00	0%
1.6	Leije pré-fabricada indicada para piso ou cobertura, interior 38cm, l=12cm, el. enchimento em EPS 18cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	0,00	0,00	1.047,12	5,30	1.047,12	1.047,12	100%
1.6.1	PARQUES E VEREAÇÃO	m²	369,62	50,56	62,46	48.535,71	0,00	369,62	48.535,71	0,00	3.894,44	3.173,28	7%
1.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	614,34	4,30	5,31	23.086,47	22,99	1.435,96	23.086,47	0,00	0,00	0,00	0%
1.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	614,34	25,06	30,95	19.013,82	35,52	188,61	3.252,15	0,00	0,00	0,00	0%
1.6.4	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,12	56,93	70,33	3.173,28	73,34	2.269,87	19.013,82	0,00	0,00	0,00	0%
1.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	73,34	2.269,87	19.013,82	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.1	COBERTURA	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	73,34	2.269,87	19.013,82	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	98,6	246,29	304,26	30.000,04	98,6	30.000,04	98,60	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99	98,6	7.395,99	98,60	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71	11	2.756,71	11,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.5	TUPO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7	71,20	87,96	615,72	7	615,72	7,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08	4	228,08	4,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.7	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive mapeamento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92	91,37	9.518,92	91,37	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.8	Rubo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	29,74	1.520,60	29,74	0,00	0,00	0,00	0%
1.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.828,92	2.828,96	2.828,96	1	2.828,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	1	510,93	631,07	6.693,13	1	6.693,13	2.828,96	1,00	2.828,96	0,00	0%
1.8.2	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SUM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	138,27	170,81	631,07	1	631,07	2.527,82	0,00	2.527,82	6.165,31	71%
1.8.3	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10kA	un	1	138,27	170,81	631,07	1	631,07	631,07	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.4	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20	4	56,20	0,00	1,00	170,81	170,81	100%
1.8.5	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	3	48,66	56,20	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.6	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	48,66	1	48,66	48,66	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	366,9	1.871,19	16,22	1,00	16,22	0,00	0%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	560,16	112	560,16	459,00	90,00	459,00	276,90	75%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	51	432,48	518,00	100,00	518,00	12,00	11%
1.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5	36,84	45,51	182,55	5	182,55	798,67	88,91	798,67	0,00	0%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	4	115,48	0,00	0,00	0,00	5,00	100%
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	2	124,32	0,00	0,00	0,00	4,00	100%
1.8.13	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,38	486,56	16	486,56	0,00	0,00	0,00	16,00	100%
1.8.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	0,00	0,00	0,00	2,00	100%

  
 Engenheiro Civil  
 CRF nº 062.000/09-7



1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	4	38,95	48,11	192,44	0,00	0,00	0,00	4,00	192,44	100%
1.8.15	Luminária sobrepor quadrada Led 24W - 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	0,00	0,00	0,00	20,00	2.419,61	100%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v, Classe II	un	2	77,96	96,29	192,58	0,00	0,00	0,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64	0,00	0,00	0,00	1,00	259,64	100%
1.9	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>6.075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,24</b>	<b>100%</b>
1.9.1	CANXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72	0,00	0,00	0,00	1,00	289,72	100%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMBINAÇÃO DE CM, ENXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	312,49	378,38	1.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,52	100%
1.9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56	0,00	0,00	0,00	97,45	2.691,56	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55	0,00	0,00	0,00	17,00	189,55	100%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL - EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73	0,00	0,00	0,00	1,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52	0,00	0,00	0,00	2,00	98,52	100%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64	0,00	0,00	0,00	2,00	222,64	100%
1.9.7	TUBO PVC SOLD, MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	0,00	0,00	0,00	40,00	394,00	100%
1.10	<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>					<b>15.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,44</b>	<b>100%</b>
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X28 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VAZOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48	0,00	0,00	0,00	32,00	3.732,48	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpja, limpo e aderido.	m²	0,51	570,12	704,32	359,20	0,00	0,00	0,00	0,51	359,20	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,48 HP, 11M 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67	0,00	0,00	0,00	1,00	965,67	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoamento em madeira e capoteamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	0,00	0,00	0,00	10,24	2.440,90	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	0,00	0,00	0,00	1,00	7.782,19	100%
1.11	<b>ESGOTO</b>					<b>6.692,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,49</b>	<b>5.367,10</b>	<b>81%</b>
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E RIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.236,27	0,00	0,00	0,00	20,27	1.236,27	77%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57	0,00	0,00	0,00	9,00	231,57	67%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	0,00	0,00	0,00	4,00	96,88	0%
1.11.5	Caba de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	0,00	0,00	0,00	4,00	735,48	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	883,44	883,44	883,44	0,00	0,00	0,00	1,00	883,44	100%
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1,140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	0,00	0,00	0,00	1,00	2.192,92	100%
1.12	<b>INSTALAÇÕES METAS E ACESSÓRIOS</b>					<b>10.250,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,53</b>	<b>100%</b>
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,67	333,02	1.332,08	0,00	0,00	0,00	4,00	1.332,08	100%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	0,00	0,00	0,00	2,00	212,80	100%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 x 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92	0,00	0,00	0,00	4,00	1.924,92	100%
1.12.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, conicidada e assestada.	un	1	876,18	1.062,43	1.062,43	0,00	0,00	0,00	1,00	1.062,43	100%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	136,95	541,40	0,00	0,00	0,00	4,00	541,40	100%

*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 482.006.919-7



1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	156,64	195,98	1.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.567,84	100%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	248,39	308,09	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	616,18	100%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	20	91,04	112,47	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.249,40	100%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
1.13	REVESTIMENTO E CANTONEIRO	m²	19,25	506,25	624,18	28.589,84	4.593,55	4.593,55	0,00	0,00	19,25	23.996,29	84%
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	8	71,02	85,94	687,52	6,852,16	6,852,16	0,00	0,00	19,25	12.015,46	100%
1.13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	96,96	57,21	70,57	65	4.593,55	65,00	4.593,55	31,96	0,00	2.258,61	33%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTEZA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	71,59	73,82	91,19	6.528,28	0,00	0,00	0,00	71,59	6.528,29	100%	
1.13.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTEZA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	58,02	6,60	8,15	472,86	0,00	0,00	0,00	58,02	472,86	100%	
1.13.5	SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,03	83,47	103,11	1.755,96	0,00	0,00	0,00	17,03	1.755,96	100%	
1.13.6	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (58x19), esp = 0,05m (falso), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / areia) / junta de 2,0cm - R1	m²	3,73	60,24	74,42	227,58	0,00	0,00	0,00	3,73	227,58	100%	
1.14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	m²	128,92	0,44	0,54	20.260,51	16.249,36	19.771,40	19.771,40	48,48	39,14	277,58	100%
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	91,37	43,46	53,69	4.905,65	89,78	89,78	89,78	48,48	21,13	479,11	2%
1.14.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400 L. ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	4	712,74	880,51	3.522,04	0,00	4,00	3.522,04	0,00	0,00	0,00	0%
1.14.3	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	89,78	25,50	30,86	2.770,38	89,78	89,78	2.770,38	0,00	0,00	0,00	0%
1.14.4	Lastrão de brita graduada aplicada e=10cm	m²	89,78	2,74	3,31	297,27	89,78	89,78	297,27	0,00	0,00	0,00	0%
1.14.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	89,78	75,73	91,64	8.227,58	89,78	8.227,58	8.227,58	0,00	1,00	457,99	100%
1.14.6	Rampa padrão para acesso de deficientes e passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, pintada em inovacor. 02. de mãos e piso latti de alvear/direcional. AR-CONDICIONADO	un	1	370,73	457,99	937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	937,28	100%
1.14.7	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,31	6,42	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	38,52	100%
1.14.8	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	7,82	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	45,69	100%
1.14.9	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	3	60,83	73,65	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,94	100%
1.14.10	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	58,01	70,24	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,13	100%
1.15	ESQUADRIAS	UN	6	779,26	962,69	24.898,42	5.776,14	24.898,42	5.776,14	0,00	0,00	24.898,42	100%
1.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 70X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56	635,65	795,28	5.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5.776,14	100%
1.15.2	PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	8,85	101,08	123,32	1.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	5.936,71	100%
1.15.3	PENSAIS LINEAR EM OSNITRO OU MARMORE. L=15CM. COMPLEMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM CIMENTO. AF_12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,41	100%
1.15.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 90X210. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04	652,83	653,69	3.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,74	100%
1.15.5	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	1,8	464,29	1.032,44	1.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	4.065,36	100%
1.15.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	464,29	1.032,44	1.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1.032,44	100%

Francisco de Assis  
 Engenheiro Civil  
 CREA 063.068.20-7



1.15.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS; BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,15	234,77	290,03	2.943,80	0,00	0,00	0,00	10,15	2.943,80	100%
1.15.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO; COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	158,84	185,98	1.763,82	0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%
1.16	<b>VERGAS E CONTRA VERGAS</b>											
1.16.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,9	55,36	68,39	2.874,30	0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%
1.16.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,2	41,02	50,67	1.087,40	0,00	0,00	13,15	2.417,37	456,93	16%
1.16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,89	770,18	0,00	0,00	12,60	638,44	131,74	17%
1.17	<b>PINTURA</b>											
1.17.1	Preparo da superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29	17.865,52	4.532,87	0,00	13,15	879,60	137,12	13%
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES; UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18	2.075,80	1.696,87	395,54	1.696,87	88,33	378,93	18%
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES; DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87	6.861,27	2.836,00	200,00	2.836,00	283,87	4.025,27	59%
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	8.646,75	0,00	0,00	0,00	483,87	8.646,75	100%
1.18	<b>PAISAGISMO</b>											
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,57	84,72	104,66	662,23	0,00	0,00	0,00	11,55	281,70	100%
1.18.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	59,65	0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	100%
1.18.3	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
1.19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71	349,37	0,00	0,00	0,00	128,92	349,37	100%
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.748,21	2.157,26	2.157,26	0,00	0,00	0,00	1,00	2.157,26	100%

TOTAL DA OBRA 302.839,39

TOTAL DO PERÍODO 74.779,73

TOTAL ACUMULADO 172.752,15

SALDO 130.087,24

VALOR GERAL

Franklin de Jesus  
 Engenharia Civil  
 CREA/RS 000000000-7



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: RE100000000-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão Nº: 00000019

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 25/03/2024 10:00:53 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 23/06/2024

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** gLgPfXm7

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:** <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

