



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 492 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1815 Data do Sub-Empenho: 12/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 20/05/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	840.121,24	13.857,58	826.263,66
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE TAPINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº 097/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 19/06/2024. NFS-e 492.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	10.288,06	10.288,06	0,00

Data do Empenho: 20/05/2024 Data do Liquidação: 12/07/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	679,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	123,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	308,64
## Nove mil e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos ##		Valor Retido
		1.111,11
		Valor Líquido
		9.176,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/06/2024	492	U			10.288,06
Quantidade: 1						Total: 10.288,06

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	10.288,06

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/07/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/07/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

*Documentação conferida
23/07/2024
Jaqueline Trabuço da Silva
Controladora Sistema
Portaria 282/2024*

SIARC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 03/07/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – TAPINHA
Processo Licitatório: RDC 006-2022
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 097/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 492 VALOR DA NOTA: R\$ 10.288,06 PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2024 a 19/06/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 06, DCTFWEB CP 06.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:
492
Data e hora de Emissão:
20/06/2024 17:42:41
Código de Verificação:
af072c5ec9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33957361000180** Inscrição Municipal: **003.716/001-60**

Nome/Razão Social:
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:
AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA
E-mail:
ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **00000000000000**

Endereço:
PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA
E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

20/06/24

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE TAPINHA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 2BM: 01/05/2024 À 31/05/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.288,06

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 4.115,22

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 6.172,84

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Frederico J. Costa
Luz Anheiro C. S.
Cred. 042000919-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$10.288,06

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 4.115,22	Base de cálculo (R\$): 6.172,84	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 308,64	Crédito (R\$): 0,00
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 679,01	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 123,45	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 9.176,96
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 06/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>



CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 492)

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.957.361/0001-80, com CNAE principal nº 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, nº 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF nº 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 492, emitida em 20/06/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE TAPINHA-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 2BM: 01/05/2024 Á 31/05/2024
Leia-se:	2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE TAPINHA-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 2BM: 01/06/2024 Á 19/06/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 03 de julho de 2024

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.07.03 08:21:29 -03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

03/07/24
Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397396		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
6.172,83	5,000	308,64		308,64		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:14:43	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 492 - DATA DE EMISSÃO: 20-06-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	308,64		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	308,64		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000003 . 7 08643906202 . 6 40731010500 . 9 00039739612 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000003 . 7 08643906202 . 6 40731010500 . 9 00039739612 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 397396	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 12/07/2024 10:14:43	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	308,64
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	308,64





I.R.R.F

Nº DAM: 397397		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 123,46	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 123,46	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 123,46
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:16:10	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	123,46	
Valor do Tributo: 123,46	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 123,46		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Calculo: 123,46	Vlr. Devido com Desconto: 123,46		(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 492 - Data de emissão: 20-06-2024			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	123,46	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000001 . 3 23463906202 . 0 40731010100 . 8 00039739707 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000001 . 3 23463906202 . 0 40731010100 . 8 00039739707 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397397	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:16:10	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	123,46
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	123,46





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 2ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$	10.288,06
	OS: 097/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022		

PERÍODO:	01/06/2024 À 19/06/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE TAPINHA

Item	Descrição	Orçamento Sintético					PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%	
16	OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE TAPINHA					96.412,45		10.288,06		24.145,64		72.266,81	75%	
17	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.620,68		0,00		5.043,48		577,20	10%	
17.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%	
17.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	10	2,91	3,59	35,90		0,00	10,00	35,90	0,00	0,00	0%	
17.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,5	52,52	64,88	421,72		0,00	6,50	421,72	0,00	0,00	0%	
17.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	65	7,19	8,88	577,20		0,00	0,00	0,00	65,00	577,20	100%	
17.5	Demolição de reboco	m²	40	7,86	9,71	388,40		0,00	40,00	388,40	0,00	0,00	0%	
17.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	31,8	23,44	28,95	920,61		0,00	31,80	920,61	0,00	0,00	0%	
17.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	73,83	3,27	4,03	297,53		0,00	73,83	297,53	0,00	0,00	0%	
18	MOVIMENTO DE TERRA					1.043,11		0,00		174,32		868,80	83%	
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,15	122,70	151,58	174,31		0,00	1,15	174,32	0,00	0,00	0%	
18.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	7,26	96,87	119,67	868,80		0,00	0,00	0,00	7,26	868,80	100%	
19	FUNDAÇÃO					754,09		0,00		754,10		0,00	0%	
19.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	3,83	19,02	23,49	89,96		0,00	3,83	89,97	0,00	0,00	0%	
19.2	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	25,5	18,33	22,64	577,32		0,00	25,50	577,32	0,00	0,00	0%	
19.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,15	468,50	578,78	86,81		0,00	0,15	86,82	0,00	0,00	0%	
20	ALVENARIA					7.789,54		3.830,15		7.789,55		0,00	0%	
20.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	31,8	56,93	70,33	2.236,49	31,8	2.236,49	31,80	2.236,49	0,00	0,00	0%	
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	84,15	53,42	65,99	5.553,05		24,15	1.593,66	84,15	5.553,06	0,00	0,00	0%
21	REVESTIMENTO					19.194,16		6.457,91		8.147,71		11.046,48	58%	
21.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	178,3	8,09	9,99	1.781,21								
21.2	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,17	452,02	558,42	7.912,81	114,18	1.140,66	178,30	1.781,22	0,00	0,00	0%	
21.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	209,7	24,58	30,36	6.366,49		0,00	0,00	0,00	14,17	7.912,81	100%	
21.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,65	83,47	103,11	273,24	175,14	5.317,25	209,70	6.366,49	0,00	0,00	0%	
								0,00	0,00	0,00	2,65	273,24	100%	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 051888554-2



Franklin de J. S.
Engenheiro Civil
CREA nº 052100299-7

21.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	19	91,04	112,47	2.136,93	0,00	0,00	0,00	19,00	2.136,93	100%
21.6	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
22	PINTURA					12.695,52	0,00	0,00	0,00		12.695,52	100%
22.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	375,83	3,48	4,29	1.612,31	0,00	0,00	0,00	375,83	1.612,31	100%
22.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	m²	375,83	11,48	14,18	5.329,26	0,00	0,00	0,00	375,83	5.329,26	100%
22.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	m²	375,83	12,40	15,31	5.753,95	0,00	0,00	0,00	375,83	5.753,95	100%
23	ESQUADRIA					10.721,66	0,00	0,00	0,00		10.721,66	100%
23.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	2,52	652,93	806,62	2.032,68	0,00	0,00	0,00	2,52	2.032,68	100%
23.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	1,00	279,57	100%
23.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	5,8	234,77	290,03	1.682,17	0,00	0,00	0,00	5,80	1.682,17	100%
23.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	1,08	464,29	573,58	619,46	0,00	0,00	0,00	1,08	619,46	100%
23.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08	0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
23.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74	0,00	0,00	0,00	2,00	2.200,74	100%
23.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96	0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
24	PISO					7.529,03	0,00	0,00	0,00		7.529,03	100%
24.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 06/2014	m²	114,16	49,37	60,99	6.962,61	0,00	0,00	0,00	114,16	6.962,61	100%
24.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 06/2014	M	55,75	8,23	10,16	566,42	0,00	0,00	0,00	55,75	566,42	100%
25	PISO EXTERNO					2.384,90	0,00	0,00	0,00		2.384,90	100%
25.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	m²	1,98	712,74	880,51	1.743,40	0,00	0,00	0,00	1,98	1.743,40	100%
25.2	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	8,62	60,24	74,42	641,50	0,00	0,00	0,00	8,62	641,50	100%
26	CANTEIROS E BANCOS					1.363,80	0,00	0,00	0,00		1.363,80	100%
26.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 05/2018	m²	0,9	12,12	14,97	13,47	0,00	0,00	0,00	0,90	13,47	100%
26.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,15	84,72	104,66	15,69	0,00	0,00	0,00	0,15	15,69	100%
26.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_ 05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39	0,00	0,00	0,00	3,00	276,39	100%
26.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_ 08/2017	m²	2,82	19,02	23,49	66,24	0,00	0,00	0,00	2,82	66,24	100%
26.5	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,4	60,24	74,42	104,18	0,00	0,00	0,00	1,40	104,18	100%
26.6	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
27	COBERTURA					14.533,80	0,00	0,00	0,00		14.533,80	100%
27.1	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itabaiana ou similar	m²	59,4	49,14	60,70	3.605,58	0,00	0,00	0,00	59,40	3.605,58	100%
27.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	19,8	77,75	96,05	1.901,79	0,00	0,00	0,00	19,80	1.901,79	100%
27.3	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	49,38	57,95	71,59	3.535,11	0,00	0,00	0,00	49,38	3.535,11	100%
27.4	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1	m²	49,38	8,70	10,74	530,34	0,00	0,00	0,00	49,38	530,34	100%
27.5	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	m	13	45,39	56,07	728,91	0,00	0,00	0,00	13,00	728,91	100%
27.6	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	9,1	159,93	197,57	1.797,88	0,00	0,00	0,00	9,10	1.797,88	100%
27.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	m³	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19	0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	100%
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.783,22	0,00	0,00	0,00		3.783,22	100%
28.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	9	97,93	120,98	1.088,82	0,00	0,00	0,00	9,00	1.088,82	100%
28.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	9	23,37	28,87	259,83	0,00	0,00	0,00	9,00	259,83	100%
28.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	11	24,62	30,41	334,51	0,00	0,00	0,00	11,00	334,51	100%
28.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
28.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	70	2,90	3,58	250,60	0,00	0,00	0,00	70,00	250,60	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2



Antonio de J. S.
Engenheiro Civil
Cred. 6520039-7

28.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120	4,20	5,18	621,60	0,00	0,00	0,00	120,00	621,60	100%
28.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
28.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
28.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
28.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
28.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	40	8,78	10,84	433,60	0,00	0,00	0,00	40,00	433,60	100%
28.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					7.435,16					7.435,16	
29.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	337,62	417,09	1.668,36	0,00	0,00	0,00	4,00	1.668,36	100%
29.2	Torneira de bôta p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
29.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
29.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
29.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	30	22,36	27,62	828,60	0,00	0,00	0,00	30,00	828,60	100%
29.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	10	22,81	28,17	281,70	0,00	0,00	0,00	10,00	281,70	100%
29.7	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
29.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	5	9,03	11,15	55,75	0,00	0,00	0,00	5,00	55,75	100%
29.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	0,00	0,00	0,00	4,00	96,88	100%
29.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, mstrrom, diâm = 25mm	un	4	9,84	12,15	48,60	0,00	0,00	0,00	4,00	48,60	100%
29.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	44,92	56,49	221,96	0,00	0,00	0,00	4,00	221,96	100%
29.12	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
29.13	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
29.14	Sumidouros paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
30	SERVICIOS FINAIS					1.563,80					1.563,80	
30.1	Limpeza geral	m²	59,55	2,20	2,71	161,38	0,00	0,00	0,00	59,55	161,38	100%
30.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%
						TOTAL DA OBRA	96.412,45	10.288,06	24.145,64	72.286,81		
						VALOR GERAL						

anklin da silveira
Engenheiro Civil
Crea RJ 2200219-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Certidão N°: 00000020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242598970**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:01 do dia 19/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2024.

Código de controle da certidão: **01C5.D2CB.031C.9241**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

