



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 664 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1812 Data do Sub-Empenho: 12/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	<b>5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento:	CASA TERREO
Bairro:	CENTRO	Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ:	33.957.361/0001-80	Insc. Estadual:	
Conta Corrente:	37725-2	Agência:	0684-X
		CPF:	
		RG:	
		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
		Estado:	BA

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 12/07/2024	
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.:	006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	245-2022	1.578.282,00	32.813,20	1.545.468,80
Patrimônio:	-					

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOA ESCURA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº 094/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 19/06/2024. NFS-e 491.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	32.813,20	32.813,20	0,00

Data do Empenho: 12/07/2024 Data da Liquidação: 12/07/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	2.165,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	393,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	984,40
## Vinte e nove mil e duzentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos ##		
	Valor Retido	3.543,83
	Valor Líquido	29.269,37

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/06/2024	491	U			32.813,20
Quantidade: 1					Total:	32.813,20

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	32.813,20

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/07/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/07/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

*Documentação Concluída*  
*23/07/2024*  
*Jaqueline Trabuco da Silva*  
*Controladora Interna*  
*Portaria 281/2024*







**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

491

Data e hora de Emissão:

20/06/2024 14:11:04

Código de Verificação:

69df34cdde



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 33957361000180  
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS FISCAIS

- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

26/06/24

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE LAGOA ESCURA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 2BM: 01/05/2024 Á 31/05/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.813,20

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 13.125,28

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 19.687,92

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Cred 042000299-7

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$32.813,20**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>13.125,28</b>	Base de cálculo (R\$): <b>19.687,92</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>984,40</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>2.165,67</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>393,75</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>29.269,38</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>



**CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 491)**

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.957.361/0001-80, com CNAE principal nº 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, nº 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF nº 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 491, emitida em 20/06/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE LAGOA ESCURA-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 2BM: 01/05/2024 Á 31/05/2024
Leia-se:	2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE LAGOA ESCURA-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 2BM: 01/06/2024 Á 19/06/2024


Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 03 de julho de 2024

ANTONIO SOARES  
CORDEIRO  
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por  
ANTONIO SOARES CORDEIRO  
NETO:03876882508  
Dados: 2024.07.03 08:16:59  
-03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ. 33 957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA  
CPF: 038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 03/07/2024

A empresa:


ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – LAGOA ESCURA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 094/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 491 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 32.813,20 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/06/2024 a 19/06/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397393		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo: 19.687,92	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 984,40	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 984,40		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 09:57:58	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 491 - DATA DE EMISSÃO: 20-06-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	984,40		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	984,40		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000009 . 7      84403906202 . 2      40731010500 . 9      00039739312 . 5

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000009 . 7      84403906202 . 2      40731010500 . 9      00039739312 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 397393	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 12/07/2024 09:57:58	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	984,40
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	984,40





I.R.R.F

Nº DAM: 397391	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA			NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 393,76	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 393,76	
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 393,76		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 09:54:49	
DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024				
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$		393,76
Valor do Tributo: 393,76	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 393,76			
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Valor de Base Calculo: 393,76	Vlr. Devido com Desconto: 393,76	(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 491 - Data de emissão: 26-06-2024		(+ ) MULTA DE MORA - R\$		
		(+ ) JUROS DE MORA - R\$		
		(=) VALOR A PAGAR - R\$		
		393,76		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8171000003 . 0      93763906202 . 8      40731010100 . 8      00039739107 . 9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000003 . 0      93763906202 . 8      40731010100 . 8      00039739107 . 9

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



I.R.R.F


PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397391	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 09:54:50	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	393,76
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	393,76



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



VIA PROCESSAMENTO



Tel.: (75) 98127-1411/17488 / (75) 99188-5303  
E-mail: asgn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia  
LOCAL: SANTALUZ-BA

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 32.813,20  
OS: 094/2023 02/10/2023  
Nº DO CONTRATO 245/2022

PERÍODO: 01/06/2024 A 19/06/2024  
SERVIÇO: REFORMA

**POVOADO DE LAGOA ESCURA**

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
							Quant.	Preço total (R\$)	%	Quant.	Preço total (R\$)	%	Quant.	Preço total (R\$)	%
46	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO LAGOA ESCURA					198.832,84	32.813,20		58.473,56		140.159,28	71%			
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.226,50	0,00		3.501,12		725,39	17%			
46.1.1	Plicca de obra em chapas aço galvanizado. Instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.411,64	0,00	6,00	2.411,64	0,00	0,00	0%			
46.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	80	2,91	3,59	287,20	0,00	0,00	287,20	0,00	0,00	0%			
46.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	3,8	27,05	33,41	130,28	0,00	1,15	38,42	0,00	91,87	71%			
46.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M	39	7,19	8,88	346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	346,32	100%			
46.1.5	Demolição manual de piso cimentado, sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	6,57	23,44	28,95	180,20	0,00	6,57	190,20	0,00	0,00	0%			
46.1.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1	3,27	4,03	4,03	0,00	1,00	4,03	0,00	0,00	0%			
46.1.7	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	184,20	0,00	20,00	184,20	0,00	0,00	0%			
46.1.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,30	8,77	10,61	66,87	0,00	6,30	66,87	0,00	0,00	0%			
47	MOVIMENTO DE TERRA					288,61	0,00	2,00	28,09	0,00	0,00	0%			
47.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,97	122,70	151,58	288,61	0,00	1,97	288,61	0,00	0,00	0%			
48	FUNDAÇÃO					5.358,23	0,00	0,00	5.358,24	0,00	0,00	0%			
48.1	Bloco cerâmico tipo "v" (caixa) 6x19x19cm	m	43,8	18,33	22,64	991,63	0,00	43,80	991,63	0,00	0,00	0%			
48.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	6,57	19,02	23,49	154,32	0,00	6,57	154,33	0,00	0,00	0%			
48.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,22	488,50	578,78	127,33	0,00	0,22	127,33	0,00	0,00	0%			
48.1.5	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	m³	1,15	147,85	179,02	205,87	0,00	1,15	205,87	0,00	0,00	0%			
48.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,88	20,18	24,43	70,37	0,00	2,88	70,37	0,00	0,00	0%			
48.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	1,15	2.735,20	3.111,82	3.808,71	0,00	1,15	3.808,71	0,00	0,00	0%			
48.1.8	SUPERESTRUTURA					9.472,09	3.874,94		9.472,09		0,00	0%			
48.1.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	0,52	2.735,20	3.311,82	1.722,20	0,00	0,52	1.722,20	0,00	0,00	0%			
48.1.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	2,34	2.735,20	3.311,82	7.749,89	1,17	3.874,94	7.749,89	2,34	1.924,27	9%			
49	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					21.940,09	15.315,36		20.015,82		1.924,27	9%			
49.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	53,9	56,93	70,33	3.790,78	53,9	3.790,78	53,90	0,00	0,00	0%			
49.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	238,39	53,42	65,99	15.731,36	138	9.106,62	209,23	13.807,09	29,16	1.924,27	12%		
49.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	14,80	55,05	66,65	973,07	14,8	973,07	14,60	973,07	0,00	0,00	0%		
49.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	10,00	40,65	48,21	482,12	10	482,12	10,00	482,12	0,00	0,00	0%		
49.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	14,80	53,90	66,26	952,75	14,8	952,75	14,60	952,75	0,00	0,00	0%		
50	REVESTIMENTO					39.495,91	13.823,00		17.827,77		21.668,14	55%			

Orçamento Sintético


172072,5



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05.188855-2

Carolina de A. Sena  
Engenheira Civil  
CREA: 062.000.388-67


50.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	476,78	8,09	9,99	4.763,03	300	2.987,00	426,78	4.283,53	50,00	489,50	10%
50.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM. SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	490,78	24,58	30,36	15.082,24	350	10.626,00	446,78	13.564,24	50,00	1.518,00	10%
50.3	Revestimento em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Koynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de vista "U" de 2". fornecimento e montagem	m²	27,26	452,02	588,42	15.222,52		0,00	0,00	0,00	27,26	15.222,52	100%
50.4	Leira em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	23	91,04	112,47	2.586,81		0,00	0,00	0,00	23,00	2.586,81	100%
50.5	Leira em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	13,00	71,02	85,98	1.117,83		0,00	0,00	0,00	13,00	1.117,83	100%
	<b>AR-CONDICIONADO</b>												
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52		0,00	0,00	0,00	6,00	38,52	100%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,82	45,69		0,00	0,00	0,00	6,00	45,69	100%
	Tubo para ar condicionado, com caixa PVC e disjuntor bi-polar 20 A, embulada	un	3,00	60,83	73,85	220,94		0,00	0,00	0,00	3,00	220,94	100%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	58,01	70,24	632,13		0,00	0,00	0,00	9,00	632,13	100%
51	<b>PINTURA</b>												
51.1	Preparo de superfície com tratamento de paredes e tetos	m²	578,83	3,48	4,28	2.474,60		0,00	0,00	0,00	578,83	2.474,60	100%
51.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	578,83	11,48	14,18	8.179,44		0,00	0,00	0,00	578,83	8.179,44	100%
51.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	578,83	12,40	15,31	8.831,26		0,00	0,00	0,00	578,83	8.831,26	100%
52	<b>ESQUADRIA</b>												
52.1	Porta em vidro temperado 10mm, Incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação - exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	3,04	652,93	806,62	2.452,12		0,00	0,00	0,00	3,04	2.452,12	100%
52.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL, PARA PORTA	M	2	228,30	279,57	559,14		0,00	0,00	0,00	2,00	559,14	100%
52.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	11,16	234,77	280,03	3.236,73		0,00	0,00	0,00	11,16	3.236,73	100%
52.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMIZAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08		0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
52.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	860,70	1.100,37	4.401,48		0,00	0,00	0,00	4,00	4.401,48	100%
52.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96		0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
52.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,80	101,08	122,39	1.864,49		0,00	0,00	0,00	13,80	1.864,49	100%
53	<b>PISO</b>												
53.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	196,98	49,37	60,99	12.013,81		0,00	0,00	0,00	196,98	12.013,81	100%
53.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	129,34	8,23	10,16	1.314,09		0,00	0,00	0,00	129,34	1.314,09	100%
	Composto em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não edificado, esboço não oferecido, espessura 5cm. AF_07/2021	m²	128,32	62,08	63,05	8.090,80		0,00	0,00	0,00	128,32	8.090,80	100%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² À MENOR ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	41,83	72,37	82,72	3.443,76		0,00	0,00	0,00	41,83	3.443,76	100%
	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2020	M	9,50	72,48	87,77	833,82		0,00	0,00	0,00	9,50	833,82	100%
53.3	<b>PISO EXTERNO</b>												
53.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	m²	2,56	712,74	880,51	2.245,30		0,00	0,00	0,00	2,56	2.245,30	100%
54	<b>RAMPA</b>												
54.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (60x9x19), esp = 0,05m (face), com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm. - R1	m²	1,5	80,24	74,42	483,47		0,00	0,00	0,00	1,50	483,47	100%
54.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3	8,09	9,99	29,97		0,00	0,00	0,00	3,00	29,97	100%
54.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3	24,58	30,36	91,08		0,00	0,00	0,00	3,00	91,08	100%
54.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,75	19,02	23,49	17,61		0,00	0,00	0,00	0,75	17,61	100%
54.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	3	36,56	45,16	135,48		0,00	0,00	0,00	3,00	135,48	100%
54.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO DE BANCOS E CANTEIROS MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,8	96,87	119,87	107,70		0,00	0,00	0,00	0,90	107,70	100%
55	<b>BANCO E CANTEIRO</b>												
						1.907,86		0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,86	100%

  
 Engenheiro Civil  
 CREA - RJ 200.789-2



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - RJ 200.789-2

55.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_06/2018	m²	0,82	12,12	14,97	12,27	0,00	0,00	0,00	0,82	12,27	100%
55.2	Fornecimento e esparilhamento de terra vegetal preparada	m²	0,12	84,72	104,66	12,55	0,00	0,00	0,00	0,12	12,55	100%
55.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_06/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39	0,00	0,00	0,00	3,00	276,39	100%
55.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORONAMENTO OU SAPATAS; ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,55	19,02	23,48	12,91	0,00	0,00	0,00	0,55	12,91	100%
55.5	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (50x9x19), esp = 0,05m (fechão), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	m²	1,84	60,24	74,42	136,93	0,00	0,00	0,00	1,84	136,93	100%
55.6	Banco de concreto pré-moldado, com pintura, sem encosto (padrão embut).	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
55.7	Solera em granito branco fortaleza. L = 15 cm, e = 2 cm	m	3,67	92,75	114,58	420,50	0,00	0,00	0,00	3,67	420,50	100%
55.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3,68	8,09	9,69	36,76	0,00	0,00	0,00	3,68	36,76	100%
55.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,88	24,58	30,36	111,72	0,00	0,00	0,00	3,88	111,72	100%
56	COBERTURA	M	39,94	77,75	96,05	28.066,49	0,00	0,00	0,00	3,68	111,72	100%
56.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,94	77,75	96,05	3.807,42	0,00	0,00	0,00	3,68	111,72	100%
56.2	Ruífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 18cm	m	12,56	45,39	56,07	704,23	0,00	0,00	0,00	39,64	3.807,42	100%
56.3	TELHADISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	20	27,13	33,51	670,20	0,00	0,00	0,00	20,00	670,20	100%
56.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,47	42,17	52,09	6.483,64	0,00	0,00	0,00	124,47	6.483,64	100%
56.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,47	26,12	31,62	3.935,62	0,00	0,00	0,00	124,47	3.935,62	100%
56.6	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escorrimo em madeira e cabeçamento 4cm.	m²	11,05	159,93	197,57	2.183,14	0,00	0,00	0,00	11,05	2.183,14	100%
56.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19	0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	100%
57	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	13	67,83	120,86	6.050,56	0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	100%
57.1	Luminária sobressulante Led 24W* 6500K G- Light ou similar	UN	13	67,83	120,86	6.050,56	0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	100%
57.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10x250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	23,37	28,67	375,51	0,00	0,00	0,00	13,00	1.572,74	100%
57.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	0,00	0,00	0,00	13,00	375,51	100%
57.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	89,50	0,00	0,00	0,00	16,00	486,56	100%
57.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160	2,90	3,58	572,80	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
57.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260	4,20	5,18	1.346,80	0,00	0,00	0,00	160,00	572,80	100%
57.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	260,00	1.346,80	100%
57.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
57.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%
57.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
57.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	8,76	10,84	887,20	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
57.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1	380,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	80,00	887,20	100%
58	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
58.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	UN	6	337,62	417,09	10.984,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,89	100%
58.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	337,62	417,09	10.984,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,89	100%
58.3	Tomeira de bola branca, água em pvc d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	8,00	2.502,54	100%
58.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
58.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	256,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
58.6	TUBO PVC SÓLIDVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,8	22,36	27,62	988,80	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
58.7	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20	22,81	28,17	563,40	0,00	0,00	0,00	35,80	988,80	100%
58.8	Caixa de descarga de sobressol completa, alvos ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
58.8	Tubo pvc rigidizado /anel borracha, serie normal, presgo para 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66	0,00	0,00	0,00	6,00	129,66	100%


  
Antonio Soares Cordeiro Neto
  
Engenheiro Civil
  
CREA nº 051888554-2



Antonio Soares Cordeiro Neto
  
Engenheiro Civil
  
CREA nº 051888554-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão N°: 00000020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLl

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242598970

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

