



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 666 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1813 Data do Sub-Empenho: 12/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 12/07/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 245-2022	1.545.468,80	8.730,75	1.536.738,05
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022DRC, CONTRATO N°245-2022. OBRA N° 092/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 19/06/2024. NFS-e 493.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	8.730,75	8.730,75	0,00

Data do Empenho: 12/07/2024 Data da Liquidação: 12/07/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	576,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	104,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	261,92
## Sete mil e setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos ##		Valor Retido 942,92
		Valor Líquido 7.787,83

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/06/2024	493	U			8.730,75
Quantidade: 1	Total:					8.730,75

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	8.730,75

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/07/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/07/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

*Documentação completa  
23/07/2024  
Jaqueline Trabuco da Silva  
Controladora Interna  
Portaria 281/2024*

SIAPIC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:  
**493**  
Data e hora de Emissão:  
**20/06/2024 17:45:20**  
Código de Verificação:  
**173bab1c5a**



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33957361000180** Inscrição Municipal: **003.716/001-60**

Nome/Razão Social:  
**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:  
**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:  
**ascn.engenharia@gmail.com**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **00000000000000**

Endereço:  
**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Conta(s) foi(ram) efetuado(s)

*20/06/24*

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL  
CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 1BM: 01/05/2024 À 31/05/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.730,75

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 3.492,30

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 5.238,45

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

*Franklin de J. Silva*  
Engenheiro Civil  
Crea 12210029-5

### LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.730,75**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>3.492,30</b>	Base de cálculo (R\$): <b>5.238,45</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>261,92</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>576,22</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>104,76</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>7.787,85</b>
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>



**CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 493)**

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.957.361/0001-80, com CNAE principal n° 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, n° 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF n° 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 493, emitida em 20/06/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 1BM: 01/05/2024 Á 31/05/2024
Leia-se:	1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL CONTRATO 245/2022. PERÍODO 1BM: 01/06/2024 Á 19/06/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 03 de julho de 2024

ANTONIO SOARES  
CORDEIRO  
\_NETO:03876882508

Assinado de forma digital por  
ANTONIO SOARES CORDEIRO  
NETO:03876882508  
Dados: 2024.07.03 08:20:04  
-03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ. 33 957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA  
CPF: 038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuado(s)

EM 03/07/24 Assinatura





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 03/07/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – NOVO HORIZONTE
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 092/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 493 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 8.730,75 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/06/2024 a 19/06/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397395		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
5.238,45	5,000	261,92		261,92		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:11:27	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 493 - DATA DE EMISSÃO: 20-06-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	261,92		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	261,92		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000002 . 6    61923906202 . 6    40731010500 . 9    00039739512 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000002 . 6    61923906202 . 6    40731010500 . 9    00039739512 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 397395	EXERCÍCIO: 2024	DATA 12/07/2024 10:11:27	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	261,92
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	261,92





I.R.R.F

Nº DAM: 397394	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA PEDRO PAULO DA SILVA				NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 104,77	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 104,77	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 104,77
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 12/07/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:09:40	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	104,77
Valor do Tributo: 104,77	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 104,77		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 104,77	Vlr. Devido com Desconto: 104,77		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 493 - Data de emissão: 20-06-2024			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	104,77



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000001 . 1      04773906202 . 5      40731010100 . 8      00039739407 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO




8174000001 . 1      04773906202 . 5      40731010100 . 8      00039739407 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397394	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/07/2024 10:09:40	DATA VENCIMENTO: 31/07/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	104,77
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	104,77





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 1ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 8.730,75
Nº DO CONTRATO	OS: 092/2023	02/10/2023
	245/2022	

PERÍODO:	01/06/2024 À 19/06/2024
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE NOVO HORIZONTE

Item	Descrição	Orçamento Sintético					PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	
80	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO NOVO HORIZONTE					89.806,21		8.730,75		8.730,75		80.875,46	90%
81	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.859,93		3.243,16		3.243,16		416,77	11%
61.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	6	2.979,30	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%
61.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	20	2,91	3,59	71,80		0,00	0,00	0,00	20,00	71,80	100%
61.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,59	52,52	64,88	168,03	2,59	168,04	2,59	168,04	0,00	-0,01	0%
61.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3X KM	38,85	7,19	8,88	344,98		0,00	0,00	0,00	38,85	344,98	100%
61.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	3,31	23,44	28,95	95,82	3,31	95,82	3,31	95,82	0,00	0,00	0%
82	MOVIMENTO DE TERRA					151,58		151,58		151,58		0,00	0%
62.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	1	122,70	151,58	151,58	1	151,58	1,00	151,58	0,00	0,00	0%
83	FUNDAÇÃO					659,36		659,36		659,36		-0,02	0%
63.1	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	22,1	18,33	22,64	500,34	22,1	500,34	22,10	500,34	0,00	0,00	0%
63.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	4,06	19,02	23,49	95,36	4,06	95,37	4,06	95,37	0,00	-0,01	0%
63.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,11	468,50	578,78	63,66	0,11	63,67	0,11	63,67	0,00	-0,01	0%
84	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					8.259,53		4.876,82		4.876,82		4.581,91	55%
64.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	37	56,93	70,33	2.602,21		0,00	0,00	0,00	37,00	2.602,21	100%
64.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	85,73	53,42	65,99	5.657,32	55,73	3.677,62	55,73	3.677,62	30,00	1.979,70	35%
84.3	REVESTIMENTO E PISOS					24.202,82		999,00		999,00		33.826,64	140%
64.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	171,46	8,09	9,99	1.712,88	100	999,00	100,00	999,00	71,46	713,88	42%
64.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	171,46	24,58	30,36	5.205,52		0,00	0,00	0,00	171,46	5.205,52	100%
64.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	228	24,58	30,36	6.922,08		0,00	0,00	0,00	228,00	6.922,08	100%
64.3.4	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond) de 9,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	12,83	452,02	558,42	7.164,52		0,00	0,00	0,00	12,83	7.164,52	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2



64.3.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	22	91,04	112,47	2.474,34	0,00	0,00	0,00	22,00	2.474,34	100%
64.3.6	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
64.4	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (paralelo emur)B	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
64.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	120,53	49,37	60,99	7.351,12	0,00	0,00	0,00	120,53	7.351,12	100%
64.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	77,29	8,23	10,16	785,26	0,00	0,00	0,00	77,29	785,26	100%
64.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	1,15	12,12	14,97	17,21	0,00	0,00	0,00	1,15	17,21	100%
64.8	EXECUÇÃO DE FASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	1,2	712,74	880,51	1.056,61	0,00	0,00	0,00	1,20	1.056,61	100%
64.9	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,2	84,72	104,66	20,93	0,00	0,00	0,00	0,20	20,93	100%
64.10	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,17	84,72	104,66	17,79	0,00	0,00	0,00	0,17	17,79	100%
64.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39	0,00	0,00	0,00	3,00	276,39	100%
64.12	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,83	92,75	114,58	209,68	0,00	0,00	0,00	1,83	209,68	100%
65	<b>PINTURA</b>					<b>13.386,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.386,73</b>	<b>100%</b>
65.1	Preparo de superfície com tratamento de paredes e tetos	m²	395,7	3,48	4,29	1.697,55	0,00	0,00	0,00	395,70	1.697,55	100%
65.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, LIMA, DEMÃO. AF. 06/2014	m²	395,7	11,48	14,18	5.611,02	0,00	0,00	0,00	395,70	5.611,02	100%
65.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	m²	395,7	12,40	15,31	6.058,16	0,00	0,00	0,00	395,70	6.058,16	100%
66	<b>ESQUADRIA</b>					<b>13.251,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,90</b>	<b>100%</b>
66.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01. 10/2021	m²	2,52	652,93	806,62	2.032,68	0,00	0,00	0,00	2,52	2.032,68	100%
66.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	1,00	279,57	100%
66.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	6	234,77	290,03	1.740,18	0,00	0,00	0,00	6,00	1.740,18	100%
66.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,08	464,29	573,58	619,46	0,00	0,00	0,00	1,08	619,46	100%
66.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	980,54	1.921,08	0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%
66.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11	0,00	0,00	0,00	3,00	3.301,11	100%
66.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96	0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%
66.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7	158,64	195,98	1.371,86	0,00	0,00	0,00	7,00	1.371,86	100%
67	<b>COBERTURA</b>					<b>10.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.035,01</b>	<b>100%</b>
67.1	Reforço em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	125,2	10,48	12,94	1.620,08	0,00	0,00	0,00	125,20	1.620,08	100%
67.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	27,13	33,51	670,20	0,00	0,00	0,00	20,00	670,20	100%
67.3	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforços ou similar, instalado. - Rev.06. 10/2021	m²	62,87	57,95	71,59	4.500,86	0,00	0,00	0,00	62,87	4.500,86	100%
67.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	21,44	77,75	96,05	2.059,31	0,00	0,00	0,00	21,44	2.059,31	100%
67.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	12,98	41,39	51,13	663,66	0,00	0,00	0,00	12,98	663,66	100%
67.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90	0,00	0,00	0,00	10,00	520,90	100%
68	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>4.705,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,61</b>	<b>100%</b>
68.1	Luminação sob o quadrado Led 24W - 6500K G - Light ou similar	un	8	97,93	120,98	967,84	0,00	0,00	0,00	8,00	967,84	100%
68.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8	23,37	28,87	230,96	0,00	0,00	0,00	8,00	230,96	100%
68.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15	0,00	0,00	0,00	15,00	456,15	100%
68.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%
68.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	2,90	3,58	368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	368,00	100%
68.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	220	4,20	5,18	1.139,60	0,00	0,00	0,00	220,00	1.139,60	100%
68.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%
68.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%



**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051.888554-2

68.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%
68.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%
68.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70	8,78	10,84	758,80	0,00	0,00	0,00	70,00	758,80	100%
68.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
<b>69</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>9.572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,57</b>	<b>100%</b>
69.1	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	4	337,62	417,09	1.668,36	0,00	0,00	0,00	4,00	1.668,36	100%
69.2	Torneira de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
69.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
69.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
69.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40	0,00	0,00	0,00	20,00	552,40	100%
69.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 01/2021	M	15	22,81	28,17	422,55	0,00	0,00	0,00	15,00	422,55	100%
69.7	Caixa de descarga de sobrepôr completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
69.8	Tubo pvc rígido canal borracha, serie normal, peso po predial, d = 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66	0,00	0,00	0,00	6,00	129,66	100%
69.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	0,00	0,00	0,00	2,00	91,98	100%
69.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF - 12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66	0,00	0,00	0,00	3,00	72,66	100%
69.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, matrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%
69.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94	0,00	0,00	0,00	6,00	332,94	100%
69.13	Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%
69.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
69.15	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF - 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
69.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
<b>70</b>	<b>SERVICIOS FINAIS</b>					<b>1.741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,17</b>	<b>100%</b>
70.1	Limpeza geral	m²	125	2,20	2,71	338,75	0,00	0,00	0,00	125,00	338,75	100%
70.2	Piçca de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

TOTAL DA OBRA 89.606,21

TOTAL DO PERÍODO 8.730,75

TOTAL ACUMULADO 8.730,75

SALDO 80.875,46



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão N°: 00000020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242598970

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:31:01 do dia 19/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/12/2024.

Código de controle da certidão: **01C5.D2CB.031C.9241**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

