



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 230-2022

EMPENHO: 196 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2003 Data do Sub-Empenho: 03/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: TV SAO JOSE II, 55 Complemento: GALPAO04
 Bairro: TIMBO Cidade: ESPLANADA Estado: BA
 CNPJ: 21.450.165/0001-35 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 39294-4 Agência: 3679 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 12/06/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	009-2022RDC	288.815,82	288.815,82	0,00
Convênio:	Contrato: 284-2022			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, NO POVOADO DE SISALÂNDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº009-2022, CONTRATO Nº284-2022. OBRA Nº 054/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 08. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 30/06/2024. NFS-e 211.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
548.033,27	548.033,27	0,00

Data do Empenho: 12/06/2024

Data do Liquidação: 26/07/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	36.170,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	6.576,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	16.441,00
## Quatrocentos e oitenta e oito mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos ##		59.187,60
		Valor Retido
		Valor Líquido
		488.845,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/07/2024	211	U			548.033,27
Quantidade: 1						Total: 548.033,27

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	548.033,27

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/07/2024.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/07/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3581903

SIAPFC -





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 230-2022

EMPENHO: 196 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 2003	Data do Sub-Empenho: 03/07/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	TV SAO JOSE II, 55	Complemento: GALPAO04	
Bairro:	TIMBO	Cidade: ESPLANADA	Estado: BA
CNPJ:	21.450.165/0001-35	Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente:	39294-4	Agência: 3679	RG:
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 12/06/2024
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL	Nº Lic.: 009-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 284-2022	288.815,82	288.815,82	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, NO POVOADO DE SISALÂNDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº009-2022, CONTRATO Nº284-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	548.033,27	548.033,27	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

## Quinhentos e quarenta e oito mil e trinta e três reais e vinte e sete centavos ##	548.033,27
--	------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/07/2024.  <hr/> MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/07/2024  <hr/> NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 24/07/2024

A EMPRESA:

START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, SOB O CNPJ Nº 21.450.165/0001-35

ENDEREÇO:

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 316, GALPÃO 04. TIMBÓ. ESPLANADA/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:	FUNDEB
HISTÓRICO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA - POVOADO SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório:	RDC Nº 009/2022
Contrato:	284/2022
Processo administrativo:	230/2022
Nº da obra:	054/2022
Nº da Nota Fiscal (Matrícula):	211
VALOR DA NOTA:	R\$ 548.033,27
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/06/2024 A 30/06/2024
DOCUMENTOS EM ANEXO.	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB.
CONTA:	AGÊNCIA 0129 C/C: 98658-4 BANCO ITAÚ
	Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra



**Prefeitura Municipal de Esplanada**Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000
CNPJ: 13.885.231/0001-71**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota **00000211**
Data e Hora de Emissão **24/07/2024 17:02:30**
Data do Fato Gerador **24/07/2024**
Código de Verificação **AACGEKAL-AUAEGH****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **SANTALUZ/BA - BRASIL** Local da Incidência **SANTALUZ/BA****Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04**
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000
CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**
Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM****Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**
Nome Fantasia:
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO**
CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:**Discriminação do(s) Serviço(s)****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA - POVOADO SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.**OBRA N° 054/2022
RDC N°009/2022
CONTRATO N° 284 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2022BOLETIM DE MEDIÇÃO - 08
PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024
VALOR TOTAL= R\$548.033,27
MATERIAL 40% R\$219.213,31
MÃO DE OBRA 60% R\$328.819,96BASE DE CÁLCULO DO INSS 11% - R\$328.819,96 x 11% = R\$36.170,20
VALOR DO ISS 5% - R\$328.819,96 x 5% = R\$16.441,00
BASE DE CÁLCULO DO IR 1.2% R\$548.033,27 = R\$6.576,40**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM **24/07/24**Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Página 1 de 2

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
548.033,27	219.213,31	0,00	328.819,96
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	0,00	16.441,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
6.576,40	0,00	0,00	0,00	36.170,20	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
548.033,27	488.845,67

Outras InformaçõesO ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICÍPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 101.112,14 - (18,45%) - Fonte: IBPT
Nota Fiscal substituta da NFS-e n° 208 emitida em 17/07/2024 16:19:49

**Prefeitura Municipal de Esplanada**Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000
CNPJ: 13.885.231/0001-71**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota **00000211**
Data e Hora de Emissão **24/07/2024 17:02:30**
Data do Fato Gerador **24/07/2024**
Código de Verificação **AACGEKAL-AUAEGH****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **SANTALUZ/BA - BRASIL** Local da Incidência **SANTALUZ/BA****Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**
CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**
Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM****Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**
Nome Fantasia:
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO
CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000**
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DADOS BANCÁRIOS ITAÚ - AG: 0129 / CC: 98658-4

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM **24/07/24**Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Página 2 de 2

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
548.033,27	219.213,31	0,00	328.819,96
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	0,00	16.441,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
6.576,40	0,00	0,00	0,00	36.170,20	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
548.033,27	488.845,67

Outras InformaçõesO ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 101.112,14 - (18,45%) - Fonte: IBPT
Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 208 emitida em 17/07/2024 16:19:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397619		CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04					NÚMERO: 04	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: TIMBO	MUNICÍPIO: ESPLANADA	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 21.450.165/0001-35			R.G.:		ORGAO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
328.819,96	5,000	16.441,00		16.441,00		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 26/07/2024	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 26/07/2024 09:41:31	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 211 - Data de emissão: 24/07/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	16.441,00		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	16.441,00		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81790000164 . 2 41003906202 . 2 40831010500 . 7 00039761912 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000164 . 2 41003906202 . 2 40831010500 . 7 00039761912 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 397619	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 26/07/2024 09:41:31	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	16.441,00
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	16.441,00





I.R.R.F

Nº DAM: 397620	CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	INSCRIÇÃO: 31069
TIPO / NOME LOGRADOURO: Tv SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04		NÚMERO: 04
COMPLEMENTO:	BAIRRO: TIMBO	MUNICÍPIO: ESPLANADA UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 21.450.165/0001-35
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 6.576,40	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$: 6.576,40 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 6.576,40
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 26/07/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024 DATA EMISSÃO: 26/07/2024 09:42:44 DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 6.576,40	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 6.576,40	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 6.576,40
Taxa de Expediente: 6.576,40	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Calculo: 6.576,40	Vlr. Devido com Desconto: 6.576,40	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 211 - Data de emissão: 24/07/2024		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 6.576,40



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000065 . 9 76403906202 . 2 40831010100 . 6 00039762007 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000065 . 9 76403906202 . 2 40831010100 . 6 00039762007 . 1


ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397620	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 26/07/2024 09:42:44	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 31069			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.576,40
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.576,40





01/06/2024 a 30/06/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

PROJETO DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS ERIELI
 CNPJ: 21.450.165/0001-35
 R\$ 548.033,27

OBRA Nº 054/2022
RDC Nº 009/2022
Nº DO CONTRATO: 284/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 230/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 456,76	R\$ 2.740,56		R\$ 0,00	6,00	2.740,56	R\$ -	100%
1.2	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	126,72	R\$ 117,54	R\$ 14.894,67		R\$ 0,00	126,72	14.894,66	R\$ -	100%
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,27	R\$ 7.712,82		R\$ 0,00	400,25	7.712,81	R\$ -	100%
1.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,08	R\$ 7.636,77		R\$ 0,00	400,25	7.636,77	R\$ -	100%
1.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 23,99	R\$ 9.602,00		R\$ 0,00	400,25	9.601,99	R\$ -	100%
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	374,46	R\$ 2,28	R\$ 853,77		R\$ 0,00	374,46	853,76	R\$ -	100%
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,34	R\$ 9,95	R\$ 371,53		R\$ 0,00	37,34	371,53	R\$ -	100%
1.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,58	R\$ 37,44	R\$ 620,76		R\$ 0,00	16,58	620,75	R\$ -	100%
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,93	R\$ 294,84	R\$ 569,04		R\$ 0,00	1,93	569,04	R\$ -	100%
1.10	Remoção de calha de zinco	m	63,44	R\$ 10,71	R\$ 679,44		R\$ 0,00	63,44	679,44	R\$ -	100%
1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	608,00	R\$ 59,86	R\$ 36.273,28		R\$ 0,00	608,00	36.273,27	R\$ -	100%
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,15	R\$ 24,25	R\$ 1.531,39		R\$ 0,00	63,15	1.531,38	R\$ -	100%
1.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	417,53	R\$ 119,59	R\$ 49.932,41		R\$ 0,00	417,53	49.932,40	R\$ -	100%
1.14	Demolição de piso de alta resistência	m²	471,73	R\$ 20,49	R\$ 9.665,75		R\$ 0,00	471,73	9.665,74	R\$ -	100%
1.15	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	160,50	R\$ 12,27	R\$ 1.969,34		R\$ 0,00	160,50	1.969,33	R\$ -	100%
1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	861,80	R\$ 3,34	R\$ 2.878,41		R\$ 0,00	861,80	2.878,40	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 147.931,93						
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 152,17	R\$ 6.086,80		R\$ 0,00	40,00	6.086,80	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 6.086,80						



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	797,90	R\$ 89,93	R\$ 71.755,15		R\$ 0,00	797,90	71.755,14	R\$ -	100%
3.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	3,66	R\$ 617,03	R\$ 2.258,33		R\$ 2.258,32	3,66	2.258,32	R\$ -	100%
3.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	28,50	R\$ 110,53	R\$ 3.150,11		R\$ 0,00	28,50	3.150,10	R\$ -	100%
3.4	Soleira cimentada traço 1:1 = 15 cm, e = 2 cm	m	82,89	R\$ 20,17	R\$ 1.671,89		R\$ 0,00	82,89	1.671,89	R\$ -	100%
3.5	Bancada de mármore branco	m²	0,70	R\$ 348,66	R\$ 244,06		R\$ 244,06	0,70	244,06	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 79.079,54						
4.0	ESQUADRIAS										
4.1	PORTAS										
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.145,24	R\$ 9.161,92		R\$ 0,00	8,00	9.161,92	R\$ -	100%
4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.059,47	R\$ 8.475,76		R\$ 0,00	8,00	8.475,76	R\$ -	100%
4.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	R\$ 739,48	R\$ 2.395,91		R\$ 2.395,91	3,24	2.395,91	R\$ -	100%
4.1.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	15,75	R\$ 571,40	R\$ 8.999,55		R\$ 8.999,55	15,75	8.999,55	R\$ -	100%
4.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.021,60	R\$ 2.043,20		R\$ 0,00	2,00	2.043,20	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 31.076,35						
4.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 124,46	R\$ 373,38		R\$ 373,38	3,00	373,38	R\$ -	100%
4.2.2	TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC BRANCA OU VERDE H=1,80	m²	99,63	R\$ 136,14	R\$ 13.563,63		R\$ 13.563,62	99,63	13.563,62	R\$ -	100%
4.2.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 180,23	R\$ 3.244,14		R\$ 0,00	18,00	3.244,14	R\$ -	100%
4.2.4	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	7,68	R\$ 779,20	R\$ 5.984,25		R\$ 5.984,25	7,68	5.984,25	R\$ -	100%
4.2.5	Brinquedo - Gira-gira (carrusel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipaik ou similar	un	1,00	R\$ 4.417,55	R\$ 4.417,55		R\$ 4.417,55	1,00	4.417,55	R\$ -	100%
4.2.6	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.333,38	R\$ 2.333,38		R\$ 2.333,38	1,00	2.333,38	R\$ -	100%
4.2.7	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	R\$ 1.998,49	R\$ 3.998,98		R\$ 3.998,98	2,00	3.998,98	R\$ -	100%
4.2.8	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	un	36,00	R\$ 60,08	R\$ 2.162,88		R\$ 2.162,88	36,00	2.162,88	R\$ -	100%
4.2.9	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	42,00	R\$ 220,88	R\$ 9.276,96		R\$ 9.276,96	42,00	9.276,96	R\$ -	100%
4.2.10	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroelho	m²	1,85	R\$ 536,32	R\$ 992,19		R\$ 992,19	1,85	992,19	R\$ -	100%
4.2.11	CERCA EM MORÕES DE MADEIRA TRATADA	M	32,00	R\$ 38,22	R\$ 1.223,04		R\$ 1.223,04	32,00	1.223,04	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 47.570,39						




Evaldo Amador Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0514173033

ING. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
4.3	JANELAS										
4.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	38,25	R\$ 533,66	R\$ 20.412,50	38,25	R\$ 20.412,49	38,25	20.412,49	R\$ -	100%
4.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	5,45	R\$ 204,48	R\$ 1.114,42	5,45	R\$ 1.114,41	5,45	1.114,41	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 21.526,91						
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
5.1	ÁGUA FRIA										
5.1.1	PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	m²	80,84	R\$ 34,87	R\$ 2.818,89		R\$ 0,00	80,84	2.818,89	R\$ -	100%
5.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 1.091,94	R\$ 2.183,88		R\$ 0,00	2,00	2.183,88	R\$ -	100%
5.1.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 165,43	R\$ 4.135,75		R\$ 0,00	25,00	4.135,75	R\$ -	100%
5.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	102,91	R\$ 25,52	R\$ 2.626,26	7,09	R\$ 180,93	102,91	2.626,25	R\$ -	100%
5.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	59,00	R\$ 10,32	R\$ 608,88		R\$ 0,00	59,00	608,88	R\$ -	100%
5.1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 625,60	R\$ 625,60		R\$ 0,00	1,00	625,60	R\$ -	100%
5.1.7	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 25mm	un	20,00	R\$ 11,21	R\$ 224,20		R\$ 0,00	20,00	224,20	R\$ -	100%
5.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R\$ 45,27	R\$ 316,89		R\$ 0,00	7,00	316,89	R\$ -	100%
5.1.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 102,27	R\$ 102,27		R\$ 0,00	1,00	102,27	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 13.642,62						
5.2	ESGOTO										
5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00	R\$ 138,20	R\$ 967,40		R\$ 0,00	7,00	967,40	R\$ -	100%
5.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,93	R\$ 67,26	R\$ 4.098,15		R\$ 0,00	60,93	4.098,14	R\$ -	100%
5.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 22,39	R\$ 291,07		R\$ 0,00	13,00	291,07	R\$ -	100%
5.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ratos sifonados, etc...)	un	23,00	R\$ 88,20	R\$ 2.028,60		R\$ 0,00	23,00	2.028,60	R\$ -	100%
5.2.5	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 48,69	R\$ 292,14		R\$ 0,00	6,00	292,14	R\$ -	100%
5.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,37	R\$ 23,15	R\$ 1.027,17		R\$ 0,00	44,37	1.027,16	R\$ -	100%
5.2.7	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	R\$ 171,52	R\$ 857,60		R\$ 0,00	5,00	857,60	R\$ -	100%
5.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00	R\$ 12,05	R\$ 433,80		R\$ 0,00	36,00	433,80	R\$ -	100%
5.2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 208,02	R\$ 208,02		R\$ 0,00	1,00	208,02	R\$ -	100%
5.2.10	Tê 90º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâ = 40mm	un	9,00	R\$ 14,13	R\$ 127,17		R\$ 0,00	9,00	127,17	R\$ -	100%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
5.2.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 15,82	R\$ 142,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,00	142,38	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 10.473,50						
6	METAS E ACESSÓRIOS HIDRAULICO										
6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R\$ 312,86	R\$ 1.564,30	R\$ 1.564,30	R\$ 1.564,30	5,00	1.564,30	R\$ -	100%
6.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx descarga de sobrepôr AKRCS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	R\$ 455,73	R\$ 911,46	R\$ 911,46	R\$ 911,46	2,00	911,46	R\$ -	100%
6.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 457,27	R\$ 457,27	R\$ 457,27	R\$ 457,27	1,00	457,27	R\$ -	100%
6.4	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	R\$ 997,84	R\$ 997,84	R\$ 997,84	R\$ 997,84	1,00	997,84	R\$ -	100%
6.5	MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA D PADRÃO ALTO D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 940,17	R\$ 1.880,34	R\$ 1.880,34	R\$ 1.880,34	2,00	1.880,34	R\$ -	100%
6.6	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 648,22	R\$ 6.482,20	R\$ 6.482,20	R\$ 6.482,20	10,00	6.482,20	R\$ -	100%
6.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 414,62	R\$ 829,24	R\$ 829,24	R\$ 829,24	2,00	829,24	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 13.122,65						
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.1	QUADROS										
7.1.1	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EDIFICACAO	m²	625,79	R\$ 15,89	R\$ 9.943,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	625,79	9.943,80	R\$ -	100%
7.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 103,60	R\$ 103,60	R\$ 103,60	R\$ 103,60	1,00	103,60	R\$ -	100%
7.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 675,59	R\$ 1.351,18	R\$ 1.351,18	R\$ 1.351,18	2,00	1.351,18	R\$ -	100%
7.1.4	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00	R\$ 502,74	R\$ 502,74	R\$ 502,74	R\$ 502,74	1,00	502,74	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 11.901,32						
7.2	DISJUNTORES										
7.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,26	R\$ 53,04	R\$ 53,04	R\$ 53,04	4,00	53,04	R\$ -	100%
7.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,93	R\$ 55,72	R\$ 55,72	R\$ 55,72	4,00	55,72	R\$ -	100%
7.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	R\$ 15,24	R\$ 213,36	R\$ 213,36	R\$ 213,36	14,00	213,36	R\$ -	100%
7.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 149,75	R\$ 299,50	R\$ 299,50	R\$ 299,50	2,00	299,50	R\$ -	100%
7.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 658,52	R\$ 658,52	R\$ 658,52	R\$ 658,52	1,00	658,52	R\$ -	100%
7.2.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	R\$ 159,07	R\$ 318,14	R\$ 318,14	R\$ 318,14	2,00	318,14	R\$ -	100%
7.2.7	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	R\$ 266,61	R\$ 266,61	R\$ 266,61	R\$ 266,61	1,00	266,61	R\$ -	100%
7.2.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA440V	UN	9,00	R\$ 135,30	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	9,00	1.217,70	R\$ -	100%
	sub total				R\$ 3.082,59						



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051411303-3

JAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 08		QUANT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO	PREÇO TOTAL	SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL						
7.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
7.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	349,00	R\$ 10,32	R\$ 3.601,68		R\$ 0,00	349,00	3.601,68			100%	
7.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122021	M	42,00	R\$ 19,14	R\$ 803,88		R\$ 0,00	42,00	803,88			100%	
7.3.3	CARXÁ RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	73,00	R\$ 16,18	R\$ 1.181,14		R\$ 372,14	73,00	1.181,14			100%	
	sub total				R\$ 5.588,70								
7.4	CABOS												
7.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	578,00	R\$ 3,21	R\$ 1.855,38		R\$ 0,00	578,00	1.855,38			100%	
7.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	620,00	R\$ 4,66	R\$ 2.889,20		R\$ 0,00	620,00	2.889,20			100%	
7.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	518,00	R\$ 7,61	R\$ 3.941,98		R\$ 0,00	518,00	3.941,98			100%	
7.4.4	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	120,00	R\$ 26,21	R\$ 3.145,20		R\$ 3.145,20	120,00	3.145,20			100%	
	sub total				R\$ 11.831,76								
7.5	ILUMINAÇÃO E TOMADA												
7.5.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	48,00	R\$ 27,96	R\$ 1.342,08		R\$ 1.342,08	48,00	1.342,08			100%	
7.5.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	2,00	R\$ 31,95	R\$ 63,90		R\$ 63,90	2,00	63,90			100%	
7.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	2,00	R\$ 29,95	R\$ 59,90		R\$ 59,90	2,00	59,90			100%	
7.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	9,00	R\$ 26,54	R\$ 238,86		R\$ 238,86	9,00	238,86			100%	
7.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	13,00	R\$ 62,52	R\$ 812,76		R\$ 812,76	13,00	812,76			100%	
7.5.6	Luminária Panel Led embutir 15w quadrada, 600k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	74,00	R\$ 76,21	R\$ 5.639,54		R\$ 5.639,54	74,00	5.639,54			100%	
7.5.7	Luminária c/2 pétalas, c/ alajam, p/ equip, em ch, de alum, pintado c/ epod preto, refletor em ch, alumínio de abo brilho, difusor em vidro temp, incl: suporte p/fixação em poste reto c/2 braços, ref: CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	un	3,00	R\$ 2.115,17	R\$ 6.345,51		R\$ 0,00	3,00	6.345,51			100%	
7.5.8	Projektor Luminil, ref: PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQ-LTS 150W e refletor	Un	6,00	R\$ 1.621,54	R\$ 9.729,24		R\$ 0,00	6,00	9.729,24			100%	
	sub total				R\$ 24.231,79								
7.6	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO												
7.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	M	58,00	R\$ 15,85	R\$ 919,30		R\$ 0,00	58,00	919,30			100%	
7.6.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	11,00	R\$ 6,59	R\$ 72,49		R\$ 0,00	11,00	72,49			100%	
7.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	14,00	R\$ 6,02	R\$ 84,28		R\$ 0,00	14,00	84,28			100%	
7.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	4,00	R\$ 9,69	R\$ 38,76		R\$ 0,00	4,00	38,76			100%	
	sub total				R\$ 1.114,83								



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417903-3