



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2142 Data do Sub-Empenho: 15/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: <b>5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:	N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 26/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	N° Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE RIO DO PEIXE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N° 005-2022RDC, CONTRATO N° 269-2022, 085/2023 BM 5, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2024 À 31/07/2024 NFS-e 507.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	137.454,47	58.733,29	78.721,18

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 15/08/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	3.876,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	704,80
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.762,00
## Cinquenta e dois mil e trezentos e noventa reais e nove centavos ##		Valor Retido 6.343,20
		Valor Líquido 52.390,09

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/08/2024	507	U			58.733,29
Quantidade: 1					Total:	58.733,29

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	58.733,29

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/08/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/08/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

*Documentação conferida  
21/08/2024  
Jaqueline Travençolo Silva  
Controladora Interna  
Portaria 281/2024*

SIARC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 13/08/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACÚPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – RIO DO PEIXE
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 085/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 507 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 58.733,29 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/07/2024 a 31/07/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

507

Data e hora de Emissão:

05/08/2024 16:07:08

Código de Verificação:

01aa12b5ee



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

13/08/24 Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE RIO DO PEIXE-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 5BM: 01/06/2024 À 30/06/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58.733,29

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 23.493,32

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 35.239,97

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Cred 062000-1/9-7

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$58.733,29**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>23.493,32</b>	Base de cálculo (R\$): <b>35.239,97</b>	Aliquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.762,00</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>3.876,39</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>704,79</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>52.390,11</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 08/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>



**CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 507)**

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.957.361/0001-80, com CNAE principal n° 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, n° 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF n° 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 507, emitida em 05/08/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE RIO DO PEIXE-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/06/2024 Á 30/06/2024
Leia-se:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE RIO DO PEIXE-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/07/2024 Á 31/07/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 13 de agosto de 2024

ANTONIO SOARES  
CORDEIRO  
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por  
ANTONIO SOARES CORDEIRO  
NETO:03876882508  
Dados: 2024.08.13 09:06:14  
-03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ. 33 957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA  
CPF: 038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA

Franklin de J. Sena  
CONTRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
SANTALUZ-BAHIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398021		CONTRIBUINTE: 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO			BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	
UF: BA						
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo: 35.239,97		Alíquota (%): 5,000		Valor R\$: 1.762,00		Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.762,00
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 15/08/2024		MÊS REFERÊNCIA: Agosto		EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 04:05:27	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL; 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO; 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS; 4- NF-e Nº 507 - DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024.				(-) VALOR DEVIDO - R\$		1.762,00
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(-) MULTA DE MORA - R\$		
				(-) JUROS DE MORA - R\$		
				(-) VALOR A PAGAR - R\$		1.762,00

Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8170000017 . 1    62003906202 . 6    40831010500 . 7    00039802112 . 1

#### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000017 . 1    62003906202 . 6    40831010500 . 7    00039802112 . 1

#### ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Agosto		Nº DAM: 398021	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 15/08/2024 04:05:27	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024	
INSCRIÇÃO				(-) VALOR DEVIDO - R\$		1.762,00
ASCN CONSTRUTORA LTDA				(-) VALOR A PAGAR - R\$		1.762,00

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 398020		CONTRIBUINTE: 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NUMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO			BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%)	Valor UFPM:	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:
704,80	1,000	1,000	704,80		704,80
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 15/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 03:54:33	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(-) VALOR DEVIDO - R\$		
Valor do Tributo:	704,80	Vir. Devido sem Desconto (VD):	704,80	704,80	
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00		
Valor da Base Cálculo:	704,80	Vir. Devido com Desconto:	704,80	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			(-) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido.			(-) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$		
4) NF-e Nº 507 - Data de emissão: 05/08/2024.			704,80		

Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8172000007 . 0    04803906202 . 0    40831010100 . 6    00039802007 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000007 . 0    04803906202 . 0    40831010100 . 6    00039802007 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398020	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 03:54:33	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(-) VALOR DEVIDO - R\$	
ASCN CONSTRUTORA LTDA			704,80	
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	
			704,80	

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 5ª	VALOR DA MEDIÇÃO: OS: 086/2023	R\$	58.733,29
Nº DO CONTRATO	289/2022		02/10/2023

PERÍODO:	01/07/2024 À 31/07/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE RIO DO PEIXE

Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Rio do Peixe, município de santaluz-ba					310.924,00		58.733,29		224.054,07		86.869,93	28%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00		0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15		0,00		0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					10.152,13		0,00		10.152,14		0,00	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	78,92	96,94	119,75	9.450,67		0,00	78,92	9.450,67	0,00	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		1.047,12		13.582,93		1.174,67	8%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,80	4.698,69	0,00	1.174,67	20%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA - 62200233-7

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>2</sup>	1,44	2.841,24	3.282,98	4.688,69	0,00	1,44	4.688,69	0,00	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>2</sup>	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33	0,00	0,95	3.138,33	0,00	0%	
1.5.3	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura. Interseção 38cm. h=12cm. el. enclenchimento em EPS h=8cm. inclusive escoramento em madeira e capesamento 4cm.	m <sup>2</sup>	5,3	159,93	197,57	1.047,12	5,3	5,3	1.047,12	0,00	0%	
1.6	<b>PARQUES E VEDAÇÃO</b>											
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	419,21	50,56	62,46	51.633,11	5,3	3.173,29	51.633,11	-0,01	0%	
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	614,34	4,30	5,31	3.262,15		0,00	419,21	0,00	0%	
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	614,34	25,06	30,95	19.013,62		0,00	614,34	0,00	0%	
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	45,12	3.173,28	3.173,28	0,00	0%	
1.7	<b>COBERTURA</b>											
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	98,6	246,29	304,26	30.000,04		0,00	98,60	0,00	0%	
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	98,6	60,72	75,01	7.395,99		0,00	98,60	0,00	0%	
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71		0,00	11,00	0,00	0%	
1.7.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7	71,20	87,96	615,72		615,72	7,00	0,00	0%	
1.7.5	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	48,16	57,02	228,08		228,08	4,00	0,00	0%	
1.7.6	Fôrro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m <sup>2</sup>	91,37	84,33	104,18	9.518,82		0,00	0,00	91,37	100%	
1.7.7	Rífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,80		0,00	0,00	29,74	100%	
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.289,92	2.828,96	2.828,96		0,00	0,00	0,00	0%	
1.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1	510,63	631,07	631,07		631,07	1,00	0,00	0%	
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	138,27	170,81	170,81		170,81	1,00	0,00	0%	
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20		56,20	4,00	0,00	0%	
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66		48,66	3,00	0,00	0%	
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22		16,22	1,00	0,00	0%	
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	88,91	7,43	8,99	798,67	88,91	798,67	88,91	0,00	0%	
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	368,9	4,13	5,10	1.871,19		0,00	120,00	246,90	67%	
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16	88	455,84	88,00	24,00	21%	
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	28	237,44	28,00	23,00	45%	
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55	5	227,55	5,00	0,00	0%	
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	3	86,61	3,00	86,61	28,87	25%
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	2	124,32	2,00	124,32	0,00	0%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	16	486,56	16,00	486,56	0,00	0%

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 063.200.133-9



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2









**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão Nº: 00000020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

