



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSÉ LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2143 Data do Sub-Empenho: 15/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:	N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 26/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	N° Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°005-2022DRC, CONTRATO N°269-2022, OBRA N° 087/2023, BM 05, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2024 À 31/07/2024. NFS-e 509.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	78.721,18	77.815,97	905,21

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 15/08/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	5.135,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	933,79
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.334,48
## Sessenta e nove mil e quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos ##		Valor Retido 8.404,12
		Valor Líquido 69.411,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/08/2024	509	U			77.815,97
Quantidade: 1						Total: 77.815,97

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	77.815,97

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/08/2024.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/08/2024, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

*Documentação conferida
23/08/2024
Laqueline Trabuço da Silva
Controladora Interna
Portaria 283/2024*

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 13/08/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ANTÔNIO CONSELHEIRO
Processo Licitatório: RDC 005-2022
Contrato: 269/2022 Processo administrativo: 005/2022 Nº da obra: 087/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 509 VALOR DA NOTA: R\$ 77.815,97 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 31/07/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

509

Data e hora de Emissão:

05/08/2024 16:15:21

Código de Verificação:

f8cf63256d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM <u>05/08/24</u>	Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 5BM: 01/06/2024 Á 30/06/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 77.815,97

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 31.126,39

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$

46.689,58

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de J. Ser...
Engenheiro Civil
Crea 05200639-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$77.815,97

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 31.126,39	Base de cálculo (R\$): 46.689,58	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.334,48	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 5.135,85	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 933,79	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 69.411,85
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>



CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 509)

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.957.361/0001-80, com CNAE principal n° 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, n° 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF n° 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 509, emitida em 05/08/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/06/2024 Á 30/06/2024
Leia-se:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/07/2024 Á 31/07/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 13 de agosto de 2024

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.08.13 09:05:44
-03'00'

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea: 03841/00000-7

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 398022		CONTRIBUINTE: 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	
				UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:		C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433		ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo:	933,79	Quantidade/Alíquota (%):	1,000	Valor UFPM:	933,79
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$:	933,79		
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 15/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 04:11:13	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(-) VALOR DEVIDO - R\$	933,79	
Valor do Tributo:	933,79	Vir. Devido sem Desconto (VDI):	933,79		
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Cálculo:	933,79	Vir. Devido com Desconto:	933,79		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido. 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 509 - Data de emissão: 05/08/2024.			(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(-) MULTA DE MORA - R\$		
			(-) JUROS DE MORA - R\$		
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	933,79	

Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8174000009 . 4 33793906202 . 8 40831010100 . 6 00039802207 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000009 . 4 33793906202 . 8 40831010100 . 6 00039802207 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398022	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 04:11:13	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(-) VALOR DEVIDO - R\$	933,79
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	933,79



Versão: Jasper 2.0.1.0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398023		CONTRIBUINTE: 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NÚMERO: 131		
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$	Valor Total R\$		
46.689,58	5,000	2.334,48		2.334,48		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 15/08/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 04:17:52	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL; 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO; 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS; 4- NF-e Nº 509 - DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024.			(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.334,48		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(-) MULTA DE MORA - R\$			
			(-) JUROS DE MORA - R\$			
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.334,48		

Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8177000023 . 2 34483906202 . 5 40831010500 . 7 00039802312 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000023 . 2 34483906202 . 5 40831010500 . 7 00039802312 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros


MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398023	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 15/08/2024 04:17:52	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO			(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.334,48
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.334,48

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1+A1: N141488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL: SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 5ª
Nº DO CONTRATO: 269/2022
VALOR DA MEDICÃO: R\$ 77.815,97
OS: 087/2023
02/10/2023

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

POVOADO DE ANTÔNIO CONSELHEIRO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Antônio Conselheiro, município de Santaluz-ba					304.933,81		77.815,97	244.808,66		60.125,15	20%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00	11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02, 01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	2.979,30	6	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	462,82	123,92	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	3.452,37	45,42	0,00	0%
1.1.4	PONTELEITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES: AF_10/2018	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00	0,00		0,00	0%
1.1.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fomecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	1.306,20	1.616,15	1.616,15		0,00	0,00		0,00	100%
1.1.6	Barracão para Obras de MÓDIA DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	4.630,60	20	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00	2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	2.427,04	16	0,00	0%
4.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		0,00	7.001,52		0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_09/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	289,18	2,5	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	412,30	2,72	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05		0,00	6.300,05	52,61	0,01	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00	15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	8.875,31	2,72	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	4.176,61	1,28	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	43,26	45,57	59,29	2.435,10		0,00	2.435,11	43,26	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	313,12	13,33	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		1.047,12	11.619,17		3.138,33	21%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	5.873,36	1,80	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33		0,00	0,00	0,95	0,00	0%



Franklin de J. Se.
Engenheiro Civ

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m²	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.3	Laje pré-fabricada trilhada para piso ou cobertura, interseção 38cm, f=12cm, el. enchimento em EPS 16cm, inclusive escoramento em madeira e cisalhamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	5,3	1,047,12	5,30	1.047,12	0,00	0%
1.6	PARQUES E VEDAÇÃO	m²	389,62	50,56	62,46	48.535,71	23.086,47	0,00	0,00	45.362,43	3.173,28	7%
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	614,34	4,30	5,31	3.262,15	23.086,47	0,00	363,62	0,00	0,00	0%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	614,34	25,06	30,96	19.013,62	0,00	614,34	19.013,62	0,00	0,00	0%
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	45,12	56,63	70,33	3.173,28	0,00	0,00	0,00	3.173,28	0,00	100%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	98,6	246,29	304,26	54.865,01	30.000,04	14.840,04	0,00	54.865,02	-0,01	0%
1.7	COBERTURA	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99	0,00	95,60	30.000,04	0,00	0,00	0%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	m²	11	202,86	250,61	2.756,71	0,00	95,60	7.395,99	0,00	0,00	0%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	7	71,20	87,96	615,72	7,00	615,72	7,00	615,72	0,00	0%
1.7.4	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_09/2022	UN	4	48,16	57,02	228,08	4,00	228,08	4,00	228,08	0,00	0%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	91,37	84,33	104,18	9.518,92	91,37	9.518,93	91,37	9.518,93	-0,01	0%
1.7.6	Forno de gesso comum, em placa 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	29,74	41,39	51,13	1.520,60	29,74	1.520,61	29,74	1.520,61	0,00	0%
1.7.7	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	1	2.289,62	2.828,96	2.828,96	0,00	0,00	0,00	2.828,96	0,00	0%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_12/2015	UN	1	510,83	631,07	8.693,13	631,07	2.351,26	0,00	4.809,00	3.884,13	45%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	1	510,83	631,07	8.693,13	631,07	2.351,26	0,00	4.809,00	3.884,13	45%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	136,27	170,81	170,81	0,00	1,00	631,07	0,00	0,00	0%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	136,27	170,81	170,81	0,00	1,00	631,07	0,00	0,00	0%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20	4,00	56,20	4,00	56,20	0,00	0%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	3,00	48,66	3,00	48,66	0,00	0%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22	1,00	16,22	1,00	16,22	0,00	0%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	88,91	7,43	8,96	798,67	88,91	0,00	798,67	0,00	0,00	0%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	103,00	0,00	510,00	266,90	1.361,19	73%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16	103,00	0,00	518,00	12,00	62,16	11%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	3,00	0,00	0,00	51,00	432,48	100%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55	5,00	227,55	5,00	227,55	0,00	0%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	4,00	115,48	4,00	115,48	0,00	0%
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	2,00	0,00	0,00	2,00	124,32	100%
1.8.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	16,00	486,56	16,00	486,56	0,00	0%
1.8.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2,00	69,50	2,00	69,50	0,00	0%
1.8.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	36,95	48,11	192,44	4,00	192,44	4,00	192,44	0,00	0%
1.8.15	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	8	967,84	3,00	967,84	12,00	6%



Franklin de J. Se.
Engenheiro Ctr.

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



Franklin de J. Seta
Engenheiro Civil

1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS-40208A - 175v Classe II	un	2	77,95	96,29	182,58		0,00	0,00	2,00	0,00	192,58	100%
1.8.17	Digritor digital DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64		0,00	0,00	1,00	0,00	259,64	100%
1.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					6.694,98		3.915,84	3.915,84			2.779,14	42%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72		289,72	289,72	1,00	0,00	0,00	0%
1.9.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56		1.104,80	43,00	57,45	1.104,80	1.586,76	59%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIVADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	312,49	378,38	1.513,52		1.513,52	4,00		1.513,52	0,00	0%
	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	22	22,81	28,17	619,74		619,74	22,00		619,74	0,00	0%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55		66,90	3,00	11,00	66,90	122,65	65%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73		0,00	0,00	1,00	0,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,28	98,52		98,52	2,00	0,00	98,52	0,00	0%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64		222,64	2,00	0,00	222,64	0,00	0%
1.9.7	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00		0,00	0,00	40,00	0,00	394,00	100%
1.10	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO					15.280,44		0,00	0,00		0,00	15.280,44	100%
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M², SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48		0,00	0,00	32,00	0,00	3.732,48	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20		0,00	0,00	0,51	0,00	359,20	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67		0,00	0,00	1,00	0,00	965,67	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, interreio 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capesamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90		0,00	0,00	1,00	0,00	965,67	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19		0,00	0,00	1,00	0,00	2.440,90	100%
1.11	ESGOTO					6.642,58		514,28			1.414,38	5.228,21	79%
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	28,27	49,37	60,99	1.602,20		365,94	3,00	20,27	365,94	1.236,26	77%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	26,73	231,57		51,46	2,00	7,00	51,46	180,11	78%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,91	24,22	99,68		96,88	4,00	0,00	96,88	0,00	0%
1.11.5	Caixa de inspeção, 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48		0,00	0,00	4,00	0,00	735,48	100%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44		0,00	0,00	1,00	0,00	883,44	100%
1.11.7	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10		0,00	1,00		900,10	0,00	0%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0%
1.12	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS					10.250,53		6.868,87			6.868,87	2.192,92	100%
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08		1.332,08	4,00		1.332,08	0,00	0%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COM/UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80		0,00	0,00	2,00	0,00	212,80	100%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92		1.924,92	4,00		1.924,92	0,00	0%
1.12.4	Plata de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43		1.082,43	1,00		1.082,43	0,00	0%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40		541,40	4,00		541,40	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil

1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	195,98	1.567,84	7	1.371,86	7,00	1.371,86	1,00	195,98	13%
1.12.7	LOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18	2	616,18	2,00	616,18	0,00	0,00	0%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	20	91,04	112,47	2.249,40	0,00	0,00	3,00	0,00	20,00	2.249,40	100%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	723,48	100%
1.13	REVESTIMENTO E CANTONEIRO	m²	19,25	505,25	624,18	30.064,53	21.140,11	22.896,07				7.188,48	24%
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Aluobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de Z", fornecimento e montagem	m²	13	71,02	85,84	1.117,22	0,00	0,00	13,00	6.241,80	9,25	5.773,66	48%
1.13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	8,24	104,74	126,82	1.044,99	8,24	1.044,99	3,24	1.044,99	0,00	0,00	0%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² AF_08/2014	m²	71,59	73,82	91,19	6.528,29	96,96	6.852,16	93,96	6.852,16	0,00	0,00	0%
1.13.4	RODAPE CERÂMICO DE TOM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	58,02	6,80	8,15	472,86	71,59	6.528,29	71,59	6.528,29	0,00	0,00	0%
1.13.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,03	89,47	103,11	1.755,96	58,02	472,86	59,02	472,86	0,00	0,00	0%
1.13.6	Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x8x19), esp = 0,05m (falso), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm - R1	m²	3,73	60,24	74,42	277,58	17,03	0,00	17,03	1.755,96	0,00	0,00	0%
1.14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	m²	128,92	0,44	0,54	20.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	277,58	100%
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	91,37	43,46	53,69	4.905,65	0,00	0,00	83,78	48,48	39,14	479,11	2%
1.14.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	89,78	25,50	30,86	2.770,38	0,00	0,00	91,37	4.905,66	0,00	-0,01	0%
1.14.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	89,78	2,74	3,31	287,27	0,00	0,00	83,78	2.770,38	0,00	0,00	0%
1.14.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	89,78	75,73	91,64	8.227,58	0,00	0,00	83,78	297,27	0,00	0,00	0%
1.14.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	4	712,74	880,51	3.522,04	0,00	0,00	83,78	8.227,58	0,00	0,00	0%
1.14.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmembrada, pintada em novacor. 02, demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	370,73	457,99	457,99	0,00	0,00	4,00	3.522,04	0,00	0,00	0%
AR CONDICIONADO						937,28		305,15		0,00	1,00	457,99	100%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,31	6,42	38,52	305,15	6	38,52	5,00	38,52	0,00	0,00	67%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	7,62	45,69	305,15	6	45,69	5,00	45,69	0,00	0,00	0%
Tubo para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar, 20 A, embutido	un	3	60,83	73,65	220,94	220,94	3	220,94	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	58,01	70,24	632,13	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	9,00	632,13	100%
ESQUADRIAS						24.899,42		19.868,73		21.049,15		3.850,28	15%
1.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	776,26	962,69	5.776,14	5	4.813,45	5,00	4.813,45	1,00	962,69	17%
1.15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56	635,65	785,28	5.936,71	7,2	5.654,02	7,20	5.654,02	0,36	282,69	5%
1.15.3	PESTILO LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM, COMPRIENTO DE ATE 2M, ASSEIADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	9,66	101,08	122,32	1.180,41	0,00	0,00	9,66	1.180,41	0,00	0,00	0%
1.15.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74	2	2.200,74	2,00	2.200,74	0,00	0,00	0%
1.15.5	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev.01_10/2021	m²	5,04	652,93	806,62	4.085,36	5,04	4.085,36	5,04	4.085,36	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 051888554-2

1.15.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	464,29	573,58	1.032,44	1,8	1.032,44	1,80	1.032,44	0,00	0,00	0%		
1.15.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,15	234,77	290,03	2.943,80	7,25	2.102,72	7,25	2.102,72	2,90	841,08	28%		
1.15.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	158,64	195,98	1.783,82		0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%		
1.16	VERGAS E CONTRA VERGAS					2.874,30		0,00	0,00	2.417,37	0,00	456,93	16%		
1.16.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,9	55,36	68,39	1.087,40		0,00	13,15	899,33	2,75	188,07	17%		
1.16.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,2	41,02	50,67	770,18		0,00	12,60	638,44	2,60	131,74	17%		
1.16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,89	1.018,72		0,00	13,15	879,60	2,05	137,12	13%		
1.17	PINTURA					17.885,52		7.184,56	3.955,54	11.697,43	88,33	6.188,09	35%		
1.17.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,67	3,48	4,20	2.075,80		0,00	1.696,67	88,33	378,93	18%			
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	483,67	11,48	14,18	6.861,27	195,54	2.772,76	3.955,54	5.608,76	88,33	1.262,51	18%		
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	483,67	14,47	17,87	8.646,75	230	4.110,10	230,00	4.110,10	253,87	4.536,65	52%		
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	281,70	11,55	281,70	11,55	281,70	0,00	0,00	0%		
1.18	PASAGISMO					662,23		0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	100%		
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,57	84,72	104,66	59,65		0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	100%		
1.18.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE JUDDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78		0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%		
1.18.3	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	49,80		0,00	0,00	0,00	2,00	49,80	100%		
1.19	SERVIÇOS FINAIS					2.506,63		0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,63	100%		
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,62	2,20	2,71	349,37		0,00	0,00	0,00	128,92	349,37	100%		
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.746,21	2.157,26	2.157,26		0,00	0,00	0,00	1,00	2.157,26	100%		
VALOR GERAL												304.933,81	77.815,97	244.808,66	60.125,15
TOTAL DA OBRA												304.933,81	77.815,97	244.808,66	60.125,15
TOTAL DO PERÍODO												77.815,97	244.808,66	60.125,15	
TOTAL ACUMULADO												77.815,97	244.808,66	60.125,15	



Franklin da Sena
 Engenheiro Civil
 CRB 62702/99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Certidão Nº: 0000020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

