



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2141 Data do Sub-Empenho: 15/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM FUNDA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022RDC, CONTRATO Nº269-2022, BM 5, OBRA Nº 088/2023, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2024 À 31/07/2024. NFS-e 508.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
211.908,84	74.454,37	137.454,47

Data do Empenho: 26/01/2024

Data do Liquidação: 15/08/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	4.913,99
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	893,45
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.233,63
# Sessenta e seis mil e quatrocentos e treze reais e trinta centavos ##		Valor Retido
		8.041,07
		Valor Líquido
		66.413,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/08/2024	508	U			74.454,37
Quantidade: 1	Total:					74.454,37

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	74.454,37

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/08/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/08/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3594635

Documentação Concluída
21/09/2024
Saqueline Trabeuco da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 13/08/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – VARGEM FUNDA
Processo Licitatório: RDC 005-2022
Contrato: 269/2022 Processo administrativo: 005/2022 Nº da obra: 088/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 508 VALOR DA NOTA: R\$ 74.454,37 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 31/07/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

508

Data e hora de Emissão:

05/08/2024 16:10:50

Código de Verificação:

35458bfe7b

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 13/08/24

Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 5BM: 01/06/2024 Á 30/06/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.454,37

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 29.781,75

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$

44.672,62

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Cra. 202.000-1

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$74.454,37

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 29.781,75	Base de cálculo (R\$): 44.672,62	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.233,63	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 4.913,98	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 893,45	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 66.413,31
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>



CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 508)

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.957.361/0001-80, com CNAE principal n° 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, n° 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF n° 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 508, emitida em 05/08/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**


Onde se lê:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/06/2024 Á 30/06/2024
Leia-se:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/07/2024 Á 31/07/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 13 de agosto de 2024

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.08.13 09:05:58
-03'00'



Franklin de J. Sena
Controlador em
Santaluz

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398049		CONTRIBUINTE: 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO:	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Excedente R\$:	Valor Total R\$:		
44.672,62	5,000	2.233,63		2.233,63		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 15/08/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 04:41:56	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL; 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO; 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS; 4- NF Nº 508 - DATA DE EMISSÃO 05/08/2024.			(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.233,63		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(-) MULTA DE MORA - R\$			
			(-) JUROS DE MORA - R\$			
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.233,63		



Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8174000022 . 7 33633906202 . 6 40831010500 . 7 00039804912 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000022 . 7 33633906202 . 6 40831010500 . 7 00039804912 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398049	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 15/08/2024 04:41:56	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO			(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.233,63
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.233,63



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 398048		CONTRIBUINTE: 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO - NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NUMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICIPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 893,45	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 893,45	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 893,45
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 15/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 04:37:29	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024	
Composição do Imposto Lançamentos			(-) VALOR DEVIDO - R\$		
Valor do Tributo: 893,45	Vir. Devido sem Desconto (VD): 893,45		893,45		
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Valor de Base Cálculo: 893,45	Vir. Devido com Desconto: 893,45				
INSTRUÇÕES: 1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF Nº 508 - DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024.			(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(-) MULTA DE MORA - R\$		
			(-) JUROS DE MORA - R\$		
			(-) VALOR A PAGAR - R\$		
			893,45		



Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8178000008 . 2 93453906202 . 6 40831010100 . 6 00039804807 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000008 . 2 93453906202 . 6 40831010100 . 6 00039804807 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398048	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 15/08/2024 04:37:29	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(-) VALOR DEVIDO - R\$	
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	
			893,45	
			893,45	



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 5ª	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 74.454,37
	OS: 089/2023 02/10/2023
Nº DO CONTRATO	269/2022

PERÍODO:	01/07/2024 À 31/07/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE VARGEM FUNDA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Vargem funda, municipio de santaluz-ba					302.839,39		74.454,37		247.206,52		55.632,87	18%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00		0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15		0,00		0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		0,00		7.001,52		0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05		0,00	52,61	6.300,05	0,00	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.841,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.841,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		1.047,12		14.757,51		-0,01	0%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.841,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,80	5.873,36	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33		0,00	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0%



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil

1.9	INTALÇÕES HIDRAULICAS	UN	1	234,52	289,72	8.075,24	3.296,10	1.782,58	4.292,66	71%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	8.075,24	3.296,10	1.782,58	4.292,66	71%
	BARRILETE APODIETAL EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, ENVIADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	4,00	312,49	378,38	1.513,52	1.513,52	0,00	0,00	0%
1.9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,82	2.891,56	1.104,80	1.104,80	1.513,52	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55	66,90	66,90	1.586,76	59%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,88	675,73	675,73	0,00	0,00	122,65	65%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52	0,00	0,00	675,73	100%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	2	90,11	111,32	222,84	98,52	98,52	0,00	0%
1.9.7	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	222,64	222,64	0,00	0%
1.10	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO	M	40	7,98	9,85	394,00	0,00	0,00	394,00	100%
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. (ESPESSURA 14 CM) FRK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48	0,00	0,00	15.280,44	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fôrme=25 mm, linyado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	356,20	0,00	0,00	3.732,48	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1	781,67	985,67	985,67	0,00	0,00	359,20	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigas duplas para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enclenchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capileamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	0,00	0,00	965,67	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	0,00	0,00	2.440,90	100%
1.11	ESGOTO	M	28,27	49,37	60,99	6.642,59	417,40	1.275,49	5.367,10	81%
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, CUI CONDUZTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	28,27	49,37	60,99	6.642,59	417,40	1.275,49	5.367,10	81%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57	0,00	0,00	2.440,90	100%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	51,46	77,19	154,38	67%
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	0,00	96,88	0,00	0%
1.11.6	Fresa sêptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	0,00	735,48	0,00	0%
1.11.7	FILTRO AMALROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	883,44	100%
1.11.8	Sundouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	0,00	0,00	900,10	100%
1.12	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	UN	4	269,57	333,02	10.250,53	6.327,47	6.327,47	2.192,92	100%
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08	6.327,47	6.327,47	3.923,06	38%
1.12.2	CHAVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	108,40	212,80	1.332,08	1.332,08	0,00	0%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM FORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92	0,00	0,00	212,80	100%
1.12.4	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.40x0,80, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43	1.924,92	1.924,92	0,00	0%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40	1.082,43	1.082,43	0,00	0%
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	8	156,64	195,98	1.567,84	0,00	0,00	541,40	100%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRANÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18	1.371,86	1.371,86	195,98	13%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - Instalado	un	20	91,04	112,47	2.249,40	616,18	616,18	0,00	0%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - Instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	723,48	100%

Franklin de Souza
 Engenheiro Civ.
 CREA RJ 00789-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - PD5188854-2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1.13	REVESTIMENTO E CANTEIRO				28.689,84		17.257,53		21.851,08		6.738,76	24%
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond) esp=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,25	505,25	624,18	10	6.241,80	10,00	6.241,80	9,25	5.773,66	48%
1.13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	8	71,02	568,16	31,96	2.258,61	96,96	6.852,16	0,00	0,00	0%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M	58,02	6,60	382,92	71,59	6.528,29	71,59	6.528,29	0,00	0,00	0%
1.13.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	17,03	83,47	1.421,15	17,03	1.755,96	58,02	472,86	0,00	0,00	0%
1.13.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15,CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m²	3,73	60,24	224,89	17,03	1.755,96	17,03	1.755,96	0,00	0,00	0%
1.13.6	Alvenaria tipo cerâmico maciço (60x19) esp = 0,05m (feição), com argamassa traço 15 - 1-28 (cimento / cal / areia) e/ ou traço 2,0cm - R1	m²	128,82	0,44	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	277,58	100%
1.14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS				20.250,51		19.771,40		48,48		21,13	30%
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	91,37	43,46	3.985,65	89,78	48,48	89,78	48,48	39,14	21,13	30%
1.14.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA (TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	4	712,74	2.851,04	4	2.851,04	0,00	4.905,66	0,00	-0,01	0%
1.14.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	88,78	25,50	2.261,38	88,78	2.261,38	0,00	3.522,04	0,00	0,00	0%
1.14.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	89,78	2,74	246,19	89,78	2.261,38	0,00	2.770,38	0,00	0,00	0%
1.14.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	89,78	75,73	6.780,19	89,78	8.227,58	0,00	297,27	0,00	0,00	0%
1.14.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, pintada em inovacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. AF-CONDICIONADO	un	1	370,73	457,98	1	457,98	0,00	8.227,58	0,00	0,00	0%
1.14.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,31	31,86	6	31,86	6	38,52	0,00	0,00	0%
1.14.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	37,74	6	37,74	6	45,69	0,00	0,00	0%
1.14.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	58,01	522,09	9	522,09	0,00	305,15	0,00	457,99	100%
1.15	ESQUADRIAS				24.898,42		21.049,15		3.849,27		632,13	67%
1.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	779,28	4.675,68	6	4.675,68	962,89	21.049,15	0,00	3.849,27	15%
1.15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56	635,65	4.807,31	7,56	4.807,31	785,28	4.813,45	1,00	962,69	17%
1.15.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	860,70	1.721,40	2	1.721,40	1.100,37	1.180,41	0,00	0,00	0%
1.15.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	5,04	652,93	3.290,77	5,04	3.290,77	806,62	2.200,74	0,00	0,00	0%
1.15.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	464,28	835,70	1,8	835,70	573,58	4.065,36	0,00	0,00	0%
1.15.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,15	234,77	2.384,80	10,15	2.384,80	290,03	1.032,44	0,00	0,00	0%
1.15.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE PUÑO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	158,64	1.427,76	9	1.427,76	195,88	2.102,72	2,90	841,08	29%
1.16	VERGAS E CONTRA VERGAS				2.874,30		2.417,37		456,93		1.763,82	100%
1.16.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,9	55,36	880,12	15,9	880,12	68,39	2.417,37	0,00	456,93	16%
1.16.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,2	41,02	623,50	15,2	623,50	50,87	899,33	2,75	188,07	17%
1.16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	823,06	15,2	823,06	66,89	638,44	2,60	131,74	17%



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
C.R.T. 63200-283-9

1.17	PINTURA					17.865,52		7.164,56		11.697,43		6.168,09	35%
1.17.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29	2.075,80		0,00	395,54	1.696,87	88,33	378,93	18%
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18	6.861,27	195,54	2.772,76	395,54	5.608,76	88,33	1.252,51	18%
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87	8.846,75							
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvínil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	281,70	230	4.110,10	230,00	4.110,10	253,87	4.536,65	52%
1.18	PAISAGISMO					662,23		0,00		0,00		0,00	0%
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,57	84,72	104,66	59,65		0,00	0,00	0,00	0,57	59,65	100%
1.18.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78							
1.18.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	49,80		0,00	0,00	0,00	2,00	49,80	100%
1.19	SERVIÇOS FINAIS					2.506,63		0,00		0,00		2.506,63	100%
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71	349,37		0,00	0,00	0,00	128,92	349,37	100%
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.746,21	2.157,26	2.157,26		0,00	0,00	0,00	1,00	2.157,26	100%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
302.839,39

TOTAL DO PERÍODO
74.454,37

TOTAL ACUMULADO
247.206,52

SALDO
55.632,87

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Cra. 0670029-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Certidão N°: 00000020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

