



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2140 Data do Sub-Empenho: 15/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 26/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE RUA DA PALHA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRD, CONTRATO Nº269-2022. OBRA Nº 086/2023, BM 05, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2024 À 31/07/2024. NFS-e 506.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	280.471,35	68.562,51	211.908,84

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 15/08/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	4.525,13
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	822,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.056,88
## Sessenta e um mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos ##		Valor Retido 7.404,76
		Valor Líquido 61.157,75

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/08/2024	506	U			68.562,51
Quantidade: 1	Total:					68.562,51

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	68.562,51

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/08/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/08/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

*Documentação Conferida  
21/08/2024  
Isaquele Traluz do Silva  
Controladora Interna  
Portaria 2811/2024*

SIATIC -





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2140 Data do Sub-Empenho: 15/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

**Nome:** 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica  
**Endereço:** AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 **Complemento:** CASA TERREO  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** RIACHAO DO JACUIPE **Estado:** BA  
**CNPJ:** 33.957.361/0001-80 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**  
**Conta Corrente:** 37725-2 **Agência:** 0684-X **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
**Tipo PIX:** **N° PIX:**

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/01/2024

**Unidade:** 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 15 - Urbanismo  
**Sub-Função:** 451 - Infra-estrutura Urbana  
**Programa:** 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**Ação:** 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
**Elemento:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
**Fonte:** 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
**Sub-Elemento:** 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

<b>Modalidade:</b> Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL	<b>N° Lic.:</b> 005-2022RDC	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
<b>Patrimônio:</b> -				

### HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°005-2022RDC, CONTRATO N°269-2022.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
280.471,35	68.562,51	211.908,84

N° Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	68.562,51	68.562,51

## Sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos ##

68.562,51

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/08/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/08/2024

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 13/08/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – RUA DA PALHA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 086/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 506 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 68.562,51 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/07/2024 a 31/07/2024
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

506

Data e hora de Emissão:

05/08/2024 16:01:42

Código de Verificação:

546a5ffa91



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 00000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 05/08/24

Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE RUA PALHA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO BM 05: 01/06/2024 À 30/06/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68.562,51

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 27.425,00

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 41.137,51

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Ar. Klia de J. Sena  
Engenheiro Civil

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$68.562,51**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor total das deduções (R\$): <b>27.425,00</b>	Base de cálculo (R\$): <b>41.137,51</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>2.056,88</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>4.525,12</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>822,75</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>61.157,76</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>



**CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e 506)**

ASCN CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.957.361/0001-80, com CNAE principal n° 41.20-4-00 - Construção de edifícios, estabelecida na Avenida Conselheiro Eliel Martins, n° 131, casa térreo, Centro, Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, CEP 44.640-000, devidamente representada pelo sócio titular pessoa física **ANTÔNIO SOARES CORDEIRO NETO**, CPF n° 038.768.825-08, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, **requerer a correção da descrição dos serviços indicados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) sob o número 506, emitida em 05/08/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:**

Onde se lê:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE RUA PALHA-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/06/2024 Á 30/06/2024
Leia-se:	5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO A DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. POSTO DO POVOADO DE RUA PALHA-ZONA RURAL CONTRATO 269/2022. PERÍODO 5BM: 01/07/2024 Á 31/07/2024

Termos em que, pede e espera deferimento.

Riachão do Jacuípe/BA, 13 de agosto de 2024

ANTONIO SOARES  
CORDEIRO  
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por  
ANTONIO SOARES CORDEIRO  
NETO:03876882508  
Dados: 2024.08.13 09:06:33  
-03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ. 33 957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA  
CPF: 038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA

Franklin de J. Neta  
Engenheiro Civ





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros

Nº DAM 398019		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
CÉP/MUNICÍPIO CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUIPE		UF BA
DOCUMENTOS						
CNPJ / CPF 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
CONTRIBUINTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Gravação	Alíquota (%)	Valor FIS	Taxa F. Desconto: FIS	Valor Total FIS		
41.137,51	5,000	2.056,88		2.056,88		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO 15/08/2024	MES REFERÊNCIA Agosto	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 21/08/2024 02:55:23	DATA DE VENCIMENTO 31/08/2024		
INSTRUÇÕES 1. PAGAVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONOMICA F. BANCO DO BRASIL 2. RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3. NF nº 506: DATA DE EMISSÃO 05/08/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.056,88		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.056,88		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000020 . 3    56883906202 . 9    40831010500 . 7    00039801912 . 5

#### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000020 . 3    56883906202 . 9    40831010500 . 7    00039801912 . 5

#### ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### ISSQN Terceiros



MES REFERÊNCIA Agosto	Nº DAM 398019	EXERCÍCIO 2024	DATA 21/08/2024 02:55:23	DATA VENCIMENTO 31/08/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.056,88
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.056,88



REGRAS GERAIS - DPEC

#### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM 398052		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO 27889	
TIPO - NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS						NUMERO 131
COMPLEMENTO CASA TERREO			BAIRRO CENTRO	MUNICIPIO RIACHÃO DO JACUIPE	UF BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.		R.G.	ORGÃO	C.N.P.J. 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CODIGO ATIV 433	ESPECIFICAÇÃO I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Calculo	Quantidade Aliquota (%)	Valor Ufpm	Valor R\$	Taxa Excedente R\$	Valor Total R\$	
822,75	1,000	1,000	822,75		822,75	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO 15/08/2024	PARCELA 1/1	EXERCICIO 2024	DATA EMISSÃO 15/08/2024 05:09:34	DATA DE VENCIMENTO 31/08/2024		
Composição do Imposto Lançamentos			(-) VALOR DEVIDO - R\$		822,75	
Valor do Tributo	822,75	Vir. Devido sem Desconto (VD)	822,75			
Taxa de Excedente		Vir. do Desconto	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Valor da Base Calculo	822,75	Vir. Devido com Desconto	822,75			
INSTRUÇÕES			(-) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			(-) MULTA DE MORA - R\$			
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido.			(-) JUROS DE MORA - R\$			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$		822,75	
4) NF Nº 506 - DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024.						



Operador: Anderson Murilo dos Santos Bessa



8179000008 . 1    22753906202 . 5    40831010100 . 6    00039805207 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000008 . 1    22753906202 . 5    40831010100 . 6    00039805207 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 398052	EXERCICIO 2024	DATA EMISSÃO 15/08/2024 05:09:34	DATA VENCIMENTO 31/08/2024
INSCRIÇÃO 27889			(-) VALOR DEVIDO - R\$ 822,75	
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$ 822,75	



Versão: Jussier 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 5ª	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	68.562,51
	OS: 086/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	289/2022		

PERÍODO:	01/07/2024 À 31/07/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE RUA DA PALHA

Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado da Rua da Palha, município de santaluz-ba					305.744,06		68.562,51		238.562,10		67.181,96	22%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00		0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15		0,00		0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		0,00		5.698,64		1.302,89	19%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05		0,00	41,73	4.997,17	10,88	1.302,89	21%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2016	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		1.047,12		14.757,51		-0,01	0%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,80	5.873,36		0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crec. 653006219-7



1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m²	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33	0,00	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0%
1.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m²	1,44	2.841,24	3.262,98	4.698,69	0,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0%
1.6	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intervão 38cm, l=12cm, el. enchimento em EPS 150cm, inclusive escoramento em madeira e capelamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	5,3	1.047,12	1.047,12	0,00	0,00	0%
1.6.1	<b>PARÉDES E VEDAÇÃO</b>	m²	386,72	50,56	62,46	49.603,78		2.862,12	49.312,62	0,00	291,16	1%
1.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	614,34	4,30	5,31	24.154,53		0,00	386,72	0,00	0,00	0%
1.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	614,34	25,06	30,95	3.262,15		0,00	614,34	0,00	0,00	0%
1.6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	45,12	56,93	70,33	19.013,82		0,00	614,34	0,00	0,00	0%
1.7	<b>COBERTURA</b>	m	98,6	246,29	304,26	54.885,01		11.883,33	45.346,10	4,14	9.518,91	17%
1.7.1	Chapim de concreto pré-moldado	m²	98,6	60,72	75,01	30.000,04		0,00	98,60	0,00	0,00	0%
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019	m²	98,6	80,72	75,01	7.395,99		0,00	98,60	0,00	0,00	0%
1.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71		0,00	11,00	0,00	0,00	0%
1.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	7	71,20	87,96	615,72	7	615,72	7,00	0,00	0,00	0%
1.7.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08	4	228,08	4,00	0,00	0,00	0%
1.7.6	Joelho 90 graus, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08	4	228,08	4,00	0,00	0,00	0%
1.7.7	Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92		0,00	91,37	0,00	0,00	0%
1.7.8	Rufo em chapisa aço galvanizado m24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	91,37	9.518,93	91,37	0,00	9.518,92	100%
1.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	UN	1	2.269,92	2.828,96	2.828,96	29,74	1.520,61	29,74	1.520,61	-0,01	0%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1	510,83	631,07	631,07		0,00	1,00	0,00	0,00	0%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	138,27	170,81	170,81	1	631,07	1,00	0,00	0,00	0%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20	1	170,81	1,00	0,00	0,00	0%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	4	56,20	4,00	0,00	0,00	0%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22	3	48,66	3,00	0,00	0,00	0%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	m	88,91	7,43	8,98	798,67	1	16,22	1,00	0,00	0,00	0%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19		0,00	88,91	0,00	0,00	0%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	560,16		0,00	100,00	266,90	1.361,19	73%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	51	6,67	8,48	432,48	51	432,48	5,00	0,00	0,00	0%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5	36,64	45,51	227,55	5	227,55	5,00	0,00	0,00	0%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	25,37	28,87	115,48	4	115,48	4,00	0,00	0,00	0%
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	2	124,32	2,00	0,00	0,00	0%
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	16	486,56	16,00	0,00	0,00	0%



Franklin de A. Seixas  
Engenheiro Civil  
Crec. 142.008.29-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188854-2



Franklin de J. Sei  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 662.000/2019-9

1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44	2	96,22	2,00	96,22	2,00	96,22	50%
1.8.15	Luminária sobre quadrado Led 24W* 6500K G- Light ou similar	un	20	77,93	120,98	2.419,60	12	1.451,76	8,00	1.451,76	8,00	967,85	40%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v Classe II	un	2	96,29	96,29	192,58	1	192,58	0,00	0,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Digritor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64	1	259,64	0,00	0,00	1,00	259,64	100%
1.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					6.694,98		6.694,98	0,00	0,00		6.694,98	100%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72	1	289,72	1,00	289,72	0,00	0,00	0%
1.9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56	40	1.104,80	40,00	1.104,80	57,45	1.586,76	59%
1.9.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	312,49	378,38	1.513,52	4	1.513,52	4,00	1.513,52		0,00	0%
1.9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55	6	66,90	6,00	66,90	11,00	122,65	65%
1.9.5	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	22	22,81	28,17	619,74	22	619,74	22,00	619,74	0,00	0,00	0%
1.9.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73	1	675,73					0%
1.9.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52	2	98,52	2,00	98,52	0,00	0,00	0%
1.9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA, CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64	2	222,64	2,00	222,64	0,00	0,00	0%
1.9.9	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	40	394,00	0,00	0,00	40,00	394,00	100%
1.10	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO				15.280,44			15.280,44	0,00	0,00		15.280,44	100%
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VAGOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48							
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, limpo e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20							
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67							
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigas duplas para piso, intereixo 30cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=6cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90							
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19							
1.11	ESGOTO				6.642,59			6.642,59	514,28	514,28		6.128,31	92%
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20							
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57	6	365,94	6,00	365,94	20,27	1.236,26	77%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	2	51,46	2,00	51,46	7,00	180,11	79%
1.11.5	Caixa de Inspeção, 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	4	96,88	4,00	96,88	0,00	0,00	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44							
1.11.7	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTEES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10							
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92							
1.12	INSTALAÇÕES METÁIS E ACESSÓRIOS				10.250,53			10.250,53	0,00	0,00	1,00	10.250,53	100%
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08							
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	4	1.332,08	4,00	1.332,08	0,00	0,00	0%
								0,00	0,00	0,00	2,00	212,80	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05.188855-4-2

1.12.3	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92	4	1.924,92	4,00	1.924,92	0,00	0,00	0%
1.12.4	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43	1	1.082,43	1,00	1.082,43	0,00	0,00	0%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40	4	541,40	4,00	541,40	0,00	0,00	0%
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	195,98	1.567,84	7	1.371,86	7,00	1.371,86	1,00	195,98	13%
1.12.7	LOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18	2	616,18	2,00	616,18	0,00	0,00	0%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	20	91,04	112,47	2.249,40	20	2.249,40	0,00	0,00	20,00	2.249,40	100%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	3	723,48	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
1.13	<b>REVESTIMENTO E CANTEIRO</b>	m²	19,25	505,25	624,18	29.806,71		20.095,12				6.810,64	23%
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem					12.015,46							
	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	10	71,02	85,94	859,40	10	6.241,80	10,00	6.241,80	9,25	5.773,66	48%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_08/2018	m²	8,24	104,74	126,82	1.044,99		0,00	8,24	1.044,99	0,00	0,00	0%
1.13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	96,96	57,21	70,67	6.852,16		6.852,16	96,96	6.852,16	0,00	0,00	0%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_09/2014	m²	71,59	73,82	91,19	6.528,29	71,59	6.528,29	71,59	6.528,29	0,00	0,00	0%
1.13.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	58,02	6,60	8,15	472,86	58,02	472,86	58,02	472,86	0,00	0,00	0%
1.13.5	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,03	83,47	103,11	1.755,96		0,00	17,03	1.755,96	0,00	0,00	0%
1.13.6	Avenaria lijo cerâmico maciço (5x8x15), esp = 0,05m (fecho), com argamassa trepo 15 - 1,2,6 (cimento / areia) c/ junta de 2,0cm - RT	m²	3,73	60,24	74,42	277,58		0,00	0,00	0,00	3,73	277,58	100%
1.14	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>	m²				20.250,51		0,00		19.722,92		527,59	3%
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	128,92	0,44	0,54	69,61		0,00	0,00	0,00	128,92	69,61	100%
	Leitro de brita graduada aplicada e=10cm	m²	89,78	25,50	30,86	2.770,38		0,00	89,78	2.770,38	0,00	0,00	0%
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	89,78	2,74	3,31	297,27		0,00	89,78	297,27	0,00	0,00	0%
1.14.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_08/2020 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	91,37	43,46	53,69	4.905,65		0,00	89,78	8.227,58	0,00	0,00	0%
1.14.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	4	712,74	880,51	3.522,04		0,00	91,37	4.905,66	0,00	-0,01	0%
1.14.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de aléutridirecional.	un	1	370,73	457,99	457,99		0,00	4,00	3.522,04	0,00	0,00	0%
	<b>AR-CONDICIONADO</b>					937,28		0,00	0,00	0,00	1,00	457,99	100%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,31	6,42	36,52	6	38,52	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	7,62	45,69	6	45,69	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	3	60,83	73,65	220,94	3	220,94	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	58,01	70,24	632,13		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0%
1.15	ESQUADRIAS					24.899,42		21.048,15				24.899,42	100%



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão N°: 0000020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

