



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 225-2022

EMPENHO: 819 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2188 Data do Sub-Empenho: 22/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 Complemento: SALA 04  
 Bairro: CENTRO Cidade: SERRINHA Estado: BA  
 CNPJ: 13.749.776/0001-50 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 240487-7 Agência: 3017 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB  
 Tipo PIX: Nº PIX:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/08/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada para registro de preço	Nº Lic.: 008-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 107-2023	64.595,67	63.107,13	1.488,54
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BASES ELEVATÓRIAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA PARA CAIXA D'ÁGUA - ARACI NORTE, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA TOMADA DE PREÇO Nº 008-2022TP, CONTRATO Nº 107-2023. OBRA Nº 076/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. NFS-e 229.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
63.107,13	63.107,13	0,00

Data do Empenho: 22/08/2024 Data da Liquidação: 22/08/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	1.325,25
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	757,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	1.893,21
## Cinquenta e nove mil e cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos ##		
Valor Retido		3.975,75
Valor Líquido		59.131,38

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/08/2024	229	U			63.107,13
Quantidade: 1	Total:					63.107,13

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	63.107,13

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/08/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/08/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

*Documentação Conferida  
 27/08/2024  
 Sorqueline Trabeiro da Silva  
 Controladora Interna  
 Portaria 281/2024*

SIATC -





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 15/08/2024

## A EMPRESA:

ARK ENGENHARIA EIRELI, SOB O CNPJ Nº 13.749.776/0001-50

## ENDEREÇO:

RUA 02 DE JULHO, 133, CENTRO, CEP 48700-000, SERRINHA/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b> SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b> RECURSO PRÓPRIO
<b>HISTÓRICO:</b> Construção de Bases Elevatórias de Concreto Armado e Alvenaria para Caixa D'Água – Araci Norte, no município de Santaluz/BA. <b>Processo Licitatório:</b> Tomada de Preço 008/2022 <b>Contrato:</b> 107/2023 <b>Processo administrativo:</b> 225/2022 <b>Nº da obra:</b> 076/2023 <b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 229 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 63.107,13 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/07/2024 A 31/07/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.</b> <b>CONTA: AGÊNCIA 3017 C/C: 240487-7 BANCO SICOOB</b> Recurso – PRÓPRIO

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA  
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
229



Data e Hora da Emissão	15/08/2024 15:08:25	Competência	15/8/2024	Código de Verificação	WV70WZCPK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTALUZ - BA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ARK ENGENHARIA EIRELI				
Nome Fantasia	ARK ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50	Inscrição Municipal	5647	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000				
Complemento	:SALA 4	Telefone	(75)9306-3856	e-mail	arkengenhariaeirelli@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				
CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19	Inscrição Municipal		Município	SANTALUZ - BA
Endereço e CEP	Av. Getúlio Vargas ,S/N - Santaluz CEP: 48880-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

BOLETIM N° 01 - CONSTRUÇÃO DE BASES ELEVATÓRIAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA PARA CAIXA D'ÁGUA - ARACI NORTE, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA. N° DO CONTRATO: 107/2023 | N° DA OBRA: 076/2023.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 31/07/2024

MÃO DE OBRA 50%: R\$ 31.553,56

MATERIAL 50%: R\$ 31.553,57

DADOS BANCARIOS:  
BANCO SICCOB - 756  
AGENCIA: 3017  
CONTA CORRENTE: 240487-7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIS:  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

15.08.24

Assinatura

Evalda Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4399103 - obras de alvenaria

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	791374	Código ART	791374
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	63.107,13	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	63.107,13	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	31.553,56	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	31.553,57	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISSQN Retido	788,84	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	62.318,29	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN	788,84	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SERRINHA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398167		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO REGINALDO RIBEIRO					NÚMERO: 808	
COMPLEMENTO: *****		BAIRRO: GINASIO		MUNICÍPIO: SERRINHA		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 37.864,27	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.893,21	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.893,21		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 22/08/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 22/08/2024 09:41:58	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 229 - DATA DE EMISSÃO: 15-08-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.893,21		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.893,21		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000018 . 1      93213906202 . 4      40930010500 . 7      00039816712 . 2

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000018 . 1      93213906202 . 4      40930010500 . 7      00039816712 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398167	EXERCÍCIO 2024	DATA 22/08/2024 09:41:58	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.893,21
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.893,21





I.R.R.F

Nº DAM: 398166	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 34223	
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA REGINALDO RIBEIRO			NÚMERO: 808
COMPLEMENTO *****	BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 13.749.776/0001-50
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV.: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo 757,29	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000	Valor R\$ 757,29
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 757,29	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 22/08/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 22/08/2024 09:39:56
			DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$	757,29
Valor do Tributo: 757,29	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 757,29	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 757,29	Vlr. Devido com Desconto: 757,29	(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(=) VALOR A PAGAR - R\$	757,29
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			
4) NF-e Nº 229 - Data de emissão: 15/08/2024.			



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8173000007 . 9      57293906202 . 0      40930010100 . 6      00039816607 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000007 . 9      57293906202 . 0      40930010100 . 6      00039816607 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398166	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 22/08/2024 09:39:56	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 34223			(=) VALOR DEVIDO - R\$	757,29
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	757,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



**CONSTRUÇÃO DE BASES ELEVATÓRIAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA  
 PARA CAIXA D'ÁGUA - ARACI NORTE**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022**  
**Nº DO CONTRATO: 107/2023**  
**Nº DA OBRA: 076/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 225/2022**

**PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 31/07/2024**  
**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BASES ELEVATÓRIAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA PARA  
 CAIXA D'ÁGUA - ARACI NORTE, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA**  
**EMPRESA: ARK ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 13.749.776/0001-50**  
**MEDIÇÃO 01: R\$ 63.107,13**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
						VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
<b>1</b>			<b>RESERVATÓRIO ELEVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO - FUSTE EM CONCRETO ARMADO</b>					R\$ 29.375,73	R\$ 2.479,14	R\$ 2.479,14	R\$ 26.896,59			
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 2.949,88	R\$ 2.479,14	R\$ 2.479,14	R\$ 470,54			
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	R\$ 336,26	R\$ 413,19	R\$ 2.479,14	6,00	R\$ 2.479,14	6,00	R\$ 2.479,14	R\$ -	0%
1.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	7	R\$ 54,71	R\$ 67,22	R\$ 470,54		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 470,54	100%
<b>1.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					R\$ 307,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 307,38			
1.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,88	R\$ 86,86	R\$ 106,73	R\$ 307,38		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 307,38	100%
<b>1.3</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					R\$ 2.784,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.784,89			
1.3.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,9	R\$ 211,05	R\$ 259,33	R\$ 1.270,71		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.270,71	100%
1.3.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,72	R\$ 16,09	R\$ 19,77	R\$ 468,94		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 468,94	100%
1.3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,44	R\$ 401,76	R\$ 493,68	R\$ 710,89		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 710,89	100%
1.3.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	4,9	R\$ 35,93	R\$ 44,15	R\$ 216,33		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 216,33	100%
1.3.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	5,76	R\$ 16,68	R\$ 20,49	R\$ 118,02		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 118,02	100%
<b>1.4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					R\$ 20.340,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.340,38			
1.4.1	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,94	R\$ 9,93	R\$ 12,20	R\$ 2.061,06		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.061,06	100%
1.4.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,4	R\$ 14,01	R\$ 17,21	R\$ 2.089,29		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.089,29	100%
1.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,61	R\$ 14,90	R\$ 18,30	R\$ 1.145,76		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.145,76	100%

*Wendell Soares, Eng*  
 013.749.776/0001-50  
 ARK ENGENHARIA EIRELI  
 RUA: ...  
 ...



**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA  
Telefone: 75 3285-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01			ACUMULADO			%
					QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	SALDO	
1.4.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	30,6	R\$ 149,83	R\$ 184,11	R\$ 5.633,76		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5.633,76	100%
1.4.5	92722	SINAPI	EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM LANCAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO. AF 12/2015	m³	1,44	R\$ 456,52	R\$ 560,97	R\$ 807,79		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 807,79	100%
1.4.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	27,15	R\$ 109,32	R\$ 134,33	R\$ 3.647,05		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.647,05	100%
1.4.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	132	R\$ 11,78	R\$ 14,47	R\$ 1.910,04		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.910,04	100%
1.4.8	94871	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,89	R\$ 410,47	R\$ 504,38	R\$ 953,27		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 953,27	100%
1.4.9	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	14,12	R\$ 47,42	R\$ 58,26	R\$ 822,63		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 822,63	100%
1.4.10	94870	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,51	R\$ 388,59	R\$ 477,49	R\$ 721,00		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 721,00	100%
1.4.11	6879	ORSE	Escada Marinho em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01	m	7	R\$ 63,80	R\$ 78,39	R\$ 548,73		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 548,73	100%
1.5			<b>SEGURANÇA</b>					<b>R\$ 2.987,12</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.987,12</b>	
1.5.1	10191	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	26	R\$ 51,37	R\$ 63,12	R\$ 1.641,12		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.641,12	100%
1.5.2	8900	ORSE	Posição de ferro de abrir com uma roleta, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	2,1	R\$ 513,86	R\$ 631,43	R\$ 1.326,00		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.326,00	100%
1.6			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 26,28</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26,28</b>	
1.6.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	9	R\$ 2,38	R\$ 2,92	R\$ 26,28		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 26,28	100%
2			<b>RESERVATÓRIO APOIADO DE DISTRIBUIÇÃO - BASE EM ALVENARIA</b>					<b>R\$ 42.419,46</b>		<b>R\$ 25.873,79</b>		<b>R\$ 25.873,79</b>	<b>R\$ 16.745,67</b>	
2.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 2.258,59</b>		<b>R\$ 2.258,59</b>		<b>R\$ 2.258,59</b>	<b>R\$ -</b>	
2.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	33,6	R\$ 54,71	R\$ 67,22	R\$ 2.258,59		R\$ -	33,60	R\$ 2.258,59	R\$ -	0%
2.2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 1.075,83</b>		<b>R\$ 1.075,83</b>		<b>R\$ 1.075,83</b>	<b>R\$ -</b>	
2.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017	m³	10,08	R\$ 86,86	R\$ 106,73	R\$ 1.075,83		R\$ -	10,08	R\$ 1.075,83	R\$ -	0%
2.3			<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>R\$ 22.339,37</b>		<b>R\$ 22.339,37</b>		<b>R\$ 22.339,37</b>	<b>R\$ -</b>	
2.3.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	47,82	R\$ 211,05	R\$ 259,33	R\$ 12.401,16		R\$ -	47,82	R\$ 12.401,16	R\$ -	0%
2.3.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	126,78	R\$ 16,09	R\$ 19,77	R\$ 2.506,44		R\$ -	126,78	R\$ 2.506,44	R\$ -	0%
2.3.3	94864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	10,08	R\$ 401,76	R\$ 493,68	R\$ 4.976,29		R\$ -	10,08	R\$ 4.976,29	R\$ -	0%
2.3.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	47,82	R\$ 35,93	R\$ 44,15	R\$ 2.111,25		R\$ -	47,82	R\$ 2.111,25	R\$ -	0%



*Almeid Simões, Gf*  
11/11/2021 10:30:11  
Ass: 11/11/2021 10:30:11  
178 - 27/11/2021 10:30:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
						VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
2.3.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	16,8	R\$ 16,68	R\$ 20,49	R\$ 344,23	16,80	R\$ 344,23	16,80	R\$ 344,23	R\$ -	0%
<b>2.4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>R\$ 7.718,17</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.718,17</b>	
2.4.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,85	R\$ 13,15	R\$ 16,15	R\$ 1.111,92		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.111,92	100%
2.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,37	R\$ 14,90	R\$ 18,30	R\$ 537,47		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 537,47	100%
2.4.3	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36	R\$ 15,07	R\$ 18,51	R\$ 666,36		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 666,36	100%
2.4.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	3,18	R\$ 149,83	R\$ 184,11	R\$ 585,46		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 585,46	100%
2.4.5	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	14,94	R\$ 109,32	R\$ 134,33	R\$ 2.006,89		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.006,89	100%
2.4.6	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	23,4	R\$ 47,42	R\$ 58,26	R\$ 1.363,28		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.363,28	100%
2.4.7	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3,03	R\$ 388,59	R\$ 477,49	R\$ 1.446,79		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.446,79	100%
<b>2.5</b>			<b>SEGURANÇA</b>					<b>R\$ 8.901,36</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.901,36</b>	
2.5.1	101191	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	78	R\$ 51,37	R\$ 63,12	R\$ 4.923,36		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4.923,36	100%
2.5.2	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	6,3	R\$ 513,86	R\$ 631,43	R\$ 3.978,00		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.978,00	100%
<b>2.6</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 126,14</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 126,14</b>	
2.6.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	43,2	R\$ 2,38	R\$ 2,92	R\$ 126,14		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 126,14	100%
<b>3</b>			<b>ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS - CASA DE BOMBA unid = 2,00</b>					<b>R\$ 40.972,76</b>		<b>R\$ 34.954,20</b>		<b>R\$ 34.954,20</b>	<b>R\$ 6.018,56</b>	
<b>3.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 1.021,74</b>		<b>R\$ 1.021,74</b>		<b>R\$ 1.021,74</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	15,2	R\$ 54,71	R\$ 67,22	R\$ 1.021,74	15,20	R\$ 1.021,74	15,20	R\$ 1.021,74	R\$ -	0%
<b>3.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 512,30</b>		<b>R\$ 512,30</b>		<b>R\$ 512,30</b>	<b>R\$ -</b>	
3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	4,8	R\$ 86,86	R\$ 106,73	R\$ 512,30	4,80	R\$ 512,30	4,80	R\$ 512,30	R\$ -	0%
<b>3.3</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>R\$ 12.372,88</b>		<b>R\$ 12.372,88</b>		<b>R\$ 12.372,88</b>	<b>R\$ -</b>	
3.3.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,04	R\$ 211,05	R\$ 259,33	R\$ 7.271,61	28,04	R\$ 7.271,61	28,04	R\$ 7.271,61	R\$ -	0%
3.3.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	67,26	R\$ 16,09	R\$ 19,77	R\$ 1.329,73	67,26	R\$ 1.329,73	67,26	R\$ 1.329,73	R\$ -	0%
3.3.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,8	R\$ 401,76	R\$ 493,68	R\$ 2.369,66	4,80	R\$ 2.369,66		R\$ -	R\$ -	0%
3.3.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	28,04	R\$ 35,93	R\$ 44,15	R\$ 1.237,96	28,04	R\$ 1.237,96		R\$ -	R\$ -	0%

*Wendel Sérgio Cruz*  
 01/10/2021  
 1.338 01/10/2021 14:00:00



*Evaldo Almeida Moraes*  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01			ACUMULADO			SALDO	%
					QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
3.3.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	8	R\$ 16,68	R\$ 20,49	R\$ 163,92	R\$ 163,92	8,00	R\$ 163,92	R\$ 163,92	R\$ -	0%	
<b>3.4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>R\$ 3.477,77</b>	<b>R\$ 3.477,77</b>		<b>R\$ 3.477,77</b>	<b>R\$ 3.477,77</b>	<b>R\$ -</b>		
3.4.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	35,1	R\$ 13,15	R\$ 16,15	R\$ 566,86	R\$ 566,86	35,10	R\$ 566,86	R\$ 566,86	R\$ -	0%	
3.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	7,56	R\$ 14,90	R\$ 18,30	R\$ 138,34	R\$ 138,34	7,56	R\$ 138,34	R\$ 138,34	R\$ -	0%	
3.4.3	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	m²	10,7	R\$ 149,83	R\$ 184,11	R\$ 1.989,97	R\$ 1.989,97	10,70	R\$ 1.989,97	R\$ 1.989,97	R\$ -	0%	
3.4.4	92265	SINAPI	ARMAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	m²	4,42	R\$ 109,32	R\$ 134,33	R\$ 593,73	R\$ 593,73	4,42	R\$ 593,73	R\$ 593,73	R\$ -	0%	
3.4.5	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	m³	0,42	R\$ 404,72	R\$ 497,31	R\$ 208,87	R\$ 208,87	0,42	R\$ 208,87	R\$ 208,87	R\$ -	0%	
<b>3.5</b>			<b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>					<b>R\$ 9.223,83</b>	<b>R\$ 9.223,83</b>		<b>R\$ 9.223,83</b>	<b>R\$ 9.223,83</b>	<b>R\$ -</b>		
3.5.1	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	45,76	R\$ 83,31	R\$ 102,37	R\$ 4.684,45	R\$ 4.684,45	45,76	R\$ 4.684,45	R\$ 4.684,45	R\$ -	0%	
3.5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	91,52	R\$ 3,85	R\$ 4,73	R\$ 432,88	R\$ 432,88	91,52	R\$ 432,88	R\$ 432,88	R\$ -	0%	
3.5.3	87532	SINAPI	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	91,52	R\$ 36,52	R\$ 44,87	R\$ 4.106,50	R\$ 4.106,50	91,52	R\$ 4.106,50	R\$ 4.106,50	R\$ -	0%	
<b>3.6</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>R\$ 1.547,39</b>	<b>R\$ 1.547,39</b>		<b>R\$ 1.547,39</b>	<b>R\$ 1.547,39</b>	<b>R\$ -</b>		
3.6.1	10013	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim.: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplus ou similar - Rev 01	m2	13,38	R\$ 94,12	R\$ 115,65	R\$ 1.547,39	R\$ 1.547,39	13,38	R\$ 1.547,39	R\$ 1.547,39	R\$ -	0%	



*Handwritten signature and stamp*

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 05141Y303-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%		
					QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL	
<b>3.7</b>			<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					R\$	<b>1.783,91</b>	R\$	<b>1.783,91</b>	R\$	-		
3.7.1	2496	ORSE	Regularização mecanizada de áreas ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA)	m2	15,2	R\$ 0,39	R\$ 0,47	R\$ 7,14	15,20	R\$ 7,14	15,20	R\$ 7,14	R\$ -	0%	
3.7.2	87299	SINAPI	PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	m³	1,54	R\$ 386,35	R\$ 474,74	R\$ 731,09	1,54	R\$ 731,09	1,54	R\$ 731,09	R\$ -	0%	
3.7.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	25,7	R\$ 32,48	R\$ 39,91	R\$ 1.025,68	25,70	R\$ 1.025,68	25,70	R\$ 1.025,68	R\$ -	0%	
<b>3.8</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					R\$	<b>2.800,80</b>	R\$	<b>2.800,80</b>	R\$	-		
3.8.1	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8	R\$ 284,92	R\$ 350,10	R\$ 2.800,80	8,00	R\$ 2.800,80	8,00	R\$ 2.800,80	R\$ -	0%	
<b>3.9</b>			<b>PINTURA</b>					R\$	<b>2.233,58</b>	R\$	<b>2.233,58</b>	R\$	-		
3.9.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m³	91,5	R\$ 3,89	R\$ 4,78	R\$ 437,37	91,50	R\$ 437,37	91,50	R\$ 437,37	R\$ -	0%	
3.9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	91,5	R\$ 12,68	R\$ 15,58	R\$ 1.425,57	91,50	R\$ 1.425,57	91,50	R\$ 1.425,57	R\$ -	0%	
3.9.3	3759	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	m²	8	R\$ 37,71	R\$ 46,33	R\$ 370,64	8,00	R\$ 370,64	8,00	R\$ 370,64	R\$ -	0%	
<b>3.10</b>			<b>SEGURANÇA</b>					R\$	<b>5.934,24</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>5.934,24</b>
3.10.1	101191	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	52	R\$ 51,37	R\$ 63,12	R\$ 3.282,24		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.282,24	100%	
3.10.2	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	4,2	R\$ 513,86	R\$ 631,43	R\$ 2.652,00		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.652,00	100%	
<b>3.11</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					R\$	<b>84,32</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>84,32</b>
3.11.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	28,88	R\$ 2,38	R\$ 2,92	R\$ 84,32		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 84,32	100%	
<b>TOTAL</b>								<b>112.767,95</b>		<b>R\$ 63.107,13</b>		<b>R\$ 63.107,13</b>	<b>R\$ 49.660,82</b>		



*Wendell Soares Cruz*  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

*Evaldo Almeida Moraes*  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



**MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**  
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

## CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 4603 / 2024

CONCEDIDO À

**Inscrição Municipal:**

**Nome/Razão Social:** ARK ENGENHARIA LTDA.

**CPF/CNPJ:** 13.749.776/0001-50

**Endereço:** Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

### OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 10/05/2024 , por Portal de Serviços

**Validade: 180 dias**

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Sexta-feira, 10 de Maio de 2024

**Chave de validação: 477483fe**





# Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243419286**

RAZÃO SOCIAL XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 13.749.776/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARK ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 13.749.776/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:14:18 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2024.

Código de controle da certidão: **3D48.328F.FBD2.E078**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

