



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.680-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 90 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2214 Data do Sub-Empenho: 23/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 26/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 269-2022	6.298.497,78	156.449,02	6.142.048,76
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE ALGODÕES - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRDC, CONTRATO Nº269-2022, OBRA Nº 084/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2024 À 31/07/2024. NFS-e 515.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	90.408,20	89.502,99	905,21

Data do Empenho: 26/01/2024 Data do Liquidação: 23/08/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	5.907,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	1.074,04
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.685,09
# # Setenta e nove mil e oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos # #		9.666,33
		Valor Retido
		Valor Liquido
		79.836,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Numero	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/08/2024	515	U			89.502,99
Quantidade: 1						Total: 89.502,99

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	89.502,99

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/08/2024.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/08/2024, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

*Documentação entregue
27/08/2024
Saqueleine Tralves da Silva
Controladora Interna
Portaria 282/2024*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 21/08/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ALGODÕES
Processo Licitatório: RDC 005-2022
Contrato: 269/2022 Processo administrativo: 005/2022 Nº da obra: 084/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 515 VALOR DA NOTA: R\$ 89.502,99 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 31/07/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,



Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota: 515
Data e hora de Emissão: 19/08/2024 10:35:08
Código de Verificação: d68f2cae2f



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço: PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ALGODÕES-ZONA RURAL
CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 4BM: 01/07/2024 À 31/07/2024
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.502,99

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 35.801,20

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 53.701,79

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

DECLARO PARA OS DEVIDOS ENCS QUE
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 21/08/24 Franklin de J. Sena
Assinatura
Luz 3841 0001-19

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$89.502,99

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 35.801,20	Base de cálculo (R\$): 53.701,79	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.685,09	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 5.907,19	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 1.074,03	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 79.836,68
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 08/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuibe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398204		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO CASA TERREO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUIPE		UF BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$	Valor Total R\$:		
53.701,79	5,000	2.685,09		2.685,09		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 23/08/2024	MÊS REFERÊNCIA Agosto	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 23/08/2024 10:34:53	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 515 - DATA DE EMISSÃO: 19-08-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.685,09		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.685,09		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000026 . 7

85093906202 . 0

40930010500 . 7

00039820412 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000026 . 7

85093906202 . 0

40930010500 . 7

00039820412 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398204	EXERCÍCIO 2024	DATA 23/08/2024 10:34:53	DATA VENCIMENTO 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.685,09
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.685,09





I.R.R.F

Nº DAM: 398203	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS			NÚMERO 131
COMPLEMENTO CASA TERREO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo 1.074,04	Quantidade/Alíquota (%) 1.000	Valor UFPM 1.000	Valor R\$ 1.074,04
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$ 1.074,04	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 23/08/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 23/08/2024 10:33:12
		DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo: 1.074,04	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.074,04	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.074,04	
Taxa da Expediente 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo: 1.074,04	Vlr. Devido com Desconto 1.074,04	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 515 - Data de emissão: 19-08-2024		(+) MULTA DE MORA - R\$	
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.074,04	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000010 . 9 74043906202 . 8 40930010100 . 6 00039820307 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000010 . 9 74043906202 . 8 40930010100 . 6 00039820307 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 398203	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 23/08/2024 10:33:12	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.074,04
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.074,04





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDIÇÃO: 4°	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	89.502,99
Nº DO CONTRATO	OS: 084/2023		02/10/2023
	269/2022		

PERÍODO:	01/07/2024 À 31/07/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE ALGODÕES

Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado da Algodões, município de santaluz-ba					302.329,73		89.502,99		190.872,72		111.457,01	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		0,00		11.525,10		2.399,88	17%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73		0,00	0,00	0,00	1,00	783,74	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15		0,00	0,00	0,00	1,00	1.616,15	100%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					4.913,07		0,00		4.141,89		771,20	16%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,13	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	35,17	96,94	119,75	4.211,61		0,00	28,73	3.440,42	6,44	771,20	18%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					14.757,50		0,00		11.619,19		3.138,33	21%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,8	5.873,36	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33		0,00		0,00	0,95	3.138,33	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2



Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_07/2017	m²	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69	C,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0%
1.5.3	Laje pré-fabricada para piso ou cobertura, Interseção 35cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escombro em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	C,00	5,30	1.047,12	0,00	0,00	0%
1.6	PAREDES E VEDAÇÃO	m²	369,62	50,56	62,46	48.535,71	12.165,79		48.535,72	-0,01	-0,01	0%
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	614,34	4,30	5,31	3.282,15	84,99	5.302,48	369,62	0,00	0,00	0%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	614,34	25,06	30,95	19.013,82	101,6	535,50	614,34	0,00	0,00	0%
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,12	56,93	70,33	3.173,28	101,6	3.144,52	614,34	0,00	0,00	0%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	45,12	3.173,29	0,00	0,00	0,00	0%
1.7	COBERTURA	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	45,12	3.173,29	0,00	0,00	0,00	0%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	98,6	246,29	304,26	30.000,04	98,6	30.000,04	98,60	0,00	0,00	0%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99	98,6	7.395,99	98,60	0,00	0,00	0%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71	11	2.756,71	11,00	0,00	0,00	0%
1.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7	71,20	87,96	615,72	7	615,72	7,00	0,00	0,00	0%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	46,16	57,02	228,08	2	114,04	2,00	114,04	0,00	60%
1.7.6	Fôrro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 6,5cm, instalado	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92	91,37	9.518,92	91,37	0,00	0,00	0%
1.7.7	Rúfo em chapia aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	29,74	1.520,61	29,74	0,00	-0,01	0%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1	2.289,92	2.828,96	2.828,96	1	2.828,96	1,00	0,00	0,00	0%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	1	510,83	631,07	8.693,13	1	3.903,32	1,00	3.903,32	4.789,81	55%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusão disjuntores	un	1	510,83	631,07	8.693,13	1	3.903,32	1,00	3.903,32	4.789,81	55%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1	138,27	170,61	170,61	1	170,61	1,00	170,61	0,00	0%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	11,38	14,05	56,20	4	56,20	4,00	56,20	0,00	0%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	3	48,66	3,00	48,66	0,00	0%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22	1	16,22	1,00	16,22	0,00	0%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	100	510,00	100,00	266,90	1.361,19	73%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	590,16	112	590,16	112,00	590,16	0,00	0%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	88,81	7,43	8,88	798,67	88,91	798,67	88,91	0,00	0,00	0%
1.8.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55	5	227,55	5,00	227,55	0,00	0%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,67	115,48	4	115,48	4,00	115,48	0,00	0%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	2	124,32	2,00	124,32	0,00	100%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	496,56	16	496,56	16,00	496,56	0,00	0%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	2,00	69,50	0,00	0%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44	4	192,44	4,00	192,44	0,00	0%
1.8.15	Luminária sobrepor quadrada, Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	20	2.419,60	20,00	2.419,60	0,00	100%



Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-2

1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2	77,95	96,29	192,58		C,00	0,00	C,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64		C,00	0,00	C,00	1,00	259,64	100%
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					6.694,98		289,72		2.237,41		4.457,54	67%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72	1	289,72	1,00	289,72	0,00	0,00	0%
1.9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56		C,00	54,45	1.503,91	43,00	1.187,65	44%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	378,38	1.513,52			C,00		C,00		1.513,52	100%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55		C,00	11,00	122,65	6,00	66,90	35%
	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	22	22,81	28,17	619,74		C,00		C,00	22,00	619,74	100%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73		C,00	0,00	C,00	1,00	675,73	100%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52		C,00	2,00	98,52	0,00	0,00	0%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64		C,00	2,00	222,64	0,00	0,00	0%
1.9.7	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00		C,00	0,00	C,00	40,00	394,00	100%
1.10	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO					15.280,44		0,00		0,00		15.280,44	100%
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m³	32	94,42	116,64	3.732,48		C,00	0,00	C,00	32,00	3.732,48	100%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20		C,00	0,00	C,00	0,51	359,20	100%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67		C,00	0,00	C,00	1,00	965,67	100%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, inteiroiro 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90		C,00	0,00	C,00	10,24	2.440,90	100%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19		C,00	0,00	C,00	1,00	7.782,19	100%
1.11	ESGOTO					6.642,59		3.976,46		5.396,63		1.242,93	19%
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20		C,00	8,00	487,92	18,27	1.114,28	70%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57		C,00	4,00	102,92	5,00	128,65	56%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88		C,00	4,00	96,83	0,00	0,00	0%
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48		C,00	4,00	735,43	0,00	0,00	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	1	883,44	1,00	883,44	0,00	0,00	0%
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL. 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	900,10	0,00	0,00	0%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furcos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	1	2.192,92	1,00	2.192,92	0,00	0,00	0%
1.12	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS					10.250,53		0,00		0,00		10.250,53	100%
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08		C,00	0,00	C,00	4,00	1.332,08	100%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80		C,00	0,00	C,00	2,00	212,80	100%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92		C,00	0,00	C,00	4,00	1.924,92	100%
1.12.4	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,80, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, tomeira cromada, concretada e assentada.	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43		C,00	0,00	C,00	1,00	1.082,43	100%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40		C,00	0,00	C,00	4,00	541,40	100%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 05188554-2



Franklin de J. Sena
Controlador Geral do Município
Santa Luz, Bahia

1.15.5	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AF. COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	m²	1,8	484,25	573,58	1.032,44	0,00	0,00	0,00	1,80	1.032,44	100%
1.15.6	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	m²	10,15	234,77	290,03	2.943,80	0,00	0,00	0,00	10,15	2.943,80	100%
1.15.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	9	158,64	195,98	1.763,82	0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%
1.16	VERGAS E CONTRA VERGAS											
1.16.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	15,9	55,36	68,39	1.087,40	0,00	13,15	2.417,37	2,75	456,93	16%
1.16.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	15,2	41,02	50,67	770,18	0,00	12,60	638,44	2,60	188,07	17%
1.16.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,69	1.016,72	0,00	13,15	879,60	2,05	131,74	17%
1.17	PINTURA											
1.17.1	Preparo de superficie com liamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,46	4,29	17.855,32	5.667,27	395,54	5.667,27	83,33	12.186,25	61%
1.17.2	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	m²	483,87	11,46	14,18	2.075,80	1.696,57	395,54	1.696,57	83,33	378,93	18%
1.17.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87	8.646,75	280	280,00	3.970,40	203,87	2.890,87	42%
1.17.4	Pintura de acabamento com liamento e aplicacao de 02 demoes de esmalte sintetico brilhante sobre madeira (Sivini ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	281,70	0,00	0,00	0,00	483,87	8.646,75	100%
1.18	PAISAGISMO											
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,57	84,72	104,66	667,23	0,00	0,00	0,00	1,55	281,70	100%
1.18.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,56	92,13	552,78	0,00	0,00	0,00	0,57	667,23	100%
1.18.3	Gramas esmeralda em placas - fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	48,80	0,00	0,00	0,00	5,00	552,78	100%
1.19	SERVICOS FINAIS											
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71	2.506,63	0,00	0,00	0,00	2,00	49,80	100%
1.19.2	Placa de inauguracao de obra em aluminio. 0,80 x 0,80 m	UN	1	1.746,21	2.157,26	2.157,26	0,00	0,00	0,00	1,00	2.157,26	100%

TOTAL DA OBRA 302.329,73

TOTAL DO PERIODO 89.502,99

TOTAL ACUMULADO 190.872,72

SALDO 111.457,01

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Certidão Nº: 00000020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

