



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 492 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2228 Data do Sub-Empenho: 26/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: <b>5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG: Estado: BA
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
Reduzido: <b>1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	Data do Empenho: <b>20/05/2024</b>
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	840.121,24	<b>13.857,58</b>	826.263,66
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE TAPINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 006-2022RDC, CONTRATO Nº 245-2022, OBRA Nº 097/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2024 À 31/07/2024, NFS-e 521.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	73.774,64	<b>73.774,64</b>	0,00

Data do Empenho: 20/05/2024 Data da Liquidação: 26/08/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	4.869,13
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	885,30
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.213,24
## Sessenta e cinco mil e oitocentos e seis reais e noventa e sete centavos. ##		Valor Retido
		<b>7.967,67</b>
		Valor Líquido
		<b>65.806,97</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/08/2024	521	U			73.774,64
Quantidade: 1	Total:					<b>73.774,64</b>

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210501	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	73.774,64

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em <b>26/08/2024.</b>   ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em <b>26/08/2024, podendo efetuar o pagamento.</b>   NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 23/08/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – TAPINHA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 097/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 521 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 73.774,64 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/07/2024 a 31/07/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da nota:

**521**

Data e hora de Emissão:

**22/08/2024 16:45:10**

Código de Verificação:

**20edf5937f**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**33957361000180 003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**13807870000119 0000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

**DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) obra(s) foi(ram) efetuada(s).

EM 23/08/24

Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.**

**POSTO DO POVOADO DE TAPINHA-ZONA RURAL**

**CONTRATO 245/2022.**

**PERÍODO 3BM: 01/07/2024 À 31/07/2024**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73.774,64**

**40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 29.509,86**

**60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 44.264,78**

**ISS RETIDO NA FONTE**

**DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:**

**BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Franklin de J. Sena  
Diretor de Serviços  
CNPJ: 13.807.870/0001-19

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**


**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$73.774,64**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**



Valor total das deduções (R\$): <b>29.509,86</b>	Base de cálculo (R\$): <b>44.264,78</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>2.213,24</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>4.869,12</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>885,29</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>65.806,99</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 08/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





# ISSQN Terceiros

Nº DAM 398216		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO 131	
COMPLEMENTO CASA TERREO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUIPE		UF BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo 44.264,78	Alíquota (%) 5,000	Valor R\$ 2.213,24	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.213,24		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 26/08/2024	MES REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO 26/08/2024 11:09:38	DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 521 - DATA DE EMISÃO: 22-08-2024			(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.213,24		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETARIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.213,24		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8171000022 . 0    13243906202 . 8    40930010500 . 7    00039821612 . 7

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000022 . 0    13243906202 . 8    40930010500 . 7    00039821612 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MES REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM 398216	EXERCÍCIO 2024	DATA 26/08/2024 11:09:38	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.213,24
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.213,24





I.R.R.F

Nº DAM 398217	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NÚMERO: 131
COMPLEMENTO CASA TERREO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo 885,30	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000	Valor R\$ 885,30	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$ 885,30
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 26/08/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 26/08/2024 11:11:05	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024
Proposição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	885,30
Valor do Tributo:	885,30	Vir. Devido sem Desconto (VD):	885,30	
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	885,30	Vir. Devido com Desconto:	885,30	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	885,30
4) NF-e Nº 521 - Data de emissão: 22-08-2024				



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8176000008 . 4      85303906202 . 3      40930010100 . 6      00039821707 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000008 . 4      85303906202 . 3      40930010100 . 6      00039821707 . 5


ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 398217	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 26/08/2024 11:11:05	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	885,30
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	885,30






Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 98189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 73.774,64
OS: 037/2023	02/10/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022

PERÍODO:	01/07/2024 A 31/07/2024
SERVIÇO	REFORMA


Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
16	OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE TAPINHA					126.362,57		73.774,64		97.920,28		28.442,29	23%	
17	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.983,76		988,33		6.352,47		577,20	7%	
17.1	Placa de obra em chapas aço galvanizado instalada - Rev.02, 01/2022	m²	6	401,64	496,55	2.979,30		0,00	6,00	2.979,30	0,00	0,00	0%	
17.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO, COM ENXADA AF_05/2018	m²	10	2,81	3,59	35,90		0,00	10,00	35,90	0,00	0,00	0%	
17.3	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	6,5	52,52	64,88	421,72		0,00	6,50	421,72	0,00	0,00	0%	
17.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA, (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M	85	7,19	8,88	577,20		0,00	0,00	0,00	65,00	577,20	100%	
17.5	Demolição de reboco	m²	40	7,66	9,71	388,40		0,00	40,00	388,40	0,00	0,00	0%	
17.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	31,8	23,44	28,95	920,61		0,00	31,80	920,61	0,00	0,00	0%	
17.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	73,83	3,27	4,03	297,53		0,00	73,83	297,53	0,00	0,00	0%	
17.5	Demolição de reboco	m²	72	7,66	9,71	699,12		32	310,72	40,00	388,40	32,00	310,72	44%
17.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	54,17	23,44	28,95	1.568,22		22,37	647,61	31,80	920,61	22,37	647,61	41%
17.6	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m²	7,14	8,77	10,81	75,76		0,00	0,00	0,00	7,14	75,76	100%	
18	MOVIMENTO DE TERRA					1.043,11		888,80		1.043,12		0,00	0%	
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_08/2017	m³	1,15	122,70	151,58	174,31		0,00	1,15	174,32	0,00	0,00	0%	
18.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	7,26	96,87	119,67	868,80		7,26	868,80	7,26	868,80	0,00	0,00	0%
19	FUNDAÇÃO					754,09		0,00		754,10		0,00	0%	
19.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_09/2017	m²	3,83	19,02	23,49	69,96		0,00	3,83	69,97	0,00	0,00	0%	
19.2	Bloco cerâmico tipo "L" (calha) 9x19x19cm	m	25,5	18,33	22,64	577,32		0,00	25,50	577,32	0,00	0,00	0%	
19.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,15	468,50	578,78	86,81		0,00	0,15	86,82	0,00	0,00	0%	
20	ALVENARIA					10.962,76		3.173,21		10.962,76		0,01	0%	
20.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	31,6	56,93	70,33	2.236,49		0,00	31,80	2.236,49	0,00	0,00	0%	
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	112,57	53,42	65,99	7.428,49		28,42	1.875,44	112,57	7.428,49	0,00	0,01	0%
20.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	7,90	55,05	66,65	506,54		7,6	506,54	7,60	506,54	0,00	0,00	0%
20.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	6,00	40,85	49,21	295,26		6	295,26	6,00	295,26	0,00	0,00	0%
20.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	7,60	53,80	65,28	495,98		7,6	495,98	7,60	495,98	0,00	0,00	0%
21	REVESTIMENTO					21.134,00		983,98		9.141,89		11.992,32	57%	
21.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_08/2014	m²	176,3	8,09	9,99	1.781,21		0,00	178,30	1.781,22	0,00	0,00	0%	



Frar klin de J. ana  
Engenheiro Civil  
Crea: 188855-4-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188855-4-2

21.2	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem.	m²	14,17	452,02	558,42	7.912,81	0,00	0,00	0,00	14,17	7.912,81	100%
21.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	209,7	24,58	30,36	6.366,49	0,00	209,70	0,00	0,00	6.366,49	0,00
21.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	2,85	83,47	103,11	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24	100%
21.5	Letra em alumínio 20 x 25cm - instalado	un	19	91,04	112,47	2.136,93	0,00	0,00	0,00	19,00	2.136,93	100%
21.6	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
21.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	9,64	83,47	103,11	963,98	9,64	963,98	0,00	0,00	945,85	100%
22	PINTURA	un	11	71,02	85,99	945,85	0,00	0,00	0,00	11,00	945,85	100%
22.1	Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos	m²	375,83	3,48	4,29	1.612,31	253,02	1.085,46	253,02	122,81	526,85	33%
22.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	375,83	11,48	14,13	5.329,26	253,02	3.587,82	253,02	122,81	1.741,44	33%
22.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	375,83	12,40	15,31	5.753,95	0,00	0,00	0,00	375,83	5.753,95	100%
23	ESQUADRIA					11.651,82		11.651,83			-0,01	0%
23.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	2,52	652,93	806,62	2.032,68	2,52	2.032,68	0,00	0,00	0,00	0%
23.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	226,30	279,57	279,57	1	279,57	1,00	0,00	0,00	0%
23.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORBER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	5,8	234,77	290,03	1.682,17	5,8	1.682,17	5,80	0,00	0,00	0%
23.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,08	484,29	573,58	619,46	1,08	619,47	1,08	619,47	0,00	0%
23.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08	2	1.921,08	2,00	0,00	0,00	0%
23.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	890,70	1.100,37	2.200,74	2	2.200,74	2,00	0,00	0,00	0%
23.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96	2	1.985,96	2,00	0,00	0,00	0%
24	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	7,6	101,08	127,39	930,16	7,6	930,16	7,60	0,00	0,00	0%
24.1	PISO	m²	114,16	49,37	60,99	20.658,03		16.999,24			3.658,78	18%
24.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	55,75	8,23	10,16	566,42	55,75	566,42	55,75	566,42	0,00	0%
24.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	54,17	25,80	30,87	1.672,23	54,17	1.672,23	54,17	1.672,23	0,00	0%
	Lastró de brita graduada aplicada e=10cm	m²	54,17	2,74	3,31	179,30	54,17	179,30	54,17	179,30	0,00	0%
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	m²	54,17	75,73	91,89	4.966,85	54,17	4.966,85	54,17	4.966,85	0,00	0%
	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 08/2020	m²	54,17	52,08	63,05	3.415,42	54,17	3.415,42	54,17	3.415,42	0,00	0%
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, laje aladiada, acabamento lito esmerilhado, espessura 5cm. af. 07/2022	m²	35	72,37	82,72	2.895,20	35	2.895,20	35,00	2.895,20	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	1,98	712,74	880,51	1.743,40	1,98	1.743,41	1,98	1.743,41	0,00	0%
25	PISO EXTERNO	m²	8,62	60,24	74,42	641,50	8,62	641,50	8,62	641,50	0,00	0%
25.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	0,9	12,12	14,97	13,47	0,00	0,00	0,00	0,90	13,47	100%
25.2	Avenia tipo cerâmico maço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1,2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	0,15	84,72	104,86	15,69	0,00	0,00	0,00	0,15	15,69	100%
26	CANTIS E BANCOS	un	2,82	19,02	23,49	66,24	2,82	66,24	2,82	66,24	0,00	0%
26.1	PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	0,9	12,12	14,97	13,47	0,00	0,00	0,00	0,90	13,47	100%
26.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,15	84,72	104,86	15,69	0,00	0,00	0,00	0,15	15,69	100%
26.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDE MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3	74,58	92,13	276,39	3	276,39	3,00	276,39	0,00	0%
26.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	1,4	60,24	74,42	104,18	1,4	104,18	1,40	104,18	0,00	0%
26.5	Avenia tipo cerâmico maço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1,2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	un	1	718,66	887,83	887,83	1	887,83	1,00	887,83	0,00	0%
26.6	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encocho (padrão emurb)	m	59,4	49,14	60,70	19.190,50	59,4	16.556,20	59,40	3.605,58	0,00	0%
27	COBERTURA	M	19,8	77,75	96,05	1.901,79	19,8	1.901,79	19,80	1.901,79	0,00	0%
27.1	Fornecimento com tela cerâmica tipo canal, comum, cor verde/brilho, 16x16x10 ou similar	m²	59,4	49,14	60,70	3.605,58	59,4	3.605,58	59,40	3.605,58	0,00	0%
27.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	49,38	57,85	71,59	3.535,11	49,38	3.535,11	49,38	3.535,11	0,00	0%
27.3	Fôrro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicados inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafonors ou similar, instalado - Rev. 06_10/2021	m²	49,38	57,85	71,59	3.535,11	49,38	3.535,11	49,38	3.535,11	0,00	0%
27.4	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz epoxico/ou similar - R1	m²	49,38	8,70	10,74	530,34	49,38	530,34	49,38	530,34	0,00	0%



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA- DF 1888554-2

Frar Klin de L. Sana  
 Arquiteto R1  
 CREA DF 1888554-2

27.5	Rudo em chapa aco galvanizado n°24 com desenvolvimento 16cm	m	13	45.39	56.07	728.91	13	728.91	13,00	728.91	0,00	0,00	0%
27.6	Laje pré-fabricada trapejada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=8cm, inclusive enclenchimento em madeira e capotamento 4cm.	m²	9,1	159,63	197,57	1.797,89	4,79	946,36	4,79	946,36	4,31	851,52	47%
27.7	EDIFICAÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF - 01/2017	m²	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19	0,19	651,41	0,19	651,41	0,52	1.782,78	73%
27.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF - 06/2018	m²	6,14	104,74	128,82	778,67	6,14	778,67	6,14	778,67	0,00	0,00	0%
	Ferro de pvc em água de 10 ou 20 cm, aplicável, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Awateros ou similar, instalado - Rev 06 - 10/2021	m²	54,17	57,55	71,59	3.878,03	54,17	3.878,03	54,17	3.878,03	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					R\$ 558,54		558,54		558,54		0,00	0%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	m	15	13,95	16,89	253,35	15	253,35	15,00	253,35	0,00	0,00	0%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	UN	6	5,31	6,42	38,52	6	38,52	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	UN	6	6,29	7,82	45,72	6	45,72	6,00	45,72	0,00	0,00	0%
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar, 20 a, embutida	UN	3	60,83	73,85	220,95	3	220,95	3,00	220,95	0,00	0,00	0%
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.617,48		4.526,26		4.526,26		91,23	2%
28.1	Luminária sobrepôr quadrada, 1ed 24W*, 6500K G- Light ou similar	UN	9	97,93	120,98	1.088,62	9	1.088,62	9,00	1.088,62	0,00	0,00	0%
28.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	9	23,37	28,97	259,83	9	259,83	9,00	259,83	0,00	0,00	0%
28.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	11	24,62	30,41	334,51	8	243,28	8,00	243,28	3,00	91,23	27%
28.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
28.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	70	2,60	3,38	250,60	70	250,60	70,00	250,60	0,00	0,00	0%
28.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	120	4,20	5,18	621,60	120	621,60	120,00	621,60	0,00	0,00	0%
28.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	3	144,33	3,00	144,33	0,00	0,00	0%
28.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	2	11,28	14,05	28,10	2	28,10	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
28.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	3	44,34	3,00	44,34	0,00	0,00	0%
28.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	1	25,99	1,00	25,99	0,00	0,00	0%
28.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	40	8,78	10,84	433,60	40	433,60	40,00	433,60	0,00	0,00	0%
28.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1	390,16	482,00	482,00	1	482,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	2	14,41	17,45	34,90	2	34,90	2,00	34,90	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	88,94	7,43	8,98	799,37	88,94	799,37	88,94	799,37	0,00	0,00	0%
29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					8.948,68		4.361,22		4.361,22		4.587,46	51%
29.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	4	337,62	417,03	1.668,36	4	1.668,36	4,00	1.668,36	0,00	0,00	0%
29.2	Tomada de bota elétrica água em pvc d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
29.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 06/2021	UN	1	449,55	555,12	555,12	1	555,12	1,00	555,12	0,00	0,00	0%
29.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	2	259,83	321,11	642,22	2	642,22	2,00	642,22	0,00	0,00	0%
29.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 06/2022	M	30	22,36	27,82	828,60	30	828,60	30,00	828,60	0,00	0,00	0%
29.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 01/2021	M	10	22,61	28,17	281,70	10	281,70	10,00	281,70	0,00	0,00	0%
29.7	Caixa de descarga de sobrepôr completa a/cros ou similar	UN	2	73,08	90,23	180,56	2	180,56	2,00	180,56	0,00	0,00	0%
29.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 06/2022	UN	5	9,03	11,15	55,75	5	55,75	5,00	55,75	0,00	0,00	0%
29.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF - 12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	4	96,88	4,00	96,88	0,00	0,00	0%
29.10	Tubo de pvc rígido soldável, manrom, diâmetro = 25mm	UN	4	9,84	12,15	48,60	4	48,60	0,00	0,00	4,00	48,60	100%
29.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	UN	4	44,52	55,49	221,96	4	221,96	0,00	0,00	4,00	221,96	100%
29.12	Fossa séptica pré-moldada, tipo ornis, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	UN	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	0,00	0,00	1,00	677,64	100%

Trar King de J. Sana  
 Engenharia Civil  
 CREA - RJ 00000000-7



Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA - RJ 05188855-4-2



Franklin dos S. Lima  
CREA 051888554-2

VALOR GERAL		TOTAL DA OBRA		TOTAL DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO			
29.13	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1,140 4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	900,10	100%	
29.14	Sanitadora paredes com blocos cerâmicos de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	1.225,64	100%	
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	4	312,49	378,38	1.513,52	0,00	0,00	1.513,52	100%	
	INFRAESTRUTURA										
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de formas), af: 08/2017	m³	0,86	147,85	179,02	3.054,98	3.054,98	0,00	3.054,98	0%	
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF: 08/2017	m²	2,16	20,18	52,77	153,96	153,96	0,00	153,96	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF: 01/2017	m³	0,96	2.735,20	2.848,25	2.848,25	0,86	0,86	2.848,25	0%	
	SUPERESTRUTURA										
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF: 01/2017	m³	0,56	3.311,92	1.839,77	2.998,94	2.998,94	0,00	2.998,94	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF: 01/2017	m³	0,35	2.735,20	1.159,17	1.839,77	1.839,77	0,00	1.839,77	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF: 01/2017	m³	0,35	3.311,92	1.159,17	1.854,67	1.854,67	0,56	1.159,17	0%	
30	SERVIÇOS FINAIS										
30.1	Limpeza geral	m²	59,55	2,20	1.563,80	1.563,80	0,00	0,00	1.563,80	100%	
30.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	1.402,42	100%	
				TOTAL DA OBRA		TOTAL DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
				128.362,57		73.774,64		97.920,28		28.442,29	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão Nº: 00000020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243044388**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:33:17 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2025.

Código de controle da certidão: **CB56.56B9.0D32.4F8D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 49780321/2024

Expedição: 17/07/2024, às 08:33:01

Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

