



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 85 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2244 Data do Sub-Empenho: 28/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	33.957.361/0001-80
Conta Corrente:	37725-2
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	0684-X
Nº PIX:	
Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE
CPF:	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
RG:	
Estado:	BA
Complemento:	CASA TERREO
Tipo Pessoa:	Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	006 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTAVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.:	006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	245-2022	6.811.047,92	16.759,46	6.794.288,46
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 006-2022RDC, CONTRATO Nº 245-2022, OBRA Nº 103-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 04, PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024, NFS-e Nº 522.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	88.000,64	88.000,64	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 28/08/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	5.808,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	1.056,01
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.640,02
## Setenta e oito mil e quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos ##		Valor Retido
		9.504,07
		Valor Líquido
		78.496,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Serie	Sub-Serie	Data Validade	Valor R\$
	26/08/2024	522	U			88.000,64
Quantidade: 1						Total: 88.000,64

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	88.000,64

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/08/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/08/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

*Documentação conferida
30/08/2024
Inqueline Teófilo da Silva
Controladora Sistema
Posterior 28/08/24*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 85 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2244 Data do Sub-Empenho: 28/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ: 33.957.361/0001-80	Insc. Estadual: 0684-X
Conta Corrente: 37725-2	CPF: RG:
Tipo PIX:	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)



Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.811.047,92	16.759,46	6.794.288,46
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 006-2022DRC, CONTRATO Nº 245-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	88.000,64	88.000,64	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Oitenta e oito mil reais e sessenta e quatro centavos

88.000,64

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/08/2024.  _____ ARISMARIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/08/2024  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contabil Matrícula: 6408
--	---

SIATIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 27/08/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ALAGOINHAS
Processo Licitatório: RDC 006-2022
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 103/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 522 VALOR DA NOTA: R\$ 88.000,64 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 31/07/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 07, DCTFWEB CP 07.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:
522
Data e hora de Emissão:
26/08/2024 14:45:19
Código de Verificação:
63fa425173



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33957361000180** Inscrição Municipal: **003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **0000000000000**

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 27/08/24 Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ALAGOINHAS-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 4BM: 01/07/2024 À 31/07/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88.000,64

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 35.200,26

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 56.800,38

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA 13807870000119

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$88.000,64

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 35.200,26	Base de cálculo (R\$): 52.800,38	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.640,02	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 5.808,04	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 1.056,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 78.496,58
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398266		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
52.800,38	5,000	2.640,02		2.640,02		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/08/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 30/08/2024 10:58:16	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 522 - DATA DE EMISSÃO: 26/08/204			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.640,02		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.640,02		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000026 . 7 40023906202 . 1 40930010500 . 7 00039826612 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000026 . 7 40023906202 . 1 40930010500 . 7 00039826612 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398266	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 30/08/2024 10:58:16	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.640,02
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.640,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 398241	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS			NUMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 1.056,01	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 1.056,01	
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 1.056,01		
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 28/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 02/09/2024 11:54:48	
DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024		 		
Composição do Imposto/Lançamentos				(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.056,01
Valor do Tributo: 1.056,01	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.056,01			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.056,01	Vlr. Devido com Desconto: 1.056,01			(+) MULTA DE MORA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF-e Nº 522 - Data de emissão: 26/08/2024.		(+) JUROS DE MORA - R\$	(-) VALOR A PAGAR - R\$ 1.056,01	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000010 . 4

56013906202 . 3

40930010100 . 6

00039824107 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000010 . 4

56013906202 . 3

40930010100 . 6

00039824107 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398241	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 02/09/2024 11:54:48	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 27889		(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.056,01
ASCN CONSTRUTORA LTDA		(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.056,01

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia.
LOCAL: SANTALUZ-BA

MEDICAÇÃO: 4ª VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 88.000,64
OS: 103/2023 02/10/2023

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
SERVIÇO: REFORMA

Nº DO CONTRATO 245/2022

POVOADO DE ALAGOINHAS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
Orçamento Simbólico												
71	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO ALAGOINHAS					198.053,03	88.000,64		155.846,13		42.106,90	21%
72	SERVÇOS PRELIMINARES					6.855,93	0,00		6.855,93		0,00	0%
72.1	Placa de obra em chapla aço galvanizado, instalada - Rev.02 01/2022	m²	6	401,94	496,65	2.979,30	0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
72.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	40	2,91	3,59	143,60	0,00	40	143,60	0,00	0,00	0%
72.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	13,74	52,52	64,88	891,45	0,00	13,74	891,45	0,00	0,00	0%
72.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: MXXKM), AF. 07/2020	M3X KM	137,4	7,19	8,88	1.220,11	0,00	137,4	1.220,11	0,00	0,00	0%
72.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lestro de concreto - Rev. 01	m²	6,13	23,44	28,95	177,46	0,00	6,13	177,46	0,00	0,00	0%
72.6	Demolição de reboco	m²	30	7,86	9,71	291,30	0,00	30	291,30	0,00	0,00	0%
72.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	80	10,81	13,35	1.068,00	0,00	80	1.068,00	0,00	0,00	0%
73	MOVIMENTO DE TERRA					278,90	0,00	7,98	84,71	0,00	0,00	0%
73.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	m³	1,84	122,70	151,58	278,90	0,00	1,84	278,91	0,00	0,00	0%
74	FUNDAÇÃO					1.185,71	0,00	0,00	1.185,73	0,00	0,00	0%
74.1	Bloco cerâmico tipo "v" (calha) 9x19x19cm	m	40,9	18,33	22,64	925,97	0,00	40,9	925,98	0,00	0,00	0%
74.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 08/2017	m²	6,13	19,02	23,48	143,99	0,00	6,13	143,99	0,00	0,00	0%
74.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 400 L, AF. 05/2021	m³	0,2	468,50	578,78	115,76	0,00	0,2	115,76	0,00	0,00	0%
	INFRAESTRUTURA					3.054,99	0,00	0,00	3.054,99	0,00	0,00	0%
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de 16 man), AF. 06/2017	m³	0,86	147,85	179,02	153,96	0,00	0,86	153,96	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 08/2017	m²	2,16	20,18	24,43	52,78	0,00	2,16	52,78	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=20MPa, AF. 01_09/2017	m³	0,86	2.735,20	3.311,92	2.848,25	0,00	0,86	2.848,25	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					7.319,34	0,00	0,00	7.319,34	0,00	0,00	0%
	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	m³	0,39	2.735,20	3.311,92	1.291,65	0,00	0,39	1.291,65	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=20MPa, AF. 01_09/2017	m³	1,82	2.735,20	3.311,92	6.027,69	0,00	1,82	6.027,69	0,00	0,00	0%
75	ALVENARIA					15.236,53	3.709,84		13.358,90		-0,01	0%
75.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,36	56,93	70,33	3.190,16	45,36	45,36	3.190,17	0,00	-0,01	0%
75.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	m²	146,22	53,42	65,99	9.649,06		146,22	9.649,06	0,00	0,00	0%
75.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	5,04	83,47	103,11	519,67	5,04	5,04	519,67	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF. 03/2016	M	11,25	55,05	66,65	749,80	0,00	11,25	749,80	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF. 03/2016	M	8,00	40,65	49,21	393,70	0,00	8,00	393,70	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	11,25	53,90	65,26	734,14	0,00	11,25	734,14	0,00	0,00	0%
76	REVESTIMENTO E PISOS					59.208,17	7.906,14		40.170,37		19.037,80	32%



Franklin de J. Sana
Engenheiro Civil
Cresc. José. 1.000.000-1

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total		
76.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	275,38	8,09	2.250,00	9,99	2.751,06	0,00	275,38	2.751,06	0,00	275,38	2.751,06	0,00	275,38	0,01	2,75	0,00	0,00	0%	
76.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MG/3H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	315,38	24,58	7.764,00	30,36	9.574,94	0,00	315,38	9.574,94	0,00	315,38	9.574,94	0,00	315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
76.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de Z" - fornecimento e montagem	m²	14,17	452,02	6.404,00	558,42	7.912,81	0,00	14,17	7.912,81	0,00	14,17	7.912,81	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
76.4	Leira em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	585,63	241,16	723,48	0,00	3	723,48	0,00	3	723,48	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
76.5	Leira em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	1.911,84	112,47	2.361,87	0,00	21	2.361,87	0,00	21	2.361,87	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
76.6	Leira em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	16,00	71,02	1.136,32	95,99	859,87	0,00	16,00	859,87	0,00	16,00	859,87	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
76.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M	92,61	8,23	762,16	10,16	940,91	89,78	5.475,68	33,87	2.370,68	0,00	92,61	762,16	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	30%	
76.8	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	1,2	12,12	14,54	14,97	17,96	92,61	940,92	0,00	1,20	17,96	940,92	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
76.9	PLANTIO DE GRAMA, BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	3,38	712,74	2.409,17	860,51	2.976,12	0,00	3,38	2.976,12	0,00	3,38	2.976,12	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
77	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	0,2	84,72	16,94	104,66	20,93	0,00	0,2	20,93	0,00	0,2	20,93	0,00	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
77.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	un	6	74,68	448,08	92,13	552,78	0,00	6	552,78	0,00	6	552,78	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
77.2	Plantação de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF. 05/2018	un	1	718,66	718,66	887,83	887,83	0,00	1	887,83	0,00	1	887,83	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
77.3	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emend)	m	13	92,76	1.205,88	114,68	1.489,54	13	1.489,54	13,00	1.489,54	0,00	13	1.489,54	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0%	
77.4	Solira em granito branco (fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm)	m	89,78	25,60	2.278,00	30,87	2.771,88	0,00	89,78	2.771,88	0,00	89,78	2.771,88	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
77.5	Leitura de brita gradada apilada e=10cm	m³	89,78	2,74	244,20	3,31	297,43	0,00	89,78	297,43	0,00	89,78	297,43	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
77.6	PIFO EM CONCRETO ZOMBA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA TCM. AF. 09/2020	m²	89,78	75,73	6.760,00	91,69	8.232,03	0,00	89,78	8.232,03	0,00	89,78	8.232,03	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
77.7	Contrajo em argamassa e epo 1:4 (cimento e areia), prpao o mchicho com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não refinado, espessura 5cm. AF. 07/2021	un	89,78	52,08	4.678,00	63,05	5.660,79	0,00	89,78	5.660,79	0,00	89,78	5.660,79	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
77.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m	40,25	72,37	2.913,00	82,72	3.329,60	0,00	40,25	3.329,60	0,00	40,25	3.329,60	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
77.9	PINTURA	m²	425,38	3,48	1.480,12	4,29	1.824,88	395,54	7.305,62	0,00	425,38	1.480,12	0,00	425,38	1.480,12	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	100%
78	Preparo de superfícies com lixamento de paredes e tetos	m²	425,38	3,48	1.480,12	4,29	1.824,88	395,54	7.305,62	0,00	425,38	1.480,12	0,00	425,38	1.480,12	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	49%
78.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	425,38	11,48	4.874,00	14,18	6.031,88	395,54	5.608,76	29,84	423,12	7%	425,38	4.874,00	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	7%	
78.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	425,38	12,40	5.274,72	15,31	6.512,56	0,00	425,38	6.512,56	0,00	425,38	6.512,56	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
78.3	ESQUADRIA	m²	2,52	652,93	1.645,38	806,62	2.032,68	0,00	2,52	2.032,68	0,00	2,52	2.032,68	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44%	
78.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	M	1	226,30	226,30	279,57	279,57	0,00	1	279,57	0,00	1	279,57	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
78.5	PUXADOR HORIZONTALMENTAL PARA PORTA	m²	7,25	234,77	1.703,85	290,03	2.102,71	0,00	7,25	2.102,71	0,00	7,25	2.102,71	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
78.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,94	454,29	1.335,61	573,58	1.686,32	0,00	2,94	1.686,32	0,00	2,94	1.686,32	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
78.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	1.555,04	960,54	1.921,08	0,00	2	1.921,08	0,00	2	1.921,08	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
78.8	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4	890,70	3.562,80	1.100,37	4.401,48	0,00	4	4.401,48	0,00	4	4.401,48	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
78.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	1.607,56	952,88	1.985,96	0,00	2	1.985,96	0,00	2	1.985,96	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
79	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m	13	101,08	1.314,04	122,39	1.591,07	0,00	13	1.591,07	0,00	13	1.591,07	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	11%	
79.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	m²	80,78	57,95	4.681,00	71,69	5.830,04	80,78	5.830,04	0,00	80,78	5.830,04	0,00	80,78	5.830,04	0,00	80,78	0,00	0,00	0%	
79.2	COBERTURA	m²	80,78	57,95	4.681,00	71,69	5.830,04	80,78	5.830,04	0,00	80,78	5.830,04	0,00	80,78	5.830,04	0,00	80,78	0,00	0,00	0%	
79.3	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aratorros ou similar, instalado - Rev. 06_10/2021	M	9,84	77,75	764,00	96,05	945,13	9,84	945,13	0,00	9,84	945,13	0,00	9,84	945,13	0,00	9,84	0,00	0,00	0%	
79.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	28,3	41,39	1.171,13	51,13	1.446,97	26,3	1.446,96	0,00	26,3	1.446,96	0,00	26,3	1.446,96	0,00	26,3	0,00	0,00	0%	
79.5	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm	m²	90,82	60,72	5.514,00	75,01	6.812,40	90,82	6.812,41	0,00	90,82	6.812,41	0,00	90,82	6.812,41	0,00	90,82	0,00	0,00	0%	
79.6	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	90,82	266,30	24.178,00	328,98	29.877,96	90,82	29.877,96	0,00	90,82	29.877,96	0,00	90,82	29.877,96	0,00	90,82	0,00	0,00	0%	
79.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF. 07/2019	m²	90,82	23,45	2.129,00	28,97	2.631,05	90,82	2.631,05	0,00	90,82	2.631,05	0,00	90,82	2.631,05	0,00	90,82	0,00	0,00	0%	
79.8	Demolição de revestimento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	11,5	159,93	1.829,08	197,57	2.272,05	11,5	2.272,05	0,00	11,5	2.272,05	0,00	11,5	2.272,05	0,00	11,5	0,00	0,00	0%	
79.9	Laje pré-fabricada traçada para piso ou cobertura, interior 38cm, h= 12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	11,5	159,93	1.829,08	197,57	2.272,05	11,5	2.272,05	0,00	11,5	2.272,05	0,00	11,5	2.272,05	0,00	11,5	0,00	0,00	0%	



Franklin de J. Sana
Engenheiro Civil
Crea 108854-1

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

79.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m²	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19			0,00	0,71	2.434,20	0,00	-0,01	0%
80	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.181,67			3.385,80		3.385,80		2.795,87	45%
80.1	Luminária sobrepor quadreda Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	11	97,93	120,98	1.330,78			0,00	0,00	0,00	11,00	1.330,78	100%
80.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	11	23,37	28,87	317,57	11	317,57	11,00	317,57	0,00	0,00	0,00	0%
80.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	17	24,62	30,41	516,97	8	243,28	8,00	243,28	9,00	273,69	53%	
80.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%	
80.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	110	2,90	3,58	393,80	110	393,80	110,00	393,80	0,00	0,00	0%	
80.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	330	4,20	5,18	1.709,40	100	518,00	100,00	518,00	230,00	1.191,40	70%	
80.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	3	144,33	3,00	144,33	0,00	0,00	0%	
80.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	2	28,10	2,00	28,10	0,00	0,00	0%	
80.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	3	44,34	3,00	44,34	0,00	0,00	0%	
80.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	1	25,99	1,00	25,99	0,00	0,00	0%	
80.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00	100	1.084,00	100,00	1.084,00	0,00	0,00	0%	
80.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	1	482,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%	
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (3,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	2	34,89	2,00	34,89	0,00	0,00	0%	
	AR-CONDICIONADO					1.728,40		1.728,40		1.728,40		0,00	0%	
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52	6	38,52	6,00	38,52	0,00	0,00	0%	
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	3	6,00	6,29	7,62	45,69	6	45,69	6,00	45,69	0,00	0,00	0%	
	Tomada para ar condicionado, com cabo pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	60,83	73,65	220,94	3	220,94	3,00	220,94	0,00	0,00	0%	
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13	9	632,13	9,00	632,13	0,00	0,00	0%	
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	88	7,43	8,99	791,12	88	791,12	88,00	791,12	0,00	0,00	0%	
81	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					11.192,47		9.222,95		9.222,95		1.969,52	18%	
81.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6	337,62	417,09	2.502,54	4	1.668,36	4,00	1.668,36	2,00	834,18	33%	
81.2	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1,00	52,03	0,00	0,00	0%	
81.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	1	555,12	1,00	555,12	0,00	0,00	0%	
81.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	2	642,22	2,00	642,22	0,00	0,00	0%	
81.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	35,8	22,36	27,62	988,80	35,8	988,80	35,80	988,80	0,00	0,00	0%	
81.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	25	22,81	28,17	704,25	25	704,25	25,00	704,25	0,00	0,00	0%	
81.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	2	180,56	2,00	180,56	0,00	0,00	0%	
81.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05	5	108,05	5,00	108,05	0,00	0,00	0%	
81.9	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	2	91,98	2,00	91,98	0,00	0,00	0%	
81.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66	3	72,66	3,00	72,66	0,00	0,00	0%	
81.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, matrom diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	5	60,75	5,00	60,75	0,00	0,00	0%	
81.12	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6	53,17	65,68	394,08	4	262,72	4,00	262,72	2,00	131,36	33%	
81.13	Plia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	1	1.003,98	1,00	1.003,98	1,00	1.003,98	50%	
81.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	1,00	677,64	0,00	0,00	0%	
81.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	900,10	0,00	0,00	0%	
81.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%	
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	2,00	11,60	14,05	28,09	2	28,09	2	28,09	0,00	0,00	0%	
82	SERVÍCIOS FINAIS					1.743,33		0,00		0,00		1.743,33	100%	

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + D51888554-2

Franklin de J. S. ...
Visto
CONTABILIDADE G. L. ...
SANTALUZ DO MARÍTIMO



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243044388**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081308095415952637

Informação obtida em 21/08/2024 13:42:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão N°: 00000020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

EMITIDA EM: 19/06/2024 08:32:14 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 17/09/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: apxpTfLI

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

