



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- CENTRO

CNPJ: 11.046.939/0001-03 - CEP: - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 1386 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2973 Data do Sub-Empenho: 24/10/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:	

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Reduzido: 1006.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 24/10/2024

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 007 - SAÚDE PARA TODOS  
 Ação: 1.006 - Investimentos em Equipamentos da Saude  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	261.292,00	261.291,36	0,64
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE RIO DO PEIXE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRC, CONTRATO Nº269-2022. OBRA 085/2023. BM 6. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/09/2024 À 30/09/2024. NFS-e 546.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	261.291,36	87.353,84	173.937,52

Data do Empenho: 24/10/2024 Data do Liquidação: 24/10/2024



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	5.765,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.070	IRRF - Fonte 1708	1.048,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.069	ISS - Fonte 1708	2.620,62
<b>Valor Retido</b>		<b>9.434,22</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>77.919,62</b>

## Setenta e sete mil e novecentos e dezanove reais e sessenta e dois centavos ##

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS


NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/10/2024	546	U			87.353,84
<b>Quantidade: 1</b>						<b>Total: 87.353,84</b>

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	87.353,84

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/10/2024.   _____ LECIA DE JESUS REIS SILVA Secretário(a) de Saúde CPF: 796.710.805-10	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/10/2024, podendo efetuar o pagamento.   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408 3634888
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 29/10/2024

  
 Jaqueline Trabuco da Silva  
 Controladora Interna  
 Portaria 281/2024

SIATFIC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 14/10/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
<b>FONTES DE PAGAMENTO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>AÇÃO:</b> CEFEM
<b>HISTÓRICO:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – RIO DO PEIXE
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 085/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 546 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 87.353,84 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/09/2024 a 30/09/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 06, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 09, DCTFWEB CP 09.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da nota:

**546**

Data e hora de Emissão:

**11/10/2024 13:40:10**

Código de Verificação:

**3eb38bbd60**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**33957361000180 003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea 33.000.000-9

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**13807870000119 00000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 15/10/24	Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE RIO DO PEIXE-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 6BM: 01/09/2024 À 30/09/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.353,84

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 34.941,54

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 52.412,30

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$87.353,84**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>34.941,54</b>	Base de cálculo (R\$): <b>52.412,30</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>2.620,62</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>5.765,35</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>1.048,24</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>77.919,63</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.
- COMPETÊNCIA: 10/2024 (mês/ano)
- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 399236		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				C.N.P.J. / CPF: 11.046.939/0001-03		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 52.412,40	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.620,62	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.620,62		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2024	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:59:43	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 546 - Data de emissão: 11-10-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.620,62		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.620,62		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000026 . 8    20623906202 . 2    41130010500 . 3    00039923612 . 4

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000026 . 8    20623906202 . 2    41130010500 . 3    00039923612 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 399236	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 24/10/2024 02:59:43	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.620,62
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.620,62





I.R.R.F

Nº DAM: 399234	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889		
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS			NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO	Bairro: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 1.048,25	Quantidade/Alíquota (%): 1.000	Valor UFFI: 1.000	Valor RS: 1.048,25	
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 1.048,25		
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:57:15	
DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024		 		
Composição do Imposto/Lançamentos				(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.048,25
Valor do Tributo: 1.048,25	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.048,25			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.048,25	Vlr. Devido com Desconto: 1.048,25			(+) MULTA DE MORA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 546 - Data de emissão: 11-10-2024.		(+) JUROS DE MORA - R\$	(-) VALOR A PAGAR - R\$ 1.048,25	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000010 . 1

48253906202 . 6

41130010100 . 2

00039923407 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000010 . 1

48253906202 . 6

41130010100 . 2

00039923407 . 9


ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 399234	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:57:15	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.048,25
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.048,25





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99 189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: nº	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$
OS: 085/2023	87.353,84
Nº DO CONTRATO	269/2022

PERÍODO:	01/09/2024 À 30/09/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE RIO DO PEIXE

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Rio do Peixe, município de santaluz-ba					318.016,30						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							87.353,84	311.407,91		6.608,39	2%
1.1.1	Placa de obra em chapla aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	13.924,97		2.389,88	11.625,10	6	2.389,88	17%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	2.979,30		0,00	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS	M	45,42	61,53	76,01	462,82		0,00	462,82	128,92	0,00	0%
1.1.4	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018					3.452,37		0,00	3.452,37	45,42	0,00	0%
1.1.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fomecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73	1	783,73	0,00	1,00	783,74	100%
1.1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	1	1.616,15	0,00	1,00	1.616,15	100%
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Resprovelimento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	4.630,60	20	0,00	0%
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	2.427,04	16	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					10.152,13		0,00	10.152,14	0,00	0,00	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	289,18	2,5	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	412,30	2,72	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	78,92	96,94	119,75	9.450,67		0,00	9.450,67	78,92	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00	15.800,15	0,00	0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	8.875,31	2,72	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	4.176,61	1,28	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	2.435,11	43,26	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_06/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	313,12	13,33	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					15.442,73		685,23	14.268,06	0,00	1.174,67	8%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	5.873,36	1,8	0,00	20%




Antônio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-151888554-2

Antônio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-151888554-2



1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS): 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32	0,00	0,00	0,00	2,00	124,32	100%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO): 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56	0,00	16,00	486,56	0,00	0,00	0%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO): 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO): 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44	0,00	2,00	96,22	2,00	96,22	50%
1.8.15	Luminária de suporte quadrada. Led 24W". 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	16	1.935,68	1.935,68	4,00	483,93	20%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v Classe II	un	1	77,95	96,29	192,58	0,00	0,00	2,00	2,00	192,58	100%
1.8.17	Diluidor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial. tipo AC, 30MA	un	2	210,17	259,64	259,64	1	259,64	259,64	0,00	0,00	0%
1.8.17	REFLETOR EM ALUMÍNIO - DE SUPORTE ELÁSTICO COM TUBO DE VÍDEO DE INGRESSO DE 125 W. COM REGULADOR DE TENSÃO DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	4	374,46	453,29	1.813,16	4	1.813,16	1.813,16	0,00	0,00	0%
1.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	UN	4,00	312,49	378,39	1.513,52	0,00	4,00	1.513,52	0,00	0,00	0%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72	0,00	1,00	289,72	0,00	0,00	0%
1.9.2	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	2.691,56	57,45	1.586,77	97,45	2.691,57	0,00	-0,01	0%
1.9.3	BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMÍNIO. COMPRIMENTO 60 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	312,49	378,39	1.513,52	0,00	4,00	1.513,52	0,00	0,00	0%
1.9.4	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO. CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	22	22,81	28,17	619,74	0,00	22,00	619,74	0,00	0,00	0%
1.9.5	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55	0,00	6,00	66,90	11,00	122,65	65%
1.9.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL. EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73	1	675,73	675,73	0,00	0,00	0%
1.9.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52	0,00	2,00	98,52	0,00	0,00	0%
1.9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64	0,00	2,00	222,64	0,00	0,00	0%
1.9.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	40	394,00	394,00	0,00	0,00	0%
1.10	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO	m³	32	94,42	116,64	15.280,44	0,00	15.280,45	0,00	0,00	15.280,44	100%
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa. PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M². SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m³	32	116,64	3.732,48	3.732,48	32	3.732,48	3.732,48	0,00	0,00	0%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra. fck=25 mpia. lançado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20	0,51	359,20	359,20	0,00	0,00	0%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA. MONOFÁSICA. 0,5 CV OU 0,49 HP. HM 6 A 20 M. Q. 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67	1	965,67	965,67	0,00	0,00	0%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso. intereixo 38cm. h=12cm. enchimento em bloco cerâmico h=8cm. Inclusive escoramento em madeira e espessamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	10,24	2.440,91	2.440,91	0,00	-0,01	0%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.289,33	7.782,19	7.782,19	1	7.782,19	7.782,19	0,00	0,00	0%
1.11	ESGOTO	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20	0,00	6.948,21	3.369,47	0,00	3.273,12	49%
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20	0,00	6.948,21	3.369,47	0,00	3.273,12	49%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57	20,27	1.236,27	1.602,21	0,00	-0,01	0%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88	0,00	2,00	51,46	7,00	180,11	78%
1.11.5	Caixa de Inspeção. 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	4	735,48	735,48	0,00	0,00	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada. tipo oms. capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	1	883,44	883,44	0,00	0,00	0%
1.11.7	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M. ALTURA INTERNA = 1,50 M. VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,99	900,10	900,10	1	900,10	900,10	0,00	0,00	100%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	1	2.192,92	2.192,92	0,00	0,00	0%
1.12	INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS	UN	4	289,57	333,02	10.250,53	0,00	3.719,07	10.587,94	0,00	-337,41	-3%
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	289,57	333,02	1.332,08	0,00	4,90	1.332,08	0,00	0,00	0%

  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-05188854-2




  
 Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-05188854-2

1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	2	212,80	2,00	212,80	0,00	0,00	0%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92		0,00	4,00	1.924,92	0,00	0,00	0%
1.12.4	Plata de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43		0,00	1,00	1.082,43	0,00	0,00	0%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40		0,00	4,00	541,40	0,00	0,00	0%
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	195,98	1.567,84	1	195,98	8,00	1.567,84	0,00	0,00	0%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18		0,00	2,00	616,18	0,00	0,00	0%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	23	91,04	112,47	2.586,81	23	2.586,81	23,00	2.586,81	0,00	0,00	0%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	3	723,48	3,00	723,48	0,00	0,00	0%
<b>1.13</b>	<b>REVESTIMENTO E CANTEIRO</b>					<b>29.806,71</b>		<b>6.910,65</b>		<b>29.806,73</b>		<b>-0,02</b>	<b>0%</b>
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,25	505,25	624,18	12.015,46	9,25	5.773,67	19,25	12.015,47	0,00	0,00	0%
1.13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	96,96	57,21	70,67	6.852,16		0,00	96,96	6.852,16	0,00	0,00	0%
	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	10	71,02	86,94	859,40	10	859,40	10,00	859,40	0,00	0,00	0%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	8,24	104,74	126,82	1.044,99		0,00	8,24	1.044,99	0,00	0,00	0%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	71,59	73,82	91,19	6.528,29		0,00	71,59	6.528,29	0,00	0,00	0%
1.13.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	58,02	6,60	8,15	472,86		0,00	58,02	472,86	0,00	0,00	0%
1.13.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,03	83,47	103,11	1.755,96		0,00	17,03	1.755,96	0,00	0,00	0%
1.13.6	Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/junta de 2,0cm - R1	m²	3,73	60,24	74,42	277,58	3,73	277,59	3,73	277,59	0,00	-0,01	0%
<b>1.14</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>20.250,51</b>		<b>5.363,65</b>		<b>20.229,39</b>		<b>21,12</b>	<b>0%</b>
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	128,92	0,44	0,54	69,61		0,00	89,78	48,48	39,14	21,13	30%
	Lastro de brita graduada aplorada e=10cm	m²	89,78	25,50	30,86	2.770,38		0,00	89,78	2.770,38	0,00	0,00	0%
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	89,78	2,74	3,31	297,27		0,00	89,78	297,27	0,00	0,00	0%
	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	89,78	75,73	91,64	6.227,58		0,00	89,78	6.227,58	0,00	0,00	0%
1.14.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	91,37	43,46	53,69	4.905,65	91,37	4.905,66	91,37	4.905,66	0,00	-0,01	0%
1.14.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	4	712,74	880,51	3.522,04		0,00	4,00	3.522,04	0,00	0,00	0%
1.14.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	1	370,73	457,99	457,99	1	457,99	1,00	457,99	0,00	0,00	0%
<b>1.15</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>26.254,55</b>		<b>11.143,34</b>		<b>25.383,92</b>		<b>870,63</b>	<b>3%</b>
1.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	779,26	962,69	5.776,14	1	962,69	6,00	5.776,14	0,00	0,00	0%
1.15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56	635,65	785,28	5.936,71		0,00	7,20	5.654,02	0,36	282,69	5%
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	9,65	101,08	122,32	1.180,41		0,00	9,65	1.180,41	0,00	0,00	0%

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 051888554-2



  
 Franklin J. S. S. S. S.  
 11/11/2021





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE**  
RIACHÃO DO JACUÍPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão N°: 00000021

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUÍPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 08/12/2024

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** YtWcxOLO

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:** <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20244170398

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

