



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- CENTRO

CNPJ: 11.046.939/0001-03 - CEP: - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 1386 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2975 Data do Sub-Empenho: 24/10/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:	Nº PIX:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Data do Empenho: 24/10/2024</b>
Reduzido: 1006.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Programa: 007 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 1.006 - Investimentos em Equipamentos da Saúde
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC Nº Lic.: 995-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 269-2022	261.292,00	261.291,36	0,64
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE RUA DA PALHA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022DRC, CONTRATO Nº269-2022. OBRA 086/2023. BM 6. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/09/2024 À 30/09/2024. NFS-e 545.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	116.797,92	59.764,97	57.032,95



Data do Empenho: 24/10/2024	Data do Liquidação: 24/10/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	3.944,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.070	IRRF - Fonte 1708	717,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.069	ISS - Fonte 1708	1.792,95
## Cinquenta e três mil e trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos ##		<b>6.454,62</b>
		<b>Valor Retido</b>
		<b>Valor Líquido</b>
		<b>53.310,35</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/10/2024	545	U			59.764,97
<b>Quantidade: 1</b>						<b>Total: 59.764,97</b>

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	59.764,97

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/10/2024.   _____ LECIA DE JESUS REIS SILVA Secretário(a) de Saúde CPF: 796.710.805-10	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/10/2024, podendo efetuar o pagamento.   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 29/10/2024

Jaqueline Trabuco da Silva  
Controladora Interna  
Portaria 281/2024

SIATIC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 14/10/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUIPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>AÇÃO:</b>
CEFEM
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – RUA DA PALHA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 005-2022
<b>Contrato:</b> 269/2022 <b>Processo administrativo:</b> 005/2022 <b>Nº da obra:</b> 086/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 545 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 59.764,97 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/09/2024 a 30/09/2024
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 06, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 09, DCTFWEB CP 09.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,

Fiscal de contratos



1386/2975



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:  
**545**  
Data e hora de Emissão:  
**11/10/2024 13:32:28**  
Código de Verificação:  
**55b5286e32**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 33957361000180  
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
Crea 35600824-4

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuado(s)
EM 15/10/24	Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE RUA PALHA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO BM 06: 01/09/2024 À 30/09/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.764,97

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 23.905,99

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 35.858,98

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$59.764,97**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>23.905,99</b>	Base de cálculo (R\$): <b>35.858,98</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.792,95</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>3.944,48</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>717,17</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>53.310,37</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 10/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 399232		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					C.N.P.J. / CPF: 11.046.939/0001-03	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 35.858,96	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.792,95	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.792,95		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2024	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:49:51	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 545 - Data de emissão: 11-10-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.792,95		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.792,95		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000017 . 3    92953906202 . 6    41130010500 . 3    00039923212 . 3

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000017 . 3    92953906202 . 6    41130010500 . 3    00039923212 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 399232	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 24/10/2024 02:49:51	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.792,95
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.792,95



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 399230	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NUMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CODIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 717,18	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 717,18	Taxa Expediente R\$: 717,18
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:47:21	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	717,18
Valor do Tributo:	717,18	Vir. Devido sem Desconto (V.D.):	717,18	
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Cálculo:	717,18	Vir. Devido com Desconto:	717,18	
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$	717,18
4) NF-e Nº 545 - Data de emissão: 11-10-2024				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000007 . 8    17183906202 . 2    41130010100 . 2    00039923007 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000007 . 8    17183906202 . 2    41130010100 . 2    00039923007 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 399230	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:47:21	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	717,18
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	717,18

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÇÃO: 8º	VALOR DA MEDICÇÃO: R\$ 59.764,97
Nº DO CONTRATO	OS: 086/2023 269/2022
	02/10/2023

PERÍODO:	01/09/2024 A 30/09/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE RUA DA PALHA

Item	Descrição	Und	Orçamento Sintético			Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	%
			Quant.	Und	Valor				Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)		
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado da Rua da Palha, município de santaluz-ba							312.627,58		59.764,97		298.327,07	14.300,51	5%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							13.924,97		2.399,88		11.525,10	2.399,88	17%
1.1.1	Plica de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.411,64	2.411,64	2.411,64	0,00	0,00	6	2.411,64	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82	462,82	462,82	0,00	0,00	128,92	462,82	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	78,01	3.452,37	3.452,37	3.452,37	0,00	0,00	45,42	3.452,37	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fomecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73	783,73	783,73	1	783,73	1	783,73	0,00	100%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	1.616,15	1.616,15	1	1.616,15	1	1.616,15	0,00	100%
1.1.6	Barrido para Obras de Médio Porte Resprovelamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60	4.630,60	4.630,60	0,00	0,00	20	4.630,60	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.427,04		0,00		2.427,04	0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04	2.427,04	2.427,04	0,00	0,00	16	2.427,04	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA							7.001,51		1.302,88		7.001,52	0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17	289,17	289,17	0,00	0,00	2,5	289,18	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29	412,29	412,29	0,00	0,00	2,72	412,30	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05	6.300,05	6.300,05	1.302,88	1.302,88	52,61	6.300,05	0,01	0%
1.4	FUNDAÇÃO							15.800,13		0,00		15.800,15	0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30	8.875,30	8.875,30	0,00	0,00	2,72	8.875,31	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61	4.176,61	4.176,61	0,00	0,00	1,28	4.176,61	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10	2.435,10	2.435,10	0,00	0,00	43,26	2.435,11	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	13,33	18,02	23,49	313,12	313,12	313,12	0,00	0,00	13,33	313,12	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA							15.442,73		685,23		15.442,73	-0,01	0%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36	5.873,36	5.873,36	0,00	0,00	1,80	5.873,36	0,00	0%



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-7

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33	0,00	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0%
1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,44	2.641,24	3.262,98	4.698,69	0,00	1,44	4.698,69	0,00	0,00	0%
1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,21	2.641,24	3.262,98	685,23	0,21	0,21	685,23	0,00	0,00	0%
1.5.3	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12	0,00	5,30	1.047,12	0,00	0,00	0%
1.6	<b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>	m²	405,92	50,56	62,46	51.499,20	1.895,42	405,92	51.208,05	0,00	291,16	1%
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	633,54	4,30	5,31	3.364,10	101,95	633,54	3.364,10	0,00	0,00	0%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHEIR DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	633,54	25,06	30,95	19.608,06	594,24	633,54	19.608,06	0,00	0,00	0%
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m	45,12	56,93	70,33	3.173,28	0,00	40,98	2.882,12	4,14	291,16	9%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m²	98,6	246,29	304,26	54.865,01	0,00	98,60	45.346,10	0,00	9.518,91	17%
1.7	<b>COBERTURA</b>	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99	0,00	98,60	30.000,04	0,00	0,00	0%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	11	202,86	250,61	2.756,71	0,00	11,00	2.756,71	0,00	0,00	0%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7	71,20	87,98	615,72	0,00	7,00	615,72	0,00	0,00	0%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	UN	4	46,16	57,02	228,08	0,00	4,00	228,08	0,00	0,00	0%
1.7.4	TUBO PVC - SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m²	91,37	84,33	104,18	9.518,92	0,00	91,37	7.395,99	0,00	0,00	0%
1.7.5	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m	29,74	41,39	51,13	1.520,60	0,00	29,74	1.520,61	0,00	9.518,92	100%
1.7.6	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	UN	1	2.289,92	2.828,96	2.828,96	0,00	1,00	2.828,96	0,00	-0,01	0%
1.7.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	un	1	510,83	631,07	8.693,13	0,00	1,00	7.920,41	0,00	0,00	0%
1.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	un	1	136,27	170,81	170,81	0,00	1,00	631,07	0,00	0,00	0%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	136,27	170,81	170,81	0,00	1,00	170,81	0,00	0,00	0%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europau - linha branca), curva C, corrente 10KA	UN	4	11,38	14,05	56,20	0,00	4,00	56,20	0,00	0,00	0%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66	0,00	3,00	48,66	0,00	0,00	0%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22	0,00	1,00	16,22	0,00	0,00	0%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	88,91	7,43	9,98	798,67	0,00	88,91	798,67	0,00	0,00	0%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,9	4,13	5,10	1.871,19	1.361,19	366,90	1.871,19	0,00	0,00	0%
1.8.7	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16	62,16	112,00	580,16	0,00	0,00	0%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48	0,00	51,00	432,48	0,00	0,00	0%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55	0,00	5,00	227,55	0,00	0,00	0%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	0,00	4,00	115,48	0,00	0,00	0%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48	0,00	4,00	115,48	0,00	0,00	0%

Franklin de J. Sena  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188855-2




Antonio Soares Cordeiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 05188855-2

1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32			0,00	2,00	124,32	0,00	0,00	0%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	486,56			0,00	16,00	486,56	0,00	0,00	0%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50			0,00	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44			0,00	2,00	96,22	2,00	96,22	50%
1.8.15	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	4	483,92	16,00	1.935,68	4,00	483,93	20%	
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2	77,95	96,29	192,58		0,00	0,00	0,00	2,00	192,58	100%	
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64	1	259,64	1,00	259,64	0,00	0,00	0%	
1.8.17	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	4	374,56	453,29	1.813,16	4	1.813,16	4,00	1.813,16	0,00	0,00	0%	
1.9	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>6.694,98</b>		<b>2.656,50</b>		<b>0,00</b>			<b>6.694,98</b>	<b>100%</b>
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72		0,00	1,00	289,72	0,00	0,00	0%	
1.9.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56	57,45	1.586,77	97,45	2.691,57	0,00	-0,01	0%	
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	312,49	376,38	1.513,52		0,00	4,00	1.513,52		0,00	0%	
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55		0,00	6,00	66,90	11,00	122,65	65%	
	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	22	22,81	28,17	619,74		0,00	22,00	619,74	0,00	0,00	0%	
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73	1	675,73	1,00	675,73	0,00	0,00	0%	
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52		0,00	2,00	98,52	0,00	0,00	0%	
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64		0,00	2,00	222,64	0,00	0,00	0%	
1.9.7	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	40	394,00	40,00	394,00	0,00	0,00	0%	
1.10	<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>					<b>15.280,44</b>		<b>15.280,45</b>		<b>0,00</b>			<b>15.280,44</b>	<b>100%</b>
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48	32	3.732,48	32,00	3.732,48	0,00	0,00	0%	
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20	0,51	359,20	0,51	359,20	0,00	0,00	0%	
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67	1	965,67	1,00	965,67	0,00	0,00	0%	
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, interreio 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	10,24		10,24	2.440,91	0,00	-0,01	0%	
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	1	7.782,19	1,00	7.782,19	0,00	0,00	0%	
1.11	<b>ESGOTO</b>					<b>6.642,59</b>		<b>5.948,21</b>		<b>6.462,49</b>			<b>180,10</b>	<b>3%</b>
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20	20,27	1.236,27	26,27	1.602,21	0,00	-0,01	0%	
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57		0,00	2,00	51,46	7,00	180,11	78%	
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88		0,00	4,00	96,88	0,00	0,00	0%	
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	4	735,48	4,00	735,48	0,00	0,00	0%	
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	1	883,44	1,00	883,44	0,00	0,00	0%	
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	900,10		0,00	0%	
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	1	2.192,92	1,00	2.192,92	0,00	0,00	0%	
1.12	<b>INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>10.250,53</b>		<b>4.506,36</b>		<b>0,00</b>			<b>10.250,53</b>	<b>100%</b>

  
**Antonio Soares Cordeiro Neto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 051888554-2**



  
**Franklin de S. Sena**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 35410000-7**

1.12.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08		0,00	4,00	1.332,08	0,00	0,00	0%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	2	212,80	2,00	212,80	0,00	0,00	0%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92		0,00	4,00	1.924,92	0,00	0,00	0%
1.12.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43		0,00	1,00	1.082,43	0,00	0,00	0%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40		0,00	4,00	541,40	0,00	0,00	0%
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	195,98	1.567,84	1	195,98	8,00	1.567,84	0,00	0,00	0%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18		0,00	2,00	616,18	0,00	0,00	0%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	30	91,04	112,47	3.374,10	30	3.374,10	30,00	3.374,10	0,00	0,00	0%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	3	723,48	3,00	723,48	0,00	0,00	0%
1.13	REVESTIMENTO E CANTEIRO	m²	19,25	505,25	624,18	29.806,71	9,25	6.910,65		29.806,73	-0,02	0,00	0%
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	10	71,02	86,94	859,40	10	859,40	10,00	859,40	0,00	0,00	0%
1.13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	m²	8,24	104,74	126,82	1.044,99		0,00	8,24	1.044,99	0,00	0,00	0%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	96,96	57,21	70,67	6.852,16		0,00	96,96	6.852,16	0,00	0,00	0%
1.13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M	58,02	6,60	8,15	472,86		0,00	71,59	6.528,29	0,00	0,00	0%
1.13.5	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	17,03	83,47	103,11	1.755,96		0,00	58,02	472,86	0,00	0,00	0%
1.13.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,73	60,24	74,42	277,58	3,73	277,58	3,73	277,58	0,00	-0,01	0%
1.14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	m²	128,92	0,44	0,54	20.250,51		527,61		20.250,53	-0,01	0,00	0%
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	89,78	25,50	30,86	69,61	128,92	69,62	128,92	69,62	0,00	-0,01	0%
1.14.1	Leito de brita graduada aplicada e=10cm	m²	89,78	2,74	3,31	277,58		0,00	89,78	2.770,38	0,00	0,00	0%
1.14.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	89,78	75,73	91,64	6.227,58		0,00	89,78	297,27	0,00	0,00	0%
1.14.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	4	43,46	53,69	4.905,65		0,00	89,78	8.227,58	0,00	0,00	0%
1.14.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	4	712,74	880,51	3.522,04		0,00	91,37	4.905,66	0,00	-0,01	0%
1.14.4	Rampa padrão para acesso de deficientes e passeio público em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. AF_07/2016	un	1	370,73	457,99	457,99	1	457,99	4,00	3.522,04	0,00	0,00	0%
AR-CONDICIONADO	AR-CONDICIONADO	UN	6	5,31	6,42	937,28		632,13	1,00	457,99	0,00	0,00	0%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	7,62	45,69		0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	100%	
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	7,62	45,69		0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	0%	
Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	3	60,83	73,65	220,94		0,00	3,00	220,94	0,00	0,00	0%	

Franklin de S. S. S. S.  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188855-2



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 05188855-2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão N°: 00000021

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 08/12/2024

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** YtWcxOLO

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:** <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20244170398**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>33.957.361/0001-80</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

