



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- CENTRO

CNPJ: 11.046.939/0001-03 - CEP: - - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 1386 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2976 Data do Sub-Empenho: 24/10/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:	Nº PIX:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 1006.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 24/10/2024
Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	
Sub-Função: 301 - Atenção Básica	
Programa: 007 - SAÚDE PARA TODOS	
Ação: 1.006 - Investimentos em Equipamentos da Saúde	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 269-2022	261.292,00	261.291,36	0,64
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº005-2022RDC, CONTRATO Nº269-2022. OBRA 087/2023. BM 6. PERÍODO DE MEDICÃO 01/09/2024 À 30/09/2024. NFS-e 548.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	57.032,95	57.032,95	0,00

Data do Empenho: 24/10/2024 Data do Liquidação: 24/10/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	3.764,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.070	IRRF - Fonte 1708	684,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.069	ISS - Fonte 1708	1.710,99
<b>Valor Retido</b>		<b>6.159,56</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>50.873,39</b>



## Cinquenta mil e oitocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos ##

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/10/2024	548	U			57.032,95
Quantidade: 1	<b>Total:</b>					<b>57.032,95</b>

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	57.032,95

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/10/2024.   _____ LECIA DE JESUS REIS SILVA Secretário(a) de Saúde CPF: 796.710.805-10	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/10/2024, podendo efetuar o pagamento.   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	--

3634914

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 29/10/2024

Jaqueline Trabuco da Silva  
Controladora Interna  
Portaria 281/2024

SIARIC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 14/10/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>AÇÃO:</b>	CEFEM
<b>HISTÓRICO:</b>	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ANTÔNIO CONSELHEIRO
<b>Processo Licitatório:</b>	RDC 005-2022
<b>Contrato:</b>	269/2022
<b>Processo administrativo:</b>	005/2022
<b>Nº da obra:</b>	087/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b>	548
<b>VALOR DA NOTA:</b>	R\$ 57.032,95
<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b>	01/09/2024 a 30/09/2024
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b>	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 06, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 09, DCTFWEB CP 09.
<b>CONTA:</b>	AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
<b>Recurso -</b>	CEFEM

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*  
X. A. Seria  
12/10/2024

Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

548

Data e hora de Emissão:

11/10/2024 13:49:40

Código de Verificação:

c677d3984f



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

Franklin de J. Sena  
Assinatura

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Copia(s) foi(ram) efetuado(s)
11/10/24 Assinatura	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 6BM: 01/09/2024 À 30/09/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.032,95

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 22.813,18

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 34.219,77

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$57.032,95**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>22.813,18</b>	Base de cálculo (R\$): <b>34.219,77</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>1.710,99</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>3.764,17</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>684,39</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>50.873,40</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.
- COMPETÊNCIA: 10/2024 (mês/ano)
- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 399233		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BARRIO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					C.N.P.J. / CPF: 11.046.939/0001-03	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo: 34.219,77	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.710,99	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.710,99		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2024	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:50:52	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 548 - Data de emissão: 11-10-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.710,99		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETARIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.710,99		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000017 . 0    10993906202 . 1    41130010500 . 3    00039923312 . 1

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALEDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000017 . 0    10993906202 . 1    41130010500 . 3    00039923312 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 399233	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 24/10/2024 02:50:52	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.710,99
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.710,99

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 399260	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889			
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 684,40	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 684,40	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 684,40
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 29/10/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 29/10/2024 11:47:35	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			RR4 40	(=) VALOR DEVIDO - R\$	684,40
Valor do Tributo:	684,40	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	684,40	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo:	684,40	Vlr. Devido com Desconto:		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:				(+) JUROS DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil				(=) VALOR A PAGAR - R\$	684,40
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;					
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.					
4) NF-e Nº 548 - Data de emissão: 11-10-2024					



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000006 . 2      84403906202 . 2      41130010100 . 2      00039926007 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000006 . 2      84403906202 . 2      41130010100 . 2      00039926007 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 399260	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 29/10/2024 11:47:35	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	684,40
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	684,40



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1+A1:N141488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 6ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$ 57.032,95
Nº DO CONTRATO	OS: 087/2023	02/10/2023
	269/2022	

PERÍODO:	01/09/2024 À 30/09/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE ANTÔNIO CONSELHEIRO

Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SÁLDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Antônio Conselheiro, município de santaluz-ba					310.711,67		57.032,95		301.841,61		8.870,06	3%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		2.399,88		13.924,98		0,00	0%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73	1	783,73	1	783,73	0,00	0,01	0%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	1	1.616,15	1	1.616,15	0,00	0,00	0%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		0,00		7.001,52		0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05		0,00	52,61	6.300,05	0,00	0,01	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					15.442,73		685,23		11.619,17		3.823,56	25%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,80	5.873,36	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33		0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051888554-2



Franklin de S.  
Engenheiro Civil  
CREA 15.10000-7

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m²	1,65	2.841,24	3.262,98	5.383,92	0,21	685,23	1,44	4.698,69	0,21	685,23	13%
1.5.3	Laje pré-fabricada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoamento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12		0,00	5,30	1.047,12	0,00	0,00	0%
1.6	<b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>	m²	377,62	50,56	62,46	49.325,47	8	3.954,61		49.317,04		8,43	0%
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	622,34	4,30	5,31	3.304,83	8	42,48	622,34	3.304,63	0,00	0,00	0%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	622,34	25,06	30,95	19.261,42	8	247,60	622,34	19.261,42	0,00	0,00	0%
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	45,12	56,93	70,33	3.173,28	45	54.865,01	45,00	3.164,85	0,12	8,43	0%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	88,6	246,29	304,26	30.000,04		0,00	88,60	30.000,04	0,00	-0,01	0%
1.7	<b>COBERTURA</b>	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99		0,00	98,60	7.395,99	0,00	0,00	0%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99		0,00	98,60	7.395,99	0,00	0,00	0%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	11	202,86	250,61	2.756,71		0,00	11,00	2.756,71	0,00	0,00	0%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	7	71,20	87,96	615,72		0,00	7,00	615,72	0,00	0,00	0%
1.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	4	46,16	57,02	228,08		0,00	4,00	228,08	0,00	0,00	0%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	91,37	84,33	104,16	9.518,92		0,00	91,37	9.518,93	0,00	-0,01	0%
1.7.6	Forro de gesso comum, em placas 60x90 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	29,74	41,39	51,13	1.520,60		0,00	29,74	1.520,61	0,00	-0,01	0%
1.7.7	Rudo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	1	2.289,92	2.828,96	2.828,96		0,00	1,00	2.828,96	0,00	0,00	0%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_12/2015	UN						3.275,89		8.084,89		608,24	7%
1.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	un	1	510,83	631,07	631,07		0,00	1,00	631,07	0,00	0,00	0%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	138,27	170,81	170,81		0,00	1,00	170,81	0,00	0,00	0%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europau - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	4	11,38	14,05	56,20		0,00	4,00	56,20	0,00	0,00	0%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,66		0,00	3,00	48,66	0,00	0,00	0%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22		0,00	1,00	16,22	0,00	0,00	0%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	88,91	7,43	8,98	798,67	266,9	1.361,19	366,90	1.871,19	0,00	0,00	0%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	366,9	4,13	5,10	1.871,19		0,00	366,90	1.871,19	0,00	0,00	0%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16	12	62,16	112,00	580,16	0,00	0,00	0%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	51	8,87	8,48	432,48	51	432,48	51,00	432,48	0,00	0,00	0%
1.8.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5	36,84	45,51	227,55		0,00	5,00	227,55	0,00	0,00	0%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48		0,00	4,00	115,48	0,00	0,00	0%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32		0,00	2,00	124,32	0,00	0,00	100%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	16	24,62	30,41	488,56		0,00	16,00	488,56	0,00	0,00	0%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50		0,00	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	192,44		0,00	4,00	192,44	0,00	0,00	0%
1.8.15	Luminária sobrepor quadrada Led 24WV, 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	8	967,84	16,00	1.935,68	4,00	483,93	20%

Antônio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - DF 15188554-2



Antônio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - DF 15188554-2

1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	2	77,95	96,29	192,58	2	192,58	2,00	192,58	0,00	0,00	0%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64	1	259,64	1,00	259,64	0,00	0,00	0%
<b>1.9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>6.694,98</b>		<b>2.656,50</b>		<b>6.572,34</b>		<b>122,64</b>	<b>2%</b>
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	289,72	289,72							0%
1.9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56	57,45	1.586,77	97,45	2.691,57	0,00	-0,01	0%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	312,49	378,38	1.513,52		0,00	4,00	1.513,52		0,00	0%
	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	22	22,81	28,17	619,74		0,00	22,00	619,74		0,00	0%
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55		0,00	6,00	66,90	11,00	122,65	65%
1.9.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	546,98	675,73	675,73	1	675,73	1,00	675,73	0,00	0,00	0%
1.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52		0,00	2,00	98,52	0,00	0,00	0%
1.9.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64		0,00	2,00	222,64	0,00	0,00	0%
1.9.7	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	40	394,00	40,00	394,00	0,00	0,00	0%
<b>1.10</b>	<b>RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO</b>					<b>15.280,44</b>		<b>15.280,45</b>		<b>15.280,45</b>		<b>-0,01</b>	<b>0%</b>
1.10.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	32	94,42	116,64	3.732,48	32	3.732,48	32,00	3.732,48	0,00	0,00	0%
1.10.2	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,51	570,12	704,32	359,20	0,51	359,20	0,51	359,20	0,00	0,00	0%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67	1	965,67	1,00	965,67	0,00	0,00	0%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	10,24	2.440,91	10,24	2.440,91	0,00	-0,01	0%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.299,33	7.782,19	7.782,19	1	7.782,19	1,00	7.782,19	0,00	0,00	0%
<b>1.11</b>	<b>ESGOTO</b>					<b>6.642,59</b>		<b>5.948,21</b>		<b>6.462,49</b>		<b>180,10</b>	<b>3%</b>
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20	20,27	1.236,27	26,27	1.602,21	0,00	-0,01	0%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57		0,00	2,00	51,46	7,00	180,11	78%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	19,81	24,22	96,88		0,00	4,00	96,88	0,00	0,00	0%
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48	4	735,48	4,00	735,48	0,00	0,00	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	1	883,44	1,00	883,44	0,00	0,00	0%
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	900,10	0,00	0,00	0%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	1	2.192,92	1,00	2.192,92	0,00	0,00	0%
<b>1.12</b>	<b>INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>10.250,53</b>		<b>2.256,96</b>		<b>9.125,83</b>		<b>1.124,70</b>	<b>11%</b>
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	269,57	333,02	1.332,08		0,00	4,00	1.332,08	0,00	0,00	0%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	2	212,80	2,00	212,80	0,00	0,00	0%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92		0,00	4,00	1.924,92	0,00	0,00	0%
1.12.4	Plia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43		0,00	1,00	1.082,43	0,00	0,00	0%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40		0,00	4,00	541,40	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - PS1888554-2



Franklin de J. Se  
Engenheiro Civil  
Crea PS 1888554-2

1.12.6	FECHADURA DE ENBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	165,98	1.567,84	1	195,98	8,00	1.567,84	0,00	0,00	0%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18		0,00	2,00	616,18	0,00	0,00	0%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	30	91,04	112,47	3.374,10	10	1.124,70	10,00	1.124,70	20,00	2.249,40	67%
1.12.9	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48	3	723,48	3,00	723,48	0,00	0,00	0%
1.13	<b>REVESTIMENTO E CANTEIRO</b>	m²	19,25	505,25	624,18	30.064,53		7.168,48		24.290,88		5.773,65	19%
1.13.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaysnar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2", fornecimento e montagem	m²	13	71,02	85,94	1.117,22	13	1.117,22	13,00	1.117,22	0,00	5.773,66	48%
1.13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	8,24	104,74	126,82	1.044,99		0,00	8,24	1.044,99	0,00	0,00	0%
1.13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO.COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2020	m²	96,96	57,21	70,67	6.852,16		0,00	96,96	6.852,16	0,00	0,00	0%
1.13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	71,59	73,82	91,19	6.528,29		0,00	71,59	6.528,29	0,00	0,00	0%
1.13.5	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	58,02	6,60	8,15	472,86		0,00	58,02	472,86	0,00	0,00	0%
1.13.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,03	83,47	103,11	1.765,96		0,00	17,03	1.765,96	0,00	0,00	0%
1.13.8	Avenaria lipo cerâmico maciço (60x19), esp = 0,05m (faca), com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	3,73	60,24	74,42	277,56	3,73	277,56	3,73	277,56	0,00	-0,01	0%
1.14	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>	m²	128,92	0,44	0,54	20.250,51		457,99		20.229,39		21,12	0%
1.14.1	Regularização mecanizada de áreas	m²	91,37	43,46	53,69	4.805,65		0,00	89,78	48,48	39,14	21,13	30%
1.14.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	89,78	25,50	30,86	2.770,38		0,00	91,37	4.905,66	0,00	-0,01	0%
1.14.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	89,78	2,74	3,31	297,27		0,00	89,78	2.770,38	0,00	0,00	0%
1.14.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	89,78	75,73	91,84	8.227,58		0,00	89,78	297,27	0,00	0,00	0%
1.14.5	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	m²	4	712,74	880,51	3.522,04		0,00	89,78	8.227,58	0,00	0,00	0%
1.14.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmembrada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de aléridirecional.	un	1	370,73	457,99	457,99	1	457,99	1,00	457,99	0,00	0,00	0%
1.15	<b>AR CONDICIONADO</b>	UN	6	5,31	6,42	38,52		632,13		937,28		0,00	0%
1.15.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,29	7,62	45,99		0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
1.15.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	60,83	73,65	220,84		0,00	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
1.15.3	Torneira para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar, 20 b, embutida DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	58,01	70,24	632,13	9	632,13	9,00	632,13	0,00	0,00	0%
1.15.4	<b>ESQUADRIAS</b>	UN	6	779,26	982,69	24.899,42		2.979,66		24.028,80		870,62	3%
1.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,56	635,65	785,28	5.936,71		0,00	6,00	5.776,14	0,00	0,00	0%
1.15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO; FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,66	101,08	123,32	1.180,41		0,00	7,20	5.654,02	0,36	282,69	5%
1.15.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO COM MARMORE, L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 3M, ASSENTADO COM ARGAMASSA, L=8CM, ADITIVO. AF_11/2020	m	2	890,70	1.100,37	2.200,74		0,00	9,65	1.180,41	0,00	0,00	0%
1.15.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,04	806,62	806,62	4.065,36		0,00	2,00	2.200,74	0,00	0,00	0%
1.15.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	5,04	806,62	806,62	4.065,36		0,00	5,04	4.065,36	0,00	0,00	0%

Tramite em nome de Antonio Soares Cordeiro Neto



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - DF 1888554-2

1.15.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,8	464,29	573,56	1.032,44			0,00	1,80	1.032,44	0,00	0,00	0%
1.15.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	10,15	234,77	290,03	2.943,80	2,9		841,09	10,15	2.943,80	0,00	0,00	0%
1.15.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	9	158,64	195,88	1.763,82	6		1.175,88	6,00	1.175,88	3,00	587,94	33%
1.16	<b>VERGAS E CONTRA VERGAS</b>					<b>2.874,30</b>			<b>0,00</b>		<b>2.417,37</b>		<b>456,93</b>	16%
1.16.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	15,9	55,36	68,39	1.087,40			0,00	13,15	899,33	2,75	188,07	17%
1.16.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	15,2	41,02	50,67	770,18			0,00	12,60	638,44	2,60	131,74	17%
1.16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,89	1.016,72			0,00	13,15	879,60	2,05	137,12	13%
1.17	<b>PINTURA</b>					<b>17.865,52</b>			<b>6.168,11</b>		<b>17.864,32</b>		<b>1,20</b>	0%
1.17.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29	2.075,80	88,33		378,94	483,87	2.075,80	0,00	0,00	0%
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18	6.861,27	88,33		1.252,52	483,87	6.861,28	0,00	-0,01	0%
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87	8.646,75	253,87		4.536,66	483,87	8.646,76	0,00	-0,01	0%
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	281,70			0,00	11,50	280,49	0,05	1,21	0%
1.18	<b>PAISAGISMO</b>					<b>662,23</b>			<b>662,24</b>		<b>662,24</b>		<b>-0,01</b>	0%
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,57	84,72	104,66	59,65	0,57		59,66	0,57	59,66	0,00	-0,01	0%
1.18.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	UN	6	74,56	92,13	552,78	6		552,78	6,00	552,78	0,00	0,00	0%
1.18.3	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,80	49,80	2		49,80	2,00	49,80	0,00	0,00	0%
1.19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>2.506,63</b>			<b>2.506,63</b>		<b>2.506,63</b>		<b>0,00</b>	0%
1.19.1	Limpeza geral	m²	126,82	2,20	2,71	349,37	128,92		349,37	128,92	349,37	0,00	0,00	0%
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.746,21	2.157,26	2.157,26	1		2.157,26	1,00	2.157,26	0,00	0,00	0%

TOTAL DA OBRA 310.711,67

TOTAL DO PERÍODO 57.032,95

TOTAL ACUMULADO 301.841,61

SALDO 8.870,06

VALOR GERAL

Franklin de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA 05188854-2



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 05188854-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão N°: 00000021

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 08/12/2024

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** YtWcxOLO

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:** <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20244170398

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:11:30 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2025.

Código de controle da certidão: **5D4D.6A30.2847.F838**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

