



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- CENTRO

CNPJ: 11.046.939/0001-03 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 005-2022

EMPENHO: 1386 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2974 Data do Sub-Empenho: 24/10/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX:	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1006.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 24/10/2024
Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	
Sub-Função: 301 - Atenção Básica	
Programa: 007 - SAÚDE PARA TODOS	
Ação: 1.006 - Investimentos em Equipamentos da Saúde	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE Nº Lic.: 005-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 269-2022	261.292,00	261.291,36	0,64
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM FUNDA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO Nº005-2022RDC, CONTRATO Nº269-2022. OBRA 088/2023. BM 6. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/09/2024 À 30/09/2024. NFS-e 547.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	173.937,52	57.139,60	116.797,92

Data do Empenho: 24/10/2024 Data do Liquidação: 24/10/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.069	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	3.771,21
2.1.8.8.1.01.04.00.00.070	IRRF - Fonte 1708	685,68
2.1.8.8.1.01.08.00.00.069	ISS - Fonte 1708	1.714,19
Valor Retido		6.171,08
Valor Líquido		50.968,52



Cinquenta mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/10/2024	547	U			57.139,60
Quantidade: 1						Total: 57.139,60

DESDOBRAMENTOS (PCASP)


Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	57.139,60

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/10/2024.  _____ LECIA DE JESUS REIS SILVA Secretário(a) de Saúde CPF: 796.710.805-10	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/10/2024, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	--

3634901

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 29/10/2024


Jaqueline Trabuco da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024

SIFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 14/10/2024

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUIPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO:
CEFEM
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – VARGEM FUNDA
Processo Licitatório: RDC 005-2022
Contrato: 269/2022 Processo administrativo: 005/2022 Nº da obra: 088/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 547 VALOR DA NOTA: R\$ 57.139,60 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2024 a 30/09/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 06, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 09, DCTFWEB CP 09.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
A. A. Silva
2009/10/14

Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

547

Data e hora de Emissão:

11/10/2024 13:45:03

Código de Verificação:

a5ee34a2d8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Cra. 31600000-9

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 15/10/24	Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE VARGEM FUNDA-ZONA RURAL

CONTRATO 269/2022.

PERÍODO 6BM: 01/09/2024 Á 30/09/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.139,60

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 22.855,84

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 34.283,76

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$57.139,60

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 22.855,84	Base de cálculo (R\$): 34.283,76	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 1.714,19	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 3.771,21	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 685,67	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 50.968,53
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 10/2024 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 399237		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				C.N.P.J. / CPF: 11.046.939/0001-03		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 34.283,76	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.714,19	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.714,19		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2024	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 03:01:07	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 547 - Data de emissão: 11-10-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.714,19		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.714,19		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000017 . 6 14193906202 . 4 41130010500 . 3 00039923712 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALEDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000017 . 6 14193906202 . 4 41130010500 . 3 00039923712 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 399237	EXERCÍCIO 2024	DATA 24/10/2024 03:01:07	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.714,19
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.714,19



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 399235		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS						NÚMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 685,68	Quantidade/Aliquota (%): 1.000	Valor UFPM: 1.000	Valor RS: 685,68	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 685,68	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 24/10/2024	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:57:50	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	685,68		
Valor do Tributo:	685,68	Vir. Devido sem Desconto (VD):	685,68			
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:	0,00			
Valor de Base Cálculo:	685,68	Vir. Devido com Desconto:	685,68	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
INSTRUÇÕES:			(+)			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+)			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			MUTA DE MORA - R\$			
4) NF-e Nº 547 - Data de emissão: 11-10-2024			(+)			
			JUROS DE MORA - R\$			
			(-)			
			VALOR A PAGAR - R\$			
			685,68			



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva




8170000006 . 4 85683906202 . 8 41130010100 . 2 00039923507 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000006 . 4 85683906202 . 8 41130010100 . 2 00039923507 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 399235	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 24/10/2024 02:57:50	DATA VENCIMENTO: 30/11/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	685,68
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	685,68



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 6ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$	57.139,60
	OS: 088/2023		02/10/2023
Nº DO CONTRATO	269/2022		

PERÍODO:	01/09/2024 À 30/09/2024
SERVIÇO	CONSTRUÇÃO

POVOADO DE VARGEM FUNDA

Orçamento Sintético						PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
1	OBRA: Construção Posto de Saúde no povoado de Vargem funda, município de santaluz-ba					309.777,76		57.139,60		304.346,12		5.431,64	2%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.924,97		2.399,88		13.924,98		0,00	0%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, Instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6	2.979,30	0,00	0,00	0%
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	128,92	2,91	3,59	462,82		0,00	128,92	462,82	0,00	0,00	0%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	45,42	61,53	76,01	3.452,37		0,00	45,42	3.452,37	0,00	0,00	0%
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	634,40	783,73	783,73	1	783,73	1	783,73	0,00	0,01	0%
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.616,15	1.616,15	1	1.616,15	1	1.616,15	0,00	0,00	0%
1.1.6	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	187,42	231,53	4.630,60		0,00	20	4.630,60	0,00	0,00	0%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.427,04		0,00		2.427,04		0,00	0%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	122,79	151,69	2.427,04		0,00	16	2.427,04	0,00	0,00	0%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					7.001,51		0,00		7.001,52		0,01	0%
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	2,5	93,63	115,67	289,17		0,00	2,5	289,18	0,00	0,00	0%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,72	122,70	151,58	412,29		0,00	2,72	412,30	0,00	0,00	0%
1.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	52,61	96,94	119,75	6.300,05		0,00	52,61	6.300,05	0,00	0,00	0%
1.4	FUNDAÇÃO					15.800,13		0,00		15.800,15		0,00	0%
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,72	2.641,24	3.262,98	8.875,30		0,00	2,72	8.875,31	0,00	0,00	0%
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,28	2.641,24	3.262,98	4.176,61		0,00	1,28	4.176,61	0,00	0,00	0%
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,26	45,57	56,29	2.435,10		0,00	43,26	2.435,11	0,00	0,00	0%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	13,33	19,02	23,49	313,12		0,00	13,33	313,12	0,00	0,00	0%
1.5	SUPERESTRUTURA					15.442,73		685,23		15.442,73		0,00	0%
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,8	2.641,24	3.262,98	5.873,36		0,00	1,80	5.873,36	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,95	2.735,20	3.310,13	3.138,33		0,00	0,95	3.138,33	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2



Franklin de J. S.
Engenheiro Civil
Crea 051888554-2

1.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	1,65	2.841,24	3.282,96	5.383,92	0,21	685,23	1,65	5.383,92	0,00	0,00	0%
1.5.3	Laje pré-fabricada trapezoidal para piso ou cobertura, intervão: 36cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=6cm, inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm.	m²	5,3	159,93	197,57	1.047,12		0,00	5,30	1.047,12	0,00	0,00	0%
1.6	PAREDES E VEDAÇÃO	m²	382,54	50,56	62,46	48.811,18		1.275,46		49.811,19		-0,01	0%
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	627,26	4,30	5,31	3.330,75	12,92	806,98	382,54	23.893,45	0,00	0,00	0%
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	627,26	25,06	30,95	19.413,70	12,92	68,61	627,26	3.330,75	0,00	0,00	0%
1.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	45,12	56,93	70,33	3.173,28		399,87	627,26	19.413,70	0,00	0,00	0%
1.6.4	Chapim de concreto pré-moldado	m				54.865,01		0,00	45,12	3.173,29	0,00	-0,01	0%
1.7	COBERTURA	m²	98,6	246,29	304,26	30.000,04		0,00	98,60	30.000,04	0,00	0,00	0%
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IGAMENTO, AF_07/2019	m²	98,6	60,72	75,01	7.395,99		0,00	98,60	7.395,99	0,00	0,00	0%
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	11	202,86	250,61	2.756,71		0,00	11,00	2.756,71	0,00	0,00	0%
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	7	71,20	87,96	615,72		0,00	7,00	615,72	0,00	0,00	0%
1.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	4	48,16	57,02	228,08		0,00	4,00	228,08	0,00	0,00	0%
1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	91,37	84,33	104,18	9.519,82		0,00	91,37	9.519,83	0,00	-0,01	0%
1.7.6	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	29,74	41,39	51,13	1.520,60		0,00	29,74	1.520,61	0,00	-0,01	0%
1.7.7	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	1	2.289,82	2.828,96	2.828,96		0,00	1,00	2.828,96	0,00	0,00	0%
1.7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF_12/2015	UN				8.693,13		4.656,13		8.209,21		483,92	6%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	1	510,83	631,07	631,07		0,00	1,00	631,07	0,00	0,00	0%
1.8.1	Quadro de distribuição de embutir em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, excelsior disjuntores	un	1	138,27	170,81	170,81		0,00	1,00	170,81	0,00	0,00	0%
1.8.2	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	4	11,38	14,05	56,20		0,00	4,00	56,20	0,00	0,00	0%
1.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3	13,13	16,22	48,96		0,00	3,00	48,66	0,00	0,00	0%
1.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	13,13	16,22	16,22		0,00	1,00	16,22	0,00	0,00	0%
1.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	366,9	4,13	5,10	1.871,19	276,9	1.412,19	366,90	1.871,19	0,00	0,00	0%
1.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	112	4,20	5,18	580,16		62,16	112,00	580,16	0,00	0,00	0%
1.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	51	6,87	8,48	432,48		432,48	51,00	432,48	0,00	0,00	0%
1.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	88,91	7,43	8,98	798,67		0,00	88,91	798,67	0,00	0,00	0%
1.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	5	36,84	45,51	227,55		0,00	5,00	227,55	0,00	0,00	0%
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	23,37	28,87	115,48		0,00	4,00	115,48	0,00	0,00	0%
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	50,32	62,16	124,32		0,00	2,00	124,32	0,00	0,00	0%
1.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	16	24,82	30,41	486,56		0,00	16,00	486,56	0,00	0,00	0%
1.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50		0,00	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
1.8.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	38,95	48,11	182,44		0,00	4,00	182,44	0,00	0,00	0%
1.8.15	Luminária sobress. quadrada, Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	20	97,93	120,98	2.419,60	4	483,92	16,00	1.936,68	4,00	483,93	20%
1.8.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v Classe II	un	2	77,95	96,29	192,58	2	192,58	2,00	192,58	0,00	0,00	0%
1.8.17	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	210,17	259,64	259,64	1	259,64	1,00	259,64	0,00	0,00	0%

Franklin de J. S. Jr.
Engenheiro Civil
Crea 15.10.0008-7



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

1.8.17	REFLETOR EM ALUMÍNIO DE SUPORTE E ALÇA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4	374,56	452,29	1.813,16	4	1.813,16	4,00	1.813,16	0,00	1.813,16	0,00	0%
1.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					6.075,24		2.856,50		4.365,83		1.709,41		28%
1.9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	234,52	286,72	289,72		289,72	1,00	289,72	0,00	289,72	0,00	0%
1.9.2	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FRODA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2020	un	4,00	912,49	378,98	1.513,52		1.513,52	4,00	1.513,52	0,00	1.513,52	0,00	0%
1.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,45	22,36	27,62	2.691,56		2.691,56	57,45	1.586,77	40,00	1.104,80	57,45	59%
1.9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,03	11,15	189,55		189,55		0,00	6,00	66,90	11,00	65%
1.9.5	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 X 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	548,98	675,73	675,73	1	675,73	1,00	675,73	0,00	675,73	0,00	0%
1.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	39,88	49,26	98,52		98,52	2,00	98,52	0,00	98,52	0,00	0%
1.9.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	90,11	111,32	222,64		222,64	2,00	222,64	0,00	222,64	0,00	0%
1.10	TUBO PVC SOLD, MARRON D= 25mm (3/4")	M	40	7,98	9,85	394,00	40	394,00	40,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0%
1.10.1	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO	m³	32	84,42	116,64	3.732,48		3.732,48	32	3.732,48	0,00	3.732,48	0,00	0%
1.10.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X28 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m³	0,51	570,12	704,32	359,20	0,51	359,20	0,51	359,20	0,00	359,20	0,00	0%
1.10.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 9,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	781,67	965,67	965,67	1	965,67	1,00	965,67	0,00	965,67	0,00	0%
1.10.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigas de aço para piso, intervão 38cm, h=12cm, enclimeto em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm.	m²	10,24	192,95	238,37	2.440,90	10,24	2.440,90	10,24	2.440,90	0,00	2.440,90	0,00	0%
1.10.5	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	6.298,33	7.782,19	7.782,19	1	7.782,19	1,00	7.782,19	0,00	7.782,19	0,00	0%
1.11	ESGOTO					6.642,59		5.212,12		6.487,61		154,98		2%
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_10/2015	M	26,27	49,37	60,99	1.602,20		1.602,20	26,26	1.602,20	0,01	1.602,20	0,01	0%
1.11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	20,83	25,73	231,57		231,57		1.235,66	0,00	1.601,60	0,01	0%
1.11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	4	19,61	24,22	96,88		96,88	3,00	77,19	6,00	154,38		67%
1.11.5	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	148,84	183,87	735,48		735,48	4,00	96,88	0,00	96,88	0,00	0%
1.11.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	715,11	883,44	883,44	1	883,44	1,00	883,44	0,00	883,44	0,00	0%
1.11.7	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL. 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	900,10	0,00	900,10	0,00	0%
1.11.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	1	1.775,07	2.192,92	2.192,92	1	2.192,92	1,00	2.192,92	0,00	2.192,92	0,00	0%
1.12	INSTALAÇÕES METEIS E ACESSÓRIOS					10.250,33		3.473,18		9.900,65		449,88		4%
1.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	289,57	333,02	1.332,08		1.332,08		0,00	4,00	1.332,08	0,00	0%
1.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	86,13	106,40	212,80	2	212,80	2,00	212,80	0,00	212,80	0,00	0%
1.12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLIMA 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE ELEVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	389,54	481,23	1.924,92		1.924,92		0,00	4,00	1.924,92	0,00	0%
1.12.4	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.40x0,80, com 01 cuba, sifão cromado, valvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	876,18	1.082,43	1.082,43		1.082,43	1,00	1.082,43	0,00	1.082,43	0,00	0%
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	109,56	135,35	541,40	4	541,40	4,00	541,40	0,00	541,40	0,00	0%
1.12.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	158,64	195,98	1.567,84	1	1.567,84	8,00	1.567,84	0,00	1.567,84	0,00	0%
1.12.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUMADOR. AF_01/2021	UN	2	249,39	308,09	616,18		616,18	2,00	616,18	0,00	616,18	0,00	0%
1.12.8	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	36	91,04	112,47	4.046,92	16	1.799,52	16,00	1.799,52	20,00	2.249,40		56%

Franklin de S.
Engenheiro Civil
CPF: 035.900.888-37




Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

1.16.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,2	54,15	66,89	1.016,72													
1.17	PINTURA					17.865,52													
1.17.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	483,87	3,48	4,29	2.075,80	88,33	378,94	483,87	2.075,80	0,00								
1.17.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	483,87	11,48	14,18	6.861,27	88,33	1.252,52	483,87	6.861,28	0,00								
1.17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	483,87	14,47	17,87	8.646,75	253,87	4.536,66	483,87	8.646,76	0,00								
1.17.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	11,55	19,75	24,39	281,70		0,00	11,55	281,70	0,00								
1.18	PAISAGISMO					662,23				0,00									
1.18.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,57	84,72	104,66	59,65	0,57	59,66	0,57	59,66	0,00								
1.18.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78	6	552,78	6,00	552,78	0,00								
1.18.3	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2	20,16	24,90	49,80	2	49,80	2,00	49,80	0,00								
1.19	SERVIÇOS FINAIS					2.506,63				0,00									
1.19.1	Limpeza geral	m²	128,92	2,20	2,71	349,37	128,92	349,37	128,92	349,37	0,00								
1.19.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.746,21	2.157,26	2.157,26	1	2.157,26	1,00	2.157,26	0,00								

VALOR GERAL										TOTAL DA OBRA		TOTAL DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
										309.777,76		57.139,60		304.346,12		5.431,64	


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2




Franklin de J. S.
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Certidão N°: 00000021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

EMITIDA EM: 09/09/2024 09:14:01 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 08/12/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: YtWcxOLO

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20244170398

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:11:30 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2025.

Código de controle da certidão: **5D4D.6A30.2847.F838**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 66364380/2024

Expedição: 26/09/2024, às 14:42:27

Validade: 25/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092021145415952690

Informação obtida em 26/09/2024 14:30:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

