



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 59 Data do Sub-Empenho: 04/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO  
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
 Tipo PIX: Nº PIX:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/02/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RLC	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convenio: -	Contrato: 245-2022	326.000,00	228.304,95	97.695,05
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022RDC, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº103-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05, PERÍODO DE 01/01/2025 À 27/01/2025. NFS-e Nº 590.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
228.304,95	20.881,55	207.423,40

Data do Empenho: 04/02/2025

Data do Liquidação: 04/02/2025

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	1.378,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	250,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	626,45
## Dezoito mil e seiscentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos ##		Valor Retido 2.255,21
		Valor Liquido 18.626,34

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/01/2025	590	U			20.881,55
Quantidade: 1	Total:					20.881,55

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	20.881,55

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/02/2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/02/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

37/9997

*Documentação Conzerida  
11/02/2025  
Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Portaria 013/2025*

SIAFIC -







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 31/01/2025

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>	CEFEM
<b>HISTÓRICO:</b>	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – ALAGOINHAS
<b>Processo Licitatório:</b>	RDC 006-2022
<b>Contrato:</b>	245/2022
<b>Processo administrativo:</b>	177/2022
<b>Nº da obra:</b>	103/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b>	590
<b>VALOR DA NOTA:</b>	R\$ 20.881,55
<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b>	01/01/2025 a 27/01/2025
<b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b>	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 13, DCTFWEB CP 12.
<b>CONTA:</b>	AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
	Recurso - CEFEM

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da nota:

**590**

Data e hora de Emissão:

**30/01/2025 16:09:27**

Código de Verificação:

**7349c1731a**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**33957361000180 003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

Franklin de J. Sena  
*(Handwritten signature)*

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**13807870000119 0000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 30/01/25

*(Handwritten signature)*  
Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ALAGOINHAS-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 5BM: 01/01/2025 À 27/01/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.881,55

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 8.352,62

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 12.528,93

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$20.881,55**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>8.352,62</b>	Base de cálculo (R\$): <b>12.528,93</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>626,45</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>1.378,18</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>250,57</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$): <b>18.626,35</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 01/2025 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 402590	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS				NUMERO 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80		R.G.:	ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>				
CONTRIBUINTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 12.528,93	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 626,45	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 626,45
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 06/02/2025	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 09:06:49	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 590 - DATA DE EMISSÃO: 30-01-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	626,45
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	626,45



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000006 . 1    26453906202 . 8    50228010500 . 3    00040259012 . 9

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000006 . 1    26453906202 . 8    50228010500 . 3    00040259012 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 402590	EXERCÍCIO 2025	DATA 06/02/2025 09:06:49	DATA VENCIMENTO: 28/02/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	626,45
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	626,45



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





I.R.R.F

Nº DAM: 402586	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889			
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 250,58	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 250,58	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 250,58
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 06/02/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 08:47:29	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos			(-) VALOR DEVIDO - R\$	250,58	
Valor do Tributo:	250,58	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	250,58		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo:	250,58	Vlr. Devido com Desconto	250,58		
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	250,58	
4) NF-e Nº 590 - Data de emissão: 30-01-2025.					



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000002 . 1      50583906202 . 1      50228010100 . 2      00040258607 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000002 . 1      50583906202 . 1      50228010100 . 2      00040258607 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 402586	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 06/02/2025 08:47:29	DATA VENCIMENTO: 28/02/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(-) VALOR DEVIDO - R\$	250,58
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	250,58





Tel: (75) 98127-488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia  
LOCAL: SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 5º VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 20.881,55  
OS: 1032/2023 02/10/2023

PERÍODO: 01/01/2025 A 27/01/2025  
SERVIÇO: REFORMA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
71	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO ALAGOINHAS					222.314,97	20.881,55					
72	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.455,06	0,00			177.240,22		45.074,75
72.1	Preço de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev.02 01/2022	m²	6	401,84	466,55	2.411,04	0,00	6	2.411,04	6.855,93		2.569,13
72.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM FAXADA AF 05/2018	m²	40	2,81	3,59	143,80	0,00	40	143,80	2.979,30	0,00	0,00
72.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,74	52,52	64,88	891,45	0,00	13,74	891,45	143,60	0,00	0,00
72.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE MAXXI), AF_07/2020	M3XK	137,4	7,19	8,68	1.220,11	0,00	137,4	891,45	891,45	0,00	0,00
72.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	6,13	23,44	28,95	177,46	0,00	6,13	177,46	1.220,11	0,00	0,00
72.6	Demolição de reboco	m²	30	7,86	9,71	281,30	0,00	30	281,30	1.774,8	0,00	0,00
72.7	Remoção de telhado com telhas cerâmicas	m²	80	10,81	13,35	1.068,00	0,00	80	1.068,00	2.913,00	0,00	0,00
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	7,98	8,77	10,61	84,71	0,00	7,98	84,71	1.068,00	0,00	0,00
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	89,78	23,44	28,95	2.899,13	0,00	89,78	2.899,13	1.068,00	0,00	2.599,13
73	MOVIMENTO DE TERRA					278,90	0,00			278,91		0,00
73.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_05/2017	m³	1,84	122,70	151,58	278,90	0,00	1,84	278,91	278,91	0,00	0,00
74	FUNDAÇÃO					1.185,71	0,00			1.185,73		0,00
74.1	Bloco cerâmico tipo "U" (galha) 9x19x19cm	m	40,8	18,33	22,64	925,97	0,00	40,8	925,98	1.185,73	0,00	0,00
74.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	6,13	19,02	23,49	143,89	0,00	6,13	143,89	1.185,73	0,00	0,00
74.3	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,2	488,50	578,78	115,75	0,00	0,2	578,78	1.185,73	0,00	0,00
	INFRAESTRUTURA					5.208,14	0,00			5.208,14		0,00
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de formas), AF_05/2017	m³	0,86	147,85	179,02	153,96	0,00	0,86	179,02	5.208,14	0,00	2.153,15
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,16	20,18	24,43	52,78	0,00	2,16	52,78	5.208,14	0,00	0,00
	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTO) FCK=25MPa, AF_01/2021	m²	0,86	2.795,20	3.311,92	2.848,25	0,00	0,86	2.848,25	5.208,14	0,00	0,00
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	16,87	105,40	127,83	2.153,15	0,00	16,87	2.153,15	5.208,14	0,00	0,00
	SUPERESTRUTURA					7.319,34	0,00			7.319,34		0,00
	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTO) FCK=25MPa, AF_01/2021	m²	0,39	2.795,20	3.311,92	1.291,95	0,00	0,39	1.291,95	7.319,34	0,00	0,00
	ALVENARIA					6.027,49	0,00			6.027,49		0,00
75	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,38	56,93	70,33	15.236,53	0,00	45,38	15.236,54	6.027,49	0,00	0,00
75.2	CIM e ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m³	146,22	53,42	65,98	9.649,06	0,00	146,22	9.649,06	15.236,54	0,00	0,00
75.3	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,04	83,47	103,11	519,87	0,00	5,04	519,87	15.236,54	0,00	0,00
	VERSO PRE-MOLDADA PARA UNIDADES COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	11,25	55,05	66,65	749,80	0,00	11,25	749,80	9.649,06	0,00	0,00
	VERSO PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	13,09	40,65	49,21	533,70	0,00	13,09	533,70	749,80	0,00	0,00
	VERSO PRE-MOLDADA PARA UNIDADES COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COROAMENTO. AF_03/2016	M	11,25	53,90	65,26	734,14	0,00	11,25	734,14	533,70	0,00	0,00
						66.943,00			3.329,60	43.499,97		23.443,04

POVOADO DE ALAGOINHAS

Orçamento Sintético



Franklin de J. Sana  
Engenheiro Civil  
CREA - 15188655-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 15188655-2



Franklin de J. Sana  
Engenheiro Civil

76.1	CHAPISO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	275,38	8,09	9,86	2.751,05				275,38	2.751,05	0,00	0,00	0,01	0%
76.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE INJEÇÃO E PROJEÇÃO DE 1,5 MJ/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	315,38	24,56	30,36	9.574,84				315,38	9.574,84	0,00	0,00	0,00	0%
76.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de Viga "L" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,17	452,02	559,42	7.912,81				0,00	0,00	0,00	14,17	7.912,81	100%
76.4	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48				0,00	0,00	0,00	3,00	723,48	100%
76.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,67				0,00	0,00	0,00	21,00	2.361,67	100%
76.6	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	10,00	71,02	65,99	859,97				0,00	0,00	0,00	10,00	859,97	100%
76.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M	128,05	49,37	60,96	7.846,36				0,00	89,78	5.475,68	38,87	2.370,68	30%
76.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	92,61	8,23	10,16	940,91				0,00	92,61	940,92	0,00	-0,01	0%
76.9	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96				0,00	0,00	0,00	1,20	17,96	100%
76.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2018	m²	3,98	712,74	880,51	2.976,12				0,00	3,98	2.976,12	0,00	0,00	0%
76.11	Fornecimento e esmaltação de letra vegetal esmalçada	m²	0,2	84,72	104,66	20,93				0,00	0,00	0,00	0,20	20,93	100%
76.12	Plano de concreto pré-moldado com pintura, sem entosto (pedra amuro)	UN	6	74,59	92,13	552,78				0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
76.13	Plano de concreto ornamental com altura de morda menor ou igual a 2,00 M. AF. 05/2018	UN	6	74,59	92,13	552,78				0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
76.14	Soliera em granito branco (ortaliza). L = 15 cm, e = 2 cm	m	13	92,75	114,96	1.499,54				0,00	13,00	1.489,54	0,00	0,00	0%
76.15	Letra de sinalização aplicada em locum	m²	89,78	25,90	30,87	2.771,88				0,00	89,78	2.771,88	0,00	0,00	0%
76.16	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE IMPLANTOS DE CONCRETO. ANO 2022	m²	89,78	2,74	3,31	297,43				0,00	89,78	297,43	0,00	0,00	0%
76.17	PISO EM CONCRETO ZIMBRA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	m²	89,78	75,73	91,69	8.232,03				0,00	89,78	8.232,03	0,00	0,00	0%
76.18	Concretagem em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas sobre laje, não aderido, acabamento não esmalçado, espessura 3cm. AF. 07/2021	UN	89,78	52,08	63,05	5.660,79				0,00	89,78	5.660,79	0,00	0,00	0%
76.19	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM/APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2. AF. 06/2014	m	40,25	72,37	92,72	3.329,00	40,25			3,329,80	40,25	3.329,80	0,00	0,00	0%
76.20	CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO. AF. 04/2019. P. AF. 06/2014	m	5,04	100,92	122,08	615,30				0,00	0,00	0,00	5,04	615,30	100%
76.21	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	m²	96,14	104,74	126,83	7.120,13				0,00	0,00	0,00	96,14	7.120,13	100%
77	PINTURA					14.369,32				7.063,71	14.369,34	0,00	0,00	-0,02	0%
77.1	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	425,38	31,48	4,29	1.824,89	29,84			128,01	425,38	0,00	0,00	0,00	0%
77.2	APLICAÇÃO E LIAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	425,38	11,48	14,18	6.031,88	29,84			423,13	425,38	6.031,89	0,00	-0,01	0%
77.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	425,38	12,40	15,31	6.512,56	425,38			6.512,57	425,38	6.512,57	0,00	-0,01	0%
78	ESQUADRIA					17.764,99				7.892,37	17.588,73	0,00	0,00	195,86	1%
78.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação - exclusive puxador - Rev. 01, 10/2021	m²	2,52	662,83	806,82	2.032,68	2,52			2.032,68	2,52	2.032,68	0,00	0,00	0%
78.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1	228,30	279,57	279,57	1			279,57	1,00	279,57	0,00	0,00	0%
78.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	7,25	234,77	290,03	2.102,71				2,102,71	7,25	2.102,72	0,00	-0,01	0%
78.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,94	484,29	573,58	1.686,32	2,84			1.686,33	2,94	1.686,33	0,00	-0,01	0%
78.5	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.821,08				0,00	2,00	1.921,08	0,00	0,00	0%
78.6	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4	880,70	1.100,37	4.401,48				0,00	4,00	4.401,48	0,00	0,00	0%
78.7	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	803,78	982,98	1.985,96				0,00	2,00	1.985,96	0,00	0,00	0%
78.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	9	158,64	185,98	1.763,82				0,00	8,00	1.587,84	1,00	195,98	11%
79	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 150CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF. 11/2020	m	13	101,08	122,39	1.591,07	13			1.591,07	13,00	1.591,07	0,00	0,00	0%
79.1	COBERTURA					58.693,93				0,00	52.202,83	6.491,14	0,00	0,00	11%
79.1	Ferro de pre. em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aralforos ou similar, instalado - Rev. 06, 10/2021	m²	80,78	57,95	71,59	58.693,93				0,00	80,78	5.783,04	0,00	0,00	0%
79.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	9,84	77,76	96,05	945,13				0,00	9,84	945,13	0,00	0,00	0%
79.3	Rufo em chapa aço galvanizado r724 com desmoldamento 25cm	m	28,3	41,39	51,13	1.446,97				0,00	28,3	1.446,98	0,00	-0,01	0%
79.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	90,82	60,72	75,01	6.812,40				0,00	90,82	6.812,41	0,00	-0,01	0%
79.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	m²	90,82	286,30	328,98	28.877,96				0,00	90,82	28.877,96	0,00	0,00	0%
79.6	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	90,82	23,45	28,97	2.631,05				0,00	90,82	2.631,06	0,00	0,00	0%
79.7	Laje orç-fabricada tralicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, encl. em EPS h=6cm, inclusive perfilo 4cm.	m²	11,5	159,93	197,57	2.272,05				0,00	11,50	2.272,06	0,00	0,00	0%

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 15188855-2





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20250235936

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:57 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **FD73.99FE.6E4F.2A11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Certidão N°: 00000022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

<b>Contribuinte:</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Endereço:</b>	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
<b>Complemento:</b>	CASA TÉRREO
<b>Cidade/UF:</b>	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
<b>CPF/CNPJ:</b>	33957361000180
<b>Inscrição Estadual/RG:</b>	
<b>Inscrição Municipal:</b>	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 06/12/2024 10:00:46 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 13/01/2025 10:04:37 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 06/03/2025

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** k7tdKypy

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:** <https://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 2377059/2025

Expedição: 13/01/2025, às 10:02:06

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHÃO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/01/2025 a 10/02/2025

**Certificação Número:** 2025011203265415952666

Informação obtida em 13/01/2025 10:00:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

