



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 528 Data do Sub-Empenho: 07/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 Complemento: CASA TERREO
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 37725-2 Agência: 0684-X Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/02/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 011 - SERVIÇOS PUBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	326.000,00	228.304,95	97.695,05
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº 006-202RDC, CONTRATO Nº 245-2022. OBRA Nº 092/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2025 À 31/03/2025. NFS-e 614.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
109.441,02	109.441,02	0,00

Data do Empenho: 04/02/2025 Data do Liquidação: 07/04/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	7.223,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	1.313,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	3.283,23
## Noventa e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta centavos ##		Valor Retido 11.819,62
		Valor Líquido 97.621,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/04/2025	614	U			109.441,02
Quantidade: 1						Total: 109.441,02

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	109.441,02

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 07/04/2025. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 07/04/2025, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 09/04/25
 CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 04/04/2025

A empresa:


ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - 2049
AÇÃO:
CEFEM
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório: RDC 006-2022
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 092/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 614 VALOR DA NOTA: R\$ 109.441,02 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 a 31/03/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,


Francisco A. K. Sena
CPF: 00000000000
CNPJ: 00000000000

Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

614

Data e hora de Emissão:

02/04/2025 11:12:38

Código de Verificação:

c9db93e7db



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

Franklin de Jesus
Assinatura

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 03/04/25	Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 3BM: 01/03/2025 À 31/03/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.441,02

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 43.776,41

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 65.664,61

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$109.441,02

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 43.776,41	Base de cálculo (R\$): 65.664,61	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 3.283,23	Crédito (R\$): 0,00
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 7.223,10	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 1.313,29	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 97.621,40
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA:** 04/2025 (mês/ano)

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse:** <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405162		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
65.664,61	5,000	3.283,23		3.283,23		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 07/04/2025	MÊS REFERENCIAL: Abril	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 07/04/2025 04:28:53	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. 3- NF-e Nº 614 - DATA DE EMISSÃO: 02-04-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.283,23		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.283,23		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000032 . 3 83233906202 . 4 50512010500 . 0 00040516212 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000032 . 3 83233906202 . 4 50512010500 . 0 00040516212 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405162	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 07/04/2025 04:28:53	DATA VENCIMENTO: 12/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.283,23
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.283,23



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 405161	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889			
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 1.313,29	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000	Valor RS 1.313,29	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.313,29
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 07/04/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 07/04/2025 04:27:18	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.313,29	
Valor do Tributo:	1.313,29	Vlr. Devolução - Desconto (VD):	1.313,29		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo:	1.313,29	Vlr. Devolução - Desconto:	1.313,29		
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETARIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.313,29	
4) NF-e Nº 614 - Data de emissão: 02-04-2025.					



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000013 . 6 13293906202 . 3 50430010100 . 4 00040516107 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000013 . 6 13293906202 . 3 50430010100 . 4 00040516107 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 405161	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 07/04/2025 04:27:18	DATA VENCIMENTO: 30/04/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.313,29
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.313,29




Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL: SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 3º
Nº DO CONTRATO 245/2022

VALOR DA MEDICÃO: R\$ 109.441,02
OS: 09/2/2023

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025
SERVIÇO: REFORMA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
POVOADO DE NOVO HORIZONTE												
Orçamento Sintético												
60	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO NOVO HORIZONTE					155.546,89		109.441,02		155.546,89		0,00
61	SERVICOS PRELIMINARES					6.634,97		147,56		6.634,99		0,00
61.1	Plica de obra em chapisco galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00	6,00	2.979,30	0,00	0,00
61.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	20	2,91	3,59	71,80	20	71,80	20,00	71,80	0,00	0,00
61.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,59	52,32	64,88	168,03		0,00	2,59	168,04	0,00	-0,01
61.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M	38,85	7,19	8,88	344,98		0,00	38,85	344,99	0,00	-0,01
61.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	3,31	23,44	28,95	95,82		0,00	3,31	95,82	0,00	0,00
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	7,14	8,77	10,61	75,76	7,14	75,76	7,14	75,76	0,00	0,00
	Demolição de reboco	m²	80,00	7,90	9,56	764,80		0,00	80,00	764,80	0,00	0,00
61.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	73,73	23,44	28,95	2.134,48		0,00	73,73	2.134,48	0,00	0,00
62	MOVIMENTO DE TERRA					151,58		3.317,15		3.468,73		0,00
62.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	1	122,70	151,58	151,58		0,00	1,00	151,58	0,00	0,00
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	25,99	105,40	127,63	3.317,15	25,99	3.317,15	25,99	3.317,15	0,00	0,00
63	FUNDAÇÃO					659,36		0,00		659,38		-0,02
63.1	Bloco cerâmico tipo "L" (caixa) 8x19x19cm	m³	22,1	18,33	22,64	500,34		0,00	22,10	500,34	0,00	0,00
63.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_09/2017	m²	4,06	19,02	23,49	95,36		0,00	4,06	95,37	0,00	-0,01
63.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,11	468,50	578,78	63,66		0,00	0,11	63,67	0,00	-0,01
64	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					10.584,53		2.602,21		10.584,53		0,00
64.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	37	56,93	70,33	2.602,21	37	2.602,21	37,00	2.602,21	0,00	0,00
64.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X28 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	100,3	53,42	65,99	6.618,80		0,00	100,30	6.618,80	0,00	0,00
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,80	55,05	66,65	519,87		0,00	7,80	519,87	0,00	0,00
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,80	40,65	49,21	334,63		0,00	6,80	334,63	0,00	0,00
	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,80	53,90	65,26	509,03		0,00	7,80	509,03	0,00	0,00
64.3	REVESTIMENTO E PISO					64.831,09		40.538,47		64.831,12		-0,03
64.3.1	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	200,5	8,09	9,99	2.003,00		0,00	200,50	2.003,00	0,00	0,00



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 051888554-2

67.3	Forno de pvc. em réguas de 10 ou 20 cm. aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Anaforros ou similar, instalado - Rev.06 - 10/2021	m²	62,87	57,95	71,59	4.500,86	62,87	4.500,86	62,87	4.500,86	0,00	0,00	0%
67.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	21,44	77,75	96,05	2.059,31	21,44	2.059,31	21,44	2.059,31	0,00	0,00	0%
67.5	Ruífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	12,98	41,39	51,13	663,66	12,98	663,67	12,98	663,67	0,00	-0,01	0%
67.6	TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90	10	520,90	10,00	520,90	0,00	0,00	0%
67.5	Ruífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	14,9	41,39	51,13	761,84	14,9	761,84	14,90	761,84	0,00	0,00	0%
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M²	69,55	42,86	51,89	3.609,07	69,55	3.609,07	69,55	3.609,07	0,00	0,00	0%
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M²	69,55	92,79	112,36	7.814,66	69,55	7.814,66	69,55	7.814,66	0,00	0,00	0%
68	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	8	97,93	120,98	967,84	8	967,84	8,00	967,84	0,00	0,00	0%
68.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	UN	8	23,37	28,87	230,96	8	230,96	8,00	230,96	0,00	0,00	0%
68.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8	23,37	28,87	230,96	8	230,96	8,00	230,96	0,00	0,00	0%
68.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15	15	456,15	15,00	456,15	0,00	0,00	0%
68.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	2	69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
68.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	2,90	3,58	358,00	100	358,00	100,00	358,00	0,00	0,00	0%
68.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	220	4,20	5,18	1.139,60	220	1.139,60	220,00	1.139,60	0,00	0,00	0%
68.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	3	144,33	3,00	144,33	0,00	0,00	0%
68.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10	2	28,10	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
68.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	3	44,34	3,00	44,34	0,00	0,00	0%
68.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	1	25,99	1,00	25,99	0,00	0,00	0%
68.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	70	8,78	10,84	758,80	70	758,80	70,00	758,80	0,00	0,00	0%
68.12	Quadro de distribuição de embuir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	1	482,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	88,94	7,43	8,99	799,57	88,94	799,57	88,94	799,57	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,90	2	34,90	2,00	34,90	0,00	0,00	0%
	REFLETOR EM ALUMÍNIO DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	4,00	374,56	483,57	1.814,27	4	1.814,27	4,00	1.814,27	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	74,00	5,27	6,38	472,20	74	472,20	74,00	472,20	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	24,00	10,02	12,13	291,00	24	291,00	24,00	291,00	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					R\$ 558,54		558,54		558,54	0,00	0,00	0%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	15	13,95	16,89	253,35	15	253,35	15,00	253,35	0,00	0,00	0%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6	5,31	6,42	38,52	6	38,52	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6	6,29	7,62	45,72	6	45,72	6,00	45,72	0,00	0,00	0%
	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	3	60,83	73,65	220,95	3	220,95	3,00	220,95	0,00	0,00	0%
69	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.600,67		9.600,67		9.600,67	0,00	0,00	0%
69.1	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	337,62	417,09	1.668,36	4	1.668,36	4,00	1.668,36	0,00	0,00	0%
69.2	Tomada de bola p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
69.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	1	555,12	1,00	555,12	0,00	0,00	0%
69.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	2	642,22	2,00	642,22	0,00	0,00	0%
69.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40	20	552,40	20,00	552,40	0,00	0,00	0%
69.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	15	22,81	28,17	422,55	15	422,55	15,00	422,55	0,00	0,00	0%
69.7	Caixa de descarga de sobrepor completa alcos ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	2	180,56	2,00	180,56	0,00	0,00	0%

69.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	6	17,50	21,61	129,66	6	129,66	6,00	129,66	0,00	0,00	0%
69.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	2	91,98	2,00	91,98	0,00	0,00	0%
69.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66	3	72,66	3,00	72,66	0,00	0,00	0%
69.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	5	60,75	5,00	60,75	0,00	0,00	0%
69.12	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94	6	332,94	6,00	332,94	0,00	0,00	0%
69.13	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	2	2.007,96	2,00	2.007,96	0,00	0,00	0%
69.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	1,00	677,64	0,00	0,00	0%
69.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	1,00	900,10	0,00	0,00	0%
69.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	11,6	14,05	28,10	2	28,10	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
	INFRAESTRUTURA					R\$ 3.750,48		R\$ 695,50		R\$ 3.750,48		R\$ 0,00	
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	m³	0,86	147,85	179,02	153,96		0,00	0,86	153,96	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,16	20,18	24,43	52,77		0,00	2,16	52,77	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,07	2.735,20	3.311,92	3.543,75	0,21	695,50	1,07	3.543,75	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					R\$ 3.477,52		R\$ 0,00		R\$ 3.477,52		R\$ 0,00	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,35	2.735,20	3.311,92	1.159,17		0,00	0,35	1.159,17	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,70	2.735,20	3.311,92	2.318,34		0,00	0,70	2.318,34	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					R\$ 1.190,55		R\$ 1.190,55		R\$ 1.190,55		R\$ 0,00	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	24,00	10,02	12,13	291,00	24	291,00	24,00	291,00	0,00	0,00	0%
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	743,02	899,55	899,55	1	899,55	1,00	899,55	0,00	0,00	0%
70	SERVIÇOS FINAIS					1.741,17		1.741,17		1.741,17		0,00	
70.1	Limpeza geral	m²	125	2,20	2,71	338,75	125	338,75	125,00	338,75	0,00	0,00	0%
70.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm.com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	1,00	1.402,42	0,00	0,00	0%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
155.546,89

TOTAL DO PERÍODO
109.441,02

TOTAL ACUMULADO
155.546,89

SALDO
0,00

Francilino de L. Costa
Engenheiro Civil
Crea: 136000003-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA + 051888554-2





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20251676374

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Nº: 00000023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

EMITIDA EM: 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 04/06/2025

CHAVE DE VALIDAÇÃO: i0bkpCkJ

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 17280142/2025

Expedição: 26/03/2025, às 13:33:58

Validade: 22/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:54 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **1967.EA13.3ACB.4B97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031022425415952694

Informação obtida em 26/03/2025 13:28:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025			VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88	
Total do Tomador									90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento									90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS									7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79	

