



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITÃO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 648 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 **Complemento:** CASA TERREO
Bairro: CENTRO **Cidade:** RIACHAO DO JACUIPE **Estado:** BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 37725-2 **Agência:** 0684-X **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/02/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	326.000,00	228.304,95	97.695,05
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE CASAS VELHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022, OBRA Nº 100-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05, PERÍODO DE 01/04/2025 À 22/04/2025, NFS-e Nº 626.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
30.550,92	16.427,86	14.123,06

Data do Empenho: 04/02/2025

Data do Liquidação: 28/04/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	1.084,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	197,13
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	492,84
## Quatorze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos ##		Valor Retido 1.774,21
		Valor Liquido 14.653,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/04/2025	626	U			16.427,86
Quantidade: 1						Total: 16.427,86

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	16.427,86

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/04/2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3855066

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 28/04/25

CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013 2025

SIAPF 2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO
JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

626

Data e hora de Emissão:

25/04/2025 09:59:24

Código de Verificação:

9e53047555



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

M. S. O. J. S. Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE CASAS VELHAS-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 5BM: 01/04/2025 À 22/04/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.427,86

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 9.856,72

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 6.571,14

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Francisco de Assis
Engenheiro Civil
Crea: 35210/BA-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$16.427,86

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): 6.571,14	Base de cálculo (R\$): 9.856,72	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 492,84	Crédito (R\$): 0,00
--	---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.084,23	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 197,13	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 14.653,66
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)**

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 405594	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS			NUMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 197,13	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor Total R\$: 197,13
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 10:59:46
		DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$	197,13
Valor do Tributo: 197,13	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 197,13	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 197,13	Vlr. Devido com Desconto: 197,13	(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(-) VALOR A PAGAR - R\$	197,13
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;			
4) NF-e Nº 626 - Data de Emissão: 25-04-2025.			



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000001 . 0 97133906202 . 0 50531010100 . 9 00040559407 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000001 . 0 97133906202 . 0 50531010100 . 9 00040559407 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 405594	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 10:59:46	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	197,13
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	197,13



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405598		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor RS	Taxa Expediente RS:	Valor Total RS:		
9.856,71	5,000	492,84		492,84		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 11:04:19	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 626 - Data de Emissão: 25-04-2025.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	492,84		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	492,84		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000004 . 1 92843906202 . 9 50531010500 . 0 00040559812 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000004 . 1 92843906202 . 9 50531010500 . 0 00040559812 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405598	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 28/04/2025 11:04:19	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	492,84
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	492,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 25/04/2025

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
CEFEM
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – CASAS VELHAS
Processo Licitatório: RDC 006-2022
Contrato: 245/2022 Processo administrativo: 177/2022 Nº da obra: 100/2023
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 626 VALOR DA NOTA: R\$ 16.427,86 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 22/04/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,


Fiscal de contratos



OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 5ª	VALOR DA MEDICÃO:	R\$	16.427,86
Nº DO CONTRATO	OS: 100/2023		02/10/2023
	245/2022		

PERÍODO:	01/04/2025 À 22/04/2025
SERVIÇO	REFORMA

POVOADO DE CASAS VELHAS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BD	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
Orçamento Síntético												
108	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO CASAS VELHAS					172.763,78		16.427,86		161.416,65		11.347,11
109	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.558,06		0,00		9.558,07		0,00
109.1	Placa de obra em chapisco eço galvanizado. instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30	0,00	0,00	6	2.979,30	0,00	0,00
109.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA-AF_05/2018	m²	614	2,91	3,59	2.204,26	0,00	0,00	614	2.204,26	0,00	0,00
109.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revedida	m³	2,21	27,05	33,41	73,63	0,00	0,00	2,21	73,84	0,00	0,00
109.4	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev. 01	m³	1,96	23,44	28,95	56,74	0,00	0,00	1,96	56,74	0,00	0,00
109.5	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20	0,00	0,00	20	194,20	0,00	0,00
	REMOÇÃO DE FERRIS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,88	2,01	2,43	196,60	0,00	0,00	80,88	196,60	0,00	0,00
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	22,68	8,77	21,93	497,27	0,00	0,00	22,68	497,27	0,00	0,00
	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	71,59	23,55	10,61	759,91	0,00	0,00	71,59	759,91	0,00	0,00
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev. 01	m³	89,67	23,44	28,95	2.595,95	0,00	0,00	89,67	2.595,95	0,00	0,00
110	MOVIMENTO DE TERRA					87,91				87,92		0,00
110.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF_06/2017	m³	0,58	122,70	151,58	87,91	0,00	0,00	0,58	87,92	0,00	0,00
111	INFRAESTRUTURA					4.225,19				4.225,19		0,00
111.1	Escavação manual para bloco de coramento ou sapatas (sem escavação para colocação de formas).AF_06/2017	m³	1,73	147,85	179,02	309,71	0,00	0,00	1,73	309,71	0,00	0,00
111.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	4,37	20,18	24,43	106,78	0,00	0,00	4,37	106,78	0,00	0,00
111.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) [FCX-25MPA. AF_01_01/2017	m³	1,15	2.735,20	3.311,92	3.808,71	0,00	0,00	1,15	3.808,71	0,00	0,00
111.1	Bloco cerâmico tipo "V" (caixa) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	383,13	0,00	0,00	13,1	383,14	0,00	0,00
111.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	1,96	19,02	23,49	296,58	0,00	0,00	13,10	296,58	0,00	0,00
111.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,07	468,50	578,78	40,51	0,00	0,00	1,96	46,04	0,00	0,00
	SUPERESTRUTURA					7.418,70				7.418,70		0,00
	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m	1,54	2.735,20	3.311,92	5.100,36	0,00	0,00	1,54	5.100,36	0,00	0,00
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) [FCX-25MPA. AF_01_01/2017	m³	0,70	2.735,20	3.311,92	2.318,34	0,00	0,00	0,7	2.318,34	0,00	0,00
112	ALVENARIA					14.302,17				14.302,17		0,00
112.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	40	56,83	70,33	2.813,20	0,00	0,00	40,00	2.813,20	0,00	0,00
112.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X28 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	138,42	53,42	65,99	9.134,34	0,00	0,00	138,42	9.134,34	0,00	0,00
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_09/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43	0,00	0,00	13,15	876,43	0,00	0,00
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_09/2016	M	12,60	40,85	49,21	620,08	0,00	0,00	12,6	620,08	0,00	0,00

Antônio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2



		M	13.15	53.90	65.26	858,13		0,00	13.15	858,13	0,00	0,00	0%
113	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS, COMATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO, AF_03/2016					25.683,47		0,00		25.683,48	0,00	0,09	0%
113.1	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	m²	249,42	8,09	9,99	2.491,71		0,00	249,42	2.491,71	0,00	0,00	0%
113.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	259,42	24,56	30,36	7.875,99		0,00	259,42	7.875,99	0,00	0,00	0%
113.3	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	13	71,02	85,99	1.117,87		0,00	13	1.117,87	0,00	0,00	0%
113.4	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,9	452,02	558,42	11.112,55		0,00	19,90	11.112,55	0,00	-0,01	0%
113.5	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48		0,00	3,00	723,48	0,00	0,00	0%
114	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87		0,00	21,00	2.361,87	0,00	0,00	0%
114.1	PINTURA Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	547,87	3,48	4,29	18.907,03		5.139,63	547,87	18.907,05	-0,02	0,00	0%
114.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	547,87	11,48	14,18	7.768,80		652,72	547,87	7.768,80	0,00	0,30	0%
114.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	547,87	12,40	15,31	8.387,88		2.157,49	547,87	8.387,89	0,00	-0,01	0%
115	ESQUADRIAS	m²	5,04	652,93	806,82	25.558,06		3.176,49	5,04	24.170,53	0,00	206,47	1%
115.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	5,04	652,93	806,82	4.065,36		0,00	5,04	4.065,36	0,00	0,00	0%
115.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	228,30	279,57	559,14		0,00	2,00	559,14	0,00	0,00	0%
115.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	12,75	234,77	290,03	3.697,88	5,5	1.595,17	12,75	3.697,88	0,00	0,00	0%
115.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	m	9,65	101,08	122,39	1.181,06		0,00	9,65	1.181,06	0,00	0,00	0%
115.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,8	464,29	573,58	1.032,44		0,00	1,44	825,96	0,36	206,48	20%
115.6	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	7,55	509,97	630,01	4.796,57	2,51	1.581,33	7,55	4.796,58	0,00	-0,01	0%
115.7	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210cm, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11		0,00	3,00	3.301,11	0,00	0,00	0%
115.8	Fechadura para portas internas/externas: IMAB, linha Duna, ref.8868-CR, ou similar	un	8	202,33	249,95	1.999,60		0,00	5,00	4.864,90	0,00	0,00	0%
116	COBERTURA					8.950,81		1.657,31		8.950,83	-0,01	0,00	0%
116.1	Reforço em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaína ou similar.	m²	104	10,48	12,94	1.345,76		0,00	104	1.345,76	0,00	0,00	0%
116.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10		0,00	10	335,10	0,00	0,00	0%
116.3	Foto de pvc em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	46,3	57,95	71,59	3.314,61	23,15	1.657,31	46,30	3.314,62	0,00	-0,01	0%
116.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	20	77,75	96,05	1.921,00		0,00	20	1.921,00	0,00	0,00	0%
116.5	Ruío em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	29,6	41,39	51,13	1.513,44		0,00	29,6	1.513,45	0,00	-0,01	0%
116.6	TRANSPORTE VERTICAL COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	10	42,17	52,09	520,90		0,00	10	520,90	0,00	0,00	0%
117	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.738,29		3.404,92		6.226,41	411,88	0,00	6%
117.1	Luminária sobrepõe quadrada, Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	8	97,93	120,98	967,84		0,00	8,00	967,84	0,00	0,00	0%
117.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10.W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	10	16,26	20,08	200,80	10	200,80	10,00	200,80	0,00	0,00	0%
117.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	18	23,37	28,87	519,66		0,00	9,00	259,83	9,00	259,83	50%
117.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15		0,00	10,00	304,10	5,00	152,05	33%
117.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/201	m	48,73	7,43	8,99	438,08		0,00	48,73	438,08	0,00	0,00	0%
117.6	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50		0,00	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
117.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	120	2,90	3,58	429,60		0,00	120,00	429,60	0,00	0,00	0%
117.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	350	4,20	5,18	1.813,00	170	880,60	350,00	1.813,00	0,00	0,00	0%
117.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33		0,00	3,00	144,33	0,00	0,00	0%
117.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10		0,00	2,00	28,10	0,00	0,00	0%
117.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34		0,00	3,00	44,34	0,00	0,00	0%




Handwritten signature and stamp of Antonio Soares Cordeiro Neto, Engenheiro Civil, with the text 'ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO' and 'ENGENHEIRO CIVIL'.

117.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	1,00	25,99	0,00	0,00	0%	
117.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00	0,00	100,00	1.084,00	0,00	0,00	0%	
117.13	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%	
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	0,00	2,00	34,89	0,00	0,00	0%	
	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	4,00	374,56	453,57	1.814,27	4	1.814,27	4,00	1.814,27	0,00	0,00	0%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	42,00	10,02	12,13	509,25	42	509,25	42,00	509,25	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					1.190,59		0,00	1.190,59		0,00	0%	
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	15,00	13,95	16,89	253,31	0,00	15,00	253,31	0,00	0,00	0%	
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52	0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	0%	
	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69	0,00	6,00	45,69	0,00	0,00	0%	
	Tomada para ar condicionado, com cabo pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	60,83	73,85	220,94	0,00	3,00	220,94	0,00	0,00	0%	
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13	0,00	9,00	632,13	0,00	0,00	0%	
118	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					10.950,17		1.003,98	10.848,82		101,35	1%	
118.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	337,62	417,09	1.251,27	0,00	3,00	1.251,27	0,00	0,00	0%	
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	11,49	22,36	27,62	317,35	0,00	11,49	317,35	0,00	0,00	0%	
118.2	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	0,00	1,00	52,03	0,00	0,00	0%	
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	um	2	312,49	378,38	756,76	0,00	2,00	756,76	0,00	0,00	0%	
118.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	1,00	555,12	0,00	0,00	0%	
118.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	259,93	321,11	1.284,44	0,00	4,00	1.284,44	0,00	0,00	0%	
118.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40	0,00	20,00	552,40	0,00	0,00	0%	
118.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,42	22,81	28,17	293,53	0,00	10,42	293,53	0,00	0,00	0%	
118.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4	73,08	90,28	361,12	0,00	4,00	361,12	0,00	0,00	0%	
118.8	Tubo pvc rígido c/anel borraça, serie normal, p/sgoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05	0,00	5,00	108,05	0,00	0,00	0%	
118.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	0,00	2,00	91,98	0,00	0,00	0%	
118.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	0,00	2,00	24,30	3,00	36,45	60%	
118.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94	0,00	6,00	332,94	0,00	0,00	0%	
118.12	Plia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	1	1.003,98	2,00	2.007,96	0,00	0,00	0%
118.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	0,00	1,00	677,64	0,00	0,00	0%	
118.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	1,00	900,10	0,00	0,00	0%	
118.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%	
118.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5,26	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	10,00	64,90	100%	
	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	11,60	14,05	56,18	0,00	4	56,18	0,00	0,00	0%	
119	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					28.269,83		2.045,53	28.269,85		0,00	0%	
	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,2	72,49	87,77	1.070,79	0,00	12,20	1.070,79	0,00	0,00	0%	
119.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	92,56	49,37	60,99	5.645,23	0,00	92,56	5.645,23	0,00	0,00	0%	
119.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	83,52	8,23	10,16	848,56	0,00	83,52	848,56	0,00	0,00	0%	
119.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	58,72	110,93	137,04	8.046,99	0,00	58,72	8.046,99	0,00	0,00	0%	
119.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96	0,00	1,20	17,96	0,00	0,00	0%	
119.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,2	84,72	104,66	20,93	0,00	0,20	20,93	0,00	0,00	0%	
119.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78	0,00	6,00	552,78	0,00	0,00	0%	
119.7	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	1,00	887,83	0,00	0,00	0%	
119.8	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58	549,98	0,00	4,80	549,98	0,00	0,00	0%	

	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas, sobre laje, não aberto, acabamento não reforçado, espessura 5cm. AF 07/2021	UN	91,63	52,08	63,05	5.777,43			0,00	91,63	5.777,43	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m	71,59	72,37	82,72	5.922,14			0,00	71,59	5.922,14	0,00	0%
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M²	10	188,94	204,55	2.045,53	10		2.045,53	10,00	2.045,53	0,00	0%
	RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR												
	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m²	20,24	61,33	74,26	1.503,02	20,24		1.503,02	20,24	1.503,02	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC: SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	m	38,00	10,02	12,13	460,75	38		460,75	38,00	460,75	0,00	0%
	Forro em chapta de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrinhos e alumbadores em chapta de ferro e=5mm	m²	0,48	541,15	655,29	314,54	0,48		314,54	0,48	314,54	0,00	0%
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HMI 6 A 20 M, Q 1,2 A 6,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2020	un	1,00	743,02	899,55	899,55	1		899,55	1,00	899,55	0,00	0%
120	SERVÇOS FINAIS												
120.1	Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71	1.756,21			0,00	130,55	1.756,21	0,00	0%
120.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm.com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42			0,00	1,00	1.402,42	0,00	0%
	VALOR GERAL					172.763,76			16.427,86		161.416,65		11.347,11
	SALDO												11.347,11




 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051889554-2


 Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051889554-2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041709435415952655

Informação obtida em 23/04/2025 13:46:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252182816**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:54 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **1967.EA13.3ACB.4B97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

