



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSÉ BEITÃO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.860-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 646 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

**Nome:** 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica  
**Endereço:** AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 **Complemento:** CASA TERREO  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** RIACHAO DO JACUIPE **Estado:** BA  
**CNPJ:** 33.957.361/0001-80 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**  
**Conta Corrente:** 37725-2 **Agência:** 0684-X **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
**Tipo PIX:** **Nº PIX:**

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/02/2025

**Unidade:** 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 15 - Urbanismo  
**Sub-Função:** 451 - Infra-estrutura Urbana  
**Programa:** 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
**Ação:** 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE  
**Elemento:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
**Fonte:** 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
**Sub-Elemento:** 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

|  |                             |                       |                         |                    |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL | <b>Nº Lic.:</b> 006-2022RDC | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   | <b>Contrato:</b> 245-2022   | 326.000,00            | 228.304,95              | 97.695,05          |
| <b>Patrimônio:</b> -   |                             |                       |                         |                    |

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº006-2022DRC, CONTRATO Nº245-2022, OBRA Nº 101-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 06, PERÍODO DE 01/04/2025 A 22/04/2025. NFS-e Nº 623.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 54.158,62      | 23.607,70   | 30.550,92   |

Data do Empenho: 04/02/2025

Data do Liquidação: 28/04/2025

### RETENÇÕES

| Código                    | Descrição                              | Valor            |
|---------------------------|--|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.04E | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS | 1.558,11         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.04E | IRRF - Fonte 1708                      | 283,29           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.04E | ISS - Fonte 1708                       | 708,23           |
| <b>Valor Retido</b>       |  | <b>2.549,63</b>  |
| <b>Valor Líquido</b>      |  | <b>21.058,07</b> |

## Vinte e um mil e cinquenta e oito reais e sete centavos ##

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL          | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$        |
|----------------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|------------------|
|                      | 24/04/2025   | 623    | U     |           |               | 23.607,70        |
| <b>Quantidade:</b> 1 |              |        |       |           | <b>Total:</b> | <b>23.607,70</b> |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código    | Descrição                     | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 23.607,70 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/04/2025.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Contador(a)  
 Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 29/04/25

CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 010/2025  
SIAFIS







**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO  
JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

**623**

Data e hora de Emissão:

**24/04/2025 10:29:05**

Código de Verificação:

**4ab4108e16**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**33957361000180 003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

**13807870000119 0000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)   |
| <input type="checkbox"/>            | O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) |
| <input type="checkbox"/>            | A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)      |

24/04/25 Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA-ZONA RURAL  
CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 6BM: 01/04/2025 À 22/04/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.607,70

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 14.164,62

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 9.443,08

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de Jesus  
Engenheiro Ctr  
Crea 05.00898-7

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.607,70**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



|  |  |                              |                                      |                               |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Valor total das deduções (R\$):<br><b>9.443,08</b> | Base de cálculo (R\$):<br><b>14.164,62</b> | Alíquota (%):<br><b>5,00</b> | Valor do ISS (R\$):<br><b>708,23</b> | Crédito (R\$):<br><b>0,00</b> |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                      |                                 |                                    |                                  |                                  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Valor INSS (R\$):<br><b>1.558,10</b> | Valor PIS (R\$):<br><b>0,00</b> | Valor COFINS (R\$):<br><b>0,00</b> | Valor IR (R\$):<br><b>283,29</b> | Valor CSLL (R\$):<br><b>0,00</b> | Outras retenções (R\$):<br><b>0,00</b> | Valor líquido (R\$):<br><b>21.058,08</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

|  |  |   |                    |                                      |                                       |  |  |
|--|--|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Nº DAM:<br>405599  |  | CONTRIBUINTE<br>27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA |                    |                                      | INSCRIÇÃO:                            |  |  |
| TIPO / NOME LOGRADOURO<br>CONSELHEIRO ELIEL MARTINS  |  |   |                    |                                      | NUMERO:<br>131                        |  |  |
| COMPLEMENTO:<br>CASA TERREO  |  |   | BAIRRO:<br>CENTRO  |                                      | MUNICÍPIO:<br>RIACHÃO DO JACUIPE      |  |  |
| UF:<br>BA  |  |   |                    |                                      |                                       |  |  |
| DOCUMENTOS   |  |   |                    |                                      |                                       |  |  |
| C.N.P.J. / CPF:<br>33.957.361/0001-80  |  |   | R.G.:              |                                      | ORGÃO                                 |  |  |
| TOMADOR  |  |   |                    |                                      |                                       |  |  |
| CONTRIBUINTE TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  |  |   |                    |                                      | C.N.P.J. / CPF:<br>13.807.870/0001-19 |  |  |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO  |  |   |                    |                                      |                                       |  |  |
| Base Calculo:<br>14.164,62   |  | Alíquota (%):<br>5,000                        |                    | Valor F.:<br>708,23                  |                                       | Taxa Expediente R\$:<br>Valor Total R\$:<br>708,23 |  |
| DADOS PARA PAGAMENTO   |  |   |                    |                                      |                                       |  |  |
| DATA LANÇAMENTO:<br>28/04/2025   |  | MÊS REFERENCIAL:<br>Abril                     | EXERCÍCIO:<br>2025 | DATA EMISSÃO:<br>28/04/2025 11:05:25 |                                       | DATA DE VENCIMENTO:<br>31/05/2025                  |  |
| INSTRUÇÕES:<br>1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL.<br>2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO<br>3- NF-e Nº 623 - Data de Emissão: 25-04-2025. |  |   |                    | (-) VALOR DEVIDO - R\$               |                                       | 708,23   |  |
|  |  |   |                    | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$          |                                       |  |  |
|  |  |   |                    | (+ ) CORREÇÃO MONETARIA - R\$        |                                       |  |  |
|  |  |   |                    | (+ ) MULTA DE MORA - R\$             |                                       |  |  |
|  |  |   |                    | (+ ) JUROS DE MORA - R\$             |                                       |  |  |
|  |  |   |                    | (-) VALOR A PAGAR - R\$              |                                       | 708,23   |  |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000007 . 2      08233906202 . 6      50531010500 . 0      00040559912 . 7

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000007 . 2      08233906202 . 6      50531010500 . 0      00040559912 . 7

## ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



|                          |                   |                    |                              |                                |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA:<br>Abril | Nº DAM:<br>405599 | EXERCÍCIO:<br>2025 | DATA:<br>28/04/2025 11:05:25 | DATA VENCIMENTO:<br>31/05/2025 |
| INSCRIÇÃO                |                   |                    | (=) VALOR DEVIDO - R\$       | 708,23                         |
| ASCN CONSTRUTORA LTDA    |                   |                    | (=) VALOR A PAGAR - R\$      | 708,23                         |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

|  |   |                                 |                                      |  |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nº DAM:<br>405596  | CONTRIBUINTE<br>27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA |                                 | INSCRIÇÃO:<br>27889                  |  |
| TIPO / NOME LOGRADOURO<br>AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS   |   |                                 |                                      | NUMERO<br>131                                      |
| COMPLEMENTO:<br>CASA TERREO  |   | BAIRRO:<br>CENTRO               | MUNICÍPIO:<br>RIACHÃO DO JACUIPE     | UF:<br>BA  |
| DOCUMENTOS   |   |                                 |                                      |  |
| C.P.F.:  | R.G.:   | ORGÃO                           | C.N.P.J.:<br>33.957.361/0001-80      |  |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE   |   |                                 |                                      |  |
| CÓDIGO ATIV:<br>433  | ESPECIFICAÇÃO:<br>I.R.R.F                     |                                 |                                      |  |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO  |   |                                 |                                      |  |
| Base Cálculo:<br>283,29  | Quantidade/Alíquota (%):<br>1,000             | Valor UFPM:<br>1,000            | Valor R\$:<br>283,29                 | Taxa Expediente R\$:<br>Valor Total R\$:<br>283,29 |
| DADOS PARA PAGAMENTO   |   |                                 |                                      |  |
| DATA LANÇAMENTO:<br>28/04/2025   | PARCELA:<br>1/1                               | EXERCÍCIO<br>2025               | DATA EMISSÃO:<br>28/04/2025 11:01:30 | DATA DE VENCIMENTO:<br>31/05/2025                  |
| Composição do Imposto/Lançamentos  |   |                                 | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 283,29   |
| Valor do Tributo:  | 283,29  | Vlr. Devido, sem Desconto (VD): | 283,29                               |  |
| Taxa de Expediente:  |   | Vlr. do Desconto:               | 0,00                                 | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$                        |
| Valor de Base Cálculo:   | 283,29  | Vlr. Devido com Desconto:       | 283,29                               | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$                       |
| INSTRUÇÕES:<br>1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.<br>2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;<br>3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.<br>4) NF-e Nº 623 - Data de Emissão: 25-04-2025. |   |                                 | (+) MULTA DE MORA - R\$              |  |
|  |   |                                 | (+) JUROS DE MORA - R\$              |  |
|  |   |                                 | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 283,29   |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000002 . 6      83293906202 . 8      50531010100 . 9      00040559607 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VAILDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000002 . 6      83293906202 . 8      50531010100 . 9      00040559607 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

|                       |                   |                   |                                      |                                |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PARCELA:<br>1/1       | Nº DAM:<br>405596 | EXERCÍCIO<br>2025 | DATA EMISSÃO:<br>28/04/2025 11:01:30 | DATA VENCIMENTO:<br>31/05/2025 |
| INSCRIÇÃO: 27889      |                   |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 283,29                         |
| ASCN CONSTRUTORA LTDA |                   |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 283,29                         |



Versão: Jasper 2.0.1.0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 24/04/2025

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO  |
|---|
| <b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>  |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA  |
| <b>AÇÃO:</b>  |
| CEFEM   |
| <b>HISTÓRICO:</b>   |
| Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – BOA ESPERANÇA   |
| <b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022   |
| <b>Contrato:</b> 245/2022<br><b>Processo administrativo:</b> 177/2022<br><b>Nº da obra:</b> 101/2023  |
| <b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 623<br><b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 23.607,70<br><b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2025 a 22/04/2025<br><b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b><br><b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 06, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.</b> |
| <b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL   |
| Recurso - CEFEM   |

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

|         |   |
|---------|---|
| OBJETO: | Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia |
| LOCAL:  | SANTALUZ-BA   |

|                |                   |     |            |
|----------------|-------------------|-----|------------|
| MEDIÇÃO: 6ª    | VALOR DA MEDIÇÃO: | R\$ | 23.607,70  |
|                | OS: 101/2023      |     | 02/10/2023 |
| Nº DO CONTRATO | 245/2022          |     |            |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| PERÍODO: | 01/04/2025 À 22/04/2025 |
| SERVIÇO  | REFORMA                 |

POVOADO DE BOA ESPERANÇA

| Orçamento Sintético |   |       |        |            |                    | PERÍODO    |        | ACUMULADO         |        | SALDO             |          |                   |        |     |
|---------------------|---|-------|--------|------------|--------------------|------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|--------|-----|
| Item                | Descrição   | Und   | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total      | Quant. | Preço total (R\$) | Quant. | Preço total (R\$) | Quant.   | Preço total (R\$) | %      |     |
| 157                 | OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO DE BOA ESPERANÇA  |       |        |            |                    | 164.937,35 |        | 23.607,70         |        | 157.678,63        |          | 7.258,72          | 4%     |     |
| 158                 | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |        |            |                    | 12.673,53  |        | 5.335,40          |        | 12.673,53         |          | -0,01             | 0%     |     |
| 158.1               | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022  | m²    | 6      | 401,94     | 496,55             | 2.979,30   |        | 0,00              | 6      | 2.979,30          | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 158.2               | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  | m²    | 40     | 2,91       | 3,59               | 143,60     |        | 0,00              | 40,00  | 143,60            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 158.3               | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017   | m³    | 6,78   | 52,52      | 84,88              | 439,89     |        | 0,00              | 6,78   | 439,89            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 158.4               | TRANSPORTE COM GAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020   | M3XKM | 57,7   | 7,19       | 8,88               | 512,37     |        | 0,00              | 57,70  | 512,38            | 0,00     | -0,01             | 0%     |     |
| 158.5               | Demolição de concreto manualmente   | m³    | 24,73  | 234,58     | 286,81             | 7.167,00   | 18,41  | 5.335,40          | 24,73  | 7.167,00          | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | REMOÇÃO DE FIOS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m³    | 50,19  | 2,01       | 2,43               | 122,00     |        | 0,00              | 50,19  | 122,00            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017  | m²    | 6,51   | 8,77       | 10,81              | 69,10      |        | 0,00              | 6,51   | 69,10             | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | Demolição de reboco   | m²    | 17,92  | 23,55      | 28,51              | 510,93     |        | 0,00              | 17,92  | 510,93            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01  | m³    | 76,32  | 7,90       | 9,56               | 729,33     |        | 0,00              | 76,32  | 729,33            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 159                 | MOVIMENTO DE TERRA  |       |        |            |                    | 168,25     |        | 0,00              |        | 168,25            |          | 0,00              | 0%     |     |
| 159.1               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017  | m³    | 1,11   | 122,70     | 161,58             | 168,25     |        | 0,00              | 1,11   | 168,25            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | INFRAESTRUTURA  |       |        |            |                    | 4.084,95   |        | 0,00              |        | 4.084,95          |          | 0,00              | 0%     |     |
|                     | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas), AF_06/2017  | m³    | 1,15   | 147,85     | 179,02             | 205,87     |        | 0,00              | 1,15   | 205,87            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017  | m²    | 2,88   | 20,18      | 24,43              | 70,37      |        | 0,00              | 2,88   | 70,37             | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA, AF_01_01/2017 | m³    | 1,15   | 2.735,20   | 3.311,92           | 3.808,71   |        | 0,00              | 1,15   | 3.808,71          | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 160                 | FUNDAÇÃO  |       |        |            |                    | 716,47     |        | 0,00              |        | 716,49            |          | 0,00              | 0%     |     |
| 160.1               | Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm   | m     | 24,73  | 18,33      | 22,64              | 559,88     |        | 0,00              | 24,73  | 559,89            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 160.2               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017  | m²    | 3,71   | 19,02      | 23,48              | 87,14      |        | 0,00              | 3,71   | 87,15             | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 160.3               | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021                                   | m³    | 0,12   | 468,50     | 578,78             | 69,45      |        | 0,00              | 0,12   | 69,45             | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | SUPERESTRUTURA  |       |        |            |                    | 7.915,49   |        | 695,50            |        | 7.219,98          |          | 0,00              | 0%     |     |
|                     | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017 | m³    | 1,87   | 2.735,20   | 3.311,92           | 6.193,29   |        | 0,21              | 695,50 | 1,86              | 5.497,79 | 0,21              | 695,50 | 11% |
|                     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPA, AF_01_01/2017 | m³    | 0,52   | 2.735,20   | 3.311,92           | 1.722,20   |        | 0,00              | 0,52   | 1.722,20          | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 161                 | ALVENARIA   |       |        |            |                    | 16.168,79  |        | 0,00              |        | 16.168,79         |          | 0,00              | 0%     |     |
| 161.1               | Chapim de concreto pré-moldado  | m     | 36,88  | 56,93      | 70,33              | 2.593,77   |        | 0,00              | 36,88  | 2.593,77          | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 161.2               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021            | m²    | 173,07 | 53,42      | 65,98              | 11.420,89  |        | 0,00              | 173,07 | 11.420,89         | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF_03/2016   | M     | 13,57  | 55,05      | 66,65              | 904,42     |        | 0,00              | 13,57  | 904,42            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO, AF_03/2015   | M     | 7,40   | 40,65      | 49,21              | 364,17     |        | 0,00              | 7,4    | 364,17            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
|                     | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO, AF_03/2016  | M     | 13,57  | 53,90      | 65,26              | 885,54     |        | 0,00              | 13,57  | 885,54            | 0,00     | 0,00              | 0%     |     |
| 162                 | REVESTIMENTO E PISO   |       |        |            |                    | 34.581,54  |        | 4.687,63          |        | 31.021,29         |          | 3.560,24          | 10%    |     |



Franklin de F. Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2







Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/04/2025 a 16/05/2025

**Certificação Número:** 2025041709435415952655

Informação obtida em 23/04/2025 13:46:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252182816**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL                 |                           |
| <b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b> |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL           | CNPJ                      |
|                              | <b>33.957.361/0001-80</b> |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:54 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **1967.EA13.3ACB.4B97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
COORDENADORIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Certidão N°: 00000023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Contribuinte:          | ASCN CONSTRUTORA LTDA                    |
| Endereço:              | AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO |
| Complemento:           | CASA TÉRREO                              |
| Cidade/UF:             | RIACHÃO DO JACUIPE - BA                  |
| CPF/CNPJ:              | 33957361000180                           |
| Inscrição Estadual/RG: |  |
| Inscrição Municipal:   | 00371600160                              |

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 04/06/2025

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** i0bkpCkJ

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:** <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão n°: 22479493/2025

Expedição: 23/04/2025, às 13:46:54

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

