



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 91 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 645 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome:	5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131		Complemento: CASA TERREO	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE	Estado: BA
CNPJ:	33.957.361/0001-80	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta Corrente:	37725-2	Agência: 0684-X	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Tipo PIX:	Nº PIX:			

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 04/02/2025

Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Função:	15 - Urbanismo			
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana			
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE			
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)			

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL	Nº Lic.:	006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	245-2022	326.000,00	228.304,95	97.695,05
Patrimônio:	-					

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE MIRANDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO Nº006-2022RDC, CONTRATO Nº245-2022. OBRA Nº095-2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05. PERÍODO DE 01/04/2025 À 22/04/2025. NFS-e Nº 622. .

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
52.478,32	23.319,70	29.158,62

Data do Empenho: 04/02/2025

Data do Liquidação: 28/04/2025

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04E	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	1.539,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04E	IRRF - Fonte 1708	279,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04E	ISS - Fonte 1708	699,59
## Vinte mil e oitocentos e um reais e dezessete centavos ##		Valor Retido
		2.518,53
		Valor Liquidado
		20.801,17

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/04/2025	622	U			23.319,70
Quantidade: 1						Total: 23.319,70

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	23.319,70

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/04/2025.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula: 6408

3854931

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 29/04/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 003-2025







## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

622

Data e hora de Emissão:

24/04/2025 10:21:14

Código de Verificação:

f73a72272d



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 24/04/25

Assinatura

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DO MIRANDA-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 5BM: 01/04/2025 Á 22/04/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.319,70

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 13.991,82

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 9.327,88

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

### LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.319,70

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)



Valor total das deduções (R\$): <b>9.327,88</b>	Base de cálculo (R\$): <b>13.991,82</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>699,59</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
--	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>1.539,10</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>279,83</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>20.801,18</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- **COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)**

- **Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>**





I.R.R.F

Nº DAM: 405573	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NUMERO 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BARRIO: CENTRO	MUNICIPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO:	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 279,84	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM 1,000	Valor R\$ 279,84	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 279,84
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025	PARCELA 1/1	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 09:36:23	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	279,84	
Valor do Tributo:	279,84	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	279,84		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo:	279,84	Vlr. Devido com Desconto:	279,84		
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETARIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	279,84	
4) NF-e Nº 622 - Data de emissão: 24-04-2025					



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000002 . 9      79843906202 . 6      50531010100 . 9      00040557307 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000002 . 9      79843906202 . 6      50531010100 . 9      00040557307 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 405573	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 09:36:23	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(-) VALOR DEVIDO - R\$	279,84
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	279,84






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405574		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 13.991,82	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 699,59	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 699,59		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025	MES REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 28/04/2025 09:37:43	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. 3- NF-e Nº 622 - Data de emissão: 24-04-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	699,59		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	699,59		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000006 . 3

99593906202 . 3

50531010500 . 0

00040557412 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000006 . 3

99593906202 . 3

50531010500 . 0

00040557412 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405574	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 28/04/2025 09:37:43	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	699,59
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	699,59



Versão: Jasper 2.0.1.C

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 24/04/2025

A empresa:

ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
CEFEM
<b>HISTÓRICO:</b>
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde no Município de Santaluz – Bahia – MIRANDA
<b>Processo Licitatório:</b> RDC 006-2022
<b>Contrato:</b> 245/2022 <b>Processo administrativo:</b> 177/2022 <b>Nº da obra:</b> 095/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 622 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 23.319,70 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2025 a 22/04/2025 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - CEFEM

Atenciosamente,

  
Fiscal de contratos



Tel.: (75) 38127-1488 / (75) 99185-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia  
LOCAL: SANTALUZ-BA

MEDICÃO: 5º  
Nº DO CONTRATO: 246/2022

VALOR DA MEDICÃO: R\$ 23.319,70  
OS: 095/2023

PERÍODO: 01/04/2025 A 22/04/2025  
SERVIÇO: REFORMA

POVOADO DE MIRANDA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
Orgamento Sintético												
95	OBRA - REFORMA DO PSF DO POVOADO MIRANDA					167.220,50	23.319,70	0,00	165.630,37	0,00	1.590,14	1%
96	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.310,03	0,00	0,00	4.310,03	0,00	0,00	0%
96.1	Placa de obra em chapia aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6	401,94	486,55	2.879,30	0,00	0,00	2.879,30	0,00	0,00	0%
96.2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	1	23,44	28,95	20,95	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	0%
96.3	Demolição de reboco	m²	20	7,86	9,71	194,20	0,00	0,00	194,20	0,00	0,00	0%
96.4	Demolição de revestimento de bloco cerâmico e=0,09m - revestido	m²	2,21	27,05	33,41	73,83	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	0%
	REMOÇÃO DE CORTES DE DRYWALL, PVC E BROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,28	2,01	2,43	148,04	0,00	0,00	148,04	0,00	0,00	0%
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	5,25	8,77	21,63	115,33	0,00	0,00	115,33	0,00	0,00	0%
	Remoção de revestimento estético ou esboço	m²	60,28	8,77	10,61	637,74	0,00	0,00	637,74	0,00	0,00	0%
	Demolição manual de blocos cerâmico e=0,09m - revestido	m²	4,03	27,05	33,41	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	0%
97	MOVIMENTO DE TERRA					87,91	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0%
97.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	0,56	122,70	151,58	87,91	0,00	0,58	87,92	0,00	0,00	0%
	INFRAESTRUTURA					2.096,81	0,00	0,00	2.096,81	0,00	0,00	0%
	Escavação manual para bloco de concreto ou sapata (sem escavação para colocação de forma). AF_06/2017	m³	0,87	147,85	179,02	155,75	0,00	0,87	155,75	0,00	0,00	0%
	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3CM. AF_08/2017	m²	2,18	20,18	24,43	53,27	0,00	2,18	53,27	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPa. AF_01_01/2017	m³	0,57	2.735,20	3.311,92	1.887,79	0,00	0,57	1.887,79	0,00	0,00	0%
98	FUNDAÇÃO					383,13	0,00	0,00	383,14	0,00	0,00	0%
98.1	Bloco cerâmico tipo "J" (caixa) 8x18x18cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58	0,00	13,10	296,58	0,00	0,00	0%
98.2	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,96	19,02	23,46	46,04	0,00	1,96	46,04	0,00	0,00	0%
98.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,07	488,50	578,78	40,51	0,00	0,07	40,51	0,00	0,00	0%
	SUPERESTRUTURA					7.882,37	895,50	0,00	7.882,37	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,75	2.735,20	3.311,92	5.795,86	0,21	1,75	5.795,86	0,00	0,00	0%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK=25MPa. AF_01_01/2017	m³	0,98	2.735,20	3.311,92	2.086,51	0,00	0,63	2.086,51	0,00	0,00	0%
99	ALVENARIA					14.276,04	0,00	0,00	14.276,04	0,00	0,00	0%
99.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	40,82	58,93	70,33	2.870,87	0,00	40,82	2.870,87	0,00	0,00	0%
99.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X28 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_11/2021	m²	137,15	53,42	65,99	9.050,53	0,00	137,15	9.050,53	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43	0,00	13,15	876,43	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	40,65	49,21	620,08	0,00	12,60	620,08	0,00	0,00	0%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,15	53,90	65,26	858,13	0,00	13,15	858,13	0,00	0,00	0%
100	REVESTIMENTO					25.546,19	0,00	0,00	25.546,20	0,00	-0,01	0%
100.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	250,28	8,09	9,89	2.500,30	0,00	250,28	2.500,30	0,00	0,00	0%
100.2	Leita em alumínio 15 x 15cm - instalada	um	11	71,02	85,99	945,89	0,00	11	945,99	0,00	0,00	0%
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 9MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	260,28	24,58	30,36	7.902,10	0,00	260,28	7.902,10	0,00	0,00	0%



Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 051.888554-2

Franklin de J. S. Neto  
Engenheiro Civil



	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	15,00	13,95	16,89	253,31				0,00	15,00	253,31	0,00	0,00	0%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52				0,00	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69				0,00	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
	Tomada para ar condicionado, com caixa svc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	UN	3,00	60,83	73,65	220,94				0,00	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13				0,00	9,00	632,13	0,00	0,00	0%
<b>105</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>11.038,07</b>				<b>0,00</b>		<b>9.515,65</b>		<b>1.522,42</b>	<b>14%</b>
105.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	337,62	417,09	1.568,36				0,00	3,00	1.251,27	1,00	417,09	25%
105.2	Torneira de bôia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03				0,00	1,00	52,03	0,00	0,00	0%
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	312,49	378,98	756,76				0,00	2,00	756,76	0,00	0,00	0%
105.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12				0,00	1,00	555,12	0,00	0,00	0%
105.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	259,93	321,11	1.284,44				0,00	4,00	1.284,44	0,00	0,00	0%
105.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40				0,00	20,00	552,40	0,00	0,00	0%
105.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,42	22,81	28,17	281,70				0,00	10,00	281,70	0,42	0,00	0%
105.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4	73,08	90,28	361,12				0,00	4,00	361,12	0,00	0,00	0%
105.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05				0,00	5,00	108,05	0,00	0,00	0%
105.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98				0,00	2,00	91,98	0,00	0,00	0%
105.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75				0,00	2,00	24,30	3,00	36,45	60%
105.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	44,92	55,49	332,94				0,00	6,00	332,94	0,00	0,00	0%
105.12	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada, Rev.04	un	2	812,69	1.003,98	2.007,96				0,00	1,00	1.003,98	1,00	1.003,98	50%
105.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64				0,00	1,00	677,64	0,00	0,00	0%
105.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10				0,00	1,00	900,10	0,00	0,00	0%
105.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64				0,00	1,00	1.225,64	0,00	0,00	0%
105.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5,26	6,49	64,90				0,00	0,00	0,00	10,00	64,90	100%
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	11,60	14,05	56,18				0,00	4	56,18	0,00	0,00	0%
<b>106</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>32.053,26</b>			<b>7.192,41</b>			<b>32.053,26</b>		<b>-0,02</b>	<b>0%</b>
106.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	197,66	49,37	60,99	12.055,28		99,66	6.078,26	197,66	12.055,28	0,00	0,00	0%	
	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	12,2	72,49	87,77	1.070,79				0,00	12,20	1.070,79	0,00	0,00	0%
106.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	207,66	8,23	10,16	2.109,82		109,66	1.114,15	207,66	2.109,83	0,00		-0,01	0%
106.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	58,06	110,93	137,04	7.956,54				0,00	58,06	7.956,54	0,00	0,00	0%
106.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96				0,00	1,20	17,96	0,00	0,00	0%
106.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,2	84,72	104,66	20,93				0,00	0,20	20,93	0,00	0,00	0%
106.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78				0,00	6,00	552,78	0,00	0,00	0%
106.7	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	1	718,69	887,83	887,83				0,00	1,00	887,83	0,00	0,00	0%
106.8	Soeira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, a = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58	549,99				0,00	4,80	549,98	0,00	0,00	0%
	Concreto em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. AF_07/2021	UN	14,42	52,08	63,05	909,21				0,00	14,42	909,21	0,00	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m	71,59	72,37	82,72	5.922,14				0,00	71,59	5.922,14	0,00	0,00	0%
<b>108</b>	<b>RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO EXTERNO</b>					<b>3.177,86</b>			<b>3.177,86</b>			<b>3.177,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m²	20,24	81,33	74,26	1.503,02		20,24	1.503,02	20,24	1.503,02	0,00	0,00	0%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	38,00	10,02	12,13	460,75				38	460,75	38,00	460,75	0,00	0%
	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	0,48	541,15	655,29	314,54		0,48	314,54	0,48	314,54	0,00	0,00	0%	
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 9,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	743,02	899,55	899,55				1	899,55	1,00	899,55	0,00	0%
<b>107</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.756,21</b>			<b>0,00</b>			<b>1.756,21</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
107.1	Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71	353,79				0,00	130,55	353,79	0,00	0,00	0%
107.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42				0,00	1,00	1.402,42	0,00	0,00	0%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA  
167.220,50TOTAL DO PERÍODO  
23.319,70TOTAL ACUMULADO  
166.630,37SALDO  
1.590,14

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-05188854-2

Franklin de Jesus  
Engenheiro Civil  
CREA-05188854-2

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/04/2025 a 16/05/2025

**Certificação Número:** 2025041709435415952655

Informação obtida em 23/04/2025 13:46:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: **20252182816**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:54 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **1967.EA13.3ACB.4B97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**  
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA  
 COORDENADORIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Certidão N°: 00000023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

<b>Contribuinte:</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Endereço:</b>	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
<b>Complemento:</b>	CASA TÉRREO
<b>Cidade/UF:</b>	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
<b>CPF/CNPJ:</b>	33957361000180
<b>Inscrição Estadual/RG:</b>	
<b>Inscrição Municipal:</b>	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

**GERADA EM:** 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

**VÁLIDA ATÉ:** 04/06/2025

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** i0bkpCkJ

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:** <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 22479493/2025

Expedição: 23/04/2025, às 13:46:54

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79  
**Número da Guia:** 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
90.011.25370/73		90.011.25370/73		VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88	
<b>Total do Tomador</b>										90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
<b>Total do Estabelecimento</b>										90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
<b>Total FGTS</b>										7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79	

