



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2021

Nº DO CONTRATO: 235/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 214/2021

DATA: 08/03/2021

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2021 a 14/09/2021

OBJETO: Bueiro Capeado Triplo 2,00x3,00m, Pov. Serrota - Santaluz-BA

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 27.027,90

Queimadas - Ba, 14 de Setembro de 2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	QUANTIDADES		VALORES		SALDO	%	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	49,60	76,35	3.786,84	36,80	36,80	2.809,59	2.809,59	977,25	25,81%	
1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	m³	2,48	649,08	1.609,71	2,48	2,48	1.609,71	1.609,71	-	0,00%	
1.3	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	57,12	703,88	40.205,57	32,12	32,12	22.608,59	22.608,59	17.596,98	43,77%	
1.4	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	13,20	2.744,91	36.232,87			-	-	36.232,87	100,00%	
TOTAL GERAL					SUB TOTAL							
					81.834,99							
						27.027,90				27.027,90		66,97%

Valor Por extenso: vinte e sete mil, vinte e sete reais e noventa centavos


Renato Borges
Engº Civil
REA-BA 051606055-0


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DA ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM D'AGUA DA SERROTA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

DATA	LOCALIZAÇÃO	OBJETIVO
14/09/2021	Barragem da Serrota, Zona rural, Santaluz – Ba.	Construção da passagem d'água para melhor locomoção dos veículos que circulam na região.

Este relatório tem como intuito apresentar por meio de fotos os serviços que foram realizados durante o periodo da medição.

ANEXO 01



Imagem 01 – Fonte: S. Bruno 2021.

