

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 077-2022

EMPENHO: 227 / 2023

Data do Empenho: 17/02/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **4958 - CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ADERBAL PINHEIRO, 150 Complemento:
Bairro: REGALINHO Cidade: ARACI Estado: BA
CNPJ: 33.377.019/0001-00 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 36368-5 Agência: 1456-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RE	Nº Lic.: 001-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	35.305,99	34.584,57	721,42
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA BOA ESPERANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RDC Nº001-2022, CONTRATO Nº167-2022, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE MEDIÇÃO 03/01/2023 A 31/01/2023. NFS-e.Nº85.

Data do Empenho: 17/02/2023

Data da Liquidação: 23/02/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	415,01
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	2.282,58
## Trinta e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos ##		Valor Retido 2.697,59
		Valor Líquido 31.886,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	10/02/2023	85	UN			34.584,57

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	34.584,57

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/02/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/02/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3126888



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota	85
Número do Lote	-
Data e Hora da Emissão	10/02/2023 às 11:26:48
Código de Verificação	2302 - 6260 - 4425

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário	00523693	Inscrição Municipal	00523693
Razão Social	CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E	CNPJ/CPF	33.377.019/0001-00
Logradouro	ADERBAL PINHEIRO	Número	150
Bairro	REGALINHO	Cep	48.760-000
Município	ARACI	UF	BA
Inscrição Estadual			

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19
Logradouro	AVENIDA AV.GETÚLIO VARGAS	Número	S/N
Bairro	CENTRO	Cep	48.880-000
Município	SANTALUZ	UF	BA
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
97	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE À 01ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, (LOTE 02)	13833,8300	1,0000	0,0000	13833,8300

Valor Total dos Serviços R\$ 13.833,83

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
639	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À 01ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, (LOTE 02).	20750,7400	1,0000	20750,7400

Valor Total dos Materiais R\$ 20.750,74

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DESTA EDITAL. CONTRATO 167/2022, LICITAÇÃO RDC 001-2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/2022.

MÃO DE OBRA 40%: R\$ 13.833,83
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 60%: R\$ 20.750,74
INSS: 4,5%: 622,52

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 1456-7 - CONTA CORRENTE Nº 36368-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 15/02/2023 Tony Felix Andrade
 Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R\$ 34.584,57

Operação	Dedução de Materiais?	Tony Felix Andrade
Com lançamentos de materiais	Sim	<i>Engenheiro Civil</i>
Optante pelo Simples ?	Local do Serviço	CREA-BA: 053.060.677-8
Sim	Fora do Município	Responsável pelo Pagamento do Imposto
Atividade		Contratante, tomador do serviço
4120400 - Construção de edifícios		Situação da Nota
		Simples Nacional

Valor Total das Deduções R\$	Base de Cálculo R\$	Aliquota %	Valor do ISS R\$	Valor Total Retido R\$
20.750,74	13.833,83	2,00	276,68	899,20

RETENÇÕES

PIS R\$	INSS R\$	CSLL R\$	COFINS R\$	IR R\$	Outras Retenções R\$
0,00	622,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido da Nota R\$ 33.685,37

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF: 33.377.019/0001-00
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 85 - emitida em: 10/02/2023 às 11:26:48 com o código de verificação: 2302 - 6260 - 4425

Ass: _____ em ____ / ____ / ____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 346271	CONTRIBUINTE 30354 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	INSCRIÇÃO:		
TIPO / NOME LOGRADOURO: ADERBAL PINHEIRO		NÚMERO: 150		
COMPLEMENTO: BOMBINHA	BAIRRO: REGALINHO	MUNICÍPIO: ARACI	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 33.377.019/0001-00	R.G.:	ORGÃO		
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 20.750,74	Alíquota (%): 2,000	Valor R\$: 415,01	Valor Total R\$: 415,01	
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 28/02/2023	MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 23/02/2023 12:03:23	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- REFERENTE A NF Nº. 85/2023, EMISSÃO EM 10/02/2023, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023		(-) VALOR DEVIDO - R\$	415,01	
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
		(+) MULTA DE MORA - R\$		
		(+) JUROS DE MORA - R\$		
		(-) VALOR A PAGAR - R\$	415,01	

Operador: Zacarias Souza Costa



8178000004 . 1

15013906202 . 3

30228010500 . 8

00034627112 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000004 . 1

15013906202 . 3

30228010500 . 8

00034627112 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	Nº DAM: 346271	EXERCÍCIO 2023	DATA 23/02/2023 12:03:23	DATA VENCIMENTO: 28/02/2023	INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30354			(-) VALOR DEVIDO - R\$	415,01	
CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES			(-) VALOR A PAGAR - R\$	415,01	

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



OBRA 06/2023 : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA.

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI
CONTRATO: 167/2022 RDC PRESENCIAL 01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA

03/01/2023 ATE 31/01/2023
PERÍODO DE MEDIÇÃO R\$ 34.584,57
VALOR CONTRATUAL R\$ 34.584,57
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ -
SALDO CONTRATUAL R\$ -

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			VALORES		
							ACUMULADO	PERÍODO	SALDO	ACUMULADO	PERÍODO	SALDO
2.4		ESCOLA M. BOA ESPERANÇA - BOA ESPERANÇA					34.584,57					
2.4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.224,78					
2.4.1.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1.415,12	2,88	3,65	5.165,19	1.415,12	1.415,12	R\$	5.165,19	R\$
2.4.1.2	99826 SINAPI	LIMPEZA DE FORRO	m²	38,20	1,22	1,56	59,59	38,20	38,20	R\$	59,59	R\$
2.4.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					790,90					
2.4.2.1	97615 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO	UN	11,00	66,30	71,90	790,90	11,00	11,00	R\$	790,90	R\$
2.4.3		PISOS INTERIORS					1.707,15					
2.4.3.1	16 ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	m²	49,07	19,22	24,54	1.204,18	49,07	49,07	R\$	1.204,18	R\$
2.4.3.2	3643 ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPa, E = 7 CM	m²	49,07	8,03	10,25	502,97	49,07	49,07	R\$	502,97	R\$
2.4.4		PINTURA					25.409,91					
2.4.4.1	2344 ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1.078,99	2,94	3,75	4.046,21	1.078,99	1.078,99	R\$	4.046,21	R\$
2.4.4.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	834,73	12,76	16,29	13.597,75	834,73	834,73	R\$	13.597,75	R\$
2.4.4.3	4651 ORSE	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL COM 02 DEMÃOS DE	m²	244,26	23,44	29,93	7.310,70	244,26	244,26	R\$	7.310,70	R\$
2.4.4.4	9484 ORSE	PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL COM 02 DEMÃOS DE	m²	11,76	16,80	21,45	252,25	11,76	11,76	R\$	252,25	R\$
2.4.4.5	3780 ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL) COBERTURA	m²	4,71	33,75	43,10	203,00	4,71	4,71	R\$	203,00	R\$
2.4.5		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM					1.046,20					
2.4.5.1	263 ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO ITABIANA CU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	16,97	46,28	61,65	1.046,20	16,97	16,97	R\$	1.046,20	R\$
2.4.6		SERVIÇOS FINAIS					405,63					
2.4.6.1	2450 ORSE	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	169,72	1,87	2,39	405,63	169,72	169,72	R\$	405,63	R\$
TOTAL												
							34.584,57			34.584,57		34.584,57

NEL RUAN Assinado de forma digital por
OLIVEIRA DA SILVA/05357000 DA
SILVA/05357000 DA
6520 SILVA/05357006520

Engenheiro Civil
MIDRE LINDA EIRELI
CREA-BA-01915101-0

Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.077.8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2023
HORA: 17:17:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGIO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E			33.377.019/0001-00			2003	507		
270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,97	0,00		

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/02/2023
HORA: 17:17:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E
INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
COMPETENCIA: 01/2023
CÓD REC:150
FPAS:507
SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.414,99

DEPÓSITO

273,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

273,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.19
1456701456

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUSILVA EIRELI
AGENCIA: 1456-7 CONTA: 36.368-5
EFETUADO POR: NELRUAN OLIVEIRA DA SIL

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 88340180230-6
21567318383-2 33770190001-4
Data do pagamento 10/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 33377019/0001-00
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 15/02/2023
VALOR DEPOSITO 288,34
Valor Total 288,34
=====

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB:
4.BF5.727.F8C.78D.31D

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	CNPJ	33.377.019/0001-00
Período apuração	01/2023	Número do Recibo	50000109857769
Data/Hora da Transmissão	02/02/2023 10:38:46	Identificação da Apuração de Débitos	18242744430 / eSocial 45075575 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ADERBAL PINHEIRO	Número	150
Complemento	BOMBINHA	Bairro/Distrito	REGALINHO
Município	Araci	UF	BA
CEP	48760000	Telefone	7532661639
Correio Eletrônico	CONSTRUSILVAARACI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA	CPF	05357006520
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	268,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 268,27		
Saldo a Pagar	0,00		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/02/2023 - 11:18:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E				02-DDD/TELEFONE (0075)32610256
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.414,99	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.377.019/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 273,19	14-ENCARGOS 15,15	15-TOTAL A RECOLHER 288,34
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2023

858200000023 883401802306 215673183832 337701900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/02/2023 - 11:18:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E				02-DDD/TELEFONE (0075)32610256
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.414,99	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.377.019/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 273,19	14-ENCARGOS 15,15	15-TOTAL A RECOLHER 288,34
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2023

858200000023 883401802306 215673183832 337701900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2023 17:18:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GvC0qasE3Ea00001.SFP é:

7651d480-387b-4957-bc76-98bc0adcc2a4

Transmissor: DENILSON CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI:11459018000172

Inscrição do Transmissor: 11459018000172

Responsável: FORTREK EMPREENDIMENTO LTDA

Inscrição do Responsável: 00242774520

Competência: 01/2023

NRA: GvC0qasE3Ea00001

Base de Processamento: Serrinha / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: DENILSON OLIVEIRA DE

Telefone: 007532610256

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000025 731901802306 207673180832 337701900014

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00

RECEITA	RENT	RENT 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
													JAM
DAMIAO ARAUJO DA SILVA						204.77895.59-4		01/10/2022	01				07170
1.310,22	0,00					0,00	99,73					104,81	0,00
JOSE ADEMILSON ARAUJO DA SILVA						162.98738.73-9		01/10/2022	01				07152
2.104,77	0,00					0,00	171,24					168,38	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.414,99

0,00

0,00

270,97

273,19

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000025 731901802306 207673180832 337701900014

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES E
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENF: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES E N° DE CONTROLE: EEBk1L2fb1G0000-8
 LOGRADOURO: R ADERBAL PINHEIRO 150 BAIRRO: REGALINHO CNAE PREPONDERANTE: 4213800
 CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000 CNAE: 4213800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01.	2	3.414,99	0,00	3.414,99	0,00
TOTAIS:	2	3.414,99	0,00	3.414,99	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E N° ARQUIVO: Gvc0qase3Ea0000-1
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS:2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E N° DE CONTROLE: Eebk1l2fb1G0000-8 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
 LOGRADOURO: R ADERBAL PINHEIRO 150 BAIRRO: REGALINHO CNAE PREPONDERANTE: 4213800
 CIDADE: ARAÇI UF: BA CEP: 48760-000 TELEFONE: 0075 3261 0256 CNAE: 4213800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 270.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 270.97
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000025 731901802306 207673180832 337701900014

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E N° DE CONTROLE: MzK09CWHwy0000-0 N° ARQUIVO: GvC0qasE3Ea0000-1
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENI: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R ADERBAL PINHEIRO 150 UF: BA CEP: 48760-000 BAIRRO: REGALINHO CNAE PREPONDERANTE: 4213800
 CIDADE: ARACI CNAE: 4213800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01.	2	3.414,99	0,00	3.414,99	0,00
TOTALS:	2	3.414,99	0,00	3.414,99	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000025 731901802306 207673180832 337701900014

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E N° DE CONTROLE: MzK09CWHAWY0000-0 N° ARQUIVO: GYC0qase3Ea0000-1
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R ADERBAL PINHEIRO 150 BAIRRO: REGALINHO CNAE PREPONDERANTE: 4213800
CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000 CNAE: 4213800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Á PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.414,99
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
273,19	0,00	0,00	0,00	273,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E N° DE CONTROLE: MzK09CWHAWy0000-0 N° ARQUIVO: GvC0qasE3Ea0000-1
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R. ADERBAL PINHEIRO 150 BAIRRO: REGALINHO CNAE PREPONDERANTE: 4213800
CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000 TELEFONE: 0075 3261 0256 CNAE: 4213800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 270.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 270.97
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ: 33.377.019/0001-00 CC: OBRA Folha Mensal
 1 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E Mensalista Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1 DAMIÃO ARAUJO DA SILVA 717020 1 1
 AJUDANTE PRATICO Admissão: 01/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.310,22		
998	I.N.S.S.	7,51		98,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.310,22	98,38	
			Valor Líquido →	1.211,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.310,22	1.310,22	1.310,22	104,81	1.211,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ: 33.377.019/0001-00 CC: OBRA Folha Mensal
 1 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E Mensalista Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1 DAMIÃO ARAUJO DA SILVA 717020 1 1
 AJUDANTE PRATICO Admissão: 01/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.310,22		
998	I.N.S.S.	7,51		98,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.310,22	98,38	
			Valor Líquido →	1.211,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.310,22	1.310,22	1.310,22	104,81	1.211,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI					Folha Mensal	
CNPJ: 33.377.019/0001-00					CC: OBRA	
1 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E					Mensalista	
1 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E					Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
2	JOSE ADEMILSON ARAUJO DA SILVA	715210	1	1		
	PEDREIRO	Admissão:	01/10/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.104,77			
998	I.N.S.S.	8,07		169,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.104,77	169,89		
			Valor Líquido →	1.934,88		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.104,77	2.104,77	2.104,77	168,38	1.934,88	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI					Folha Mensal	
CNPJ: 33.377.019/0001-00					CC: OBRA	
1 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E					Mensalista	
1 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES E					Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
2	JOSE ADEMILSON ARAUJO DA SILVA	715210	1	1		
	PEDREIRO	Admissão:	01/10/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.104,77			
998	I.N.S.S.	8,07		169,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.104,77	169,89		
			Valor Líquido →	1.934,88		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.104,77	2.104,77	2.104,77	168,38	1.934,88	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	33.377.019/0001-00
Nome	CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18242744430 / eSocial 45075575 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 268,27	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 268,27	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA
CPF	053.570.065-20
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/02/2023 10:38:46
Nº do recibo de entrega	0000050000109857769
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	002.427.745-20

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	CNPJ	33.377.019/0001-00
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000050000109857769
Data/Hora da Transmissão	02/02/2023 10:38:46	Identificação da Apuração de Débitos	18242744430 / eSocial 45075575 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	19.806,69	268,27	19.538,42

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	CNPJ	33.377.019/0001-00
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000050000109857769
Data/Hora da Transmissão	02/02/2023 10:38:46	Identificação da Apuração de Débitos	18242744430 / eSocial 45075575 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2023	268,27	268,27	0,00

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858300000025 731901802306 207673180832 337701900014

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00 N° ARQUIVO: GvC0qasE3Ea0000-1
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: MzK09CWHAWy0000-0
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00 N° CONTROLE: EEBkll2fb1G0000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 R ADERBAL PINHEIRO 150 REGALINHO ARACI 48760000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.414,99	REM SEM 13° SALÁRIO	3.414,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	273,19
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	3.414,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	270,97
VAL DEVIDO PREV SOC	270,97
TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000025 731901802306 207673180832 337701900014

Nº ARQUIVO: GvC0qasE3Ea0000-1
Nº CONTROLE: MzK09CWHAwY0000-0

INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00

EMPRESA: CONSTRUÇÃO DE TRANSPORTES E TRANSPORTES
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	3.414,99
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	270,97
VAL DEVIDO PREV SOC	270,97
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	3.414,99
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	273,19
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAL A RECOLHER

273,19

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES E N° ARQUIVO: GvC0qesE3Ea0000-1
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 N° CONTROLE: MzK09CWHwy0000-0 INSCRIÇÃO: 33.377.019/0001-00
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R ADEBAL PINHEIRO 150 BAIRRO: REGALINHO CNAE PREPONDERANTE: 4213800
 CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000 TELEFONE: 0075-32610256 CNAE: 4213800
 APUAÇÃO DO VALOR À RECOLHER: 507 744 779 TOTAL


SEGUADO	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.377.019/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2019
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavours 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ADERBAL PINHEIRO	NÚMERO 150	COMPLEMENTO BOMBINHA
CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO REGALINHO	MUNICÍPIO ARACI
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUSILVAARACI@GMAIL.COM		TELEFONE (75) 3266-1639/ (75) 9925-3614
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2023** às **08:51:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.377.019/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/04/2019
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ADERBAL PINHEIRO	NÚMERO 150	COMPLEMENTO BOMBINHA	
CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO REGALINHO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUSILVAARACI@GMAIL.COM		TELEFONE (75) 3266-1639/ (75) 9925-3614	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2023 às 08:51:32 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 33.377.019/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:39 do dia 05/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2023.

Código de controle da certidão: **FF0F.ACCC.6CD1.3C84**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230654721

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUSILVA CONST E TRANSP EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.377.019/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.377.019/0001-00
Razão Social: CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
Endereço: RUA JOSE MOREIRA DE CARVALHO 120 CASA / REGALINHO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2023 a 01/03/2023

Certificação Número: 2023013103242263554246

Informação obtida em 01/02/2023 08:53:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS**

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle:9362 / 2023

Contribuinte: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ: 33.377.019/0001-00


Zoneamento: 523693

Endereço: RUA ADERBAL PINHEIRO, 150 - REGALINHO BOMBINHA CEP.: 48.760-000 -

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 01/02/2023 às 08:59:00

Validade: 02/04/2023



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.

Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 2001 - 1012 - 6874



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.377.019/0001-00

Certidão n°: 38808412/2022

Expedição: 08/11/2022, às 09:30:41

Validade: 07/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.377.019/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000 Telefone: (75) 3266-3076

Araci, 10 de janeiro de 2023

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023

A PREFEITURA DE ARACI, CONCEDE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EMPRESA:

CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 33.377.019/0001-00

Inscrição Municipal: 523693

ENDEREÇO: RUA ADERBAL PINHEIRO, 150 - REGALINHO BOMBINHA CEP.: 48.760-000 -

ATIVIDADE PRINCIPAL

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De Segunda a Sexta-feira: Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

Alvará Nº 912/2023

Autenticação Eletrônica:

315136475782



RESTRICÇÕES:

Observações:

A aceitação desta Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://www.araci.ba.gov.br/>. Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023

Foto 1
Escola M. Boa Esperança – Boa Esperança



APLICAÇÃO DE TINTA

Foto 2



APLICAÇÃO DE TINTA

Foto 3



APLICAÇÃO DE TINTA EM ESQUADRIAS

Foto 4



APLICAÇÃO DE TINTA

Foto 5



LIMPEZA DE VEGETAÇÃO

Foto 6



TROCA DE LÂMPADA TUBULAR

Foto 6



DEMILICÃO DE PISO CIMENTADO

Foto 6



EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO

Foto 6



APLICAÇÃO DE TINTA

Walber Lima Firmo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
OLIVEIRA DA
SILVA:0535700
6520

Assinado de forma
digital por
NELRUAN OLIVEIRA
DA
SILVA:05357006520

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 01

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 03/01/2023

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	4	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 preparação de superfície

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 02

OBRA: Escola M. Antonio Miranda
 ENDEREÇO: Povoado Miranda

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 11/11/2022
 PRAZO: 31/12/2022

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 04/01/2023

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	4	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 preparação de superficie

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 06/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	4	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				

TAREFAS REALIZADA


01 limpeza de vegetação

02 preparação de superfície

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 05/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	4	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 preparação de superfície

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 05

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 07/01/2023

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO					


TAREFAS REALIZADA

sem atividades

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 06

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 08/01/2023

MANHÃ			
TARDE			
NOITE			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO					


TAREFAS REALIZADA

sem atividades

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 07

OBRA: Escola M. Boa Esperança
ENDEREÇO: Povoado de Boa EsperançaCONTRATO: 167/2022
INÍCIO: 03/01/2023
PRAZO: 30/04/2023RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
Nº CREA-BA: 051915701-0
Nº DA ART: BA20220171846DATA:
09/01/2023

MANHÃ				
TARDE				
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO					


TAREFAS REALIZADA

sem atividades

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS



Walber Lima Firmo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051915701-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NELRUAN
OLIVEIRA DA
SILVA:0535700
6520

Assinado de forma
digital por
NELRUAN OLIVEIRA
DA
SILVA:05357006520

CONTRATADA



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 08

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 10/01/2023

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	3	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 aplicação de tinta


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix A. Silva
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.8.../7.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 09

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 11/01/2023

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	4	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

02 aplicação de tinta

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.009.877.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 10

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 12/01/2023

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	4	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 aplicação de tinta

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 13/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	3	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES


OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 14/01/2023

MANHÃ				
TARDE				
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO					

TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

1)

OCORRÊNCIAS


2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 13

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 15/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO					

TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 14

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 16/01/2023

MANHÃ				
TARDE				
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 17/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 demolição de piso cimentado

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 16

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 18/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	02	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 execução de piso em concreto

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

CONTRATADA

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.0 77.8

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 19/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 execução de piso em concreto

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 36

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 17/12/2022

MANHÃ				
TARDE				
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				

TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.015.777.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 18

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 20/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	4	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 aplicação de tinta


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma digital por
 NELRUAN OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 19

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 21/01/2023

MANHÃ				
TARDE				
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	0	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 20

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 22/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 21

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 23/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 revisão de cobertura

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 22

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 24/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 revisão de cobertura

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix A. da Silva
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.000.17.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 23

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 25/01/2023

MANHÃ x
 TARDE x
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				


TAREFAS REALIZADA

01 revisão de cobertura

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firma
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix A.
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.0
 7.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 24

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 26/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Arade
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.6 77.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 25

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 27/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES


OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.011.577.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 26

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 28/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS


1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 27

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 29/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES


OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.019.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 27

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 29/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.019.877.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 29

OBRA: Escola M. Boa Esperança
 ENDEREÇO: Povoado de Boa Esperança

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 03/01/2023
 PRAZO: 30/04/2023

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 31/01/2023

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	0				


TAREFAS REALIZADA

01 SEM ATIVIDADES

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE