



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 1117 / 2023	Data do Empenho: 22/11/2023	TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal
----------------------	-----------------------------	-----------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	
CPF:		RG:	
Conta Corrente:	78377-3	Agência:	3673
		Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	115.836,32	43.400,19	72.436,13
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, NFS-e.Nº20237, MEDICÃO Nº01, PERIODO DE 01/11/2023 A 09/11/2023.



Data do Empenho: 22/11/2023	Data do Liquidação: 22/11/2023
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	2.864,41
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.302,01
		Valor Retido
		4.166,42
## Trinta e nove mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos ##		Valor Líquido
		39.233,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/11/2023	20237	UN			43.400,19

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	43.400,19

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/11/2023.</p>  <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/11/2023, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22</p>
---	---

3298582



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 1117 / 2023

Data do Empenho: 22/11/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 78377-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	135-2023	115.836,32	43.400,19	72.436,13
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	43.400,19	43.400,19

Quarenta e três mil e quatrocentos reais e dezenove centavos

43.400,19

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 22/11/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/11/2023

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22

3298582

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

20237

Data e Hora de Emissão

17/11/2023 15:10:53

Código de Verificação

0BD2CBAE7

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual :

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 0

Nome/Razão MUNICIPIO DE SANTALUZ

Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO, 06, TERREO

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

N° DA OBRA: 079/2023 - REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2023 A 09/11/2023.

VALOR TOTAL : 43.400,19;

VALOR DO MATERIAL 60% : 26.040,11.

BC DE INSS : 17.360,08 x 11%: 1.909,61;

BC DE ISS: 17.360,08 x 5%: 868,00;

BANCO BRADESCO AG 3673 C/C 0078377-3

Substituição da nota nº 3 Substituição da nota nº 1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 21/11/23	Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$

43.400,19

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
26.040,11	17.360,08	5,00	868,00	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.909,61	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$

40.622,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2023 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Optante pelo Simples Nacional

Percentual de Total da Dedução:

60,0%

Autentique
Via QR Code



Nº DAM: 364140		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 26.040,11	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.302,01	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.302,01		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Novembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 06/12/2023 10:21:03	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS 4- NF - 20237 EMISSÃO 17/11/2023 N° CONTRATO 135-2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.302,01		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.302,01		



Operador:




8179000013 . 1 02013906202 . 8 31231010500 . 1 00036414012 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000013 . 1 02013906202 . 8 31231010500 . 1 00036414012 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



MÊS REFERÊNCIA: Novembro	Nº DAM: 364140	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 06/12/2023 10:21:03	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.302,01
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.302,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO - GERAL

OBJETO: Serviços Comuns de Engenharia, Continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Logradouros Públicos Incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santaluz.

BDI 24,15%

SINAPI FEVEREIRO 2022 (NÃO DESONERADO)



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2023 à 09/11/2023
Nº DO CONTRATO: 135/2023	OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022	EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO LTDA
Nº DA OBRA: 079/2023	CNPJ: 23.694.541/0001-62
	VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 43.400,19 (QUARENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SERVIÇOS GERAIS					BM 01 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P.UNIT.C/BDI	P.TOTAL
1							
SERVIÇOS INICIAIS							
1.1		COMPOSIÇÃO 1.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M. ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MES	0,00	R\$ 1.349,57	R\$ -
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	0,00	R\$ 32,75	R\$ -
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	0,00	R\$ 163,35	R\$ -
1.2							
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3	17,10	R\$ 269,26	R\$ 4.604,35
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,00	R\$ 162,42	R\$ -
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	0,00	R\$ 46,29	R\$ -
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	0,00	R\$ 45,48	R\$ -
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	R\$ 18,53	R\$ -
1.2.6		COMPOSIÇÃO 2.0	RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	0,00	R\$ 11,95	R\$ -
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	0,00	R\$ 4,62	R\$ -
Sub-total 1							R\$ 4.604,35
2							
LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA							
2.1		COMPOSIÇÃO 3.0	LOCAÇÃO DA OBRA - COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	0,00	R\$ 1,60	R\$ -
Sub-total 2							R\$ -
3							
MOVIMENTO DE TERRAS							
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1,26	R\$ 94,13	R\$ 118,60
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRIO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ -
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	42,00	R\$ 112,56	R\$ 4.727,52
3.4		COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	0,00	R\$ 23,96	R\$ -
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 x M. DMT ACIMA DE 30KM	M3xM	36,16	R\$ 0,83	R\$ 30,01
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3		R\$ 41,04	R\$ -
Sub-total 3							R\$ 4.876,14
4							
FECHAMENTO							
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ -
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X9 CM (ESPESSURA 14 CM) FCK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ -
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	27,56	R\$ 65,54	R\$ 1.806,28
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,25 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ -
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,92	R\$ 4.096,48	R\$ 7.865,24
Sub-total 4							R\$ 9.671,52
5							
REVESTIMENTO							
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	6,56	R\$ 31,95	R\$ 209,59

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA


SERVIÇOS GERAIS					PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P.UNIT./C/BDI	P.TOTAL
Sub-total 5							R\$ 209,59
6			MEIO FIO				
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		51,89	-
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		56,38	-
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		43,13	-
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		71,51	-
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MADRÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND		213,96	-
Sub-total 6							R\$ -
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO				
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM. COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CAG0, Q196 (3,11 t/g/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAGAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M. CONCRETO FCK = 20 MPa	M2		152,96	-
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado exclusive regularização de base	M2		110,60	-
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2		100,71	-
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2		97,65	-
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2		116,39	-
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	2,10	35,95	75,50
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTA PRÉ MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		117,56	-
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2		53,63	-
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2		84,23	-
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACÃO EM TELA SOLDADA	M2		109,16	-
Sub-total 7							R\$ 75,50
8			DIVERSOS				
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2		20,77	-
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PUNTEATEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2		29,07	-
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS LUSOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2		84,15	-
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2		156,70	-
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2		101,21	-
8.6	96544	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		21,97	-
8.7	96545	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		20,33	-
8.8	96546	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		18,05	-
8.9	97090	SINAPI	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG		22,99	-
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3		572,70	-
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		32,28	-
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO. MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		512,58	-
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		12,75	-
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		21,14	-
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAGS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - RJ	M2	68,27	24,35	1.662,37
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,20 X 0,50 M	M		340,81	-

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Lagal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA


SERVIÇOS GERAIS					PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P.UNIT.C/BDI	P.TOTAL
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND		R\$ 339,06	R\$ -
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ -
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND		R\$ 668,92	R\$ -
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 162,99	R\$ -
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 278,72	R\$ -
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 438,55	R\$ -
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 267,16	R\$ -
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 279,66	R\$ -
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE 0,90 X 0,90 M	UND		R\$ 131,77	R\$ -
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE 0,40 X 0,90 M	UND		R\$ 150,16	R\$ -
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND		R\$ 180,47	R\$ -
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND		R\$ 250,37	R\$ -
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND		R\$ 54,01	R\$ -
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND		R\$ 77,77	R\$ -
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,07M	UND		R\$ 138,27	R\$ -
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 396,92	R\$ -
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ -
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND		R\$ 39,42	R\$ -
8.35	89556	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ -
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M		R\$ 25,90	R\$ -
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,85	R\$ -
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 15,03	R\$ -
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 10,64	R\$ -
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 11,80	R\$ -
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 7,71	R\$ -
8.42	89378	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 8,01	R\$ -
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 22,38	R\$ -
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 12,44	R\$ -
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" x0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 25,91	R\$ -
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 14,88	R\$ -
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" x0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 26,40	R\$ -
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 17,96	R\$ -
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 7,32	R\$ -
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 8,49	R\$ -
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M		R\$ 72,79	R\$ -
Sub-total 9						R\$	1.662,37
9 PARQUE INFANTIL							
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UND		R\$ 6.738,46	R\$ -
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balança em eucalipto tratado	UND		R\$ 2.999,72	R\$ -
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de canaõra em eucalipto tratado	UND		R\$ 2.332,78	R\$ -
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UND		R\$ 2.196,74	R\$ -
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 8 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CUIFIX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ -
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 8 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADICAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2"	UND		R\$ 524,82	R\$ -
Sub-total 10						R\$	-
10 PERGOLADO							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


SERVIÇOS GERAIS					PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P.UNIT.C/BDI	P.TOTAL
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÇES)	PC		R\$ 598,00	R\$ -
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PC		R\$ 263,47	R\$ -
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PENGULAS)	PC	3,00	R\$ 83,16	R\$ 249,48
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção da pergola (ref:obra Serripetec)	M		R\$ 37,49	R\$ -
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergola (ref:obra Serripetec)	M		R\$ 18,78	R\$ -
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIURETANICO - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ -
Sub-total 11							R\$ 249,48
11 ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO							
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ -
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ -
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFILOSTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ -
Sub-total 12							R\$ -
12 PAISAGISMO							
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2		R\$ 24,32	R\$ -
12.2	COTACÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	140,77	R\$ 118,92	R\$ 16.740,37
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxGxH)	UND	5,00	R\$ 441,43	R\$ 2.207,15
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com incrusto em eucalipto tratado (2,00x0,50)m	UND		R\$ 1.032,05	R\$ -
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND		R\$ 1.262,12	R\$ -
Sub-total 13							R\$ 18.947,52
13 EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA							
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UND		R\$ 1.101,55	R\$ -
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5 H= 1,30)m	UND		R\$ 1.232,24	R\$ -
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UND		R\$ 1.705,51	R\$ -
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de simulador de Cavalgada Simplex	UND		R\$ 2.786,87	R\$ -
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UND		R\$ 2.821,81	R\$ -
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UND		R\$ 2.727,51	R\$ -
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multielevador 7x1	UND		R\$ 7.215,70	R\$ -
Sub-total 14							R\$ -
14 QUADRA POLIESPORTIVA							
14.1	9962	ORSE	LÁSTRO DE BRITA GRADUADA APLIUCADA E=10CM	M2		R\$ 30,74	R\$ -
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2		R\$ 2,87	R\$ -
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2		R\$ 35,48	R\$ -
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2		R\$ 84,23	R\$ -
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2		R\$ 0,51	R\$ -
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2		R\$ 42,10	R\$ -
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWC E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MIBETA). AF_03/2021	M2		R\$ 280,74	R\$ -
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e rodízio de polietileno fio 4mm (corvanta p/funcal)	PAR		R\$ 6.466,96	R\$ -
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR		R\$ 8.176,76	R\$ -
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco frio, 6500K, Autovolt, marca G-Light ou similar	UND		R\$ 388,45	R\$ -
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND		R\$ 886,45	R\$ -
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1		R\$ 12,48	R\$ -
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusive a tela	M1		R\$ 16,20	R\$ -
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		R\$ 21,45	R\$ -
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAIGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		R\$ 4,82	R\$ -
Sub-total 15							R\$ -
15 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
15.1	9979	ORSE	HASTE COBRÉADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UND		R\$ 48,05	R\$ -
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		R\$ 58,94	R\$ -
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 30 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		R\$ 9,83	R\$ -
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 1EMM², 1KV/90°C	M	7,50	R\$ 27,75	R\$ 208,13
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM², 1KV/90°C	M		R\$ 55,13	R\$ -
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CPI-60	UND		R\$ 339,06	R\$ -
15.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND		R\$ 65,86	R\$ -
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO) - LINHA PRETA	UND		R\$ 26,33	R\$ -
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, EIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, P.FACT. DPS 10kV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM.W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UND		R\$ 705,73	R\$ -
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND		R\$ 115,37	R\$ -
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPAS PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UND		R\$ 28,43	R\$ -
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR RECDANA PORCELANA	UND		R\$ 4,87	R\$ -


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

SERVIÇOS GERAIS					PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P.UNIT.C/BDI	P.TOTAL
15.13	10911	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID		R\$ 2.796,75	R\$ -
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID		R\$ 85,13	R\$ -
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID		R\$ 2.123,77	R\$ -
Sub-total 16							R\$ 208,13
16			LIMPEZA E EXPURGO				
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		R\$ 4,76	R\$ -
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3		R\$ 57,86	R\$ -
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3		R\$ 123,08	R\$ -
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3		R\$ 16,67	R\$ -
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3/1M. DMT ACIMA DE 300M	M3x1M		R\$ 0,83	R\$ -
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO „0096“, RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T		R\$ 24,27	R\$ -
Sub-total 17							R\$ -
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 120,65	R\$ 2.895,60
17.2	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 40,52	R\$ -
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 30,71	R\$ -
Sub-total 18							R\$ 2.895,60
TOTAL GERAL							R\$ 43.400,19


 Bruno dos Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA- ALIMENTAÇÃO, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça- Alimentação

FOTO 01 – EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO E PISO TÁTIL



FOTO 02 – REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



30 de jun. de 2023 09:15:31
11°15'18,21575"S - 39°22'29,42882"W
151° SE
4 Avenida Nilton Oliveira Santos
Centro
Santaluz
Bahia


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 03 – REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSERTO DE PORTÃO METÁLICO



FOTO 04 - REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 05 – EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.



FOTO 06 - EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação


FOTO 07 - EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.



FOTO 08 - EMASSAMENTO DE PAREDES DO CANTEIRO.




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA



30 de jun. de 2023 09:18:53
11°15'18,55627"S -39°22'29,46331"W
137° SE
25 Rua Manoel Novais
Centro
Santaluz
Bahia

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 09 - REPARAÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA



FOTO 10 - REPARAÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA


DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação


FOTO 11 – REPARAÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA E EMASSAMENTO DA PAREDE



FOTO 12 – LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA


3 de jul. de 2023 16:19:40
-11°15'18,36331"S -39°22'29,43196"W
114° SE
2-142 Avenida Manoel Novais
Centro
Santaluz
Bahia

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 13 – LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DO POSTE



FOTO 14 - LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DO POSTE



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051889958-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação


FOTO 15 – LIXAMENTO DA ESTRUTURA DO PERGOLADO.



FOTO 16 - LIXAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 17 – INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA.



FOTO 18 – INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA.




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 19 – PINTURA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA



FOTO 20 - PINTURA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 21 – PINTURA DA GRADE METÁLICA



FOTO 22 – PINTURA DA GRADE METÁLICA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 23- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE EUCALIPTO




FOTO 24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE EUCALIPTO



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886953-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 25- PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA



FOTO 26- ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO ENTERRADO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 27- CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO RESERVATÓRIO



FOTO 28- CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO RESERVATÓRIO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação


FOTO 29– CONCRETAGEM DOS PILARES DA LAJE INFERIOR E LEVANTE DE ALVENARIA DOBRADA



FOTO 30– REBOCO IMPERMEABILIZADO DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO E DESFORMADA DAS VIGAS PARA APOIAR A LAJE




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 31- CONCRETAGEM DA LAJE DO RESERVATÓRIO



FOTO 32- PINTURA DO POSTE



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0517888953-0



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 33- PINTURA DO POSTE



FOTO 34- LIMPEZA DO PARQUE PICHADO




Brundo de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
09/11/2023	Santaluz-Ba	Reparação, adaptação e conservação da praça-Alimentação

FOTO 35- EXECUÇÃO DO SEGUNDO RESERVATÓRIO




FOTO 36- EXECUÇÃO DO SEGUNDO RESERVATÓRIO





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				01/07/2023																																																																							
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 1																																																																			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		EFETIVO PESSOAL																																																																					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE																																																																			
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																							
LIXAMENTO DAS ESTRUTURA METÁLICA LIXAMENTO DOS POSTES METÁLICO LIXAMENTO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DO PERGOLADO DE EUCALIPTO		Gerente de Obra				Engenheiro				1																																																																			
		Tec. de Segurança				Aux Adm				Mestre de obra				Encarregado geral				1																																																											
		Hh DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo				Auxiliar de topografia				Pedreiro				Ajudante Geral				Calçeteiro				Carpinteiro				Operador de Motosserra				Motorista				Montador				Montador/Eletricista				Eletricista				Operador de Patrol				Operador de Escavadeira				Operador de Pá carregadeira				Motorista de caçamba				Pintor				3			
		Hh DO DIA				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO																																																							
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO				QTDE.																																																																	
				Veiculo Leve				Caminhão Munck				Caminhão Toco				Escavadeira				Pá carregadeira				Caçamba				Patrol				PC 200				Placa Vibratória																																									
		GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				Data:				01/07/2023																																																																	



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data													
GRUPO GLOBAL			02/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 2			EFETIVO PESSOAL													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA													
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1													
			MÃO DE OBRA DIRETA													
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor													
			Hh DO DIA													
			Hh DO DIA													
			RESUMO DO EFETIVO													
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO													
			CONSIDERAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS										
			OBSERVAÇÕES			TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
						GERENTE DE OBRA: Data: 02/07/2023			FISCALIZAÇÃO: Data: 02/07/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data															
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				03/07/2023	X														
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 3				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA															
LIXAMENTO DAS ESTRUTURA METÁLICA LIXAMENTO DOS POSTES METÁLICO LIXAMENTO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DO PERGOLADO DE EUCALIPTO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												Gerente de Obra							
														Engenheiro 1							
														Tec. de Segurança							
														Aux Adm							
														Mestre de obra							
														Encarregado geral 1							
														Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA																	
		Topografo																			
		Auxiliar de topografia																			
		Pedreiro																			
		Ajudante Geral																			
		Calçateiro																			
		Carpinteiro																			
		Operador de Motosserra																			
		Motorista																			
		Montador																			
		Montador/Eletricista																			
		Eletricista																			
		Operador de Patrol																			
		Operador de Escavadeira																			
		Operador de Pá carregadeira																			
		Motorista de caçamba																			
		Pintor 3																			
		Hh DO DIA																			
		RESUMO DO EFETIVO																			
		EFETIVO DO DIA																			
		JORNADA DE TRABALHO																			
		Hh DO DIA																			
		Hh ACUMULADO																			
		EFETIVO EQUIPAMENTOS																			
		TIPO QTDE																			
		Veículo Leve																			
		Caminhão Munck																			
		Caminhão Toco																			
		Escavadeira																			
		Pá carregadeira																			
		Caçamba																			
		Patrol																			
		PC 200																			
		Placa Vibratória																			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																			
Data: 03/07/2023		Data: 03/07/2023																			



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA


GRUPO GLOBAL		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				04/07/2023																										
		OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				<table border="1"> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							X											S	T	Q	Q	S	S	D		
X																																
S	T	Q	Q	S	S	D																										
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 4		EFETIVO PESSOAL																										
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		CATEGORIA		QTDE																								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																										
LIXAMENTO DAS ESTRUTURA METÁLICA LIXAMENTO DOS POSTES METÁLICO LIXAMENTO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DO PERGOLADO DE EUCALIPTO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra																										
						Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																										
						Hh DO DIA																										
						MÃO DE OBRA DIRETA																										
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3																										
						Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																										
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>						TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória		
TIPO	QTDE.																															
Veículo Leve																																
Caminhão Munck																																
Caminhão Toco																																
Escavadeira																																
Pá carregadeira																																
Caçamba																																
Patrol																																
PC 200																																
Placa Vibratória																																
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																														
Data: 04/07/2023						Data: 04/07/2023																										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 056/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 6					06/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()					CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra							
					Engenheiro 1							
LIXAMENTO DAS ESTRUTURA METÁLICA LIXAMENTO DOS POSTES METÁLICO LIXAMENTO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DO PERGOLADO DE EUCALIPTO REMOÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral 1							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro 1							
					Ajudante Geral 2							
					Calçeteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eltricista							
					Eltricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor 3							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE.							
					Veículo Leve							
					Caminhão Muncck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/07/2023					Data: 06/07/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
GRUPO GLOBAL			07/07/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			CATEGORIA						
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022			QTDE						
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022			MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 7			Gerente de Obra						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			Engenheiro 1						
SIMBOLOGIA			Tec. de Segurança						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Aux Adm						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Mestre de obra						
RETRADA DE MADEIRAS DE BANCOS DANIFICADAS LIXAMENTO DOS POSTES METÁLICO LIXAMENTO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DO PERGOLADO DE EUCALIPTO REMOÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA			Encarregado geral 1						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro						
			Ajudante Geral 1						
			Calçeteiro						
			Carpinteiro 1						
			Operador de Motosserra						
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor 3									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES			Hh ACUMULADO						
			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO						
			QTDE.						
			Veiculo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
Escavadeira									
Pá carregadeira									
Caçamba									
Patrol									
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/07/2023			Data: 07/07/2023						



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			08/07/2023								
			S	T	Q	Q	S	S	D		
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022			PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 8		ELETIVO PESSOAL				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA		QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA					
RETIRADA DE MADEIRAS DE BANCOS DANFICADAS LIXAMENTO DOS POSTES METÁLICO LIXAMENTO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DO PERGOLADO DE EUCALIPTO INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA						Gerente de Obra					
						Engenheiro			1		
						Tec. de Segurança					
						Aux Adm					
						Mestre de obra					
						Encarregado geral			1		
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topógrafo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral						1					
Calceteiro											
Carpinteiro						1					
Operador de Motoserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor						3					
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO						QTDE.					
Veículo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pa carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 08/07/2023			Data: 08/07/2023								



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 056/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 9				09/07/2023							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							1
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							1
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/07/2023				Data: 09/07/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Maieias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			10/07/2023	X						
	OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			EFETIVO PESSOAL							
	ATA DE REGISTRO Nº 050/2022			PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022			RDO: 10		CATEGORIA		
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
REPARAÇÃO DOS BANCOS DANIFICADOS EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA PREREAÇÃO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA			Tec. de Segurança								
			Aux Adm								
			Mestre de obra								
			Encarregado geral 1								
			Hh DO DIA								
MÃO DE OBRA DIRETA											
			Topografo								
			Auxiliar de topografia								
			Pedreiro 1								
			Ajudante Geral 2								
			Calçeteiro 1								
			Carpinteiro 1								
			Operador de Motosserra								
			Motorista								
			Montador								
			Montador/Eletricista								
			Eletricista								
			Operador de Patrol								
			Operador de Escavadeira								
			Operador de Pá carregadeira								
			Motorista de caçamba								
			Pintor 3								
			Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
			EFETIVO DO DIA								
			JORNADA DE TRABALHO								
			Hh DO DIA								
			Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
			TIPO			QTDE.					
			Veiculo Leve								
			Caminhão Munck								
			Caminhão Toco								
			Escavadeira								
			Pá carregadeira								
			Caçamba								
			Patrol								
			PC 200								
			Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 10/07/2023			Data: 10/07/2023								



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
						11/07/2023							X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				EFETIVO PESSOAL											
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 11		CATEGORIA			QTDE								
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1											
REPARAÇÃO DOS BANCOS DANIFICADOS						Tec. de Segurança											
EMASSAMENTO DOS CANTEROS DA PRAÇA						Aux Adm											
PREREAÇÃO DA SUPERFICIE DOS APARELHOS DE GINÁSTICA						Mestre de obra											
INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA						Encarregado geral 1											
						Hh DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topografo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro 1											
						Ajudante Geral 2											
						Calceteiro											
						Carpinteiro 1											
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caçamba											
						Pintor 3											
						Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO QTDE.											
						Veiculo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:													
Data: 11/07/2023				Data: 11/07/2023													



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		12/07/2023		S	T	X	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL									
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 12		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1										
REPARAÇÃO DOS BANCOS DANIFICADOS EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA PRERAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS APARELHOS DE GINÁSTICA REPARAÇÃO DAS PAREDES DO CANTEIRO		Téc. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro 1												
Ajudante Geral 1												
Calceteiro												
Carpinteiro 1												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor 3												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 12/07/2023		Data: 12/07/2023										



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X				
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				13/07/2023		S	T	Q	Q	S
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE				
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 13		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		REPARAÇÃO DOS BANCOS DANIFICADOS EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA PREREAÇÃO DA SUPERFICIE DOS APARELHOS DE GINÁSTICA REPARAÇÃO DAS PAREDES DO CANTEIRO				Gerente de Obra						
						Engenheiro		1				
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral		1				
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro		1				
						Ajudante Geral		1				
						Calçeteiro						
						Carpinteiro		1				
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor		3				
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira		1				
						Pá carregadeira						
						Caçamba		2				
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 13/07/2023		Data: 13/07/2023										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data		X							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		14/07/2023		S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 14		EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		Engenheiro		1					
REPARAÇÃO DOS BANCOS DANIFICADOS EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA PRERAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS APARELHOS DE GINÁSTICA REPARAÇÃO DAS PAREDES DO CANTEIRO				Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra					
				Encarregado geral				1					
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro		1		1	
				Ajudante Geral		Calçeteiro		Carpinteiro		1			
				Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista			
				Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba	
				Pintor								1	
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO					
						Hh DO DIA		Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.					
				Veiculo Leve		Caminhão Muncie		Caminhão Toco					
				Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba					
				Patrol		PC 200		Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 14/07/2023		Data: 14/07/2023											



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						15/07/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 15		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA PINTURA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DA MASSA DAS PAREDES DO CANTEIRO		Gerente de Obra											
		Engenheiro			1								
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral			1								
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
Pedreiro													
Ajudante Geral													
Caçateiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor			3										
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO			QTDE								
		Veículo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira			1								
		Pá carregadeira											
		Caçamba			2								
		Patrol											
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 15/07/2023		Data: 15/07/2023											



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				16/07/2023						
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022						
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 16						
Condições Climáticas		Manhã: (1)				Tarde: (1)				Noite: ()		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom				2- Chuva c/ cond. Trab.				3- Chuva s/ cond. Trab.		
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra						
						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira 1						
						Pá carregadeira						
						Caçamba 2						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/07/2023				Data: 16/07/2023								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				17/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL													
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 17		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
		Engenheiro 1													
		Tec. de Segurança													
		Aux Adm													
		Mestre de obra													
		Encarregado geral 1													
		Hh DO DIA													
		MÃO DE OBRA DIRETA													
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro															
Ajudante Geral															
Calceteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor 1															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO													
		EFETIVO DO DIA													
		JORNADA DE TRABALHO													
		Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO													
		EFETIVO EQUIPAMENTOS													
		TIPO QTDE.													
		Veículo Leve													
		Caminhão Muncck													
		Caminhão Toco													
		Escavadeira 1													
		Pá carregadeira													
		Caçamba 2													
		Patrol													
		PC 200													
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 17/07/2023				Data: 17/07/2023											



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																				
			18/07/2023																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 18			EFETIVO PESSOAL																				
Condições Climáticas:			Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE										
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								MÃO DE OBRA INDIRETA												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra								Engenheiro												
SEM SERVIÇO			Tec. de Segurança								Aux Adm												
			Mestre de obra								Encarregado geral												
			Hh DO DIA								MÃO DE OBRA DIRETA												
			Topografo								Auxiliar de topografia												
			Pedreiro								Ajudante Geral												
			Calçeteiro								Carpinteiro												
			Operador de Motosserra								Motorista												
			Montador								Montador/Eletricista												
			Eletricista								Operador de Patrol												
			Operador de Escavadeira								Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba								Pintor															
Hh DO DIA								RESUMO DO EFETIVO															
CONSIDERAÇÕES			EFETIVO DO DIA								JORNADA DE TRABALHO												
OBSERVAÇÕES			Hh DO DIA								Hh ACUMULADO												
			EFETIVO EQUIPAMENTOS								TIPO								QTDE.				
GERENTE DE OBRA:			Veiculo Leve								Caminhão Munck												
Data: 18/07/2023			Caminhão Toco								Escavadeira												
FISCALIZAÇÃO:			Pá carregadeira								Caçamba												
Data: 18/07/2023			Patrol								PC 200												
			Placa Vibratória																				



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	Data		X						
	20/07/2023		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO	CATEGORIA								
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	RDO: 20	MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE		
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA PINTURA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DA MASSA DAS PAREDES DO CANTEIRO PINTURA DO CANTEIRO DA PRAÇA ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO			Gerente de Obra						
			Engenheiro					1	
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral					1	
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topógrafo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro					1	
			Ajudante Geral					2	
			Calçeteiro						
			Carpinteiro						
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pinor					3				
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO				QTDE.		
			Veículo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira				1		
			Pá carregadeira						
			Caçamba				2		
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/07/2023		Data: 20/07/2023							


(Assinatura)
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0

(Assinatura)
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				21/07/2023			
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		RDO: 21		Noite: ()	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		E FETIVO PESSOAL	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						CATEGORIA		QTDE	
SEM SERVIÇO						MÃO DE OBRA INDIRETA			
						Gerente de Obra			
						Engenheiro			
						Tec. de Segurança			
						Aux Adm			
						Mestre de obra			
						Encarregado geral			
						Hh DO DIA			
						MÃO DE OBRA DIRETA			
						Topografo			
						Auxiliar de topografia			
						Pedreiro			
						Ajudante Geral			
						Calçeteiro			
						Carpinteiro			
						Operador de Motosserra			
						Motorista			
						Montador			
						Montador/Eletricista			
						Eletricista			
						Operador de Patrol			
						Operador de Escavadeira			
						Operador de Pá carregadeira			
						Motorista de caçamba			
						Pintor			
						Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO			
						EFETIVO DO DIA			
						JORNADA DE TRABALHO			
						Hh DO DIA			
						Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS			
						TIPO		QTDE.	
						Veiculo Leve			
						Caminhão Munck			
						Caminhão Toco			
						Escavadeira			
						Pá carregadeira			
						Caçamba			
						Patrol			
						PC 200			
						Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/07/2023		Data: 21/07/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				22/07/2023		S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL												
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 22		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1												
SEM SERVIÇO		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral 1												
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro												
		Ajudante Geral												
		Calceteiro												
		Carpinteiro												
		Operador de Motosserra												
		Motorista												
		Montador												
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA												
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO												
		QTDE.												
		Veículo Leve												
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 22/07/2023					Data: 22/07/2023									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051688953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				23/07/2023							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL							
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO											
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 23		CATEGORIA					
Condições Climáticas:		Marhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/07/2023				Data: 23/07/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																																																											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				24/07/2023																																																																																																											
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022							PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022							RDO: 24																																																																																																	
Condições Climáticas:		Manhã (1)			Tarde (1)			Note: ()				EFETIVO PESSOAL																																																																																																					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							CATEGORIA							QTDE																																																																																																	
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																								
		Gerente de Obra							Engenheiro							1																																																																																																	
		Tec. de Segurança							Aux Adm							Mestre de obra							Encarregado geral							1																																																																																			
		Hh DO DIA							MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																								
		Topografo							Auxiliar de topografia							Pedreiro							Ajudante Geral							Calçeteiro							Carpinteiro							Operador de Motosserra							Motorista							Montador							Montador/Eletricista							Eletricista							Operador de Patrol							Operador de Escavadeira							Operador de Pá carregadeira							Motorista de caçamba							Pintor						
		Hh DO DIA							RESUMO DO EFETIVO																																																																																																								
		EFETIVO DO DIA							JORNADA DE TRABALHO							Hh DO DIA							Hh ACUMULADO																																																																																										
		OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																								
		TIPO							QTDE.																																																																																																								
		Veiculo Leve							Caminhão Munck							Caminhão Toco							Escavadeira							Pá carregadeira							Caçamba							Patrol							PC 200							Placa Vibratória																																																							
		GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Data:				24/07/2023																																																																																																			
		Data: 24/07/2023				Data: 24/07/2023																																																																																																											



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		25/07/2023	X						
	OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			S	T	Q	Q	S	S	D
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022			PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 25		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()			CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra							
EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA PINTURA DOS APARELHOS DE GINÁSTICA LIXAMENTO DA MASSA DAS PAREDES DO CANTEIRO RESTAURAÇÃO DA GRADE DO PARQUINHO			Engenheiro 1							
			Tec. de Segurança							
			Aux Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral 1							
			Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							
			Ajudante Geral							
			Calçeteiro							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
OBSERVAÇÕES			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor 4							
			Hh DO DIA							
RESUMO DO EFETIVO			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS			TIPO QTDE.							
			Veiculo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/07/2023			Data: 25/07/2023							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			26/07/2023						
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022			PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022			RDO: 26			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()			
SIMBOLÓGIA		1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL			CATEGORIA		QTDE				
EMASSAMENTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA LIXAMENTO DA MASSA DAS PAREDES DO CANTEIRO RESTAURAÇÃO DA GRADE DO PARQUINHO		MÃO DE OBRA INDIRETA			Gerente de Obra						
					Engenheiro 1						
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral 1						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA			Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					Calceteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO			EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS			TIPO						
					Veiculo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			PC 200						
Placa Vibratória					Placa Vibratória						
Data: 26/07/2023					Data: 26/07/2023						


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				27/07/2023							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				EFETIVO PESSOAL							
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 27			
Condições Climáticas:				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
LIXAMENTO DA MASSA DAS PAREDES DO CANTEIRO RESTAURAÇÃO DA GRADE DO PARQUINHO RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro 1							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista 1							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor 1											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 27/07/2023				TIPO				QTDE.			
FISCALIZAÇÃO:				Veiculo Leve							
Data: 27/07/2023				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data											
GRUPO GLOBAL			28/07/2023											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S T Q Q S S D											
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			EFETIVO PESSOAL											
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022			PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022			RDO: 28		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas			Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
RESTAURAÇÃO DA GRADE DO PARQUINHO RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
			Gerente de Obra		Engenheiro		1							
			Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral		1			
			Hh DO DIA											
			MÃO DE OBRA DIRETA											
			Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro		Ajudante Geral		2			
			Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista			
			Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba			
			Pintor								4			
			Hh DO DIA											
			CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO		
			OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO		QTDE.						
						Veículo Leve								
			Caminhão Munck											
			Caminhão Toco											
			Escavadeira											
			Pá carregadeira											
			Caçamba											
			Patrol											
			PC 200											
			Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:											
Data: 28/07/2023			Data: 28/07/2023											


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				29/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	X	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL									
	OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			CATEGORIA									QTDE
	ATA DE REGISTRO Nº 050/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 29									
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro									1
				Tec. de Segurança									
RESTAURAÇÃO DA GRADE DO PARQUINHO RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									1
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									2
				Ajudante Geral									2
				Cajeteiro									
				Carpinteiro									1
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									1
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									1
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO									QTDE.
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 29/07/2023				Data: 29/07/2023									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-J


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				09/07/2023						
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022						
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 30						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)				Tarde: (1)				Noite: ()		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA						
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS						MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Gerente de Obra						
						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira 1						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 30/07/2023		Data: 30/07/2023										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051866953-J



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data		X						
					31/07/2023	S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 31		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA								
PINTURA DO PERGOLADO RESTAURAÇÃO DA GRADE DO PARQUINHO RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra								
					Engenheiro			1					
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral			1					
								Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro			1					
					Ajudante Geral			2					
					Calceteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor			4										
			Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO			QTDE.					
					Veículo Leve								
					Caminhão Munk								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
Placa Vibratória													
Data: 31/07/2023		Data: 31/07/2023											



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				01/08/2023									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				EFETIVO PESSOAL									
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 32		CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas.				Manhã: (1)				Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra									
RESTAURAÇÃO DA GRADE DO PARQUINHO RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO				Engenheiro 1									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral 1									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro 2									
				Ajudante Geral 2									
				Calçeteiro									
				Carpinteiro 1									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
Eletricista 1													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor 1													
Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
Data: 01/08/2023				TIPO									
FISCALIZAÇÃO:				QTDE.									
Data: 01/08/2023				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data										
				02/08/2023							S	T	X	Q
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 33		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA												
PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO LIMPEZA DO PARQUINHO ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO		Gerente de Obra												
		Engenheiro		1										
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral		1										
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo												
		Auxiliar de topografia												
Pedreiro		2												
Ajudante Geral		2												
Calceiteiro														
Carpinteiro		1												
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista		1												
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pa carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor		1												
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA												
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO		QTDE.										
		Veiculo Leve												
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pa carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
		PC 200												
		Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 02/08/2023		Data: 02/08/2023												



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						03/08/2023							X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				EFETIVO PESSOAL							
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 34		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO						Tec. de Segurança							
LIMPEZA DO PARQUINHO						Aux Adm							
ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 1							
						Ajudante Geral 2							
						Calçateiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor 4							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira 1							
						Pá carregadeira							
						Caçamba 2							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 03/08/2023				Data: 03/08/2023									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 35				04/08/2023							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO LIMPEZA DO PARQUINHO ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro				1							
Ajudante Geral				2							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor				4							
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE					
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Píaca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/08/2023				Data: 04/08/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 36				05/08/2023		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> D		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA	
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra		Engenheiro 1		Tec. de Segurança	
Hh DO DIA				Hh DO DIA				Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral 1	
CONSIDERAÇÕES				OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia	
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA				Pedreiro		Ajudante Geral		Calceiteiro	
EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO				Carpinteiro		Operador de Motoserra		Motorista	
Hh DO DIA				Hh DO DIA				Montador		Motorista		Montador/Eletricista	
Hh ACUMULADO				Hh ACUMULADO				Eletricista		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira	
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO				Operador de Patrul		Pintor		Motorista de caçamba	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Escavadeira 1		Pá carregadeira		Caçamba 2	
Data: 05/08/2023				Data: 05/08/2023				Patrul		PC 200		Placa Vibratória	



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				06/08/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				D						
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 37						
Condições Climáticas:				EFTIVO PESSOAL						
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO				QTDE		
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira				1		
				Pá carregadeira						
				Caçamba				2		
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/08/2023				Data: 06/08/2023						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
				07/08/2023								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL								
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 38		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra								
PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO LIMPEZA DO PARQUINHO ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 1								
Ajudante Geral 2												
Calceiteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor 4												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE								
				Veículo Leve								
Caminhão Munck												
Caminhão Toco												
Escavadeira 1												
Pá carregadeira												
Caçamba 2												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 07/08/2023		Data: 07/08/2023										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				08/08/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO										
	ATA DE REGISTRO Nº 050/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	RDO: 39	CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO							
				LIMPEZA DO PARQUINHO							
				ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia 1							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calceiteiro							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor 4											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira 1							
				Pá carregadeira							
				Caçamba 2							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/08/2023				Data: 08/08/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				09/08/2023		S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				EFETIVO PESSOAL							
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 40				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO LIMPEZA DO PARQUINHO EXECUÇÃO DAS SAPATAS DO RESERVATÓRIO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/08/2023				Data: 09/08/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviço e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				10/08/2023	S	T	Q	Q	X	S	S
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL											
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022			RDO: 41		CATEGORIA					QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1											
PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO PINTURA DO PARQUINHO EXECUÇÃO DAS SAPATAS DO RESERVATÓRIO		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral 1											
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro 1											
		Ajudante Geral 2											
		Calçeteiro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
OBSERVAÇÕES		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor 4											
		Hh DO DIA											
		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veiculo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 10/08/2023				Data: 10/08/2023									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				11/08/2023									
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL													
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 42		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA PINTURA DO GRADIL DO PARQUINHO PINTURA DO PARQUINHO EXECUÇÃO DAS SAPATAS DO RESERVATÓRIO		Engenheiro 1													
		Tec. de Segurança													
		Aux Adm													
		Mestre de obra													
		Encarregado geral 1													
		Hh DO DIA													
		MÃO DE OBRA DIRETA													
		Topografo													
		Auxiliar de topografia													
		Pedreiro 1													
Ajudante Geral 2															
Calçeteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor 4															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO													
		EFETIVO DO DIA													
		JORNADA DE TRABALHO													
		Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO													
		EFETIVO EQUIPAMENTOS													
		TIPO													
		QTDE.													
		Veículo Leve													
		Caminhão Munck													
		Caminhão Toco													
		Escavadeira													
		Pá carregadeira													
		Caçamba													
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 11/08/2023		Data: 11/08/2023													


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			12/08/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
	ATA DE REGISTRO Nº 050/2022			PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	RDO: 43						
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE			
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/08/2023				Data: 12/08/2023							





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				09/07/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				EFETIVO PESSOAL						
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 44		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Aux. Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira			1			
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/08/2023				Data: 13/08/2023						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		15/08/2023	X						
	OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			S	T	Q	Q	S	S	D
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	RDO: 46	EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS PINTURA DO PARQUINHO EXECUÇÃO DOS PILARES DO RESERVATÓRIO				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/08/2023		Data: 15/08/2023								



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051685953-0



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
						17/08/2023							S	T	Q	Q	S	S	D											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 48		EFETIVO PESSOAL																												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE																									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA																									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA EXECUÇÃO DOS PILARES DO RESERVATÓRIO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																												
		Hh DO DIA																												
		MÃO DE OBRA DIRETA																												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1																												
		Hh DO DIA																												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																												
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td>2</td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>									TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira	1	Pá carregadeira		Caçamba	2	Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve																														
Caminhão Munck																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira	1																													
Pá carregadeira																														
Caçamba	2																													
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																												
Data: 17/08/2023		Data: 17/08/2023																												



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						18/08/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO			EFETIVO PESSOAL							
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022		RDO: 49		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro							1			
PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA EXECUÇÃO DOS PILARES DO RESERVATÓRIO		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral							1			
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro							2			
		Ajudante Geral							2			
Calceiteiro												
Carpinteiro							1					
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista							1					
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor							1					
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve										
		Caminhão Munc										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 18/08/2023		Data: 18/08/2023										



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X					
						19/08/2023		S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 50		EFETIVO PESSOAL											
		CATEGORIA						QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Engenheiro 1					
FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS								Tec. de Segurança					
								Aux Adm					
								Mestre de obra					
								Encarregado geral 1					
								Hh DO DIA					
								MÃO DE OBRA DIRETA					
								Topografo					
								Auxiliar de topografia					
								Pedreiro					
								Ajudante Geral					
								Calceteiro					
								Carpinteiro					
								Operador de Motosserra					
								Motorista					
								Montador					
								Montador/Eletricista					
								Eletricista					
								Operador de Patrol					
								Operador de Escavadeira					
								Operador de Pá carregadeira					
								Motorista de caçamba					
								Pintor					
								Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO					
								EFETIVO DO DIA					
								JORNADA DE TRABALHO					
								Hh DO DIA					
								Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS					
								TIPO QTDE					
								Veículo Leve					
								Caminhão Muncck					
								Caminhão Toco					
								Escavadeira 1					
								Pá carregadeira					
								Caçamba 2					
								Patrol					
								PC 200					
								Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 19/08/2023				Data: 19/08/2023									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051688953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X		S		T		Q		Q		S		S		D	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				21/08/2023		S		T		Q		Q		S		S		D			
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		EFETIVO PESSOAL																					
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022		PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022				RDO: 52		CATEGORIA										QTDE					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)				Tarde: (1)				Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom				2- Chuva c/ cond. Trab.				3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA																					
		EXECUÇÃO DOS PILARES DO RESERVATÓRIO																					
CONSIDERAÇÕES		Mestre de obra																		1			
		Encarregado geral																		1			
OBSERVAÇÕES		Hh DO DIA										MÃO DE OBRA DIRETA											
		Hh DO DIA										Topografo											
GERENTE DE OBRA:		Data: 21/08/2023		FISCALIZAÇÃO:		Data: 21/08/2023		Auxiliar de topografia															
		Data: 21/08/2023		Data: 21/08/2023		Pedreiro																	
RESUMO DO EFETIVO		JORNADA DE TRABALHO										Ajudante Geral											
		Hh DO DIA										2											
EFETIVO EQUIPAMENTOS		Hh ACUMULADO										Calceiteiro											
		Hh ACUMULADO										Carpinteiro											
GERENTE DE OBRA:		Tipo										Operador de Motosserra											
		Qtde										Motorista											
FISCALIZAÇÃO:		Veículo Leve										Montador											
		Caminhão Muncck										Montador/Eletricista											
GERENTE DE OBRA:		Caminhão Toco										Eletricista											
		Escavadeira										1											
FISCALIZAÇÃO:		Pá carregadeira										Operador de Patrol											
		Caçamba										Operador de Escavadeira											
GERENTE DE OBRA:		Patrol										Operador de Pá carregadeira											
		PC 200										Motorista de caçamba											
FISCALIZAÇÃO:		Placa Vibratória										Pintor											
		Placa Vibratória										4											



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				23/08/2023										
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO		ATA DE REGISTRO Nº 050/2022				PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022										
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		RDO: 54		Notite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA EXECUÇÃO DOS PILARES DO RESERVATÓRIO LEVANTE DE ALVENARIA				Gerente de Obra										
						Engenheiro 1										
						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral 1										
						Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro 1										
						Ajudante Geral 2										
						Calçeteiro										
						Carpinteiro										
						Operador de Motosserra										
						Motorista										
						Montador										
						Montador/Eletricista										
						Eletricista 1										
						Operador de Patrol										
						Operador de Escavadeira										
						Operador de Pá carregadeira										
						Motorista de caçamba										
						Pintor 4										
						Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
						Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO		QTDE.								
						Veículo Leve										
						Caminhão Munk										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:														
Data: 23/08/2023		Data: 23/08/2023														


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-J


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Manutenção Serviços e
 Manutenção LTDA

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X	
						25/08/2023		S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 56		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA EXECUÇÃO DAS VIGAS DO RESERVATÓRIO LEVANTE DE ALVENARIA		MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1					
		MÃO DE OBRA DIRETA		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4					
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/08/2023		Data: 25/08/2023							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	S	T	Q	Q	S	S	X
27/08/2023							D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO

EFETIVO PESSOAL

ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 58

CATEGORIA QTDE

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

MÃO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

Gerente de Obra

Engenheiro 1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral 1

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

FINAL DE SEMANA - SEM SERVIÇOS

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eltricista

Eltricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira 1

Pá carregadeira

Caçamba 2

Patrol

PC 200

Placa Vibratória


GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:


Data: 27/08/2023


Data: 27/08/2023



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data	X							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 59			28/08/2023	S	T	Q	Q	S	S	D	
			EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA EXECUÇÃO DA LAJEDO RESERVATÓRIO			Gerente de Obra								
			Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
			MÃO DE OBRA DIRETA								
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4								
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
			TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol PC 200 Placa Vibratória								
			GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:					
Data: 28/08/2023			Data: 28/08/2023								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-EA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						29/08/2023								S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 60		EFETIVO PESSOAL													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA									
PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA EXECUÇÃO DA LAJEDO RESERVATÓRIO LIMPEZA DA OBRA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
		Gerente de Obra													
		Engenheiro 1													
		Tec. de Segurança													
		Aux Adm													
		Mestre de obra													
		Encarregado geral 1													
		Hh DO DIA													
		MÃO DE OBRA DIRETA													
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro 2															
Ajudante Geral 4															
Calçeteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor 4															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO													
		EFETIVO DO DIA													
		JORNADA DE TRABALHO													
		Hh DO DIA													
		Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS													
		TIPO QTDE.													
		Veiculo Leve													
		Caminhão Munk													
		Caminhão Toco													
		Escavadeira 1													
		Pá carregadeira													
		Caçamba 2													
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 29/08/2023		Data: 29/08/2023													



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


			RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
							30/08/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 61						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA EXECUÇÃO DA LAJEDO RESERVATÓRIO LIMPEZA DA OBRA						MÃO DE OBRA INDIRETA							
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 5 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE.							
						Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 30/08/2023						FISCALIZAÇÃO: Data: 30/08/2023							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			31/08/2023						
OBJETO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA-ALIMENTAÇÃO				EFETIVO PESSOAL						
ATA DE REGISTRO Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 RDO: 62				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
LIMPEZA FINAL DA OBRA				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral 6						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/08/2023				Data: 31/08/2023						


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188953-0


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME
Endereço: - AVENIDA SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 SALA 305 - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2023 a 12/12/2023

Certificação Número: 2023111318363528200707

Informação obtida em 28/11/2023 16:34:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão n°: 38427000/2023

Expedição: 01/08/2023, às 10:21:05

Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:13 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **CBB2.E4F8.C2E4.C595**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235524660**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Endereço: ALAMEDA SALVADOR Nº 001057 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820790 - EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINESS
TORRE EUROPA SALA 1303

Número da Certidão: 383598

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 16:06:30 horas do dia 02/10/2023.

Válida até dia 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **0C57.294D.E5B8.7CD2.2FE5.B99E.41C6.DBCD**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/11/2023 18:13:56.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GiOKIJZViSX00000.SFP é:

d32cadce-5854-45c5-a732-69746128eb33

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 10/2023

NRA: GiOKIJZViSX00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	10/2023	Número do Recibo	50000176734851
Data/Hora da Transmissão	09/11/2023 16:21:34	Identificação da Apuração de Débitos	22402355151 / eSocial 59651991 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída		
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000174399324		
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo		
Ausência de Fatos Geradores	Não		

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Lauro De Freitas	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	258,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 258,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	688,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 688,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	103,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 103,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	306,86		
Saldo a Pagar	306,86		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	22402355151 / eSocial 59651991 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 808,38	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.791,26	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 306,86	R\$ 306,86
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.906,50	R\$ 306,86

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/11/2023 16:21:34
Nº do recibo de entrega	0000050000176734851
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	23.694.541/0001-62

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: G1OK1JZV1SXX0000-0
 COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CEP: 41820-790 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais
EMPRESA	261,62	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	688,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,06
Contribuintes Individuais	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,88
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,88

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/11/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 18:11:58

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

3.440,30

DEPÓSITO

275,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

275,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/11/2023
HORA: 18:11:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			23.694.541/0001-62	0000	2100	507
811,62	1.791,26	0,00	0,00	0,00	2.602,88	0,00

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000024 752201802314 107682180827 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: GiOKLJZViSX0000-0
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:150 COMP: 10/2023 N° CONTROLE: OTzLfUu510p0000-0

TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: BDArj7fiOdy0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.440,30	REM SEM 13° SALÁRIO	3.440,30
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	275,22
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.440,30	REM SEM 13° SALÁRIO	3.440,30
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	811,62	DEPÓSITO	275,22
VAL DEVIDO PREV SOC	2.602,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000024 752201802314 107682180827 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: GiOKLJZViSX0000-0
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:150 COMP: 10/2023 N° CONTROLE: OTzLfUu510p0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.440,30	REM SEM 13° SALÁRIO	3.440,30
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	811,62	DEPÓSITO	275,22
VAL DEVIDO PREV SOC	2.602,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4
		TOTAL A RECOLHER	275,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/11/2023
 HORA: 18:11:58
 PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 752201802314 107682180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
BRUNO MARQUES DE LIMA		0,00	236.88809.18-8	0,00		23/10/2023	01				30,97	07170
387,17				0,00		29,03						0,00
BRUNO SANTOS DA PAIXAO		0,00	145.59276.05-2	0,00		09/01/2023	01				106,64	07170
1.332,98				0,00		101,78						0,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS		0,00	164.77445.77-9	0,00		23/10/2023	01				30,98	07170
387,17				0,00		29,03						0,00
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO		0,00	166.48600.14-5	0,00		01/12/2022	01				106,63	07170
1.332,98				0,00		101,78						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 18:11:58
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 752201802314 107682180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	5.000,00	0,00	129.37258.04-4 0,00	550,00	01/05/2023	11			0,00	01414 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
8.440,30

0,00

0,00

811,62

275,22

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000024 752201802314 107682180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: BDarj7fiOdy0000-2
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

N° ARQUIVO: GiOKlJZViSX0000-0
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	3.440,30	0,00	3.440,30	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	5	8.440,30	0,00	8.440,30	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: BDARj7fiOdy0000-2
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599

N° ARQUIVO: GiOKLJZvisX0000-0
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.602.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	811.62
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 01/11/2023
HORA: 18:11:58
PÁG : 0005/0007

858800000024 752201802314 107682180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: OTZLEF0u510p0000-0 N° ARQUIVO: G1OK1JZV4SXX0000-0
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	3.440,30	0,00	3.440,30	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	5	8.440,30	0,00	8.440,30	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 18:11:58
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000024 752201802314 107682180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: OTZLFDU510p0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: G1OKIJZV1SX0000-0
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-790

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

3.440,30
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
275,22 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
275,22

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: 0721FUu510p0000-0 Nº ARQUIVO: G10K1JZV1SX0000-0
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.602.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 811.62
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		0