



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 819 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4063 Data do Sub-Empenho: 08/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome:	4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AL SALVADOR, 001057		Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:		
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta Corrente:	78377-3	Agência:	3673	Banco:
				237 - BANCO BRADESCO S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	05/09/2023
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função:	15 - Urbanismo		
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana		
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes		
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	015-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	135-2023	1.068.898,51	58.142,04	1.010.756,47
Patrimônio:	-					

### HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DA LIMEIRA E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, NFS-e.Nº 202311, MEDICÃO Nº04, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
70.801,53	70.801,53	0,00

Data do Empenho: 05/09/2023

Data do Liquidação: 08/12/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	849,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.124,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	4.672,90
## Sessenta e três mil e cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos ##		Valor Retido
		7.646,57
		Valor Líquido
		63.154,96

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/12/2023	202311	U			70.801,53

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	70.801,53

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/12/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/12/2023, podendo efetuar o pagamento.

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO  
Contador(a)  
CPF: 024.127.355-22

3309546





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 819 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4063 Data do Sub-Empenho: 08/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR					
Nome:	<b>4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA</b>	Tipo Pessoa: Jurídica			
Endereço:	AL SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE			
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:		
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta Corrente:	78377-3	Agência:	3673	Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 05/09/2023

Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)



Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 015-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	1.068.898,51	58.142,04	1.010.756,47
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.	70.801,53	70.801,53	0,00

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	70.801,53	70.801,53

## Setenta mil e oitocentos e um reais e cinquenta e três centavos ##

70.801,53

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/12/2023.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/12/2023
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

202311

Data e Hora de Emissão

05/12/2023 15:29:57

Código de Verificação

E9CB37F82

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual :

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI : 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICIPIO DE SANTALUZ

Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO, 06, TERREO

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA - LIMEIRA - SANTALUZ/BA

BOLETIM DE MEDICAO: 04

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO: 135/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO:149/2022

Nº DA OBRA: 080/2023

VALOR TOTAL: 70.801,53

VL MÃO DE OBRA 60%: 42.480,92

VALOR DE MATERIAL 40%: 28.320,61

BC DE INSS 60%: 42.480,92 x 11%: 4.672,90


BC DE ISS 60%: 42.480,92 x 5,00%: 2.124,05

VALOR LIQUIDO: 64.004,58

DADOS BANCÁRIOS

BANCO BRADESCO

AG 3673 C/C 0078377-3

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 70.801,53

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
28.320,61	42.480,92	5,00	2124,05	Sim

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	4.672,90	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 64.004,58

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 11/2023 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Optante pelo Simples Nacional

Percentual de Total da Dedução: 40,0%

Autentique  
Via QR Code





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 364252	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B		NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 849,62	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 849,62	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 849,62
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 12/12/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023
DATA EMISSÃO: 12/12/2023 08:54:39	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 849,62	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 849,62	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 849,62
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 849,62	Vlr. Devido com Desconto: 849,62	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 849,62
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		
4) NF-e Nº 202311 - Data de emissão: 05/12/2023.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000008 . 6    49623906202 . 9    31231010100 . 0    00036425207 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000008 . 6    49623906202 . 9    31231010100 . 0    00036425207 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 364252	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 12/12/2023 08:54:39	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	849,62
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	849,62







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 364255		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
42.480,92	5,000	2.124,05		2.124,05		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 12/12/2023 09:03:32	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 202311 - DATA DE EMISSÃO: 05/12/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.124,05		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.124,05		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000021 . 8    24053906202 . 8    31231010500 . 1    00036425512 . 5

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECÂNICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000021 . 8    24053906202 . 8    31231010500 . 1    00036425512 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 364255	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 12/12/2023 09:03:32	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.124,05
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.124,05







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA - LIMEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022  
Nº DO CONTRATO: 135-2023  
Nº DA OBRA: 080/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2023 a 30/11/2023  
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.  
EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
CNPJ: 23.694.541/0001-62  
MEDIÇÃO 04: R\$ 70.801,53

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1		COMPOSIÇÃO 1.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M. ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	-	R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	-	R\$ 32,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	146,34	R\$ 163,35	R\$ 23.904,64		R\$ 0,00	146,34	R\$ 23.904,64	R\$ 0,00	0%
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3	3,74	R\$ 269,26	R\$ 1.007,03		R\$ 0,00	3,74	R\$ 1.007,03	R\$ 0,00	0%
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-	R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	-	R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.6		COMPOSIÇÃO 2.0	RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	146,34	R\$ 11,95	R\$ 1.748,76		R\$ 0,00	146,34	R\$ 1.748,76	R\$ 0,00	0%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	-	R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 1</b>				<b>R\$ 26.660,43</b>		R\$ 0,00		<b>R\$ 26.660,43</b>	-	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1		COMPOSIÇÃO 3.0	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	1.321,28	R\$ 1,60	R\$ 2.114,05		R\$ 0,00	1.321,28	R\$ 2.114,05	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 2</b>				<b>R\$ 2.114,05</b>		R\$ 0,00		<b>R\$ 2.114,05</b>	-	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										


Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA




3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	-	R\$ 94,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	-	R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	198,19	R\$ 112,56	R\$ 22.308,27	R\$ 0,00	72,19	R\$ 8.125,71	R\$ 14.182,56	64%
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	-	R\$ 23,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	-	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	-	R\$ 41,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
<b>Sub-total 3</b>							<b>R\$ 22.308,27</b>			<b>R\$ 8.125,71</b>	<b>R\$ 14.182,56</b>	
								R\$ 0,00				
<b>4</b>			<b>FECHAMENTO</b>									
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	-	R\$ 72,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	R\$ 65,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
<b>Sub-total 4</b>												
								R\$ 0,00				
<b>5</b>			<b>REVESTIMENTO</b>									
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-	R\$ 31,95	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
<b>Sub-total 5</b>												
								R\$ 0,00				
<b>6</b>			<b>MEIO FIO</b>									

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	124,67	R\$ 51,39	R\$ 6.406,79		R\$ 0,00	124,67	6.406,79	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	21,67	R\$ 56,38	R\$ 1.221,75		R\$ 0,00	21,67	1.221,75	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	378,27	R\$ 43,13	R\$ 16.314,79		R\$ 0,00	378,27	16.314,79	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	132,33	R\$ 71,51	R\$ 9.462,92		R\$ 0,00	132,33	9.462,92	R\$ 0,00	0%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 213,96	R\$ 2.139,60		R\$ 0,00	10,00	2.139,60	R\$ 0,00	0%
<b>Sub-total 6</b>								<b>35.545,85</b>		R\$ 0,00	<b>35.545,85</b>	-	
			<b>PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO</b>										
7			<b>PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO</b>										
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	912,24	R\$ 152,96	R\$ 139.536,23	R\$ 294,12	R\$ 44.988,59	912,24	R\$ 139.536,23	R\$ 0,00	0%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	-	R\$ 97,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	126,46	R\$ 116,39	R\$ 14.718,68	R\$ 56,46	R\$ 6.571,37	56,46	R\$ 6.571,38	R\$ 8.147,30	55%
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	-	R\$ 35,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2	-	R\$ 117,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
				<b>Sub-total 7</b>			<b>R\$ 154.254,91</b>		<b>R\$ 51.559,96</b>		<b>146.107,61</b>	<b>8.147,30</b>	
									R\$ 0,00				
									R\$ 0,00				
<b>8</b>			<b>DIVERSOS</b>										
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	-	R\$ 20,77	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-	R\$ 29,07	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	-	R\$ 84,15	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	-	R\$ 156,70	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	-	R\$ 101,21	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 21,97	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 20,33	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 18,05	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	-	R\$ 22,99	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	-	R\$ 572,70	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	R\$ 32,28	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM. INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	-	R\$ 512,58	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2	-	R\$ 12,75	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2	-	R\$ 21,14	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	-	R\$ 24,35	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	-	R\$ 340,81	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	-	R\$ 339,06	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	-	R\$ 585,84	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	-	R\$ 668,92	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 162,99	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 278,72	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 438,55	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 267,16	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 279,66	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 131,77	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 150,16	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	-	R\$ 180,47	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	-	R\$ 250,37	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA



8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND	-	R\$ 54,01	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND	-	R\$ 77,77	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND	-	R\$ 138,27	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 396,92	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-	R\$ 56,20	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND	-	R\$ 39,42	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	-	R\$ 26,41	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	-	R\$ 25,90	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 9,85	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 15,03	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 10,64	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 11,80	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 7,71	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 8,01	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 22,38	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 12,44	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 25,91	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 14,88	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.47	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 26,40	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA



8.48	89397	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 17,96	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 7,32	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 8,49	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	-	R\$ 72,79	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
<b>Sub-total 9</b>								R\$ 0,00					
<b>9</b>			<b>PARQUE INFANTIL</b>										
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	1,00	6.738,46	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.738,46	100%	
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.999,72	R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.999,72	100%	
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.332,78	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.332,78	100%	
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.196,74	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.196,74	100%	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	52,43	356,48	R\$ 18.690,25	R\$ 11,18	R\$ 3.985,44	52,43	18.690,25	R\$ 0,00	0%
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	1,00	524,82	R\$ 524,82	R\$ 1,00	R\$ 524,82	1,00	524,82	R\$ 0,00	0%
<b>Sub-total 10</b>							<b>R\$ 33.482,77</b>	<b>R\$ 4.510,26</b>			<b>19.215,07</b>	<b>14.267,70</b>	
								R\$ 0,00					
<b>10</b>			<b>PERGOLADO</b>										
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	4,00	598,00	R\$ 2.392,00	R\$ 4,00	R\$ 2.392,00	4,00	R\$ 2.392,00	R\$ 0,00	0%
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	5,00	283,47	R\$ 1.417,35	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.417,35	100%	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PERGULAS)	PÇ	11,00	83,16	R\$ 914,76	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 914,76	100%	
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M	14,42	37,49	R\$ 540,61	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 540,61	100%	

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Manutenções, Serviços e  
Manutenção LTDA



10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M	42,90	18,78	R\$ 805,66		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 805,66	100%
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	44,79	20,64	R\$ 924,47		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 924,47	100%
							<b>Sub-total 11</b>	<b>R\$ 6.994,84</b>	<b>R\$ 2.392,00</b>		<b>2.392,00</b>	<b>4.602,84</b>	
									R\$ 0,00				
<b>11</b>	<b>ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO</b>												
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	-	76,52	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	-	170,00	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M	-	231,71	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
							<b>Sub-total 12</b>						
									R\$ 0,00				
<b>12</b>	<b>PAISAGISMO</b>												
12.1	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	133,95	24,32	3.257,66		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.257,66	100%
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	164,74	118,92	19.590,88		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 19.590,88	100%
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)	UNID	4,00	441,43	1.765,72		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.765,72	100%
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID	10,00	1.032,05	10.320,50		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.320,50	100%
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4.00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND	5,00	1.262,12	6.310,60		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.310,60	100%
							<b>Sub-total 13</b>	<b>41.245,36</b>				<b>41.245,36</b>	
									R\$ 0,00				
<b>13</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINASTICA</b>												
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	-	1.101,55	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID	1,00	1.232,24	1.232,24		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.232,24	100%
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID	1,00	1.703,51	1.703,51		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.703,51	100%
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	1,00	2.786,87	2.786,87		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.786,87	100%
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	1,00	2.821,81	2.821,81		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.821,81	100%
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	1,00	2.727,51	2.727,51		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.727,51	100%
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID	1,00	7.213,70	7.213,70		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.213,70	100%
							<b>Sub-total 14</b>	<b>18.485,64</b>				<b>18.485,64</b>	
									R\$ 0,00				
<b>14</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	-	30,74	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	2,87	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	-	35,48	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	84,23	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	0,51	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	-	42,10	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	-	280,74	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	-	6.466,86	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	-	8.176,76	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou simila	UND	-	388,45	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND	-	886,43	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	-	12,48	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusive a tela	M1	-	16,20	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	175,38	21,45	3.761,90		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.761,90	100%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	-	4,82	-		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
<b>Sub-total 15</b>							<b>3.761,90</b>					<b>3.761,90</b>	
									R\$ 0,00				
<b>15</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	1,00	48,05	48,05		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 48,05	100%
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	-	58,94	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	9,83	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,16MM², 1KV/90°C	M	444,66	27,75	12.339,32	R\$ 444,66	R\$ 12.339,31	444,66	12.339,32	R\$ 0,00	0%


**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

*Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida*  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,35MM², 1KV/90°C	M	-	55,13	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	-	339,06	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	10,00	65,86	658,60		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 658,60	100%
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	1,00	26,33	26,33		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26,33	100%
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W,GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	20,00	705,73	14.114,60		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 14.114,60	100%
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDARIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID	-	115,37	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	-	28,43	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	-	4,87	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID	1,00	2.796,75	2.796,75		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.796,75	100%
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	85,13	85,13		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 85,13	100%
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	10,00	2.123,77	21.237,70		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 21.237,70	100%
			<b>Sub-total 16</b>				<b>51.306,48</b>		<b>12.339,31</b>			<b>38.967,16</b>	
									R\$ 0,00				
<b>16</b>			<b>LIMPEZA E EXPURGO</b>										
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.321,28	4,76	6.289,29		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.289,29	100%
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	-	57,86	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	-	123,08	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,86	16,67	831,17		R\$ 0,00	49,86	831,17	R\$ 0,00	0%
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	1.495,80	0,83	1.241,51		R\$ 0,00	1.495,80	1.241,51	R\$ 0,00	0%
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO _x0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	-	24,27	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 17</b>				<b>8.361,97</b>		-			<b>6.289,29</b>	
									R\$ 0,00				
<b>17</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>										
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	120,65	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	40,53	-		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%

  
**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
**Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida**  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA  
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO  
CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 14/11/2023, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 14/11/2023 09:08:01, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000058736420231114  
**Emitida via Internet, às 09:08:01 hs, do dia 14/11/2023**  
**Validade:** 90 dias.

**OBSERVAÇÃO:**

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20236157840

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/11/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA**  
**CNPJ: 23.694.541/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:35:13 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **CBB2.E4F8.C2E4.C595**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão n°: 53224786/2023

Expedição: 02/10/2023, às 16:12:37

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62  
**Razão Social:** GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME  
**Endereço:** - AVENIDA SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 SALA 305 - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/11/2023 a 12/12/2023

**Certificação Número:** 2023111318363528200707

Informação obtida em 28/11/2023 16:34:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/12/2023 14:25:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo F6xFi3QbY2q00000.SFP é:

86e49331-3ce6-4843-a7eb-cabece92632c

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 11/2023

NRA: F6xFi3QbY2q00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL


SEGURADO									
Empregados/Avulsos	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,01
Contribuintes Individuais	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	1.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,01
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,55
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,57
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,57

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTEPERAÇÕES POSTERIORES.





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/12/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 14:23:58

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

9.578,87

DEPÓSITO

766,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

766,30

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			23.694.541/0001-62	0000	2100	507
1.159,01	2.836,56	0,00	0,00	0,00	3.995,57	0,00





# Relação Bancária

Página: 1/1

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ: 23694541000162

**Ao Banco:** Líquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

novembro/2023

Colaborador	Agência	Operação	Conta	Líquido
BRUNO MARQUES DE LIMA	-	N/I	-	553,84
BRUNO SANTOS DA PAIXÃO	-	N/I	-	594,75
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	-	N/I	-	594,75
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	-	N/I	-	224,28
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	-	N/I	-	406,07
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	-	N/I	-	4.143,14
JOSADARQUE VIANA PEREIRA	-	N/I	-	252,23
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	-	N/I	-	720,67
OZIAS COSTA DE JESUS	-	N/I	-	240,27
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	-	N/I	-	552,89
<b>Total de Colaboradores:</b>	10		<b>Valor Total:</b>	8.282,89



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:150 COMP:11/2023  
N° CONTROLE: MsLa0LyvOBr0000-0

TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: DZztaIjJrVb0000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.985,06	REM SEM 13° SALÁRIO	7.985,06
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.593,81
		DEPÓSITO	766,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	9

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.985,06	REM SEM 13° SALÁRIO	7.985,06
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.593,81
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.159,01	DEPÓSITO	766,30
VAL DEVIDO PREV SOC	3.995,57	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	9





RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62  
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

Nº ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
Nº CONTROLE: MsLa0LyvOBr0000-0  
COD REC:150 COMP: 11/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	12.985,06	REM SEM 13º SALÁRIO	7.985,06
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	1.593,81
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.159,01	DEPÓSITO	766,30
VAL DEVIDO PREV SOC	3.995,57	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	9
		TOTAL A RECOLHER	766,30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
BRUNO MARQUES DE LIMA		111,08	236.88809.18-8		23/10/2023	01				07170
1.288,55			0,00		97,78				111,97	0,00
BRUNO SANTOS DA PAIXAO		555,41	145.59276.05-2		09/01/2023	01				07170
1.332,98			0,00		101,78				151,08	0,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS		111,08	164.77445.77-9		23/10/2023	01				07170
1.332,98			0,00		101,78				115,52	0,00
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO		0,00	160.47310.97-5		25/11/2023	01				07170
266,47			0,00		19,98				21,31	0,00
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR		0,00	206.32676.24-2		25/11/2023	01				07152
445,71			0,00		33,42				35,65	0,00
JOSADARQUE VIANA PEREIRA		0,00	130.35178.04-5		25/11/2023	01				07170
266,47			0,00		19,98				21,32	0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO		149,75	125.33459.18-8		06/11/2023	01				07825
1.496,88			0,00		116,53				131,74	0,00
OZIAS COSTA DE JESUS		0,00	165.89558.96-6		25/11/2023	01				07170
266,47			0,00		19,98				21,31	0,00
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO		666,49	166.48600.14-5		01/12/2022	01				07170
1.288,55			0,00		97,78				156,40	0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES:1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	5.000,00	0,00	129.37258.04-4 0,00	550,00	01/05/2023	11		0,00	01414 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
12.985,06

1.593,81

0,00

1.159,01

766,30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0003/0007


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q00000-0  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: DzztaIjJvVb0000-5 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	7.985,06	1.593,81	7.985,06	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	10	12.985,06	1.593,81	12.985,06	0,00





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: F6XF13QBY2q0000-0  
EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100  
FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
Nº DE CONTROLE: DZztaijrvb0000-5  
LOGRADURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790  
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES TELEFONE: 0071 3378 5599  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.995.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0.00 SALÁRIO MATERNIDADE - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0.00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
0.00 COM PRODUÇÃO PF:  
0.00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:  
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR:  
VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00  
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00  
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0.00  
25 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	15 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MsLa0LyvObF0000-0  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790  
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES TELEFONE: 0071 3378 5599  
CNAE: SALVADOR CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.995.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.159.01  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00


COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0005/0007


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MsLa0LyyvOBt0000-0 N° ARQUIVO: F6xFi3QpY2q0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	7.985,06	1.593,81	7.985,06	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	10	12.985,06	1.593,81	12.985,06	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MsLa0Lyv0Br0000-0 N° ARQUIVO: F6xFi30By2q0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.985,06  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.593,81

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS 766,30

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 766,30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MsLa0Lyv0Br0000-0 N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: MsLa0Lyv0Br0000-0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.995.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.159.01  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00


COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA – Limeira, no Município de SantaLuz - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



**Foto 01 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA**



**Foto 02 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA**



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/10/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira




Foto 03 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m<sup>2</sup>, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.



Foto 04 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m<sup>2</sup>, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



**Foto 05- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO**



**Foto 06 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO**



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Reparação, adaptação e conservação da Praça – Limeira



Foto 07 - FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)



Foto 08 - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM<sup>2</sup>, 1KV/90°C



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 91				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA							
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALÍPTO ASSENTAMENTO DAS TRAVESSAS DO PARQUE				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança				1			
				Aux Adm							
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/11/2023				Data: 01/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Matenas, Serviço e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E		CATEGORIA		QTDE					
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 92					
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra		1					
		Engenheiro		1					
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra		1					
		Encarregado geral							
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO		Hh DO DIA							
ASSENTAMENTO DAS TRAVESSAS DO PARQUE		MAO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia		1					
		Padreiro		6					
		Ajudante Geral		1					
		Calceteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motoserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data: 02/11/2023					
Data: 02/11/2023									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 93				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA							
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO ASSENTAMENTO DAS TRAVESSAS DO PARQUE				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança				1			
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia				1			
				Pedreiro				6			
				Ajudante Geral				1			
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/11/2023				Data: 03/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 94				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Note: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				Hh DO DIA							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/11/2023				Data: 04/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE/C SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 95				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA						
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/11/2023				Data: 05/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	Y	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 96				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Note: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA								
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO ASSENTAMENTO DAS TRAVESSAS DO PARQUE RECORTE E ASSENTAMENTO DOS PILARES PERGOLADO				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia 1								
				Pedreiro 6								
				Ajudante Geral 1								
				Calçateiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/11/2023				Data: 06/11/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 97		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA						
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO ASSENTAMENTO DAS TRAVESSAS DO PARQUE RECORTE E ASSENTAMENTO DOS PILARES PERGOLADO		Gerente de Obra					1	
		Engenheiro					1	
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral					1	
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO					QTDE.	
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/11/2023		Data: 07/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Matenas, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 98				S	T	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( ) Noite: ( )				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO RECORTE E ASSENTAMENTO DOS PILARES PERGOLADO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçateiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/11/2023				Data: 08/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 99				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL							QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA							QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO RECORTE E ASSENTAMENTO DOS PILARES PERGOLADO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO				MAO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							1	
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							QTDE	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/11/2023				Data: 09/11/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 100				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO RECORTE E ASSENTAMENTO DOS PILARES PERGOLADO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO				Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceiteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/11/2023				Data: 10/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETC SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 101				S	T	Q	Q	S	X	S	D	
				EFETIVO PESSOAL							QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							QTDE.	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 11/11/2023				Data: 11/11/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias. Servicos e  
 Manutencao LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				EFETIVO PESSOAL						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 115-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 102				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Padreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/11/2023				Data: 12/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 103				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA							
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/11/2023				Data: 13/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJ:TC SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 104		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA							
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO PASSAMENTO DE FIO		Gerente de Obra		1					
		Engenheiro		1					
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral		1					
		Hh DO DIA							
		MAO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro		1					
		Ajudante Geral		6					
		Calceteiro		1					
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE					
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/11/2023		Data: 14/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP-051417303-3





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJE/C SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 105		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA						
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO PASSAMENTO DE FIO		Gerente de Obra			1			
		Engenheiro			1			
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral			1			
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro			1			
		Ajudante Geral			6			
		Calçeteiro			1			
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/11/2023		Data: 15/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Matenas, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 106		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO PASSAMENTO DE FIO		Gerente de Obra					1	
		Engenheiro					1	
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral					1	
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro					1	
		Ajudante Geral					6	
		Calceteiro					1	
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caçamba								
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO					QTDE.	
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/11/2023		Data: 16/11/2023						

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 107				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTD							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LIXAMENTO DAS PEÇAS DE EUCALIPTO EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO PASSAMENTO DE FIO				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçateiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS QTDE							
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/11/2023				Data: 17/11/2023							

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJ:TC SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 108				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/11/2023				Data: 18/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 109				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/11/2023				Data: 19/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Matérias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNF 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJET: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 135-2023		QTDE						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		MAO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 110								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
PASSAMENTO DE FIO		Gerente de Obra						
RECORTE PARA PASSAMENTO DE FIO NO POSTE DE EUCALIFTO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/11/2023		Data: 20/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviço e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 111			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra				1			
PASSAMENTO DE FIO RECORTE PARA PASSAMENTO DE FIO NO POSTE DE EUCALIPTO				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia				1			
				Pedreiro				6			
Ajudante Geral				1							
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pa carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
OBSERVAÇÕES				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/11/2023				Data: 21/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETIVO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 112				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA						
PASSAMENTO DE FIO RECORTE PARA PASSAMENTO DE FIO NO POSTE DE EUCALIPTO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE INTERTRAVADO				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança			1			
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pa carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pa carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/11/2023				Data: 22/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 113			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
PASSAMENTO DE FIO RECORTE PARA PASSAMENTO DE FIO NO POSTE DE EUCALIPTO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE INTERTRAVADO				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				6			
				Calçeteiro				1			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/11/2023				Data: 23/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP-052417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 114				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MAO DE OBRA INDIRETA							
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE INTERTRAVADO COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA INTERTRAVADO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia				1			
				Pedreiro				6			
				Ajudante Geral				1			
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/11/2023				Data: 24/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenharia Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJET: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 115				S	T	Q	Q	S	X	S	D
				EFETIVO PESSOAL							QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serraheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/11/2023				Data: 25/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira da Almeida  
 Representante Legal  
 Global Manutenção, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 116				S	T	Q	Q	S	S	X	
										D	
EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA							
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MAO DE OBRA INDIRETA							
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
SEM SERVIÇO				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
GERENTE DE OBRA:				QTD							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
FISCALIZAÇÃO:				Data: 26/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviço e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP-051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	X										
		S	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 117		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA											
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE INTERTRAVADO COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
		Hh DO DIA											
		MAO DE OBRA DIRETA											
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/11/2023		Data: 27/11/2023											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJ/ETC SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 118		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE INTERTRAVADO COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO		Gerente de Obra						
		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		1				
		Ajudante Geral		6				
		Calçateiro		1				
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/11/2023		Data: 28/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 119		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE INTERTRAVADO COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO		Gerente de Obra		1				
		Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		1				
		Ajudante Geral		6				
		Calceteiro		1				
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/11/2023		Data: 29/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 120				S	T	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL							QTDE
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  ATERRAMENTO PARA RECEBIMENTO DE INTERTRAVADO COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO				Gerente de Obra							
				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							1
				Ajudante Geral							6
				Calceiteiro							1
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/11/2023				Data: 30/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



CNPJ <b>23.694.541/0001-62</b>	Razão Social <b>GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23347.3642469-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000188102559</b>			Valor Total do Documento <b>306,86</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	306,86			306,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>306,86</b>			<b>306,86</b>

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 13:07:36

85870000003 0 06860385233 4 54071623347 0 36424690504 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 06860385233 4 54071623347 0 36424690504 8



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.23347.3642469-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 306,86

Pague com o PIX





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	23.694.541/0001-62
<b>Nome</b>	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	22960853759 / eSocial 61661663 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.151,87	R\$ 0
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.836,56	R\$ 0
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0
<b>IRRF</b>	R\$ 306,86	R\$ 306
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.295,29	R\$ 306

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que contém a confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1991, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, nos termos de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
<b>CPF</b>	039.200.175-60
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/12/2023 13:07:10
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000188102559
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	23.694.541/0001-62



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	23.694.541/0001-62
<b>Período apuração</b>	11/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000188102559
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	13/12/2023 13:07:10	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	22960853759 / eSocial 61661663 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	2- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000183481619
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SANTOS DUMONT	<b>Número</b>	1883
<b>Complemento</b>	ANDAR 3 SALA 305	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	LAURO DE FREITAS	<b>UF</b>	BA
<b>CEP</b>	42702400	<b>Telefone</b>	7197002129
<b>Correio Eletrônico</b>	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	<b>CPF</b>	03920017560
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	601,87		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 61,81 Retenção Lei 9711/98: 540,06		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	550,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	1.597,01		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.597,01		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	1.000,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	239,55		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 239,55		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	306,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	306,86		

# Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimen :0		GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz	Tomador:	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
Evento:		IRRF	Período:	novembro/2023 à novembro/2023			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto	
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	11/2023	4.260,41	22,50		306,86	
					<b>Sub total:</b>	0,00	306,86
					<b>Total Geral:</b>	0,00	306,86