



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2317 Data do Sub-Empenho: 04/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Tipo PIX: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA .CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 122/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/08/2024 À 28/08/2024. NFS-e 2024167.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
749.377,04	747.666,64	1.710,40

Data do Empenho: 19/01/2024 Data da Liquidação: 04/09/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	15.701,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	8.972,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	22.430,00
## Setecentos mil e quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos ##		Valor Retido
		47.103,00
		Valor Líquido
		700.563,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/08/2024	2024167	U			747.666,64
Quantidade: 1	Total:					747.666,64

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	747.666,64

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/09/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/09/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Contador(a)
 Matrícula: 6408

*Documentação Conferida
 04/09/2024
 Jaqueline Trabuco da Silva
 Controladora Interna
 Portaria 281/2024*

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSÉ LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2317 Data do Sub-Empenho: 04/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:
Conta Corrente:	13009143-0 Agência: 3747
Tipo PIX:	Nº PIX:
	Cidade: CPF: RG: Estado:
	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
	Data do Empenho: 19/01/2024
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		749.377,04	747.666,64	1.710,40

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	747.666,64	747.666,64

Setecentos e quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos

747.666,64

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/09/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/09/2024

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contabil
Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 29/08/2024

A EMPRESA:


GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO: FINISA
HISTÓRICO: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 122/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2024167 VALOR DA NOTA: R\$ 747.666,64 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2024 A 28/08/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAU
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05.14.17303-3
Fiscal de Obra





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2024167
 Data e Hora de Emissão
29/08/2024 14:35:41
 Código de Verificação
F4E65D994

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
 Inscrição **0010045273**
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
 Inscrição
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
 Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE - SANTALUZ
 02 medições
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
 N° DO CONTRATO: 135-2023
 N° DA OBRA: 122/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022
 Período da medição: 01/08/2024 a 28/08/2024
 Valor: R\$ 747.666,64
 VALOR MÃO DE OBRA 60%: 448.599,98
 VALOR DE MATERIAL 40%: 299.066,66
 BC DE INSS 60%: 448.599,98 x 3,5%: 15.701,00
 BC DE ISS 60%: 448.599,98 x 2,5%: 11.215,00
 VALOR LIQUIDO: 720.750,64
 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 29.08.24 Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051917303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **747.666,64**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici
 ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
299.066,66	448.599,98	2,50	11215,00	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	15.701,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **720.750,64**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398412	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 448.599,98	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 22.430,00	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 22.430,00
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 04/09/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 04/09/2024 10:39:14	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-167 - DATA DE EMISSÃO: 29-08-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	22.430,00
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	22.430,00



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



81790000224 . 4 30003906202 . 5 40930010500 . 7 00039841212 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000224 . 4 30003906202 . 5 40930010500 . 7 00039841212 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398412	EXERCÍCIO 2024	DATA 04/09/2024 10:39:14	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	22.430,00
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	22.430,00



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



I.R.R.F

Nº DAM: 398411	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES		INSCRIÇÃO: 31124		
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT				NUMERO 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 8.972,00	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 8.972,00	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 8.972,00
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 04/09/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 04/09/2024 10:37:10	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.972,00	
Valor do Tributo:	8.972,00	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	8.972,00		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Calculo:	8.972,00	Vlr. Devido com Desconto:	8.972,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.972,00	
4) NF-e Nº 2024-167 - Data de emissão: 29-08-2024					



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8178000089 . 2 72003906202 . 4 40930010100 . 6 00039841107 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000089 . 2 72003906202 . 4 40930010100 . 6 00039841107 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398411	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 04/09/2024 10:37:10	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.972,00
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.972,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/08/2024 A 28/08/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ: 23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 02: R\$ 747.666,64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 122/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3		RS 1.349,57	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	2660,88	RS 32,75	RS 87.143,82	700,22	RS 22.932,20	RS 44.718,16	RS 42.425,66	49%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M2		RS 163,35	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3		RS 269,26	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3		RS 162,42	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		RS 46,29	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, excluído transporte do material retirado	M3		RS 45,48	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2		RS 18,53	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIDNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA-FORA	M	249,53	RS 11,95	RS 2.981,88	125,80	RS 1.503,31	RS 2.248,99	RS 732,90	25%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		RS 4,62	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 1				RS 90.125,70			RS 24.435,51	RS 46.967,15	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA									
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	3326,10	RS 1,60	RS 5.321,76	2041,80	RS 3.266,88	RS 3.774,24	RS 1.547,52	29%
			Sub-total 2				RS 5.321,76			RS 3.266,88	RS 1.547,52	
3			MOVIMENTO DE TERRAS									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1071,33	RS 94,13	RS 100.844,24	357,33	RS 33.635,47	RS 51.268,84	RS 49.575,39	49%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA-FORA	M3	1525,00	RS 7,51	RS 11.452,75	425,00	RS 3.191,75	RS 7.134,50	RS 4.318,25	38%
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	394,35	RS 44.388,49	RS 17.500,00	183,65	RS 20.671,64	RS 32.500,00	RS 11.858,64	27%
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	5000,00	RS 23,96	RS 119.800,00	1800,00	RS 43.128,00	RS 39.950,00	RS 40.732,00	34%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	9816,42	RS 0,83	RS 8.147,63	3883,42	RS 3.223,23	RS 5.660,86	RS 2.586,76	32%
3.6	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	1864,65	RS 41,04	RS 76.525,44	535,45	RS 21.974,86	RS 43.488,20	RS 31.377,33	41%
			Sub-total 3				RS 361.158,54		RS 125.824,95	RS 220.710,14	RS 140.448,37	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP Nº 141410303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais Serviços e
Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
4			FECHAMENTO									
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,00	R\$ 72,90	R\$ 10.935,00	65,00	R\$ 4.738,50	115,00	R\$ 8.383,50	23%
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M². SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	175,00	R\$ 100,19	R\$ 17.532,25	75,00	R\$ 7.514,25	130,00	R\$ 13.024,70	26%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E ÁREA TRAÇO T-4 (1:1,5):-1 SACO CIMENTO SOKG / 5 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,3520/45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,15	R\$ 4.096,48	R\$ 12.903,91		R\$ 0,00	3,15	R\$ 12.903,91	0%
			Sub-total 4			R\$ 41.372,16	R\$ 12.252,75		R\$ 34.312,11		R\$ 7.060,05	
5			REVESTIMENTO									
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		R\$ 31,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 5			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6			MEIO FIO									
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 51,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	120,00	R\$ 56,38	R\$ 6.765,60	55,00	R\$ 3.100,90	85,00	R\$ 4.792,30	29%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X080X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
6.4	93012	SINAPI/C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSSÁVEL PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
6.5	97886	SINAPI/C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 6			R\$ 6.765,60	R\$ 3.100,90		R\$ 4.792,30		R\$ 1.973,30	
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO									
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUÍDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/60. Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	5735,00	R\$ 152,96	R\$ 877.225,60	2691,00	R\$ 411.615,36	4124,75	R\$ 246.303,84	28%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514117303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDICAO 02		ACUMULADO		BALDO	%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob comum areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		RS 100,71	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob comum areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		RS 97,65	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob comum areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		RS 116,39	RS 0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00		
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM., PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS:LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO	M2	127,13	RS 35,95	RS 4.570,32	67,50	RS 2.426,62	94,63	RS 3.401,94	RS 1.168,38	26%
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1 - 4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		RS 117,56	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2		RS 53,65	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 09/2020	M2	992,50	RS 84,23	RS 83.598,28	335,40	RS 28.250,74	627,90	RS 52.888,01	RS 30.710,26	37%
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		RS 109,16	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 7				RS 965.394,20		RS 442.292,72		RS 687.211,71	RS 278.182,48	
8			DIVERSOS										
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF. 08/2020	M2	38,00	RS 20,77	RS 789,26	18,00	RS 373,86	27,50	RS 571,17	RS 218,09	28%
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	38,00	RS 29,07	RS 1.104,66	18,00	RS 523,26	27,50	RS 799,42	RS 305,24	28%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	55,80	RS 84,15	RS 4.695,57	26,00	RS 2.187,90	39,95	RS 3.361,79	RS 1.333,78	28%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	99,40	RS 156,70	RS 15.575,98	44,00	RS 6.894,80	68,85	RS 10.788,79	RS 4.787,19	31%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	38,00	RS 101,21	RS 3.845,98	18,00	RS 1.821,78	27,50	RS 2.783,27	RS 1.062,71	28%
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	38,00	RS 21,97	RS 834,86	18,00	RS 395,46	27,50	RS 604,17	RS 230,69	28%
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	38,00	RS 20,33	RS 772,54	18,00	RS 365,94	27,50	RS 559,07	RS 213,47	28%
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	18,00	RS 18,05	RS 324,90	8,00	RS 144,40	12,50	RS 225,62	RS 99,28	31%
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF. 09/2021	KG	112,40	RS 22,99	RS 2.584,08	48,00	RS 1.103,52	76,10	RS 1.749,53	RS 834,54	32%
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 09/2021	M3	16,15	RS 572,70	RS 9.249,11	6,00	RS 3.436,20	10,03	RS 5.744,18	RS 3.504,92	38%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLIS FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,00	RS 32,28	RS 581,04	6,00	RS 193,68	10,50	RS 338,94	RS 242,10	42%
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP- PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP- PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP- DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		RS 512,58	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		RS 12,75	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADESIÃO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		RS 21,14	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		RS 24,35	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GREIHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	30,00	RS 340,81	RS 10.224,30	14,00	RS 4.771,34	21,50	RS 7.324,01	RS 2.896,85	28%
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Calha de passagem cpi-1060 (60x40x60cm)	UND	12,00	RS 339,06	RS 4.068,72	6,00	RS 2.034,36	9,00	RS 3.051,54	RS 1.017,18	25%




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIDAÇÃO DE			ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	12,00	R\$ 585,84	R\$ 7.030,08	6,00	R\$ 3.515,04	9,00	R\$ 3.515,04	R\$ 1.757,52	25%	
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	12,00	R\$ 668,92	R\$ 8.027,04	6,00	R\$ 4.013,52	9,00	R\$ 6.020,28	R\$ 2.006,76	25%	
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 162,99	R\$ 6.519,60	20,00	R\$ 3.259,80	30,00	R\$ 4.889,70	R\$ 1.629,90	25%	
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 278,72	R\$ 11.148,80	20,00	R\$ 5.574,40	30,00	R\$ 8.361,60	R\$ 2.787,20	25%	
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 438,55	R\$ 17.542,00	20,00	R\$ 8.771,00	30,00	R\$ 13.156,50	R\$ 4.385,50	25%	
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	17,50	R\$ 267,16	R\$ 4.675,30	8,80	R\$ 2.351,00	13,20	R\$ 3.526,51	R\$ 1.148,79	25%	
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	400,00	R\$ 279,66	R\$ 111.864,00	200,00	R\$ 55.932,00	300,00	R\$ 83.898,00	R\$ 27.966,00	25%	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 131,77	R\$ 2.635,40	4,00	R\$ 527,08	9,00	R\$ 1.185,93	R\$ 1.449,47	55%	
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 150,16	R\$ 3.003,20	4,00	R\$ 600,64	9,00	R\$ 1.351,44	R\$ 1.651,76	55%	
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	20,00	R\$ 180,47	R\$ 3.609,40	4,00	R\$ 721,88	9,00	R\$ 1.624,23	R\$ 1.985,17	55%	
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	20,00	R\$ 250,37	R\$ 5.007,40	4,00	R\$ 1.001,48	9,00	R\$ 2.253,33	R\$ 2.754,07	55%	
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20	4,00	R\$ 216,04	9,00	R\$ 486,09	R\$ 594,11	55%	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND	20,00	R\$ 155,40	R\$ 3.108,00	4,00	R\$ 311,08	9,00	R\$ 699,93	R\$ 855,47	55%	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,07M	UND	20,00	R\$ 138,27	R\$ 2.765,40	4,00	R\$ 553,08	9,00	R\$ 1.244,43	R\$ 1.520,97	55%	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA LÍQUIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	12,00	R\$ 396,92	R\$ 4.763,04	3,00	R\$ 1.190,76	6,00	R\$ 2.381,52	R\$ 2.381,52	50%	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	62,00	R\$ 56,20	R\$ 3.484,40	12,00	R\$ 674,40	27,50	R\$ 1.545,50	R\$ 1.938,90	56%	
8.34	90774	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND	5,00	R\$ 39,42	R\$ 197,10	2,00	R\$ 78,84	4,00	R\$ 157,68	R\$ 39,42	20%	
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	30,00	R\$ 26,41	R\$ 792,30	7,00	R\$ 184,87	14,50	R\$ 382,94	R\$ 409,36	52%	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	30,00	R\$ 25,90	R\$ 777,00	7,00	R\$ 181,30	14,50	R\$ 375,55	R\$ 401,45	52%	
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0	ORSE	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 9,85	R\$ 246,25	7,00	R\$ 68,95	14,00	R\$ 137,90	R\$ 108,35	44%	
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0	ORSE	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 15,03	R\$ 375,75	7,00	R\$ 105,21	14,00	R\$ 210,42	R\$ 165,33	44%	
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 10,64	R\$ 127,68	6,00	R\$ 63,84	9,00	R\$ 95,76	R\$ 31,92	25%	
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 11,80	R\$ 141,60	6,00	R\$ 70,80	9,00	R\$ 106,20	R\$ 35,40	25%	
8.41	89373	SINAPI	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	12,00	R\$ 7,71	R\$ 92,52	6,00	R\$ 46,26	9,00	R\$ 69,39	R\$ 23,13	25%	
8.42	89378	SINAPI	LUBA, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 8,01	R\$ 200,25	7,00	R\$ 56,07	13,00	R\$ 104,13	R\$ 96,12	48%	
8.43	89379	SINAPI	LUBA DE CORRER, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 22,38	R\$ 559,50	7,00	R\$ 156,66	13,00	R\$ 290,94	R\$ 268,56	48%	
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SÓLIDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 12,44	R\$ 311,00	7,00	R\$ 87,08	13,00	R\$ 161,72	R\$ 149,28	48%	
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SÓLIDAVEL, DN 20MM X 1/2" -0094-, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 25,91	R\$ 647,75	7,00	R\$ 181,37	13,00	R\$ 336,83	R\$ 106,92	48%	
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 14,88	R\$ 372,00	7,00	R\$ 104,16	13,00	R\$ 183,44	R\$ 106,92	48%	
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM X 1/2" -0094-, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 26,40	R\$ 660,00	7,00	R\$ 184,80	13,00	R\$ 316,80	R\$ 316,80	48%	
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 17,96	R\$ 449,00	7,00	R\$ 125,72	13,00	R\$ 283,48	R\$ 215,52	48%	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 7,32	R\$ 183,00	7,00	R\$ 51,24	13,00	R\$ 98,16	R\$ 87,60	48%	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Maternas, Serviços e
 Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDICÃO DE		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	25,00	R\$ 8,49	R\$ 212,25	7,00	R\$ 59,43	13,00	R\$ 110,37	48%
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, T/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	25,00	R\$ 72,79	R\$ 1.819,75	7,00	R\$ 509,53	13,00	R\$ 946,27	48%
			Sub-total 8				R\$ 257.526,35		R\$ 115.775,83		R\$ 180.153,83	
9			PARQUE INFANTIL									
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALUMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM, COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2 X 2,1/2"	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 9				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10			PERGOLADO									
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOLUROS)	PÇ		R\$ 598,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R\$ 283,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 (M/PERGULAS)	PÇ		R\$ 83,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref obra Sergipetec)	M		R\$ 37,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref obra Sergipetec)	M		R\$ 18,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAVERLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 10				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
11			ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO									
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 11				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12			PAISAGISMO									
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2		R\$ 24,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2		R\$ 118,02	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LUC-H)	UNID		R\$ 441,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05741V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encaixe em eucalipto tratado (2,0X0,50)M	UND		RS 1.032,05	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 m (fornecimento e plantio)	UND		RS 1.262,12	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 12									
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA									
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UND		RS 1.101,55	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5; H= 1,30)M	UND		RS 1.232,24	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio 02 níveis em eucalipto tratado	UND		RS 1.703,51	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UND		RS 2.786,87	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Esqui Individual	UND		RS 2.821,81	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UND		RS 2.727,51	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multifuncionador 7x1	UND		RS 7.213,70	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 13									
14			QUADRA POLIESPORTIVA									
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILADA E=10CM	M2		RS 30,74	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2		RS 2,87	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERBAULOU SIMILAR	M2		RS 35,48	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2		RS 84,23	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2		RS 0,51	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2		RS 42,10	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,48" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 3X5CM (EXCETO MURETA) AF_03/2021	M2		RS 280,74	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.8	10069	ORSE	Travesseiro oficial para Tuleto de salto 30x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de poliuretano fio 4mm (conjunto p/forasol)	PAR		RS 6.466,86	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e ceita p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5", - instalada	PAR		RS 8.176,76	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND		RS 388,45	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND		RS 886,43	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1		RS 12,48	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1		RS 16,20	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		RS 21,45	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		RS 4,82	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 14									
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UND		RS 48,05	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		RS 58,94	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		RS 9,83	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,16MM², 1KV/90°C	M		RS 27,75	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,35MM², 1KV/90°C	M		RS 55,13	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.6	6386	ORSE	CANXA DE PASSAGEM CPT-60	UND		RS 399,06	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75.3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02			ACUMULADO			BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
15.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UNID		RS 65,86	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID		RS 26,33	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT - SELO A INMETRO CORPO EM ALUMÍNIO INI FP 0,97, PROT. DPS, 10KV, IP66, 1009, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W, GMR, 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID		RS 705,73	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	UNID		RS 115,37	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID		RS 28,43	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID		RS 4,87	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID		RS 2.796,75	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UNID		RS 85,13	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCAUPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID		RS 2.123,77	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 15				RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
16			LIMPEZA E EXPURGO												
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		RS 4,76	RS 58.466,27			RS 0,00	3082,33	RS 14.671,89	RS 43.794,38	75%	
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3		RS 57,86	RS 81.448,74			RS 0,00	351,90	RS 20.360,93	RS 61.087,81	75%	
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3		RS 123,08	RS 11.480,29			RS 0,00	23,30	RS 2.867,76	RS 8.612,52	75%	
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3		RS 16,67	RS 23.424,46			RS 0,00	351,90	RS 5.866,17	RS 17.558,28	75%	
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3, DM1 ACIMA DE 300M	M3xKM		RS 0,83	RS 34.899,42			RS 0,00	10511,90	RS 8.724,87	RS 26.174,55	75%	
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO, x0096, RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T		RS 24,27	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 16				RS 209.719,18			RS 0,00	0,00	RS 52.491,62	RS 157.227,54		
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		RS 120,65	RS 14.960,60			RS 3.619,50	30,00	RS 7.239,00	RS 7.721,60	52%	
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		RS 40,53	RS 39.800,46			RS 9.717,20	240,00	RS 19.657,05	RS 20.143,41	51%	
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		RS 30,71	RS 30.157,22			RS 7.370,40	240,00	RS 14.894,35	RS 15.262,87	51%	
			Sub-total 17				RS 84.918,28			RS 20.717,10	0,00	RS 41.790,40	RS 43.127,88		
18			SERVIÇOS EXTRAS												
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²		RS 27,20	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3		RS 961,48	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND		RS 69,40	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
18.4	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND		RS 789,85	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
18.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und		RS 209,89	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UM		RS 3.872,89	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
18.7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und		RS 3.252,72	RS 0,00			RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais - Serviços e
 Manutenção LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		P. TOTAL	MEDICAO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. c/ BDI		QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m		R\$ 8,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	und		R\$ 955,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar. R1	m²		R\$ 9,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²		R\$ 22,11	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.12	10453	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m		R\$ 177,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²		R\$ 63,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.14	CPU PRÓPRIA		TOTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INOX	und		R\$ 3.485,86	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
							R\$ 2.022.301,78		R\$ 747.666,64		R\$ 1.272.203,45	R\$ 750.098,33	
TOTAL GERAL													

Evaldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 051411V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 29/07/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 29/07/2024 14:07:34, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000062325220240729

Emitida via Internet, às 14:07:33 hs, do dia 29/07/2024

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243199281**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES L	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:12:59 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2025.

Código de controle da certidão: **0550.4C63.D845.984D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 31384337/2024

Expedição: 06/05/2024, às 12:18:20

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2024 a 03/09/2024

Certificação Número: 2024080507512530992792

Informação obtida em 08/08/2024 14:48:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082403362530992729

Informação obtida em 04/09/2024 15:27:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000256247173
Data/Hora da Transmissão	14/08/2024 15:44:30	Identificação da Apuração de Débitos	27259480737 / eSocial 83017985 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000252863829
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF		CRC	
UF		Telefone	
Correio Eletrônico			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.626,98		
Deduções	Salário Família: 248,16 Retenção Lei 9711/98: 3.378,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	7.797,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.797,69		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.331,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.331,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	584,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 584,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	99,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	974,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 974,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	166,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	77,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,97		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	13,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	389,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 389,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	66,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 66,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	584,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 584,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	99,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	233,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 233,93		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	39,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	366,96		
Saldo a Pagar	366,96		



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27259480737 / eSocial 83017985 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.176,98	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.813,67	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.647,36	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 366,96	R\$ 366,96
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.004,97	R\$ 366,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/08/2024 15:44:30
Nº do recibo de entrega	0000050000256247173
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



CNPJ
23.694.541/0001-62

Razão Social
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24227.1316005-2

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256247173

Valor Total do Documento

366,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	366,96			366,96
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		366,96			366,96



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 66960385242 0 33071624227 4 13160052957 2

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Número: 07.16.24227.1316005-2

Pagar até: 20/08/2024

Valor: 366,96

Pague com o PIX



Pix enviado

R\$ 366,96

Sobre a transação

Data da transação 15/08/2024

Horário 15h12

Identificador 07162422713160052045426443

ID da transação
E00416968202408151810KVNq1S2BURk

Quem pagou

Nome GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN

CPF/CNPJ 23.694.541/0001-62

Conta 232663238

Agência 0001

Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Receita Federal

CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87

Agência 0332

Número da conta 0081010-0

Instituição ITAU UNIBANCO S.A.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	19	028.587.845-07	101	20/08/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
07/2024		FRANCISCO PAULO FILHO	33	560.743.285-87	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/08/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
07/2024		LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	21	036.390.435-29	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	20/08/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
07/2024		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/08/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
07/2024		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	23	046.617.945-67	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	8	097.476.445-09	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
Total do Tomador							Sem Tomador	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	2.593,46
Total do Estabelecimento							23.694.541/0001-62	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	2.593,46
Total da Guia								39.075,93	3.125,96	0,00	0,00	0,00	3.125,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024			GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
07/2024			GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
07/2024			JOSADARQUE VIANA PEREIRA	16	050.757.845-77	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
07/2024			OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
								Total do Tomador	Sem Tomador	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
								Total do Estabelecimento	90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
									Total da Guia	39.075,93	3.125,96	0,00	0,00	0,00	3.125,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	16	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total da Guia			39.075,93	3.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,96

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atletas não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	23.694.541/0001-62	16	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46
07/2024	90.017.87716/72	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
		Total da Guia	39.075,93	3.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	16	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50

Total da Guia 39.075,93 3.125,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.125,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	20	39.075,93	3.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,96	
	Total da Guia	39.075,93	3.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,96	



CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080521852600-8

Tag
05/08/2024 20:42

Pagar este documento até

20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.125,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	20	3.125,96	0,00	0,00	0,00	3.125,96
Total Geral:		3.125,96	0,00	0,00	0,00	3.125,96

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 20:42:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Pix enviado

R\$ 3.125,96

Sobre a transação

Data da transação 15/08/2024

Horário 15h12

Identificador
03032ee31dd844c8bedf86ef6cb79d43

ID da transação
E00416968202408151810JrkC0sg9tIO

Quem pagou

Nome GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN

CPF/CNPJ 23.694.541/0001-62

Conta 232663238

Agência 0001

Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Agência 0647

Número da conta 9999000537000360305-5

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 30		CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/08/2024		Data: 01/08/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 31					CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra				1				
ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO					Engenheiro								
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral				1				
Hh DO DIA													
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro				4				
					Ajudante Geral				6				
					Calceteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
					Motorista de caçamba								
					Pintor								
					Serralheiro								
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO				QTDE.				
					Veiculo Leve								
					Caminhão MuncK								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/08/2024					Data: 02/08/2024								


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					S	T	Q	Q	S	X	S	D	
					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022					RDO: 32			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					QTDE	
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
SEM SERVIÇO					Gerente de Obra								
					Engenheiro								
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral								
					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro								
					Ajudante Geral								
					Calceteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motoserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
					Motorista de caçamba								
					Pintor								
					Serralheiro								
					Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO								
					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO							QTDE.	
					Veículo Leve								
					Caminhão Muncck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 03/08/2024					Data: 03/08/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 33		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)		Noite: ()					
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/08/2024		Data: 04/08/2024							


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 34				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				6			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/08/2024				Data: 05/08/2024							


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ. CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 35				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTDE				
ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO				MÃO DE OBRA INDIRECTA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/08/2024				Data: 06/08/2024							


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ. CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 36				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA: Data: 07/08/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 07/08/2024							
											TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514119303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	X	Q	S	S	D
											EFETIVO PESSOAL
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 37				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1			
ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/08/2024				Data: 08/08/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						EFETIVO PESSOAL							
						CATEGORIA				QTDE			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		MANHÃ: (1)		TARDE: (1)		NOITE: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA					
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 38						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO						Hh DO DIA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/08/2024						Data: 09/08/2024							


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 39						CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxillar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/08/2024						Data: 10/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 40		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/08/2024		Data: 11/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		X							
		S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 41		EFETIVO PESSOAL					CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA							
ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/08/2024		Data: 12/08/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	X	Q	Q	S	S	D
		S	T	Q	Q	S	S	D
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 42		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO		Gerente de Obra						
		Engenheiro						1
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						1
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						4
		Ajudante Geral						6
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motoserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						QTDE.
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/08/2024		Data: 13/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	X	Q	S	S	D
		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 43		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 4						
		Ajudante Geral 6						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/08/2024		Data: 14/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 44				CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/08/2024				Data: 15/08/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022				RDO: 45			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
ESCAVAÇÃO DE VALA ASSENTAMENTO DE BLOCO ESTRUTURAL INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/08/2024				Data: 16/08/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	Q	Q	S	X	D
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 46		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/08/2024		Data: 17/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		EFETIVO PESSOAL						
		CATEGORIA				QTDE		
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 47								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/08/2024		Data: 18/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			X						
			S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 48			CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE INSTALAÇÃO DE TAPUME			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES			Hh DO DIA						
			RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 19/08/2024			TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
			FISCALIZAÇÃO: Data: 19/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	X							
					T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 49				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE INSTALAÇÃO DE TAPUME				Gerente de Obra Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/08/2024				Data: 20/08/2024								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	X	Q	S	S	D
				Q	Q			
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 50		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE INSTALAÇÃO DE TAPUME		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/08/2024		Data: 21/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 51		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE INSTALAÇÃO DE TAPUME		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		4				
Ajudante Geral		6						
Calceteiro								
Carpinteiro								
Operador de Motoserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/08/2024		Data: 22/08/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	X	S	S	D			
				EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022				RDO: 52						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGÓRIA							QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra										
INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE				Engenheiro							1			
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral							1			
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro							4			
Ajudante Geral							6							
Calceteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Serralheiro														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO							QTDE.			
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 23/08/2024				Data: 23/08/2024										



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	X	S	D		
				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 53		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra									
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									
				Ajudante Geral									
				Calceteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO			QTDE.						
				Veículo Leve									
				Caminhão Muncck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 24/08/2024				Data: 24/08/2024									


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutencao LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 54		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE.						
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 25/08/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 25/08/2024						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 55				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
				Ajudante Geral				6			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/08/2024				Data: 26/08/2024							



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	X	Q	Q	S	S	D
		S	T					
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 56		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE		Gerente de Obra		1				
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		4				
		Ajudante Geral		6				
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/08/2024		Data: 27/08/2024						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 57				CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
INSTALAÇÃO DE TUBOS EXECUÇÃO DE CAIXA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS ATERRO E COMPACTAÇÃO REASSENTAMENTO DO PARALELO EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/08/2024				Data: 28/08/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA.



Foto 01 – Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto



Foto 02 – ESCAVAÇÃO DE VALA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA.



Foto 03 - ESCAVAÇÃO DE VALA



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 04 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA.



Foto 05 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



Foto 06 – ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA.



Foto 07 – CONCRETO



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



Foto 08 – CONCRETO

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA.



Foto 09 - CONCRETO



Foto 10 – CONCRETO



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA..



Foto 11 - TUBOS.



Foto 12 - TUBOS.

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servico e
 Manutenção LTDA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA..



Foto 13 - TUBOS.



Foto 14 – TUBOS.

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Servicos e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA..



Foto 15 - CAIXAS.

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA



Foto 16 - CAIXAS.



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
28/08/2024	Santaluz	RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ROSENDO LOPES E DO TANQUE GRANDE- no Município de SantaLuz - BA..



Foto 17 - CAIXAS.



Foto 18 - CAIXAS.

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

