

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 210-2021

EMPENHO: 1172 / 2021 Data do Empenho: 28/12/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

<b>FORNECEDOR</b>		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	Complemento:	
Endereço:	RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133	Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE
Bairro:	CENTRO	Estado:	BA
CNPJ:	33.957.361/0001-80	Insc. Estadual:	
CPF:		RG:	
Conta Corrente:	40616-0	Agência:	213
		Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido:	1302.51.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	25.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	368 - Educação Básica
Programa:	311 - PROGRAMA
Ação:	1.302 - Implementação e Reestruturação de Unidades de Ensino Básico
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	19 - Recursos do FUNDEB 40%
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 002-2021TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 293-2021	250.797,65	250.479,51	318,14
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL NICANOR TIBÚRCIO DOS REIS NO DISTRITO DE PEREIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO Nº002-2021PE, CONTRATO Nº293-2021, NFS-e.Nº118.

Data do Empenho: 28/12/2021 Data da Liquidação: 28/12/2021



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	7.514,39
## Duzentos e quarenta e dois mil e novecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos ##		Valor Retido 7.514,39
		Valor Líquido 242.965,12

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	28/12/2021	118	UN			250.479,51

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	250.479,51

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/12/2021.  _____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/12/2021, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 28/12/21

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 210-2021

EMPENHO: 1172 / 2021 Data do Empenho: 28/12/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

**FORNECEDOR**  
Nome: 4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA  
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.



**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Reduzido: 1302.51.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR  
Unidade: 25.02 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 368 - Educação Básica  
Programa: 311 - PROGRAMA  
Ação: 1.302 - Implementação e Reestruturação de Unidades de Ensino Básico  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes  
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 40%  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	002-2021TP			
Convênio:	Contrato: 293-2021	250.797,65	250.479,51	318,14
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL NICANOR TIBÚRCIO DOS REIS NO DISTRITO DE PEREIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO Nº002-2021PE, CONTRATC Nº293-2021.

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2021-12-28	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	1	250.479,51	250.479,51
					

## Duzentos e cinquenta mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos ## 250.479,51

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/12/2021.   NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/12/2021   NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

118

Data e hora de Emissão:

28/12/2021 09:55:30

Código de Verificação:

3c65a573d6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA EIRELI

Endereço:

RUA PEDRO PAULO DA SILVA 133, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ASCN.ENGENHARIA@GMAIL.COM

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 28/12/21

Assinatura

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

Anderson dos Santos Bispo  
Engenheiro Civil

CREA-BA nº 051753514-9

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

3º MEDIÇÃO DAS REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL-SANTA LUZ-BAHIA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250.479,51

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 100.191,80

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 150.287,71

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO NORDESTE / AG 213 / CONTA CORRENTE 40616-0 / ASCN CONSTRUTORA EIREL

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$250.479,51

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor total das deduções (R\$):	Base de cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito (R\$):
100.191,80	150.287,71	5,00	7.514,39	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.965,12



- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.
- COMPETÊNCIA: 12/2021 (mês/ano)
- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuipe>





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80

**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA EIRELI

**Endereço:** R PEDRO PAULO DA SILVA 133 SALA / CENTRO / RIACHAO DO JACUIPE /  
BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/12/2021 a 03/01/2022

**Certificação Número:** 2021120501434779456631

Informação obtida em 14/12/2021 08:23:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE**  
RIACHÃO DO JACUÍPE - BAHIA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Certidão Nº: 00000009

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA EIRELI
Endereço:	RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133 CENTRO
Complemento:	SALA
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUÍPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

**Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.**

**É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.**

**Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.**

EMITIDA EM: 01/11/2021 08:49:55 horário de Brasília


VÁLIDA ATÉ: 30/01/2022

CHAVE DE VALIDAÇÃO: arxtiJlw

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.957.361/0001-80  
Certidão nº: 55366459/2021  
Expedição: 30/11/2021, às 15:51:25  
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASCN CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.957.361/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 06:55:34 do dia 25/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2022.

Código de controle da certidão: **66A1.5647.B822.9BCC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20214543826

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/11/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





# ASCN

SERVIÇOS E ENGENHARIA

Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA:	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL
LOCAL:	SANTALUZ - BA

MEDICÃO VALOR DA MEDICÃO: OS:	Nº 3 250.479,51 08/10/2021
--	----------------------------------

PERÍODO:	01/12/2021 A 28/12/2021
SERVIÇO	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO			ACUMULADO			%
									Quant.	Preço total (R\$)	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Preço total (R\$)	
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>111.804,91</b>							
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6	330,49	422,03	2.532,18	0	0,00	2.532,18	0	0,00	0,00%	
1.2	10306	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	91,79	117,21	14.065,20	25	2.830,25	6.446,55	65	7.618,65	54,17%	
1.3	53	ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	144,3	82,25	105,03	15.155,82	0	0,00	15.155,83	0	0,00	0,00%	
1.4	10030	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO, IÇAMENTO. AF-07/2019	m²	798,17	15,07	19,24	15.356,79	0	0,00	15.356,79	0	0,00	0,00%	
1.5	10039	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF-07/2019	m²	135,88	14,59	18,61	2.525,00	0	0,00	2.525,00	0	0,00	0,00%	
1.6	10038	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF-07/2019	m²	137,97	18,19	23,22	3.203,66	0	0,00	3.203,66	0	0,00	0,00%	
1.7	4494	ORSE	Desmontagem e re-montagem de peças constituídas de peças serradas 7cm x 12cm	m	611,48	18,24	23,29	14.241,36	0	0,00	14.241,37	0	0,00	0,00%	
1.8	97653	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAZIO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	UN	26	90,61	115,70	3.008,20	0	0,00	3.008,20	0	0,00	0,00%	
1.9	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	m²	154,02	1,56	1,99	306,49	0	0,00	306,50	0	0,00	0,00%	
1.10	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	m²	24,15	7,07	9,02	217,83	0	0,00	217,83	0	0,00	0,00%	
1.11	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	m²	51,19	24,75	31,60	1.817,60	0	0,00	1.817,60	0	0,00	0,00%	
1.12	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	m³	5,56	207,47	264,93	1.473,01	0	0,00	1.473,01	0	0,00	0,00%	
1.13	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	54,67	8,08	10,31	563,64	0	0,00	563,65	0	0,00	0,00%	
1.14	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	m³	96,39	41,98	53,60	5.166,50	0	0,00	5.166,50	0	0,00	0,00%	
1.15	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	m²	171,48	17,45	22,28	3.820,57	0	0,00	3.820,57	0	0,00	0,00%	
1.16	4801	ORSE	Demolição de piso em pedra calcária	m²	247,82	19,75	25,22	6.250,02	0	0,00	6.250,02	0	0,00	0,00%	
1.17	2802	ORSE	Remoção e reassentamento de panelétipos sobre colchão de areia	m²	50,69	48,25	61,61	3.123,01	0	0,00	3.123,01	0	0,00	0,00%	
1.18	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF-05/2016	m³	122,31	121,82	155,56	19.026,54	0	0,00	19.026,54	0	0,00	0,00%	
1.19	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF-07/2020	TXKM	110,58	1,08	1,37	151,49	0	0,00	151,49	0	0,00	0,00%	
2			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					<b>82.917,98</b>							
2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-06/2014	m²	576,73	66,85	85,36	49.229,67	0	0,00	49.229,67	0	0,00	0,00%	
2.2	102254	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF-01/2021	m²	54,22	430,70	550,00	29.821,00	0	0,00	29.821,00	0	0,00	0,00%	
2.3	101985	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF-11/2020	M	14,26	78,31	100,00	1.426,00	0	0,00	1.426,00	0	0,00	0,00%	
2.4	7119	ORSE	Granito branco Siena 6-2cm	m²	0,5	330,39	421,90	210,95	0	0,00	210,95	0	0,00	0,00%	
2.5	2284	ORSE	PINGADEIRA ACIMENTADA TRAÇO T1, f = 1:5 CM e = 2 CM	m	132,76	131,16	16,80	2.230,37	0	0,00	2.230,37	0	0,00	0,00%	
			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>162.392,06</b>							
			<b>PORTAS</b>					<b>28.317,98</b>							
								<b>28.317,98</b>							



Anderson Santos Bispo  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051753514-9



3.1.1	90850 SINAPI	UN	4	748,90	956,34	3.825,36	0	0,00	0	0,00	4	3.825,36	100,00%
3.1.2	90849 SINAPI	UN	4	692,58	884,42	3.537,68	0	0,00	0	0,00	4	3.537,68	100,00%
3.1.3	90848 SINAPI	UN	11	716,26	914,66	10.061,26	0	0,00	0	0,00	11	10.061,26	100,00%
3.1.4	91341 SINAPI	m²	21,66	393,95	502,94	10.893,68	0	0,00	0	0,00	21,66	10.893,68	100,00%
3.2	91305 SINAPI	UN	21	85,31	108,94	69.919,97	0	0,00	0	0,00	21	69.919,99	100,00%
3.2.1	99837 SINAPI	M	20,25	539,63	689,10	13.954,27	0	0,00	0	0,00	20,25	2.287,74	100,00%
3.2.2	8898 OFSE	m²	77,03	271,90	347,21	26.745,58	0	0,00	0	0,00	77,03	19.954,28	100,00%
3.2.3	99892 SINAPI	m²	4,39	588,63	726,14	3.187,75	0	0,00	0	0,00	4,39	26.745,59	100,00%
3.2.4	91306 SINAPI	UN	19	147,79	188,72	3.585,68	0	0,00	0	0,00	19	3.187,75	100,00%
3.2.5	SL.1 Proprio	un	1	7.350,00	9.395,95	9.395,95	0	0,00	0	0,00	1	3.585,68	100,00%
3.2.6	7842 ORSE	m²	39	182,00	245,18	9.662,02	0	0,00	0	0,00	39	9.395,95	100,00%
3.2.7	9290 ORSE	m²	3,15	301,05	384,44	1.210,98	0	0,00	0	0,00	3,15	9.662,02	100,00%
3.3	94562 SINAPI	m²	54,67	553,43	706,73	64.154,11	0	0,00	0	0,00	54,67	64.154,15	100,00%
3.3.1	94570 SINAPI	m²	6,12	185,81	237,27	1.452,09	0	0,00	0	0,00	6,12	38.636,93	100,00%
3.3.2	94569 SINAPI	m²	0,36	323,98	413,72	148,94	0	0,00	0	0,00	0,36	1.452,09	100,00%
3.3.3	100702 SINAPI	m²	14,36	320,95	409,85	5.885,44	0	0,00	0	0,00	14,36	148,94	100,00%
3.3.4	102169 SINAPI	UN	7	194,29	248,10	1.736,70	0	0,00	0	0,00	7	5.885,45	100,00%
3.3.5	102165 SINAPI	m²	15,91	300,92	384,27	6.113,73	0	0,00	0	0,00	15,91	1.736,70	100,00%
3.3.6	102164 SINAPI	m²	29,98	285,92	339,57	10.180,30	0	0,00	0	0,00	29,98	6.113,74	100,00%
4	54.286,50					54.286,50		31.971,77		54.286,53		0,00	100,00%
4.1	SL.2 Proprio	m²	88,18	9,46	12,08	10.910,07	0	0,00	0	0,00	88,18	0,00	0,00%
4.1.1	1430 ORSE	un	3	852,91	1.093,16	3.267,48	0	0,00	0	0,00	3	1.093,16	0,00%
4.1.2	1200 ORSE	un	44	70,48	90,00	3.960,00	0	0,00	0	0,00	44	3.267,48	0,00%
4.1.3	1283 ORSE	un	44	10,55	13,47	592,68	0	0,00	0	0,00	44	3.960,00	0,00%
4.1.4	89461 SINAPI	UN	7	4,08	5,21	36,47	0	0,00	0	0,00	7	592,68	0,00%
4.1.5	89540 SINAPI	UN	8	9,62	12,28	98,24	0	0,00	0	0,00	8	36,47	0,00%
4.1.6	89440 SINAPI	UN	32	7,54	9,62	307,84	0	0,00	0	0,00	32	98,24	0,00%
4.1.7	1028 ORSE	m	108,59	11,41	14,57	1.582,15	0	0,00	0	0,00	108,59	307,84	0,00%
4.1.8						11.404,66	0	0,00	0	0,00	108,59	1.582,15	0,00%
4.2						11.404,66		0,00		11.404,67		0,00	0,00%

Anderson dos Santos Bispo  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051753514-9





4.2.1	1679 ORSE		un	31	64,69	82,60	2.560,60	0	0,00	0,00	2.560,60	0	0,00%
4.2.2	89711 SINAPI	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micidários, ralos sifonados, etc...)	M	53,25	16,88	21,55	1.147,53	0	0,00	0,00	1.147,54	0	0,00%
4.2.3	1693 ORSE	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	pt	18	103,07	131,62	2.369,16	0	0,00	0,00	2.369,16	0	0,00%
4.2.4	89714 SINAPI	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	M	55,4	49,19	62,81	3.479,67	0	0,00	0,00	3.479,67	0	0,00%
4.2.5	1223 ORSE	Joelho 90° pvc rígido sold. sanitário, d= 100mm	un	4	8,37	10,69	42,72	0	0,00	0,00	42,72	0	0,00%
4.2.6	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	20,93	49,19	62,81	1.314,61	0	0,00	0,00	1.314,61	0	0,00%
4.2.7	89529 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF. 12/2014	UN	5	37,07	47,33	236,65	0	0,00	0,00	236,65	0	0,00%
4.2.8	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	16	9,52	12,15	194,40	0	0,00	0,00	194,40	0	0,00%
4.2.9	1564 ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1	46,46	59,32	59,32	0	0,00	0,00	59,32	0	0,00%
4.3		<b>METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS</b>					<b>31.971,77</b>		<b>31.971,77</b>		<b>31.971,77</b>		<b>0,00%</b>
4.3.1	96102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF. 12/2020	UN	1	144,91	185,05	185,05	1	185,05	1	185,05	0	0,00%
4.3.2	97953 SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M, AF. 12/2020	UN	5	1.038,05	1.325,58	6.627,90	5	6.627,90	5	6.627,90	0	0,00%
4.3.3	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	4	251,23	320,82	1.283,28	4	1.283,28	4	1.283,28	0	0,00%
4.3.4	100874 SINAPI	FLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	4	226,71	289,50	1.158,00	4	1.158,00	4	1.158,00	0	0,00%
4.3.5	7180 ORSE	VASO SANITÁRIO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.	un	2	309,04	394,64	789,28	2	789,28	2	789,28	0	0,00%
4.3.6	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	10	405,34	517,61	5.176,10	10	5.176,10	10	5.176,10	0	0,00%
4.3.7	100948 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6	321,05	409,98	2.459,88	6	2.459,88	6	2.459,88	0	0,00%
4.3.8	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	8	82,26	105,04	840,32	8	840,32	8	840,32	0	0,00%
4.3.9	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	7	78,20	99,86	699,02	7	699,02	7	699,02	0	0,00%
4.3.10	94889 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	2	20,53	26,21	52,42	2	52,42	2	52,42	0	0,00%
4.3.11	2050 ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	7	18,30	23,36	163,52	7	163,52	7	163,52	0	0,00%
4.3.12	2108 ORSE	Plia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	1.181,98	1.509,38	1.509,38	1	1.509,38	1	1.509,38	0	0,00%
4.3.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	16	510,95	652,48	10.439,68	16	10.439,68	16	10.439,68	0	0,00%
4.3.14	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2	230,21	293,97	587,94	2	587,94	2	587,94	0	0,00%
5		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					<b>38.606,49</b>		<b>3.353,68</b>		<b>38.606,51</b>		<b>0,00%</b>
5.1	SL 3 Própio	Plano de terminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica e fita, AF. 01/2016	m²	1220,78	3,62	4,62	5.640,00	0	0,00	0,00	5.640,00	0	0,00%
5.2	93128 SINAPI	Plano de terminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica e fita, AF. 01/2016	UN	78	112,86	144,12	11.241,36	0	0,00	0,00	11.241,36	0	0,00%
5.3	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELÉTRICO, CABO PRASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 01/2016	UN	28	151,01	192,83	5.399,24	0	0,00	0,00	5.399,24	0	0,00%
5.4	93143 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO PRASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 01/2016	UN	11	152,81	195,13	2.146,43	0	0,00	0,00	2.146,43	0	0,00%
5.5	96985 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO 5/8" x 3,00 M COM CONECTOR	UN	8	69,83	89,17	713,36	0	0,00	0,00	713,36	0	0,00%
5.6	91871 SINAPI	RETROTUDO FIBRO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 (3/4") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88,84	10,10	12,89	1.145,14	0	0,00	0,00	1.145,15	0	0,00%



Andersson dos Santos Bispo  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 0517535-14-9







<b>7.3</b>	<b>PISOS EXTERNOS</b>																						
7.3.1	2394	ORSE	4,56	71,71	91,57	417,55	4,56	37.351,27	4,56	37.351,27	4,56	417,56	0	0,00	0,00%								
7.3.2	10234	ORSE	45,65	15,57	19,88	907,52	45,65	907,52	45,65	907,52	45,65	907,52	0	0,00	0,00%								
7.3.3	10169	ORSE	186,11	41,60	53,12	9.886,16	186,11	9.886,16	186,11	9.886,16	186,11	9.886,16	0	0,00	0,00%								
7.3.4	92396	SINAPI	271,98	59,30	75,72	20.594,32	271,98	20.594,32	271,98	20.594,32	271,98	20.594,32	0	0,00	0,00%								
7.3.5	3844	ORSE	8,49	12,16	15,52	131,76	8,49	131,76	8,49	131,76	8,49	131,76	0	0,00	0,00%								
7.3.6	9104	ORSE	55,07	76,99	96,31	5.413,93	55,07	5.413,93	55,07	5.413,93	55,07	5.413,93	0	0,00	0,00%								
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>																						
8.1	2344	ORSE	2109,16	2,49	3,17	6.686,03	2109,16	6.686,04	2109,16	6.686,04	2109,16	6.686,04	0	0,00	0,00%								
8.2	88495	SINAPI	2109,16	8,84	11,28	23.791,32	2109,16	23.791,32	2109,16	23.791,32	2109,16	23.791,32	0	0,00	0,00%								
8.3	88489	SINAPI	2109,16	11,33	14,46	30.498,45	2109,16	30.498,45	2109,16	30.498,45	2109,16	30.498,45	0	0,00	0,00%								
8.4	9484	ORSE	32,13	15,25	19,47	625,57	32,13	625,57	32,13	625,57	32,13	625,57	0	0,00	0,00%								
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>																						
9.1	92541	SINAPI	174,03	83,65	106,87	18.598,58	174,03	18.598,59	174,03	18.598,59	174,03	18.598,59	0	0,00	0,00%								
9.2	8878	ORSE	190	2,78	3,55	674,50	190	674,50	190	674,50	190	674,50	0	0,00	0,00%								
9.3	12840	ORSE	39,66	15,20	19,41	769,80	39,66	769,80	39,66	769,80	39,66	769,80	0	0,00	0,00%								
9.4	94228	SINAPI	97,46	63,11	106,13	10.343,42	97,46	10.343,43	97,46	10.343,43	97,46	10.343,43	0	0,00	0,00%								
9.5	9215	ORSE	42,84	337,19	430,59	10.446,47	42,84	10.446,48	42,84	10.446,48	42,84	10.446,48	0	0,00	0,00%								
9.6	9434	ORSE	83,17	37,47	47,84	3.976,85	83,17	3.976,85	83,17	3.976,85	83,17	3.976,85	0	0,00	0,00%								
9.7	4449	ORSE	25,04	67,29	85,92	2.151,43	25,04	2.151,44	25,04	2.151,44	25,04	2.151,44	0	0,00	0,00%								
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>																						
10.1	2450	ORSE	1228,9	1,89	2,41	2.961,64	1228,9	2.961,64	1228,9	2.961,64	1228,9	2.961,64	0	0,00	0,00%								
<b>Total Geral</b>											<b>818.396,86</b>	<b>250.479,51</b>	<b>645.424,82</b>	<b>172.972,42</b>									

ASCN CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 33.957.361/0007-80  
 ANTONIO SOARES CONDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 REPRESENTANTE LEGAL - ENG. CIVIL - CREA-BA Nº 051889542  
 CPF: 089.768.225-98  
 RG: 19398270453FBA

Anderson dos Santos Bispo  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051753514-9







RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





SERVIÇOS E ENGENHARIA



RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA







RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA





RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

ASCN CONSTRUTORA EIRELICNPJ. 33  
957.361/0001- 80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO  
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BACPF:  
038.768.825-08  
RG: 13998270-14 SSP/BA