



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 138			S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			EFETIVO PESSOAL			CATEGORIA		QTDE	
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERAMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 7 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve 1 Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/11/2022			Data: 25/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 139					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERAMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA					Gerente de Obra						
					Engenheiro		1				
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral		1				
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro		1				
					Ajudante Geral		3				
					Calceteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor		1				
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA		7				
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO		QTDE.				
					Veiculo Leve		1				
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/11/2022			Data: 26/11/2022								




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	X	D	
	OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 140		CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA					1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												Engenheiro		
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERAMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA												Tec. de Segurança		
												Aux Adm		
												Mestre de obra		
												Encarregado geral		
												Hh DO DIA		
												MÃO DE OBRA DIRETA		
												Topografo		
												Auxiliar de topografia		
												Pedreiro		
												Ajudante Geral		
												Calceteiro		
												Carpinteiro		
												Operador de Motosserra		
												Motorista		
												Montador		
							Montador/Eletricista							
							Eletricista							
							Operador de Patrol							
							Operador de Escavadeira							
							Operador de Pá carregadeira							
							Motorista de caçamba							
							Pintor							
							Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO		
												EFETIVO DO DIA		
												JORNADA DE TRABALHO		
												Hh DO DIA		
OBSERVAÇÕES												Hh ACUMULADO		
												EFETIVO EQUIPAMENTOS		
												TIPO		
												Veículo Leve		
												Caminhão Munck		
												Caminhão Toco		
												Escavadeira		
												Pá carregadeira		
												Caçamba		
												Patrol		
												PC 200		
							Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 27/11/2022					Data: 27/11/2022									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 141							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERAMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 5 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão MuncK Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/11/2022				Data: 28/11/2022							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 051888958-0
 CREA-BA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data										
							S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE																	
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 142		CATEGORIA			QTDE								
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Note: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERAMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		Engenheiro					1										
		Tec. de Segurança															
		Aux Adm															
		Mestre de obra															
		Encarregado geral					1										
							Hh DO DIA										
				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA DIRETA								
Topógrafo																	
Auxiliar de topografia																	
Pedreiro																	
Ajudante Geral									2								
Calceteiro																	
Carpinteiro																	
Operador de Motosserra																	
Motorista																	
Montador																	
Montador/Eletricista																	
Eletricista									1								
Operador de Patrol																	
Operador de Escavadeira																	
Operador de Pá carregadeira																	
Motorista de caçamba																	
Pintor																	
					Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO										
							EFETIVO DO DIA					5					
							JORNADA DE TRABALHO										
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS										
							TIPO					QTDE.					
							Veículo Leve					2					
							Caminhão Munck					1					
							Caminhão Toco										
							Escavadeira										
							Pá carregadeira										
		Caçamba															
		Patrol															
		PC 200															
		Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:															
Data: 29/11/2022		Data: 29/11/2022															



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		CONTRATO Nº 036-2022			LICITAÇÃO Nº 013-2022			RDO: 143			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERÂMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			EFETIVO PESSOAL						
					CATEGORIA			QTDE			
					MÃO DE OBRA INDIRETA						
					Gerente de Obra						
					Engenheiro						
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					Calceiteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 30/11/2022		Data: 30/11/2022									



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S
OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		CONTRATO N° 036-2022			LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 145			
Condições Climáticas:		Manhã: (3)		Tarde: (3)		Noite: ()					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.				
<p>SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERAMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA</p>		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			EFETIVO PESSOAL						
						CATEGORIA			QTDE		
					MÃO DE OBRA INDIRETA						
					Gerente de Obra						
					Engenheiro						
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					Calceteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO			QTDE.			
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/12/2022		Data: 02/12/2022									



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 148							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 1							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/12/2022				Data: 05/12/2022							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 149				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			2			
				Ajudante Geral			1			
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/12/2022				Data: 06/12/2022						




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 150				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							1
				Ajudante Geral							1
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/12/2022				Data: 07/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 151		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra										
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA DE CERAMICA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
		Engenheiro 1										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
Pedreiro 2												
Pedreiro 1												
Ajudante Geral 1												
Calceteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Gesseiro												
Pintor 1												
Motorista de caçamba												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE.										
		Veiculo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
Placa Vibratória												
Data: 08/12/2022		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/12/2022		Data: 08/12/2022										




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 153				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							1
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 157		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra						
								Engenheiro						
								Tec. de Segurança						
								Aux Adm						
								Mestre de obra						
								Encarregado geral						
								Hh DO DIA						
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						Topografo				
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral								
						Calceteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Gesselro								
						Pintor								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA						
								JORNADA DE TRABALHO						
								Hh DO DIA						
								Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						TIPO						
								Veículo Leve						
								Caminhão Munck						
								Caminhão Toco						
								Escavadeira						
								Pá carregadeira						
								Caçamba						
								Patrol						
								PC 200						
								Placa Vibratória						
Data: 14/12/2022		FISCALIZAÇÃO:						Data: 14/12/2022						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE										
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	RDO: 160	Noite: ()		CATEGORIA		QTDE	
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Gesselro Pintor 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/12/2022				Data: 17/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 MF2 CONSTRUÇÕES
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 161				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA INSTALAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Gesseiro Pintor 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/12/2022				Data: 18/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 EMPRESA
 CREA-BA nº 051888958-0


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 162				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA INSTALAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		1				
				Ajudante Geral		1				
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Gesseiro						
				Pintor		1				
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/2022				Data: 19/2022						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARTEIRA Nº 25
 CREA-BA Nº 051888958-0
 DATA 19/2022

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 163						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Gesseiro Pintor 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/12/2022				Data: 20/12/2022						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CARLOS ALBERTO
 DE MATTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
				S	T	Q	Q	S	S	D																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 165				EFETIVO PESSOAL																						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE																				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA																						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																						
				MÃO DE OBRA DIRETA																						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Gesseiro Pintor 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba																						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Muncck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Muncck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																										
Caminhão Muncck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 22/12/2022				Data: 22/12/2022																						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral		1				
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Gesseiro						
				Pintor		1				
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE,				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/12/2022				Data: 23/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE SAÚDE


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	O	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 056-2022				LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 167						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE		
Sem serviço				MÃO DE OBRA INCRUSTA						
				Direinte de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de Topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Píscar Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS		
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Musck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 24/12/2022				Data: 24/12/2022						


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARILSON DE
 OBRAS
 DE ENGENHARIA E
 CIVIL ASSOCIADOS


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 199				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trabi. 3- Chuva al cond. Trabi.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Cafeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrel							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrel							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FINALIZAÇÃO:							
Data: 25/12/2022				Data: 25/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																			
				X																			
				S	T	Q	Q	S	S	D													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 913-2022				RDO: 169															
Condições Climáticas:		Maré: (1)		Tide: (1)		Ribe: ()																	
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva al. cond. Trab.		3 - Chuva al. cond. Trab.																	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																							
SEM SERVIÇOS												EFETIVO PESSOAL											
												CATEGORIA											
												MÃO DE OBRA INDIRETA											
												Gerente de Obra											
												Engenheiro											
												Téc. de Segurança											
												Aux. Adm.											
												Mestre de obra											
												Encarregado geral											
												Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA																							
Topógrafo																							
Auxiliar de topografia																							
Pedreiro																							
Ajudante Geral																							
Calçeteiro																							
Carpinteiro																							
Operador de Motosserra																							
Motorista																							
Montador																							
Montador/Elétrica																							
Eltricista																							
Operador de Patrol																							
Operador de Escavadeira																							
Operador de Pá carregadeira																							
Motorista de caçamba																							
Pintor																							
Serralheiro																							
Hh DO DIA																							
RESUMO DO EFETIVO																							
EFETIVO DO DIA																							
JORNADA DE TRABALHO																							
Hh DO DIA																							
Hh ACUMULADO																							
OBSERVAÇÕES																							
EFETIVO EQUIPAMENTOS																							
TIPO																							
QTDE.																							
Veículo Leve																							
Caminhão Munck																							
Caminhão Toco																							
Escavadeira																							
Pá carregadeira																							
Caçamba																							
Patrol																							
PC 200																							
Placa Vibratória																							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																			
Data: 28/12/2022				Data: 28/12/2022																			


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 913-2022 RDO: 170							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÁO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SEM SERVIÇOS				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Alum Mestre de obra Encarregado geral 1 Hr DO DIA							
				MÁO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Bombador Montador/Eletricista Eltricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Bunk Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/12/2022				Data: 27/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	a	s	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 171				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA			QTDE				
				Gerente de Obra							
				Engenheiro						1	
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral						1	
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Colocador							
				Carreteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de cangaça							
				Platô							
				Serraheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO						QTDE.	
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Sapaca							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				ALISADOR DE CONCRETO						2	
Data: 28/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 28/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 172				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trabi. 3 - Chuva s/ cond. Trabi. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM SERVIÇOS						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral					
						Hh DO DIA					
						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro					
						Hh DO DIA					
						RESUMO DO EFETIVO					
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO Veículo Leve Caminhão Muck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória ALISADOR DE CONCRETO					
						QTDE.					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/12/2022				Data: 28/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 173				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trab. 3- Chuva e/ou cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE					
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceado Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Início DO DIA Fim ACUMULADO							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	X	D		
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 174 Maré: (1) Tide: (1) Meio: () 1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EFETIVO PESSOAL		QTDE				
	SEM SERVIÇO												
				MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Elétrico Eletricista Operador de Pátrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Pátrol PC 200 Placa Vibratória			
CONSIDERAÇÕES													
OBSERVAÇÕES													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 31/12/2022				Data: 31/12/2022									




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 018-2022					CATEGORIA							
LICITAÇÃO Nº 619-2022					MÃO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 178					QTDE							
Condições Climáticas: Manhã (3) Tarde (3) Noite ()												
SIMBOLOGIA												
1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cond. Trab. 3- Chuva ef. cond. Trab.												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
SEM SERVIÇO					MÃO DE OBRA INDIRETA							
					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Elétricista Eletreicista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
					Hh DO DIA							
					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					QTDE.							
					Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória ALISADOR DE CONCRETO 2							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/01/2023					Data: 01/01/2023							

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARIMBO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
BAHIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE										
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 019-2022		RDO: 176							
Condições Climáticas	Manhã: (3)		Tarde: (3)		Nome: ()						
SIMBIOLOGIA	1- Tempo Bom		2- Chuva of cond. Trab.		3- Chuva of cond. Trab.						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Mão de obra indireta Hh DO DIA							
				Mão de obra direta Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P4 carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO Veículo Leve Caminhão Monek Caminhão Toco Escavadeira P4 carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/01/2023				Data: 02/01/2023							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARILSON DE SA
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 051888958-0
 CREA-BA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RODO: 177				EFETIVO PESSOAL							
Condições climáticas: Manhã: (2) Tarde: (2) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Fric. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador 4 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leste Caminhão Munich Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PIC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/01/2023				Data: 03/01/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date								
				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-0922 RDO: 177				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE						
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
Hh DO DIA												
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								1
				Ajudante Geral								2
				Escoveleiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								4
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Prateado								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
Hh DO DIA												
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO		QTDE						
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Prateado								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/01/2023				Data: 04/01/2023								

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 178				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE.				
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador 4 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patel PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/01/2023				Data: 05/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 613-2022				RDC: 179							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trab. 3- Chuva e/ou cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Contista de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE				
				Veículo Leve Caminhão Múnick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/01/2023				Data: 08/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Carimbo circular com o nome Bruno de Matos Santos e o número de inscrição no CREA-BA nº 051888958-0.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 028-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 181				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (181) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA									
				Gerente de Obra								1	
				Engenheiro									
				Téc. de Segurança									
				Aux. Adm.									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
Hrs DO DIA													
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topógrafo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									
				Ajudante Geral									
				Cajueiro									
				Capineiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Párad									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
Hrs DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hrs DO DIA									
				Hrs ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO		QTDE.							
				Veículo Leve									
				Caminhão Manuck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Párad									
				PC 200									
				Pisca Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/01/2023				Data: 08/01/2023									

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																																															
				X																																																																																															
				S	T	Q	Q	S	S	D																																																																																									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº: 026-2022 LICITAÇÃO Nº: 013-2022 RDO: 182				EFETIVO PESSOAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Téc. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ass. Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capateiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de capamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinçor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td>EFETIVO DO DIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JORNADA DE TRABALHO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh DO DIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh ACUMULADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>QTDE.</td> </tr> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Manick</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibratória</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Téc. de Segurança		Ass. Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topógrafo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	1	Ajudante Geral	2	Carpinteiro		Capateiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patel		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de capamba		Pinçor		Serralheiro		Hh DO DIA		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Manick		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Capamba		Patel		PC 200		Placa Vibratória	
CATEGORIA	QTDE																																																																																																		
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																			
Gerente de Obra																																																																																																			
Engenheiro	1																																																																																																		
Téc. de Segurança																																																																																																			
Ass. Adm																																																																																																			
Mestre de obra																																																																																																			
Encarregado geral	1																																																																																																		
Hh DO DIA																																																																																																			
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																			
Topógrafo																																																																																																			
Auxiliar de topografia																																																																																																			
Pedreiro	1																																																																																																		
Ajudante Geral	2																																																																																																		
Carpinteiro																																																																																																			
Capateiro																																																																																																			
Operador de Motosserra																																																																																																			
Motorista																																																																																																			
Montador																																																																																																			
Montador/Eletricista																																																																																																			
Eletricista																																																																																																			
Operador de Patel																																																																																																			
Operador de Escavadeira																																																																																																			
Operador de Pá carregadeira																																																																																																			
Motorista de capamba																																																																																																			
Pinçor																																																																																																			
Serralheiro																																																																																																			
Hh DO DIA																																																																																																			
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																			
EFETIVO DO DIA																																																																																																			
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																			
Hh DO DIA																																																																																																			
Hh ACUMULADO																																																																																																			
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																			
TIPO	QTDE.																																																																																																		
Veículo Leve																																																																																																			
Caminhão Manick																																																																																																			
Caminhão Toco																																																																																																			
Escavadeira																																																																																																			
Pá carregadeira																																																																																																			
Capamba																																																																																																			
Patel																																																																																																			
PC 200																																																																																																			
Placa Vibratória																																																																																																			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA																																																																																																			
CONSIDERAÇÕES																																																																																																			
OBSERVAÇÕES																																																																																																			
GERENTE DE OBRA: Data: 09/01/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/01/2022																																																																																															


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 038-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 189							
SÍMBOLOGIA: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL							
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				CATEGORIA				QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Caloteiro Capileiro Operador de Motonova Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/01/2022				Data: 10/01/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 185		EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: Manhã (1) Tarde (1) Noite (185) 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Operador de Motocerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrul Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Múnick Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrul PIC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/01/2023		Data: 12/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 186				EFETIVO PESSOAL							
Marhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Manick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FOCALIZAÇÃO:							
Data: 13/01/2023				Data: 13/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 188				EFETIVO PESSOAL							
Simbologia: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trab. 3- Chuva e/ou cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
SEM ATIVIDADE				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Pátrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Monck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Pátrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/01/2023				Data: 15/01/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 EMPRESA
 DE ENGENHARIA
 E OBRAS
 CIVIS

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 018-2022		LICITAÇÃO Nº 619-2022		RDO: 189		EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas SIMBOLOGIA	Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: ()	1- Tempo Bom 2 - Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRRETA		
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1				
				Hh DO DIA				
				MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 4 Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Serralheiro				
				Hh DO DIA				
				RESUMO DO EFETIVO				
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA				
OBSERVAÇÕES				JORNADA DE TRABALHO				
				Hh DO DIA				
				Hh ACUMULADO				
				EFETIVO EQUIPAMENTOS				
				TIPO		QTDE.		
				Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/01/2023		Data: 16/01/2023						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 190				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				Gerente de Obra							
				Encarregado		1					
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		2					
				Ajudante Geral		4					
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Párol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor		3					
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve							
				Caminhão Manick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Párol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/01/2022				Data: 17/01/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CARILAY
 GERENTE DE OBRA
 CPF: 24.927.344/000-00

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-0222 RDO: 191					EFETIVO PESSOAL							
Comissões Clínicas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Serralheiro							
					Hh DO DIA							
					RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE.					
					Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/01/2023					Data: 18/01/2023							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 038-2022					LICITAÇÃO Nº 019-2022							RDO: 193	
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA					Gerente de Obra Engenheiro 1							MÃO DE OBRA INDIRETA	
					Tcn. de Segurança Alar. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								
					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pátio Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 2 4 3								
					Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Pátio PC 200 Placa Vibrotatória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 28/01/2023					Data: 28/01/2023								

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 186				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. comd. Tráb. 3- Chuva af. comd. Tráb. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM SERVIÇO						QTDE					
						Engenheiro					
						1					
						Tec. de Segurança					
						Aux Adm					
						Mestre de obra					
						1					
						Encarregado geral					
						Hh DO DIA					
						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topógrafo					
						Auxiliar de topografia					
						Pedreiro					
						Ajudante Geral					
						Carpinteiro					
						Carpinteiro					
						Operador de Motosserra					
						Motorista					
						Montador					
						Montador/Eletricista					
						Eletricista					
						Operador de Patrol					
						Operador de Escavadeira					
						Operador de Pá carregadeira					
						Motorista de caçamba					
						Pintor					
						Serralheiro					
						Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
						EFETIVO DO DIA					
						JORNADA DE TRABALHO					
						Hh DO DIA					
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO					
						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO					
						QTDE					
						Veículo Leve					
						Caminhão Manck					
						Caminhão Toco					
						Escavadeira					
						Pá carregadeira					
						Caçamba					
						Patrol					
						PC 320					
						Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/01/2023				Data: 22/01/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N°: 026-2022 LICITAÇÃO N°: 013-0022 RDC: 199				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Tralh. 3- Chuva sf. cond. Tralh.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 23/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 23/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051688958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 197		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trsb. 3- Chuva af cond. Trsb.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDETERMINADA			QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		Gerente de Obra						
		Engenheiro					1	
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral					1	
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
Pedreiro					1			
Ajudante Geral					2			
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de capamba								
Pintor					4			
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Manick						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Capamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/01/2023		Data: 24/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 198				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				
				Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA				
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro				
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO				
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS				
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibrotória				
GERENTE DE OBRA:				REGISTRAÇÃO:						
Data: 25/01/2023				Data: 25/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				DATA								
				B	T	Q	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 199				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SÍMBOLO/LOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:				CATEGORIA		QTDE						
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								1
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
Hh DO DIA												
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								1
				Ajudante Geral								2
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
Eletricista												
Operador de Pistol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor								4				
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Pistol								
				PC 100								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/01/2022				Data: 26/01/2022								

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) RDO: ZW Noite () SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL						
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		CATEGORIA		QTDE				
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Caldenseiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de PA carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		PA carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/01/2023		Data: 27/01/2023						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 018-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 291				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM SERVIÇO										
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTD.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Manick						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/01/2023				Data: 28/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 292									
Simbologia: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.									
SMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
SEM SERVIÇO									
CONSIDERAÇÕES									
OBSERVAÇÕES									
GERENTE DE OBRA: Data: 25/01/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 25/01/2023							
		EFETIVO PESSOAL							
		CATEGORIA				QTDE			
		MÃO DE OBRA INDIRETA							
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
		hH DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Escavador Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro							
		hH DO DIA							
		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO hH DO DIA hH ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data										
					S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 203					EFETIVO PESSOAL										
CATEGORIA: Mão de obra indireta Símbolo: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()					CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA					MÃO DE OBRA INDIRETA										
					Gerente de Obra							1			
					Engenheiro							1			
					Fis. de Segurança										
					Aux. Adm.										
					Mestre de obra										
					Encarregado geral							1			
					Hr DO DIA										
					MÃO DE OBRA DIRETA										
					Topógrafo										
Auxiliar de topografia															
Pedreiro							1								
Ajudante Geral							2								
Calceiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor							4								
Serralheiro															
Hr DO DIA															
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO										
					EFETIVO DO DIA										
					JORNADA DE TRABALHO										
					Hr DO DIA										
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS										
					TIPO			QTDE.							
					Veículo Leve										
					Caminhão Munck										
					Caminhão Toco										
					Escavadeira										
					Pá carregadeira										
					Caçamba										
					Patrol										
					PC 200										
					Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:										
Data: 30/01/2023					Data: 30/01/2023										


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 204					EFETIVO PESSOAL							
CATEGORIA: SIMBOLOGIA Mão de obra indireta: 1- Tempo Bom 2- Chave of cond. Tralh. 3- Chave of cond. Tralh. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor 4 Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES					Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PIC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/01/2023					Data: 31/01/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 028-2022 LICITAÇÃO Nº 613-2022 RDO: 206		EFETIVO PESSOAL						
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af cond. Trab. 3 - Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
PINTURA DE EXTERNA DA FACHADA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE MADEIRA PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1						
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 1						
		Ajudante Geral 2						
		Canteiro						
		Capileiro						
		Operador de Motocerra						
		Motorista						
		Montador						
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor 4								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
GERENTE DE OBRA: Data: 01/02/2022		FISCALIZAÇÃO:						
		Data: 01/02/2022						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
GERENTE DE OBRA: Data: 01/02/2022		Veículo Leve						
		Caminhão Múnck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	X	Q	S	S	D	
 <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 613-2022 RDO: 206</p>	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			EFETIVO PESSOAL								
	1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.			CATEGORIA	MÃO DE OBRA DIRETA							QTDE
	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			<p>PINTURA DE EXTERNA DA FACHADA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE MADEIRA PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNA</p>								
			<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux. Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Hh DO DIA</p>									
			<p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 1</p> <p>Ajudante Geral 2</p> <p>Calceiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Blarinista</p> <p>Operador de Pistol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba</p> <p>Pinor 4</p> <p>Serralheiro</p> <p>Hh DO DIA</p>									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO									
			<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>									
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS									
			<p>TIPO</p> <p>QTDE.</p> <p>Veículo Leve</p> <p>Caminhão Muncie</p> <p>Caminhão Toco</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Pistol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/02/2023			Data: 02/02/2023									



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 207				EFETIVO PESSOAL							
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
REVISÃO DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Caldeireiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				Hh DO DIA							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/02/2023				Data: 03/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051988958-0


CARIMBO
 CREA-BA
 1970 C.A.T. 1970
 CREA-BA 051988958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 919-2022 RDO: 208		EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM ATIVIDADE				Orientador de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1					
				Hh DO DIA					
				MÃO DE OBRA DIRETA					
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Escavatoreiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro					
				Hh DO DIA					
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO					
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS					
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória					
		GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:					
Data: 04/02/2023		Data: 04/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
 CLIBRTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 299				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE.			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Coleteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/02/2023				Data: 05/02/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				DATA								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 210				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE				
REVISÃO DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Escavatoreiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 4 Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/02/2023				Data: 06/02/2023								



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANTALIZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N° 026-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 211						
Condições Climáticas: Simbologia:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
REVISÃO DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		EFETIVO PESSOAL						
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 4						
		Hs DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTD.						
		Volcão Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 300 Placa Vibratória						
		GERENTE DE OBRA:						
		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/02/2023		Data: 07/02/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0


 EMPRESA DE ENGENHARIA E OBRAS
 SANEAMENTO SANEAMENTO SANEAMENTO

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 212		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE	
REVISÃO DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		Gerente de Obra						
		Engenheiro						1
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						1
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
Pedreiro								
Ajudante Geral								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor						4		
Serralheiro								
Hh DO DIA								
RESUMO DO EFETIVO								
EFETIVO DO DIA								
JORNADA DE TRABALHO								
Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO								
EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO				QTDE.		
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncie						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/02/2023		Data: 08/02/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 213				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Tralh. 3- Chuva cf. cond. Tralh. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
REVISÃO DE TOMADAS INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						QTD					
				Diretor de Obra							
				Engenheiro		1					
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
Hh DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Bateriaista							
				Operador de Patel							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de capamba							
				Pintor							
Serralheiro											
Hh DO DIA				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTD					
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/07/2023				Data: 05/07/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	A	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 216				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Escavatoreiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Falcoi Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Falcoi PC 200 Píaca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/02/2023				Data: 11/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 216		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			MÃO DE OBRA INDIRETA				
SÍMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. com. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.					QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SEM ATIVIDADE		Fim DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Fim DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Fim DO DIA Fim ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patel PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		HABILITAÇÃO:							
Data: 12/02/2023		Data: 12/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 913-0922 RDO: 217		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE				
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 209 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/02/2023		Data: 13/02/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDO: 219						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuvas af cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Carreteiro de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hrs DO DIA						
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patel Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hrs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patel PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 14/02/2022		Data: 14/02/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-0922 RDO: 219				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE					
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES INTERNA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE PAREDES EXTERNA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTAS EM MADEIRA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Atunck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
Data: 15/02/2023 Data: 15/02/2023											


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 229		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE				
PERÍODO DE CARNAVAL		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Organizador						
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Carpinteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motocerra						
		Motorista						
		Montador						
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Párol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
Veículo Leve								
Caminhão Munck								
Caminhão Toco								
Escavadeira								
Pá carregadeira								
Caçamba								
Párol								
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/02/2023		Data: 16/02/2023						


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 221				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE							
PERÍODO DE CARNAVAL				MÃO DE OBRA INDIRETA									
				Gerente de Obra								1	
				Engenheiro								1	
				Téc. de Segurança									
				Aux. Adm.									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				Hr DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topógrafo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									
				Ajudante Geral									
				Calçateiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motocerra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patelô									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
				Hr DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hr DO DIA									
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTDE.	
				Veículo Leve									
				Caminhão Manick									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patelô									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 17/02/2023				Data: 17/02/2023									

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CARLOS...
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 722		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE				
PERÍODO DE CARNAVAL		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Engenheiro					1	
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral					1	
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceiteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Paínel						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor					4	
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO				QTDE.	
			Vôlvo L60					
			Caminhão Muncie					
			Caminhão Toco					
			Escavadeira					
			Pá carregadeira					
			Caçamba					
			Paínel					
			PC 200					
			Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/02/2023		Data: 16/02/2023						


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 CREA - Bahia
 Rua... nº...
 CEP...

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 018-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 228					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					CATEGORIA		QTDE					
PERÍODO DE CARNAVAL					MÃO DE OBRA INDETERMINADA							
					Gerente de Obras Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceador Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Batedor Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro							
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: Data: 18/02/2023					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO: Data: 18/02/2023												

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO N°: 038-2022				LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 224								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				
PERÍODO DE CARNAVAL				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
						QTDE						
				Gerente de Obra								
				Engenheiro		1						
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral		1						
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Canteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pa carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor		4						
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO		QTDE.						
				Veículo Leve								
				Caminhão Manick								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pa carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/02/2023				Data: 20/02/2023								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0


 SANTALUZ
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 225 Nº de: ()						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTD MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hrs DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cacamba 4 Pintor Geralheiro Hrs DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cacamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
PERÍODO DE CARNAVAL										
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/02/2023				Data: 21/02/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 226				EFETIVO PESSOAL							
Simbologia: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
PERÍODO DE CARNAVAL				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcn. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Aludante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Páteo Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4 Serralheiro							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Tecc Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Páteo PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/02/2023				Data: 22/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	A	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-0222 RDO: 227		EFETIVO PESSOAL						
Condições climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE				
PERÍODO DE CARNAVAL		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçadão Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 4						
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/02/2023		Data: 23/02/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº: 036-2022	LICITAÇÃO Nº: 913-2022			RDO: 228							
	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	EFETIVO PESSOAL							
	1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE			
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
PERÍODO DE CARNAVAL				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hº DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pí carregadeira							
				Motorista de cacamba							4
				Pintor							
				Serralheiro							
Hº DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hº DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hº ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pí carregadeira							
				Cacamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/02/2023				Data: 24/02/2023							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022											
LICITAÇÃO Nº 013-2022 Mar/21: (1) Tarde: (1) RDO: 229 Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Clima al. cond. Trab. 3- Clima al. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA							
PERÍODO DE CARNAVAL				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hr DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc.							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/02/2023				Data: 25/02/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 220						
Classificação CENAP: () Simbologia: ()				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Clima de cond. Trab. 3- Clima af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
PERÍODO DE CARNAVAL				Hrs DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 4						
				Hrs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/02/2023				Data: 26/02/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº: 036-2022				LICITAÇÃO Nº: 019-2022 RDO: 231							
Simbologia: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva al. com. Trab. 3- Chuva al. com. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PI carregadeira Motorista de caçamba 4 Pintor Serralheiro MÃO DE OBRA HÍ DO DIA							
LIMPEZA DA OBRA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HÍ DO DIA HÍ ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira PI carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/02/2023				Data: 27/02/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DO SERVIÇO ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 913-2022 RDO: 232							
Condições climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () f- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SÍMBOLOGIA				CATEGORIA			QTDE				
LIMPEZA DA OBRA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 4							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: Data: 28/02/2023				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Traco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO: Data: 28/02/2023											


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES /
SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020401592453493590

Informação obtida em 13/02/2023 09:19:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 4850373/2023
Expedição: 02/02/2023, às 11:20:47
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230659356

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00094027

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/03/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Endereço: edf ceo salvador shopping Torre londres, caminho das arvores, cep 41820021

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 1 de março de 2023



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 561.323/001-97
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 13:57:18 horas do dia 06/02/2023.
Válida até dia 07/05/2023.

Código de controle da certidão: **A000.E32E.6E62.13F9.426E.477F.B247.53B4**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 11:21:26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FIPhdkU42R100002.SFP é:

798d88e1-bdb8-46bb-ba81-9d6161a0e1fd

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 01/2023

NRA: FIPhdkU42R100002

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/02/2023**Competência:** 01/2023**Valor recolhido:** 4.485,80**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/02/2023 17:39:31**Data de Débito:** 07/02/2023**Código da operação:** 00521127**Chave de segurança:** KC8J73F046612LC3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 11:16:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.072,51	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.485,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.485,80
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 11:16:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.072,51	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.485,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.485,80
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: A0Zmbk7iGM0000-2
 POMADOR/OBRA:
 LOGRADURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL
 N° ARQUIVO: FIPhdkU42R10000-2 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPREGADOS/AVULSOS	5.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,46
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22
EMPRESA	12.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,72
EMPREGADOS/AVULSOS	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,95
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,92
(-) Compensação	20.031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,83
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,92
TOTAL A RECOLHER	3.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELLI			24.597.344/0001-98		2119	507
358,92	0,00	3.740,92	358,92	0,00	3.740,92	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.031,83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	45839589 / Reinf CP 18497238184 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.334,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.396,43	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.816,89	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.547,72	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/02/2023 17:29:10
Nº do recibo de entrega	0000050000112964169

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES

FGTS - 8%

34

REMUNERAÇÃO

56.072,51

DEPÓSITO

4.485,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.485,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	20.371,89	20.031,83	340,06

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 13.914,61

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FIPhdkU42R100000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: A0OzmbK7iGW00000-2
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: Gcb8oaVZYgA00000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
TANGREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 58.016,31	REM SEM 13° SALÁRIO 56.072,51
REM BASE CALC 13° SAL 695,70	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 4.485,80
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 37	TOTAL TRABALHADORES 34

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 58.016,31	REM SEM 13° SALÁRIO 56.072,51
REM BASE CALC 13° SAL 695,70	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.698,72	DEPÓSITO 4.485,80
VAL DEVIDO PREV SOC 1.102,45	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 37	TOTAL TRABALHADORES 34

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: F1PhdkU42R10000-2
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: A0ozmbk7iGW0000-2
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: Jg1GBeoEJqK0000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

85800000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO:24.597.344/0001-98

Nº ARQUIVO: FIPhdKU42R10000-2

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	65.104,94
REM BASE CALC 13º SAL	695,70
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.295,68
VAL DEVIDO PREV SOC	3.740,92
TOTAL TRABALHADORES	40

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO	63.161,14
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	4.485,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	37

TOTAL A RECOLHER

4.485,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFP - SEFP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 0001/0014

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 01/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98			
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00			
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					JAM	
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS				123.98467.24-6		14/09/2022	01		12/12/2022	02	07823
				0,00		0,00					0,00
				0,00							
				0,00							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 11:16:42
 PÁG : 0002/0014

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	01/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	01/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98

TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO		344,90	125.33459,18-8	344,90	25/08/2022	01				25/01/2023	I1	0,00	07823	
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS		350,80	128.87251,08-4	350,80	08/09/2022	01				17/01/2023	I1	0,00	07152	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL BASE CÂL	13º SAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JEFERSON SANTOS DE JESUS	1.310,22	0,00	149.03088.27-4	0,00	22/09/2022	01			104,81	07170
JEFERSON XAVIER FAICAO	1.302,00	0,00	149.71075.27-1	0,00	05/10/2022	01			104,16	07170
JONATAS SENA DOS SANTOS	1.302,00	0,00	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	01			104,16	07170
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	01			104,16	07170
KLEBERSON EVANGELISTA LUIZ	1.302,00	0,00	164.62429.26-8	0,00	08/09/2022	01			104,16	07170
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.104,77	0,00	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	01			168,39	07152
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	1.302,00	0,00	206.81087.27-1	0,00	16/11/2022	01			104,16	07170
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA	1.302,00	0,00	163.50958.62-5	0,00	07/12/2022	01			104,16	07170
MANOEL REIS DOS ANJOS	2.104,77	0,00	114.35968.94-2	0,00	16/11/2022	01			168,39	07152
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.302,00	0,00	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	01			104,17	07170
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	0,00	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01			168,38	07152
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.302,00	0,00	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01			104,16	07170
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	2.195,00	0,00	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01			175,60	04110
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.302,00	0,00	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01			104,16	07170
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	0,00	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01			104,82	07170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 11:16:42
 PÁG : 0005/0014

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	01/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98
EMPREGADO	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.302,00	0,00	200.22590,25-5	12/09/2022	01	07170	0,00	104,16	07170	0,00	07170
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.302,00	0,00	124.19499,96-6	12/09/2022	01	07170	0,00	104,17	07170	0,00	07170
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	139.23081,81-1	08/09/2022	01	07170	0,00	104,16	07170	0,00	07170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 0006/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	01/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98		

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	----------	----------	-------------	--------------	---------	------------	----------	-----	------	----------	--------------	----------	-----	-----

CAMILIA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	1.302,00	0,00	131.17567.06-1	0,00	01/07/2020	11	143,22	0,00	02521	0,00						
------------------------------------	----------	------	----------------	------	------------	----	--------	------	-------	------	--	--	--	--	--	--

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 59.813,38 695,70 695,70 4.698,72 4.485,80 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
HORA: 11:16:42
PÁG : 0007/0014

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 858001802308 207673180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: Gcb8oaVzygA0000-0

Nº ARQUIVO: FIPhdkU42R10000-2
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.59/.344/U001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BARRIO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	56.072,51	0,00	56.714,31	695,70
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	37	57.374,51	0,00	58.016,31	695,70

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: GCB803VZYGA0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.102,45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.698,72
 SALÁRIO FAMILIA: 358,92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 20.371,89
 VALOR ABATIDO: 20.031,83 VALOR A COMPENSAR: 340,06 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.914,61

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 11:16:42
 PAG : 0009/0014

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GBO
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01	171,24	0,00	07152	0,00	07152	JAM
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	0,00	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01	254,48	0,00	07102	0,00	07102	JAM
RETINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01	171,24	0,00	07152	0,00	07152	JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.088,63 0,00 0,00 596,96 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 11:16:42
 DÍG : 0010/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: Jg1GBeoeJqK0000-0
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 CIDADE: SALVADOR Nº ARQUIVO: F1PhdkU42R10000-2
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: A00zmbk7iGW0000-2 N° ARQUIVO: FIPhdkU42R10000-2
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	65.600,01	695,70	63.802,94	695,70
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	40	66.902,01	695,70	65.104,94	695,70

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 N° DE CONTROLE: A0ozmbk7iGW0000-2
TOMADOR/OBRA: FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 N° ARQUIVO: FIPhdkU42R10000-2
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
CNAE PREPONDERANTE: 4120400 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
CNAE: 4120400 INSCRIÇÃO:

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	56.072,51
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	34

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	7.088,63
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	3

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023				
DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.485,80	0,00	0,00	0,00	4.485,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: A0ozmbk71GW0000-2
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GBS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.740,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.295,68
 SALÁRIO FAMÍLIA: 358,92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 20.031,83 VALOR A COMPENSAR: 340,06 VALOR SOLICITADO: 20.371,89
 VALOR ABATIDO: 20.031,83 VALOR A COMPENSAR: 340,06 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.914,61

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	1	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						