

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 183-2022

EMPENHO: 983 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 3724 Data do Sub-Empenho: 17/08/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 5174 - ELA CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI  
Endereço: R PRESIDENTE MEDICE, ANDAR 1  
Bairro: CENTRO  
CNPJ: 07.782.876/0001-86 Insc. Estadual: Cidade: RETIROLANDIA  
Conta Corrente: 9312-2 Agência: 4185-8 CPF: RG: Estado: BA  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 08/07/2022

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Função: 15 - Urbanismo  
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 095-2022DIS	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 172-2022DIS	162.185,22	38.117,20	124.068,02
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO LIMEIRA - SÍTIO NOVO 1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº095-2022, CONTRATO Nº172-2022, NFS-e.15.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
38.117,20	32.410,53	5.706,67

Data do Empenho: 08/07/2022

Data do Liquidação: 17/08/2022

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM FONTE 00	648,21
## Trinta e um mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos ##		Valor Retido 648,21
		Valor Líquido 31.762,32

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/08/2022	15	UNIC			32.410,53

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	32.410,53

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/08/2022.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula : 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/08/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula : 6408

2965337

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA  
EM 30/08/22

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021







**PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÂNDIA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Número da Nota  
15

Número do Lote  
-

Data e Hora da Emissão  
17/08/2022 às 09:54:36

Código de Verificação  
6818 - 3016 - 4818

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Código Mobiliário 00005427 Inscrição Municipal 340315  
Razão Social ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI CNPJ/CPF 07.782.876/0001-86  
Logradouro PRESIDENTE MEDICE Número 395  
Bairro CENTRO Cep 48.750-000  
Município RETIROLANDIA UF BA  
Inscrição Estadual

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social MUNICIPIO DE SANTALUZ  
Logradouro PÇ CORONEL JOSE LEITAO CNPJ/CPF 13.807.870/0001-19  
Bairro CENTRO Número 05  
Município SANTALUZ Cep 48.880-000  
Inscrição Estadual UF BA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
8	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NO TRECHO LIMEIRA - SÍTIO NOVO 1, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA - MATERIAIS - R\$ 19.446,32 - MÃO DE OBRA - R\$ 12.964,21	32410,5300	1,0000	0,0000	32410,5300

Valor Total dos Serviços R\$ 32.410,53

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO**

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

BANCO DO BRASIL  
AG. 4185-8  
CONTA CORRENTE: 9312-2

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
 EM 17/08/2022 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888950-0

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Valor Total da Nota R\$ 32.410,53

Operação Sem lançamentos de materiais Deduz Materiais? Não Responsável pelo Pagamento do imposto Contratante, tomador do serviço  
 Optante pelo Simples? Local do Serviço Situação da Nota  
 Sim Fora do Município Simples Nacional  
 Atividade 4391600 - Obras de fundações

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 32.410,53	Aliquota % 2,00	Valor do ISS R\$ 648,21	Valor Total Retido R\$ 648,21
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

**RETENÇÕES**

PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	---------------------------

Valor Líquido da Nota R\$ 31.762,32

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**



Recebi(emos) do Prestador: ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI CNPJ/CPF: 07.782.876/0001-86  
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15 - emitida em: 17/08/2022 às 09:54:36 com o código de verificação: 6818 - 3016 - 4818

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTOS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA**

Nº de Controle:307 / 2022

**Contribuinte:** ELA CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 07.782.876/0001-86  
**Inscrição:** 000002879

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 30/06/2022 às 08:20:02  
Validade: 28/09/2022



**Observações:**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://retirolandia.ba.gov.br/>.

Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Código de Autenticidade: 0486 - 0728 - 6256**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELA CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.782.876/0001-86  
Certidão nº: 19050281/2022  
Expedição: 15/06/2022, às 09:31:32  
Validade: 12/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELA CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.782.876/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20222943657**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ELA CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>111.003.824 - BAIXADO</b>	<b>07.782.876/0001-86</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.782.876/0001-86

**Razão Social:** ELA CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

**Endereço:** R PRESIDENTE MEDICE 395 ANDAR 1 / CENTRO / RETIROLANDIA / BA / 48750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/08/2022 a 30/08/2022

**Certificação Número:** 2022080101142421079799

Informação obtida em 11/08/2022 08:08:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ELA CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI**  
**CNPJ: 07.782.876/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:54:07 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **4B5C.74FA.31CC.FAB3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/08/2022 a 15/08/2022  
OBJETO: PASSAGEM MOLHADA SANTALUZ - LIMEIRA  
EMPRESA: ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI  
CNPJ: 07.782.876/0001-86  
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 32.410,53

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022  
Nº DO CONTRATO: 172/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 183/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	QUANTIDADES		VALORES		SALDO	%
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	365,53	2.193,18	6,00	6,00	2.193,18	-	0,00%	
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	96,84	61,16	5.922,73	63,53	63,53	3.885,49	2.037,24	34,39%	
1.3	Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	m	60,00	6,58	394,80	60,00	60,00	394,80	-	0,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>8.510,71</b>						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	8,28	11,86	98,20	8,28	8,28	98,20	-	0,00%	
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACIMBA DA RETROESCAVADEIRA POTÊNCIA: 80 HP) LARGURA DE 0,8 A 1,5 M COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M COM ÁREA PARA ATERRO. AF_05/2016	m³	25,20	70,64	1.780,13	25,20	25,20	1.780,13	-	0,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.878,33</b>						
3.0	CONTENÇÕES										
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA BRANCA (C/AR G/AMASSADA)	m³	49,02	441,03	21.619,29	40,70	40,70	17.949,92	3.669,37	16,97%	
3.2	Emplicimento esbarramento de tubo de concreto armado c/4x0,60 m	m³	12	265,62	3.187,44	12	12	3.187,44	-	0,00%	



Handwritten signature in blue ink.

3.3	ENFOCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	m²	6	276,61	2.074,56	6	6	2.074,56	2.074,56	-	0,00%
4.0	SUBTOTAL SINALIZAÇÃO				26.881,29						
4.1	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UNID	4	168,90	675,60	4	4	675,60	675,60	-	0,00%
5.0	SUBTOTAL SERVIÇOS FINAIS				675,60						
5.1	Limpeza Geral	m²	80	2,14	171,20	80	80	171,20	171,20	-	0,00%
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>38.117,13</b>			<b>32.410,53</b>	<b>32.410,53</b>	<b>5.706,61</b>	<b>14,97%</b>

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051866559-0



# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	1	Saldo de prazo	59
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	13/07/2022	Dia da semana	quarta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

## Tumo/Tempo



SOL



NUBLADO



CHUVA



IMPRATICÁVEL

MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

## Tarefas realizadas

Descrição	Observações
INICIO DAS OBRAS COM LIMPEZA DO TERRENO E GABARITO	

## Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência


## Equipe envolvida

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

## Equipamentos utilizados

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsável







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	2	Saldo de prazo	58
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	14/07/2022	Dia da semana	quinta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
INICIO DA ESCAVAÇÃO DAS VALAS	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsável



# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	3	Saldo de prazo	57
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	15/07/2022	Dia da semana	sexta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

## Turno/Tempo



SOL



NUBLADO



CHUVA



IMPRÁTICAVEL

MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

## Tarefas realizadas

Descrição	Observações
TERMINO DA ESCAVAÇÃO DAS VALAS	
INICIO DA ALVENARIA DE PEDRA	

## Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência

## Equipe envolvida

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

## Equipamentos utilizados

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	4	Saldo de prazo	56
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	16/07/2022	Dia da semana	sabado		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
FOLGA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	
	ENCARREGADO	
	PEDREIRO	
	AJUDANTE	

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	
	PICARETA	
	PA DE BICO	
	ENXADA	

  
Responsavel









# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
 Nº ART BA20220179213  
 TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	5	Saldo de prazo	55
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	17/07/2022	Dia da semana	domingo		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 <b>SOL</b>
	 <b>NUBLADO</b>
	 <b>CHUVA</b>
	 <b>IMPRATICAVEL</b>
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
FOLGA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	
	ENCARREGADO	
	PEDREIRO	
	AJUDANTE	

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	
	PICARETA	
	PA DE BICO	
	ENXADA	

  
 Responsavel







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	6	Saldo de prazo	54
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	18/07/2022	Dia da semana	Segunda-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

## Turno/Tempo



SOL



NUBLADO



CHUVA



IMPRATICÁVEL

MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

## Tarefas realizadas

Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA CHAGADA DAS MANILHAS	

## Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência

## Equipe envolvida

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

## Equipamentos utilizados

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	7	Saldo de prazo	53
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	19/07/2022	Dia da semana	Terça-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA	
INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsável







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	8	Saldo de prazo	52
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	20/07/2022	Dia da semana	Quarta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA	
	CONSTRUÇÃO DE 95 M DE CERCA PROVISORIA DE ARAME FARPADO
ABERTURA DE CERCA PARA DESVIO DO TRANSITO	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

\_\_\_\_\_  
Responsavel







*Handwritten signature*

# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	9	Saldo de prazo	51
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	21/07/2022	Dia da semana	quinta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICAVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	

\_\_\_\_\_ Responsável





# DIARIO DE OBRA

CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	10	Saldo de prazo	50
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	22/07/2022	Dia da semana	sexta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

## Tumo/Tempo



SOL



NUBLADO



CHUVA



IMPRATICÁVEL

MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

## Tarefas realizadas

Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA	

## Ocorrências

Descrição	Tipo de Ocorrência

## Equipe envolvida

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

## Equipamentos utilizados

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel



# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
 Nº ART BA20220179213  
 TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	11	Saldo de prazo	49
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	23/07/2022	Dia da semana	sabado		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo		SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRÁTICÁVEL
MANHÃ		SOL			
TARDE		SOL			
NOITE					

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
FOLGA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	
	ENCARREGADO	
	PEDREIRO	
	AJUDANTE	

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	
	PICARETA	
	PA DE BICO	
	ENXADA	

\_\_\_\_\_

Responsavel







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	12	Saldo de prazo	48
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	24/07/2022	Dia da semana	DOMINGO		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Tumo/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
FOLGA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	
	ENCARREGADO	
	PEDREIRO	
	AJUDANTE	

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	
	PICARETA	
	PA DE BICO	
	ENXADA	

Responsavel







*[Handwritten signature]*

# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	13	Saldo de prazo	47
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	25/07/2022	Dia da semana	Segunda-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
INSTALAÇÃO DAS MANILHAS	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

\_\_\_\_\_

Responsavel









# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
 Nº ART BA20220179213  
 TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	14	Saldo de prazo	46
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	26/07/2022	Dia da semana	Terça-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 <b>SOL</b>
	 <b>NUBLADO</b>
	 <b>CHUVA</b>
	 <b>IMPRATICAVEL</b>
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
REATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel



*[Handwritten signature]*

# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	15	Saldo de prazo	45
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	27/07/2022	Dia da semana	quarta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
 SOL	 NUBLADO
 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	


Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO COMPACTAÇÃO DO SOLO	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

\_\_\_\_\_  
Responsável







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	16	Saldo de prazo	44
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	28/07/2022	Dia da semana	quinta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
TERMINO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsável







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	17	Saldo de prazo	43
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	29/07/2022	Dia da semana	sexta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA SOBRE O LASTRO	
EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
 Nº ART BA20220179213  
 TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	18	Saldo de prazo	42
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	30/07/2022	Dia da semana	sabado		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 <b>SOL</b>
	 <b>NUBLADO</b>
	 <b>CHUVA</b>
	 <b>IMPRATICAVEL</b>
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
folga	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	

\_\_\_\_\_  
 Responsavel



# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	19	Saldo de prazo	41
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	31/07/2022	Dia da semana	domingo		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	SOL
	NUBLADO
	CHUVA
	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
folga	


Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

[Handwritten Signature]

Responsavel







[Handwritten Signature]

# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	20	Saldo de prazo	40
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	01/08/2022	Dia da semana	segunda-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Tumo/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
ALVENARIA DE PEDRA NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO PREVISTO EM PROJETO, COM EXTENSÃO DE 3 METROS PARA CADA LADO	
INSTALAÇÃO DOS BALIZADORES	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel



# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	21	Saldo de prazo	39
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	02/08/2022	Dia da semana	terça-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	SOL
	NUBLADO
	CHUVA
	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO PREVISTO EM PROJETO, COM DE 3 METROS PARA CADA	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE LONA POR PLACA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel









# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	22	Saldo de prazo	38
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	03/08/2022	Dia da semana	Quarta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO PREVISTO EM PROJETO, COM EXTENSÃO DE 3 METROS PARA CADA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsável







# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
Nº ART BA20220179213  
TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	23	Saldo de prazo	37
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	04/08/2022	Dia da semana	Quinta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Tumo/Tempo	
	 SOL
	 NUBLADO
	 CHUVA
	 IMPRATICAVEL
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA NAS DUAS EXTREMIDADES, NÃO PREVISTO EM PROJETO, COM EXTENSÃO DE 3 METROS PARA CADA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

\_\_\_\_\_  
Responsavel







*[Handwritten signature]*

# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
 Nº ART BA20220179213  
 TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	24	Saldo de prazo	36
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	05/08/2022	Dia da semana	sexta-feira		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo	
	 <b>SOL</b>
	 <b>NUBLADO</b>
	 <b>CHUVA</b>
	 <b>IMPRATICAVEL</b>
MANHÃ	SOL
TARDE	SOL
NOITE	

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
REVISÃO GERAL EM TODA CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS COM LIMPEZA GERAL	A EQUIPE RETORNARÁ DIA 13/08/2022 PARA RECOMPOR QA CERCA E LIBERAÇÃO DAS PASSAGEM MOLHA PARA TRANSITO

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

\_\_\_\_\_  
 Responsavel



*Handwritten signature*

# DIARIO DE OBRA



CONST DE PASSAGEM MOLHADA - LIMEIRA / SITIO NOVO I  
 Nº ART BA20220179213  
 TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I - SANTALUZ/BA

Obra	PASSAGEM MOLHADA	Início da obra	13/07/2022	Término da obra	13/09/2022
Prazo da obra	60	Tempo decorrido	32	Saldo de prazo	28
Responsável técnico	AYRTON LIMA NASCIMENTO				
Data	13/08/2022	Dia da semana	sabado		
Responsável	ELCIONE ANDRADE				
Observação					

Turno/Tempo		SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		SOL			
TARDE		SOL			
NOITE					

Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
RECOMPOSIÇÃO DE CERCA	
LIBERAÇÃO DO TRANSITO SOBRE A	
PASSAGEM MOLHADA	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência

Equipe envolvida		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ENCARREGADO	1
	PEDREIRO	2
	AJUDANTE	2

Equipamentos utilizados		
Código	Descrição	Quantidade utilizada
	VEICULO FIAT SAVEIRO CARGO	1
	PICARETA	2
	PA DE BICO	2
	ENXADA	2

Responsavel




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PASSAGEM MOLHADA TRECHO LIMEIRA - SÍTIO NOVO 1



*[Handwritten signature]*


**Foto 1 – Construção das Parede de Alvenaria**



Esta foto nos mostra as paredes de alvenaria com as manilhas instaladas.

**Foto 2 – Construção da Parede de Alvenaria**





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES  
Visto  
[Handwritten Signature]  
SANTALUZIA - BARRA DO VALE

[Handwritten Signature]

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022**

Construção da parede lateral esquerda da passagem molhada sentido Limeira.

**Foto 3 – Execução de Aterro**



Aterro na área central da passagem com posterior piso de Alvenaria.





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022**

**Foto 4 – Construção das Abas – Lateral Direita sentido Sítio Novo 1**



Construção da Abas direita sentido Sítio Novo 1 finalizada mais o enrocamento

**Foto 5 – Construção do Enrocamento**



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022



Espessura do Enrocamento Sentido Limeira

Foto 6 – Construção do Enrocamento



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022**

Espessura do enrocamento sentido Sitio Novo 1

**Foto 7 – Construção de Abas e do Enrocamento**




Abas da passagem sentido limeira lateral esquerda mais o enrocamento finalizado

**Foto 8 – Construção do Enrocamento**



[Handwritten Signature]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022



Espessura do Enrocamento Sentido Sítio novo 1 finalizado.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022

Foto 9 – Sinalização e Manilhas



Sinalização com balizadores

Foto 10 – Construção de Alvenaria de Pedra




**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Data: 15/08/2022**



Construção de Piso em Alvenaria de Pedra

Retirolândia, 15 de Agosto 2022

  
ELA CONTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI  
Elcione Lopes de Andrade – Sócio administrador  
CNPJ: 07.782.876/0001-86  
RG: 04.265.592-74  
CPF: 544.252.395-04





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20220194356

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico  
LUCAS SANTOS ALVES PINHEIRO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 0518482855  
Registro: 3000086755BA

Empresa contratada: ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI  
Registro: 0010223037-BA

2. Dados do Contrato  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
AVENIDA GETULIO VARGAS  
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO  
Cidade: SANTALUZ  
Bairro: CENTRO  
UF: BA  
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19  
Nº: SN  
CEP: 48880000  
Contrato: 172/2022  
Celebrado em: 08/07/2022  
Valor: R\$ 38.117,20  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço  
TRECHO LIMEIRA | SITIO NOVO I  
Complemento: ESTRADA  
Cidade: SANTALUZ  
Data de Início: 13/07/2022  
Previsão de término: 31/12/2022  
Finalidade: Cadastral  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: BA  
Coordenadas Geográficas: -11.254485, -39.375203  
Código: Não Especificado  
Nº: SN  
CEP: 48880000  
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
13 - Coordenação > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO	55,02	m²
151 - Condução de Equipe de Instalação > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	25,20	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO LIMEIRA A SITIO NOVO I, MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.


7. Entidade de Classe  
NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Lucas Santos Alves Pinheiro  
LUCAS SANTOS ALVES PINHEIRO - CPF: 067.916.785-42

Retirado em 19 de Agosto de 2022  
Local data  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 19/08/2022 Valor pago: R\$ 233,94 N.º de Número: 54827560



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2b1918  
Impresso em: 16/08/2022 às 14:10:10 por: , ip: 186.195.14.48

www.crea-ba.org.br  
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br  
Fax: (71) 3453-8989

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20220180280**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**BRUNO DE MATOS SANTOS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0518889580**

Registro: **3000093826BA**

Empresa contratada: **AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA**

Registro: **0010227997-BA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

**AVENIDA GETÚLIO VARGAS**

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO POVOADO DE SÍTIO NOVO 1**

Nº: **S/N**

Complemento: **ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO POVOADO DE SÍTIO NOVO 1**

Bairro: **POVOADO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **13/07/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
17 - Elaboração		
24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO	55,02	m³
24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	25,20	m³
90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO	55,02	m³
90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	25,20	m³
13 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO	55,02	m³
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	25,20	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Elaboração de projeto, orçamento e fiscalização de uma passagem molhada no município de Santaluz.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA DAS ENTIDADES



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.ba.sisaio.com.br/publico/>, com a chave: 84927  
Impresso em: 11/08/2022 às 14:43:39 por: , ip: 143.202.87.213







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20220180280**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

INICIAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Bruno de Matos Santos*

BRUNO DE MATOS SANTOS - CPF: 858.492.385-30

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA - CNPJ: 13.807.870/0001-19

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **09/08/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **54768694**




A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 84927  
Impresso em: 11/08/2022 às 14:43:39 por: , ip: 143.202.87.213

[www.creaba.org.br](http://www.creaba.org.br)  
Tel: (71) 3453-8990

[creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)  
Fax: (71) 3453-8989





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



## CONTRATO Nº 172/2022

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA** e a Empresa **ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI**.

Pelo presente contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**, Estado da Bahia, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.807.870/0001-19, representada pelo Prefeito, Sr. **ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 016.549.665-76 e portador do RG nº 11483957-33, doravante designado simplesmente de **CONTRATANTE**, e a pessoa jurídica **ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 07.782.876/0001-86, com sede na Rua Presidente Médice, nº 395, Andar 1, Centro, Retirolândia-BA, CEP: 48.750-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr. **ELCIONE LOPES DE ANDRADE**, portador da Carteira de Identidade nº 04.265.592-74, expedida pela SSP/BA, e CPF nº 544.252.395-04, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 183/2022 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de licitação nº 095/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


- 1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para execução de obra na construção de passagem molhada, no trecho Limeira - Sítio Novo 1, no Município de Santaluz - Bahia.
- 1.2. A proposta encaminhada pela contratada encontra-se vinculada ao presente contrato.


### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

- 2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 08/07/2022 e encerramento em 31/12/2022.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1 - O valor do presente Termo de Contrato é de R\$38.117,20 (trinta e oito mil cento e dezesseite reais e vinte centavos).
- 3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

3.3 - Os preços são fixos e irrevogáveis;

3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida aprovação.

3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Santaluz/BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.807.870/0001-19, sediada na Av. Getúlio

Vargas - Centro Administrativo, neste Município;

3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a título de antecipação do valor contratado mesmo que a requerimento do interessado.

## CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é:

**ÓRGÃO:** Secretaria Municipal de Infraestrutura

**UNIDADE:** 1201

**PROJETO ATIVIDADE:** 1.007

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51

**FONTE DE RECURSOS:** 00 / 24

## CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133 de 2021;

5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

5.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO


6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela Secretaria solicitante.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento prestação de serviços do objeto do presente Contrato de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação financeira, aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento.

## 7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha discriminativa;
- manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.

## CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penal na forma da Legislação específica;

8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.

8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento das multas aplicadas.

8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.

## CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO


9.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato;

9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

## CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS

11.0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO

11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75, inciso I da 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz - BA como único e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

13.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produzam os efeitos legais.

Santaluz-BA, 08 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR  
CONTRATANTE

ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI  
REPRESENTANTE - ELCIONE LOPES DE ANDRADE  
CONTRATADO

