

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:36
113001130 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME SANTALUZ - FEB
AGENCIA: 1130-4 CONTA: 36.212-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.456.000.036.368
VALOR TOTAL	42.549,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUSILVA EIRELI
AGENCIA: 1456-7 CONTA: 36.368-5
NR. DOCUMENTO 551.130.000.036.212

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C5E.FE5.BAC.EDB.313
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3322211125725611
22/09/2022 11:55:01

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:14
113001130 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME SANTALUZ - FEB
AGENCIA: 1130-4 CONTA: 36.212-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.130.000.008.504
VALOR TOTAL	359,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.SANTALUZ-IMPOSTO	
AGENCIA: 1130-4 CONTA: 8.504-9	
NR. DOCUMENTO	551.130.000.036.212
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.6D6.8E3.5C2.AFB.254

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 077-2022

EMPENHO: 492 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 4156 Data do Sub-Empenho: 15/09/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4958 - CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ADERBAL PINHEIRO, 150 Complemento:
Bairro: REGALINHO Cidade: ARACI Estado: BA
CNPJ: 33.377.019/0001-00 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 36368-5 Agência: 1456-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1001.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/09/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 365 - Educação Infantil
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	001-2022RDC	182.000,00	50.000,00	132.000,00
Convênio:	Contrato: 167-2022			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RDC Nº 001-2022. CONTRATO Nº 167-2022. NF 32.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
50.000,00	44.883,71	5.116,29

Data do Empenho: 01/09/2022 Data do Liquidação: 20/09/2022

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	359,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	1.974,88
## Quarenta e dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos ##		Valor Retido 2.333,95
		Valor Líquido 42.549,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/09/2022	32	U			44.883,71

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	44.883,71

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/09/2022.</p> <p></p> <p>_____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/09/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408</p>
---	--

2976414



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
32

Número do Lote
-

Data e Hora da Emissão
15/09/2022 às 18:11:55

Código de Verificação
6371 - 0083 - 3553

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário	00523693	Inscrição Municipal	00523693
Razão Social	CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E	CNPJ/CPF	33.377.019/0001-00
Logradouro	ADERBAL PINHEIRO	Número	150
Bairro	REGALINHO	Cep	48.760-000
Município	ARACI	UF	BA
Inscrição Estadual			

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19
Logradouro	AVENIDA AV.GETÚLIO VARGAS	Número	S/N
Bairro	CENTRO	Cep	48.880-000
Município	SANTALUZ	UF	BA
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
34	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE À 01ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, (LOTE 02) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.	17953,4800	1,0000	0,0000	17953,4800

Valor Total dos Serviços R\$ 17.953,48

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
418	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À 01ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, (LOTE 02) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.	26930,2300	1,0000	26930,2300

Valor Total dos Materiais R\$ 26.930,23

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

MÃO DE OBRA 40%: R\$ 17.953,48
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 60%: R\$ 26.930,23
ISS: 2%: 359,06

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA Nº 1456-7 - CONTA CORRENTE Nº 36368-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

VALOR TOTAL DA NOTA

EM 20/09/2022

Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA-052.069.677.8

Valor Total da Nota R\$ 44.883,71

Operação
Com lançamentos de materiais

Optante pelo Simples ?
Sim

Atividade
4120400 - Construção de edifícios

Deduz Materiais?
Sim
Local do Serviço
Fora do Município

Responsável pelo Pagamento do Imposto
Contratante, tomador do serviço
Situação da Nota
Simples Nacional

Valor Total das Deduções R\$	Base de Cálculo R\$	Aliquota %	Valor do ISS R\$	Valor Total Retido R\$
26.930,23	17.953,48	2,00	359,07	359,07

RETENÇÕES

PIS R\$	INSS R\$	CSLL R\$	COFINS R\$	IR R\$	Outras Retenções R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA.

EMPRESA: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO
 CONTRATO: 167/2022 RDC PRESENCIAL 01/2022
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA

PERÍODO DE MEDIÇÃO
 VALOR CONTRATUAL R\$ 460.444,02
 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 44.883,72
 SALDO CONTRATUAL R\$ 415.560,30

09/08/2022 ATE 31/08/2022

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	QUANTIDADE			VALORES						
								ACUMULADO	PERÍODO	SALDO	ACUMULADO	PERÍODO	SALDO				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01																	
2		LOTE 2					480.444,02										
2.1		PLACA DE OBRA LOTE 2					2.805,60										
2.1.1	51	ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6	366,17	467,60	2.805,60	6,00	6,00		R\$	2.805,60	R\$	2.805,60	R\$		
2.2		ESCOLA Nº ANJOS - ANJOS					12.560,33										
2.2.1	2.04	ORSE PINTURA	m²	263,9	2,94	3,75	6.344,71										
2.2.1.1		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA DE PAREDES E TETOS	m²	269,79	12,76	16,29	3.417,48	201,65	201,65	62,25	R\$	756,19	R\$	756,19	R\$	233,44	
2.2.1.2	8488	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,	m²	54,11	23,44	29,93	1.619,51	152,75	152,75	57,04	R\$	2.488,30	R\$	2.488,30	R\$	929,18	
2.2.1.3	4651	ORSE APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA BRILHANTE	m²	10,61	16,80	21,45	227,58	42,00	42,00	12,11	R\$	1.257,06	R\$	1.257,06	R\$	362,45	
2.2.1.4	9484	ORSE PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMOS DE	m²	2,1	33,75	43,10	90,51	6,02	6,02	4,59	R\$	129,13	R\$	129,13	R\$	98,46	
2.2.1.5	3760	ORSE PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICA (SILVINA, OU SIMILAR)	m²	1	101,45	129,55	129,55	1,00	1,00	2,10	R\$	129,55	R\$	129,55	R\$	90,51	
2.2.2		COM APLICAÇÃO DE 02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	1	129,55	129,55	129,55	1,00	1,00		R\$	129,55	R\$	129,55	R\$		
2.2.2.1	1200	ORSE PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDAVEL Ø 29MM	un	1	101,45	129,55	129,55	1,00	1,00		R\$	129,55	R\$	129,55	R\$		
2.2.3		ESGOTO	un	1	287,31	366,89	366,89	1,00	1,00		R\$	366,89	R\$	366,89	R\$		
2.2.3.1	12637	ORSE LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5 M²	un	1	287,31	366,89	366,89	1,00	1,00		R\$	366,89	R\$	366,89	R\$		
2.2.4		COBERTURA					5.398,20										

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677,8

Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

2.2.4.1	261 ORSE	REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM	m²	85,9	48,28	61,65	5.296,74	30,00	30,00	56,90	R\$	1.849,50	R\$	1.849,50	R\$	3.446,24
2.2.4.2	99826 SINAPI	IMPEZA DE FORRO	m²	66,63	1,22	1,56	102,46	65,68	65,68	-	R\$	102,46	R\$	102,46	R\$	-
2.2.5	2450 ORSE	SERVICOS FINAIS	m²	134,3	1,87	2,39	320,98	134,30	134,30	-	R\$	-	R\$	-	R\$	320,98
2.3		ESCOLA N. NOVA GERACAO - ANTONIO CONSELHEIRO					27.153,57									
2.3.1	98524 SINAPI	SERVICOS PRELIMINARES	m²	171,15	2,86	3,65	624,70	171,15	171,15	-	R\$	-	R\$	-	R\$	624,70
2.3.2	91307 SINAPI	IMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM FERRAGENS E ACESSORIOS	UN	2	93,03	118,80	351,39	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	351,39
2.3.2.1	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUJUT PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA ACABAMENTO PADRAO POPULAR COM EXECUCAO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2	93,03	118,80	237,60	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	237,60
2.3.2.1	91307 SINAPI	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W. BASE E27 - AF. 12/2014	UN	3	24,65	31,48	94,44	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	94,44
2.3.2.2	91952 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 02/2020	UN	1	15,15	19,35	19,35	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19,35
2.3.2		INTERUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO					19,35									
2.3.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS					59,16									
2.3.3.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,16	29,58	59,16	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	59,16
2.3.4	2344 ORSE	PINTURA	m²	1082,31	2,84	3,75	22.997,95	1.082,31	1.082,31	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	22.997,95
2.3.4.1	88489 SINAPI	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1048,53	12,76	16,29	17.080,95	1.048,53	1.048,53	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.080,95
2.3.4.2	4651 ORSE	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRICOLA EM PAREDES	m²	33,78	23,44	29,93	1.011,04	33,78	33,78	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.011,04
2.3.4.3	944 ORSE	DUAS DEMOS AF. 06/2014	m²	39,52	16,90	21,45	847,70	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,70
2.3.4.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICACAO COM 02 DEMOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	144,4	1,87	2,39	345,12	144,40	144,40	-	R\$	-	R\$	-	R\$	345,12
2.3.5		COBERTURA					2.774,25									
2.3.5.1	263 ORSE	REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM TABANJA OU SIMILAR COM REPARACAO DE 10% DO MATERIAL	m²	45	48,28	61,65	2.774,25	45,00	45,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.774,25
2.3.6	2450 ORSE	SERVICOS FINAIS	m²	144,4	1,87	2,39	345,12	144,40	144,40	-	R\$	-	R\$	-	R\$	345,12
2.4		ESCOLA N. BOA ESPERANCA - BOA ESPERANCA					34.584,57									
2.4.1		SERVICOS PRELIMINARES					5.224,78									
2.4.1.1	98524 SINAPI	IMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA AF. 09/2018	m²	1415,12	2,86	3,65	5.165,19	1.415,12	1.415,12	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.165,19
2.4.1.2	94826 SINAPI	IMPEZA DE FORRO	m²	38,2	1,22	1,56	59,59	38,20	38,20	-	R\$	-	R\$	-	R\$	59,59
2.4.2		INSTALACOES ELTRICAS					790,90									
2.4.2.1	97615 SINAPI	LAMPADA TOBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16,8 W. BASE G13 - FORNECIMENTO	UN	11	56,30	71,90	790,90	11,00	11,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	790,90
2.4.3		PIOS INTERNOS					1.204,18									
2.4.3.1	16 ORSE	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	m²	49,07	19,22	24,54	1.204,18	49,07	49,07	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.204,18
2.4.3.2	3643 ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPa, E = / CM	m²	49,07	8,03	10,25	502,97	49,07	49,07	-	R\$	-	R\$	-	R\$	502,97
2.4.4		PINTURA					25.409,51									
2.4.4.1	2344 ORSE	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	10.18,99	2,94	3,75	4.046,21	1.078,99	1.078,99	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.046,21
2.4.4.2	88489 SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRICOLA EM PAREDES	m²	854,73	12,76	16,29	13.597,75	854,73	854,73	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.597,75

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677,8

Walber Lima Firmo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051915701-0

2.6.2.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	159,46	1,97	2,39	381,11	159,46	R\$	-	R\$	-	R\$	391,11
2.7			ESCOLA M. SENHORA SANTANA - LAGOA DAS CABRAS					32.410,46							
2.7.1	98524	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	34,74	2,86	3,65	429,61	34,74	R\$	-	R\$	-	R\$	126,80
2.7.1.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	126,80										
2.7.1.2	98820	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO	m²	194,11	1,22	1,56	302,81	194,11	R\$	-	R\$	-	R\$	302,81
2.7.2			ESQUADRIAS					2.308,12							
2.7.2.1			PORTAS					2.308,12							
2.7.2.1.1	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMMOÇA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X270CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM	UN	1	920,98	1.176,09	1.176,09	1	R\$	-	R\$	-	R\$	1.176,09
2.7.2.1.2	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMMOÇA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 70X270CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UN	1	886,48	1.192,03	1.192,03	1	R\$	-	R\$	-	R\$	1.192,03
2.7.3								237,60							
2.7.3.1	91300	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO	UN	2	93,03	118,80	237,60	2	R\$	-	R\$	-	R\$	237,60
2.7.4			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					127,38							
2.7.4.1	2040	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	2	53,16	67,69	135,78	2	R\$	-	R\$	-	R\$	135,78
2.7.4.2	8809	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	23,16	29,50	441,60	20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	591,60
2.7.5			ESGOTO					366,89							
2.7.5.1	12637	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5 M	UN	1	287,31	366,89	366,89	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	366,89
2.7.6	97612	SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1	24,65	31,48	50,83	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	31,48
2.7.6.1	91952	SINAPI	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E	UN	1	15,15	19,35	19,35	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	19,35
2.7.6.2			INTERUPÇÃO SEMPRE (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA					15.214,46							
2.7.7			PINTURA					2.351,63							
2.7.7.1	2144	ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEJO DE PAREDES E TETOS	m²	627,10	2,94	3,75	2.351,63	627,10	R\$	-	R\$	-	R\$	2.351,63
2.7.7.2	88480	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES.	m²	405,37	12,76	16,29	8.232,48	505,37	R\$	-	R\$	-	R\$	8.232,48
2.7.7.3	4651	ORSE	DUAS DEMAS, AF_08/2014	m²	121,73	23,44	29,93	3.643,38	121,73	R\$	-	R\$	-	R\$	3.643,38
2.7.7.4	9484	ORSE	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	26,04	16,90	21,45	558,56	26,04	R\$	-	R\$	-	R\$	558,56
2.7.7.5	3760	ORSE	PINTURA COM ACABAMENTO E LIVRAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMAS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA, SUAVINA, OU SIMILAR	m²	9,94	33,75	43,10	428,41	9,94	R\$	-	R\$	-	R\$	428,41
2.7.8			COBERTURA					12.593,25							
2.7.8.1	263	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, CONJUNTO	m²	204,27	48,28	61,65	12.593,25	204,27	R\$	-	R\$	-	R\$	12.593,25
2.7.9			SERVIÇOS FINAIS					490,31							
2.7.9.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	205,15	1,87	2,39	490,31	205,15	R\$	-	R\$	-	R\$	490,31
2.8			ESCOLA M. ANTONIO MIRANDA - MIRANDA					32.579,19							
2.8.1	98524	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1817,16	2,86	3,65	6.632,63	1.817,16	R\$	-	R\$	-	R\$	6.632,63
2.8.1.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018					6.632,63							

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677,8

Walter Lima Firmo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051915701-0

2.113.1	263 ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABIANA OU SIMILAR COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	3,48	48,28	61,65	214,54		3,48	RS	-	RS	-	RS	214,54
2.114	2450 ORSE	SERVIÇOS FINAIS	m²	134,77	1,67	2,39	322,10		134,77	RS	-	RS	-	RS	322,10
2.12	ESCOLA M. DEZ DE JULHO - ROSE	ESCOLA M. ALEXANDRE BALDOINO - RUA DA PALHA	m²	204,8	1,67	2,39	489,47		204,80	RS	-	RS	-	RS	489,47
2.12.1	98526 SINAP	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	579,6	2,96	3,65	2.412,11		579,60	RS	-	RS	-	RS	2.412,11
2.12.1.1	98526 SINAP	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 09/2018	m²	190,11	1,22	1,56	296,57		190,11	RS	-	RS	-	RS	296,57
2.12.2	98526 SINAP	ESQUADRIAS	UN	1	920,98	1.176,09	1.176,09		1	RS	-	RS	-	RS	1.176,09
2.12.2.1	91332 SINAP	PORTAS	UN	1	920,98	1.176,09	1.176,09		1	RS	-	RS	-	RS	1.176,09
2.12.2.1.1	91332 SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA, LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	4	93,03	118,80	475,20		4	RS	-	RS	-	RS	475,20
2.12.3	91307 SINAP	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO POPULAR COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	4	93,03	118,80	475,20		4	RS	-	RS	-	RS	475,20
2.12.4	2049 ORSE	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1	53,16	67,89	67,89		1	RS	-	RS	-	RS	67,89
2.12.4.1	3663 ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALVA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	1	70,31	89,79	89,79		1	RS	-	RS	-	RS	89,79
2.12.4.2	3663 ORSE	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE COZINHA, TIPO 113C, 12" OU SIMILAR	UN	2	24,65	31,48	62,96		2	RS	-	RS	-	RS	62,96
2.12.5	97612 SINAP	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2	24,65	31,48	62,96		2	RS	-	RS	-	RS	62,96
2.12.5.1	97612 SINAP	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	2	24,65	31,48	62,96		2	RS	-	RS	-	RS	62,96
2.12.6	2344 ORSE	PINTURA	m²	1271,02	2,94	3,75	28.994,90		1271,02	RS	-	RS	-	RS	28.994,90
2.12.6.1	6848 SINAP	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIVAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1044,92	12,76	16,29	17.673,35		1044,92	RS	-	RS	-	RS	17.673,35
2.12.6.2	6848 SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES	m²	186,1	23,44	29,91	5.569,97		186,10	RS	-	RS	-	RS	5.569,97
2.12.6.3	4651 ORSE	DUAS DEMÃOIS AF. 09/2014	m²	28,04	16,80	21,45	558,56		28,04	RS	-	RS	-	RS	558,56
2.12.6.4	4651 ORSE	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE SOBRE MADEIRA LAMINADA, LAMINADO, LAMINADO COM 02 DEMÃOIS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	m²	9,9	33,75	43,10	426,69		9,90	RS	-	RS	-	RS	426,69
2.12.6.5	3760 ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADU. COBERTURA)	m²	30,02	48,28	61,65	1.890,73		30,02	RS	-	RS	-	RS	1.890,73
2.12.7	2049 ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM	m²	30,02	48,28	61,65	1.890,73		30,02	RS	-	RS	-	RS	1.890,73
2.12.7.1	2049 ORSE	ITABIANA OU SIMILAR COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	30,02	48,28	61,65	1.890,73		30,02	RS	-	RS	-	RS	1.890,73
2.12.8	2450 ORSE	SERVIÇOS FINAIS	m²	204,8	1,67	2,39	489,47		204,80	RS	-	RS	-	RS	489,47
2.12.8.1	2450 ORSE	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	204,8	1,67	2,39	489,47		204,80	RS	-	RS	-	RS	489,47
2.13		ESCOLA M. ALEXANDRE BALDOINO - RUA DA PALHA	m²	204,8	1,67	2,39	32.933,71		204,80	RS	-	RS	-	RS	32.933,71
2.13.1	98526 SINAP	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	579,6	2,96	3,65	2.412,11		579,60	RS	-	RS	-	RS	2.412,11
2.13.1.1	98526 SINAP	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 09/2018	m²	190,11	1,22	1,56	296,57		190,11	RS	-	RS	-	RS	296,57
2.13.2	98526 SINAP	ESQUADRIAS	UN	1	920,98	1.176,09	1.176,09		1	RS	-	RS	-	RS	1.176,09
2.13.2.1	91332 SINAP	PORTAS	UN	1	920,98	1.176,09	1.176,09		1	RS	-	RS	-	RS	1.176,09
2.13.2.1.1	91332 SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA, LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	4	93,03	118,80	475,20		4	RS	-	RS	-	RS	475,20
2.13.3	4449 ORSE	FORRO DE PVC - EM REQUIS DE 10 OU 20CM APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PREFRS EM PVC) MARCA AVAFORROS OU SIMILAR INSTALADO - Rev. 06.10.2021	m²	75,6	55,50	70,87	5.357,77		75,60	RS	-	RS	-	RS	5.357,77
2.13.3		PINTURA	m²	75,6	55,50	70,87	25.952,94		75,60	RS	-	RS	-	RS	25.952,94

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.177.8


Walber Lima Firmo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051915701-0

2.13.3.1	2344	ORSE	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA DE PAREDES E TETOS	m²	1181,01	2,94	3,75	4.428,79	1.181,01	RS	-	RS	-	RS	4.428,79
2.13.3.2	88489	SINAPI	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX	m²	1081,1	12,78	16,29	17.611,12	1.081,10	RS	-	RS	-	RS	17.611,12
2.13.3.3	4661	ORSE	APLICAO EM PAREDES, DUAS DEMAS AF 06/2014	m²	100	23,44	29,93	2.993,00	100,00	RS	-	RS	-	RS	2.993,00
2.13.3.4	9484	ORSE	PINTURA COM ACABAMENTO E LIXANTE E APLICAO COM 02 DEMAS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	38,23	16,80	21,45	R\$20,03	38,23	RS	-	RS	-	RS	R\$20,03
2.13.4	263	ORSE	REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, CANALITRABADA DO SIMILAR COM REPARAO DE 10% DO MATERIAL	m²	9	48,28	61,65	554,85	9,00	RS	-	RS	-	RS	554,85
2.13.5	2450	ORSE	SERVICOS FINAIS	m²	86	1,87	2,39	205,54	86,00	RS	-	RS	-	RS	205,54
2.14.1	98524	SINAPI	CEBRE - SERRA BRANCA	m²	1005	2,96	3,65	3.922,34	1.005,00	RS	-	RS	-	RS	3.668,25
2.14.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAO EM TERRENO COM ENXADA AF 09/2018	m²	162,88	1,22	1,56	254,09	162,88	RS	-	RS	-	RS	254,09
2.14.1.2	98526	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UNICO AF 04/2016	m²	963,56	2,94	3,75	23.094,95	963,56	RS	-	RS	-	RS	3.613,95
2.14.2	2344	ORSE	PINTURA	m²	963,56	12,76	16,29	12.369,71	758,73	RS	-	RS	-	RS	6.130,56
2.14.2.1	88489	SINAPI	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA DE PAREDES E TETOS	m²	204,83	23,44	29,93	6.130,56	204,83	RS	-	RS	-	RS	6.130,56
2.14.2.2	9484	ORSE	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF 06/2014	m²	758,73	12,76	16,29	12.369,71	963,56	RS	-	RS	-	RS	3.613,95
2.14.2.3	4661	ORSE	APLICAO DE TINTA ACRILICA BRILHANTE	m²	204,83	23,44	29,93	6.130,56	204,83	RS	-	RS	-	RS	6.130,56
2.14.2.4	9484	ORSE	PINTURA COM ACABAMENTO E LIXANTE E APLICAO COM 02 DEMAS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	11,76	16,80	21,45	252,25	11,76	RS	-	RS	-	RS	252,25
2.14.2.5	3760	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFICIE METALICAS COM APLICAO DE 02 DEMAS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (CAPILLI INSTALACOES HIDRAULICAS)	m²	16,22	33,75	43,10	699,08	16,22	RS	-	RS	-	RS	699,08
2.14.3	88489	SINAPI	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAO AF 01/2020	UN	1	9,44	12,69	12,69	1,00	RS	-	RS	-	RS	12,69
2.14.3.2	2094	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	1	53,16	67,89	67,89	1,00	RS	-	RS	-	RS	67,89
2.14.4	97612	SINAPI	INSTALACOES ELÉTRICAS	UN	11	24,65	31,48	346,28	11,00	RS	-	RS	-	RS	346,28
2.14.4.1			LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAO AF 02/2020												
2.14.5	263	ORSE	COBERTURA	m²	12,95	48,28	61,65	798,37	12,95	RS	-	RS	-	RS	798,37
2.14.5.1			REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPOSICAO DE 10% DO MATERIAL												
2.14.6	2450	ORSE	SERVICOS FINAIS	m²	129,53	1,87	2,39	309,58	129,53	RS	-	RS	-	RS	309,58
2.14.6.1	ESCOLA M. AROVALA - VARGEM FUNDA		ESCOLA M. AROVALA - VARGEM FUNDA	m²	129,53	1,87	2,39	309,58	129,53	RS	-	RS	-	RS	309,58
2.15.1	98524	SINAPI	SERVICOS PRELIMINARES	m²	84,32	2,80	3,65	307,77	84,32	RS	-	RS	-	RS	307,77
2.15.1.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAO EM TERRENO COM ENXADA AF 09/2018												
2.15.2	91307	SINAPI	FERRAGENS E ACESSORIOS	UN	4	93,03	118,80	475,20	4,00	RS	-	RS	-	RS	475,20
2.15.2.1			FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA ACABAMENTO PISOAO POPULAR COM EXECUCAO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAO AF 12/2019												
2.15.3	97612	SINAPI	INSTALACOES ELÉTRICAS	UN	1	24,65	31,48	31,48	1,00	RS	-	RS	-	RS	31,48
2.15.3.1			LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAO AF 02/2020												

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.099.77.8.

Wolber Lima Firmo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051915701-0

Foto 1



Placa da obra Do lote 2

Foto 2
ESCOLA M. DOS ANJOS.



Preparação da superfície para receber pintura.

Foto 3



Execução de pintura.

Foto 4

ESCOLA M. SENHORINHA ABREU/ QUEBRADAS.



Preparação da superfície para receber pintura.

Foto 5

ESCOLA M. DEZ DE JULHO/ ROSE



Preparação da superfície para receber pintura.

Foto 6



Execução de pintura.



Walber Lima Firmo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
OLIVEIRA DA
SILVA:05357
006520

Assinado de forma
digital por
NELRUAN
OLIVEIRA DA
SILVA:0535700652
0

Valor Líquido da Nota R\$ 44.524,64

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF: 33.377.019/0001-00
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 32 - emitida em: 15/09/2022 às 18:11:55 com o código de verificação: 6371 - 0083 - 3553

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



DECLARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ/MF n° 33.377.019/0001-00, Rua Aderbal Pinheiro, Araci-ba, Regalinho, neste ato representada pelo seu (Sócio) NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA, Solteiro, Brasileiro, CPF:053.570.065-20, RG:13424264-52, DECLARA, sob as penas da Lei, que não houve folha de pagamento no mês anterior, na competência de 08/2022.

Araci, 21 de SETEMBRO de 2022

NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520
Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520

CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

CNPJ 33.377.019/0001-00
NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 053.570.065-20
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ 33.377.019/0001-00 - RUA ADERBAL PINHEIRO, REGALINHO, 150
CEP: 48760-000
(75) 9 9906-0806
nelruan@hotmail.com
ARACI - BA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 33.377.019/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:50 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **B47D.4E84.A44E.AF8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: **20224077882**

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUSILVA CONST E TRANSP EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.377.019/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.377.019/0001-00

Razão Social: CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI

Endereço: RUA JOSE MOREIRA DE CARVALHO 120 CASA / REGALINHO / ARACI / BA
/ 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/08/2022 a 27/09/2022

Certificação Número: 2022082902124466551537

Informação obtida em 30/08/2022 18:49:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS**

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle:6415 / 2022

Contribuinte: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI
CPF/CNPJ: 33.377.019/0001-00
Inscrição: 000523693

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 01/09/2022 às 20:45:27
Validade: 01/10/2022



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.
Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 5672 - 7828 - 2542



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.377.019/0001-00

Certidão n°: 25157671/2022

Expedição: 08/08/2022, às 09:16:43

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.377.019/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 01

OBRA: Escola M. Senhorinha Abreu
 ENDEREÇO: Povoado Quebradas

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 19/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE EMASSAMENTO E PINTURA.
 02 LIMPEZA DO TERRENO

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570065
 20

Assinado de forma
 digital por NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 02

OBRA: Escola M. Senhorinha Abreu
 ENDEREÇO: Povoado Quebradas

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 20/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE EMASSAMENTO E PINTURA.
 02 LIMPEZA DO TERRENO

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520
 Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: Escola M. Senhorinha Abreu
 ENDEREÇO: Povoado Quebradas

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 21/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE EMASSAMENTO E PINTURA.
 02 LIMPEZA DO TERRENO

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520
 Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: Escola M. Senhorinha Abreu
 ENDEREÇO: Povoado Quebradas

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 23/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	04	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 APLICAÇÃO DE PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520

Assinado de forma
 digital por NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: Escola M. Senhorinha Abreu
 ENDEREÇO: Povoado Quebradas

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 28/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	04	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 APLICAÇÃO DE PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570065
 20

Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: Escola M. Senhorinha Abreu
 ENDEREÇO: Povoado Quebradas

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:
 RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 22/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE EMASSAMENTO E PINTURA.

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006
 520
 Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 05

OBRA: Escola M. Anjos – Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022 RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-BA: 051915701-0
 PRAZO: Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 15/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 APLICAÇÃO DE PINTURA
 02 LIMPEZA DO FORRO
 03 REVISÃO DE COBERTURA
 04 PONTO DE ÁGUA FRIA

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570065
 20

Assinado de forma
 digital por NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: Escola M. Anjos – Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022 RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-BA: 051915701-0
 PRAZO: Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 13/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 APLICAÇÃO DE PINTURA
 02 LIMPEZA DO FORRO

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 02

OBRA: Escola M. Anjos – Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:
 RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 12/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	03	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	1
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE EMASSAMENTO E PINTURA.
 02 LIMPEZA DO TERRENO

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS

Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006
 520

Assinado de forma
 digital por NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 01

OBRA: Escola M. Anjos – Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022 RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-BA: 051915701-0
 PRAZO: Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 09/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

- 01 PREPARO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE EMASSAMENTO E PINTURA.
 02 LIMPEZA DO TERRENO
 03 LIMPEZA DE FOSSA

OCORRÊNCIAS

- 1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700
 6520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: Escola M. Anjos – Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 14/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 APLICAÇÃO DE PINTURA
 02 LIMPEZA DO FORRO
 03 REVISÃO DE COBERTURA

OCORRÊNCIAS

1)
 2)
 3)
 4)
 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570065
 20

Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 07

OBRA: Escola M. Anjos – Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 16/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 APLICAÇÃO DE PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570065
 20

Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.019.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 06

OBRA: Escola M. Anjos – Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 16/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	01	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	01	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	02	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

- 01 APLICAÇÃO DE PINTURA
- 02 LIMPEZA DO FORRO
- 03 REVISÃO DE COBERTURA
- 04 PONTO DE ÁGUA FRIA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520
 Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: Escola M. Anjos - Anjos
 ENDEREÇO: Povoado Anjos

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: WALBER LIMA
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171846

DATA:
 29/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	04	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 APLICAÇÃO DE PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357
 006520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:0535700652
 0


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.0.9.177.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 01

OBRA: Escola M. Dez de Julho – Rose
 ENDEREÇO: Povoado de Rose

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: Walber Lima
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171719

DATA:
 22/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	03	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR		GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

OCORRÊNCIAS

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006
 520

Assinado de forma digital por NELRUAN OLIVEIRA DA SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 02

OBRA: Escola M. Dez de Julho – Rose
 ENDEREÇO: Povoado de Rose

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO:
 Nº CREA-BA:
 Nº DA ART:

Walber Lima
 051915701-0
 BA20220171719

DATA:
 23/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	03	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	04	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARAÇÃO DE SUERFICIE PARA PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570
 06520

Assinado de forma
 digital por
 NELRUAN OLIVEIRA
 DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: Escola M. Dez de Julho – Rose
 ENDEREÇO: Povoado de Rose

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO: Walber Lima
 Nº CREA-BA: 051915701-0
 Nº DA ART: BA20220171719

DATA:
 24/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	03	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	04	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE
 02 APLICAÇÃO DE PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570065
 20

Assinado de forma
 digital por NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 05

OBRA: Escola M. Dez de Julho – Rose
 ENDEREÇO: Povoado de Rose

CONTRATO: 167/2022
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO:

RESP. TÉCNICO:
 Nº CREA-BA:
 Nº DA ART:

Walber Lima
 051915701-0
 BA20220171719

DATA:
 25/08/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	03	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO		CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR		PINTOR	04	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	01				

TAREFAS REALIZADA

01 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
 02 APLICAÇÃO DE PINTURA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS


 Walber Lima Firmo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 051915701-0

NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:053570065
 20

Assinado de forma
 digital por NELRUAN
 OLIVEIRA DA
 SILVA:05357006520


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE