



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP: - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2023

EMPENHO: 319 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 614 Data do Sub-Empenho: 03/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **5476 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: **1005.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: **03/06/2024**

Unidade: 902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Função: 08 - Assistência Social  
 Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária  
 Programa: 006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL  
 Ação: 1.005 - Investimentos em Equipamentos da Assistência Social  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 13/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129-2023	32.000,00	28.187,62	3.812,38
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 129-2023, LICITAÇÃO Nº 013-2022PE. OBRA Nº 075/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 24/05/2024. NFS-e 502.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
28.187,62	28.187,62	0,00

Data do Empenho: 03/06/2024 Data do Liquidação: 03/06/2024

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500	1.860,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.004	IRRF - Fonte 1500	338,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.004	ISS - Fonte 1500	845,63
## Vinte e cinco mil e cento e quarenta e três reais e trinta e seis centavos ##		3.044,26
<b>Valor Retido</b>		<b>3.044,26</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>25.143,36</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/05/2024	502	U			28.187,62
Quantidade: 1						Total: 28.187,62

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	28.187,62

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/06/2024.  MARIANE DE SOUSA BARBOSA Secretário(a) de Assist. Social CPF: 880.456.415-68	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/06/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	---

**DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA**  
EM 05/06/24

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021

SIAFIC -







**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:  
00000502  
Data e Hora de Emissão:  
27/05/2024 11:21:03  
Código de Verificação:  
JWYA-VDN9

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Nome/Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -  
CEP: 41820-021 - BA  
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal: 561.323/001-97

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTALUZ  
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19  
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA  
E-mail: -----

Inscrição Municipal: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE MELHOR IDADE - SANTALUZ  
Nº DO CONTRATO: 129/2023 OBRA Nº 075/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2024 a 24/05/2024 BM 02  
Valor total: R\$ 28.187,62  
Valor Material 40%: R\$ 11.275,05  
Base de cálculo Mão de Obra do INSS 60% R\$ 16.912,57 x 11%: R\$ 1.860,38  
Valor do ISS 5%: R\$ 845,63  
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$28.187,62**

CNAE

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
11.275,05	16.912,57	5,00%	845,63	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	845,63	25.481,61

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 05/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo



**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM: 29/05/24  
Assinatura: Evaldo Moraes

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396373		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO TANCREDO NEVES					NÚMERO 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 18.137.597/0001-86	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
16.912,57	null	845,63		845,63		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 03/06/2024	MÊS REFERÊNCIA Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 11:58:01	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 502 - DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	845,63		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	845,63		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000008 . 3      45633906202 . 2      40630010500 . 3      00039637312 . 8

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000008 . 3      45633906202 . 2      40630010500 . 3      00039637312 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396373	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 03/06/2024 11:58:01	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	845,63
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	845,63





I.R.R.F

Nº DAM: 396372	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES			NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>			
Base Cálculo: 338,25	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 338,25
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 338,25	
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>			
DATA LANÇAMENTO: 03/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 11:55:50
			DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$
Valor do Tributo: 338,25	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 338,25		338,25
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		
Valor de Base Cálculo: 338,25	Vlr. Devido com Desconto: 338,25		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(=) VALOR A PAGAR - R\$
4) NF-e Nº 502 - Data de emissão: 27/05/2024			338,25



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000003 . 7      38253906202 . 8      40630010100 . 2      00039637207 . 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000003 . 7      38253906202 . 8      40630010100 . 2      00039637207 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396372	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 11:55:50	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	338,25
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	338,25



Santaluz-BA, 29 de maio de 2024

**EMPRESA:** MP2 CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 24.597.344/0001-98

**ENDEREÇO:** AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CAMINHO DAS ÁRVORES,  
SALVADOR-BA

<b>ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO – MP2 CONSTRUÇÕES LTDA</b>
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b> 1500
<b>Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS</b>
<b>AÇÃO:</b> Investimento em Equipamentos da Assistência Social
<b>ELEMENTO DE DESPESA:</b> Obras e Instalações
<b>HISTÓRICO:</b> Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção dos prédios públicos, no Centro da Melhor Idade, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, sem regime de dedicação exclusiva, no município de Santaluz-BA.
<b>R\$:</b> 28.187,62
<b>Processo Administrativo:</b> 146/2022
<b>Contrato:</b> 129/2023
<b>Nº da obra:</b> 075/2023
<b>Nº da Nota Fiscal:</b> 502
<b>Período da Medição:</b> 01/05/2024 A 24/05/2024
<b>CONTA:</b> 8651-7
<b>Recurso Próprio</b>

Atenciosamente,



Ludmila Santos Oliveira  
Assessora Administrativa III  
Portaria Municipal Nº 077/2024



OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE MELHOR IDADE - SANTALUZ

OBRA Nº 075/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Nº DO CONTRATO: 129/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/05/2024 a 24/05/2024

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ:


24.597.344/0001-98

VALOR DA 2ª MEDIÇÃO:

R\$ 28.187,62


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,51	54,07	27,58	0,00	0,00	0,51	27,58	0,0	0,05%
1.2	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	9,66	15,74	152,02	0,00	0,00	9,66	152,02	0,0	0,25%
1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	27,90	24,24	676,42	0,00	0,00	27,90	676,42	0,0	1,11%
1.4	Regularização Manual	m²	75,89	4,85	367,85	0,00	0,00	75,89	367,85	0,0	0,60%
1.5	Demolição de piso de alta resistência	m²	75,89	18,66	1.415,99	0,00	0,00	75,89	1415,99	0,0	2,32%
1.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	27,23	9,69	263,75	0,00	0,00	27,23	263,75	0,0	0,43%
1.8	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	m²	27,23	40,21	1.094,79	0,00	0,00	27,23	1094,79	0,0	1,79%
1.8	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	11,90	15,82	188,26	0,00	0,00	11,90	188,26	0,0	0,31%
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	145,80	1,22	177,89	0,00	0,00	145,80	177,89	0,0	0,29%
	<b>sub total</b>										
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO										
2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,00	97,55	97,55	0,00	0,00	1,00	97,55	0,0	0,16%
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,58	56,05	312,76	0,00	0,00	5,58	312,76	0,0	0,51%
2.3	Alvenaria bloco de vidro, dim. 20 x 20cm, com argamassa traço 14 - 1:5 (cimento / areia) c/ junta de 1,0cm	m²	0,08	900,79	72,06	0,08	72,06	0,08	72,06	0,0	0,12%
3	COBERTURA										
3.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	15,57	58,91	917,28	0,00	0,00	15,57	917,28	0,0	1,50%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3




3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	7,56	52,67	398,20	0,00							
							0,00	7,56	398,20	0,0	0,65%		
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,42	99,16	339,13	0,00							
							0,00	3,42	339,13	0,0	0,56%		
3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,88	79,52	229,02	0,00							
							0,00	2,88	229,02	0,0	0,38%		
3.6	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	26,68	60,64	1.617,87	0,00							
							0,00	26,68	1617,87	0,0	2,65%		
3.7	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m²	1,00	55,92	55,92	0,00							
							0,00	1,00	55,92	0,0	0,09%		
3.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	11,90	99,57	1.184,84	0,00							
							0,00	11,90	1184,84	0,0	1,94%		
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>												
<b>4.1</b>	<b>PORTAS</b>												
4.1.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	148,65	743,27	5,00							
							743,27	5,00	743,27	0,0	1,22%		
4.1.3	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	m²	17,23	488,21	8.411,93	17,23							
							8411,93	17,23	8411,93	0,0	13,78%		
4.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	426,06	852,13	2,00							
							852,13	2,00	852,13	0,0	1,40%		
4.1.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,13	662,04	2.072,19	3,13							
							2072,19	3,13	2072,19	0,0	3,39%		
4.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	402,86	805,71	2,00							
							805,71	2,00	805,71	0,0	1,32%		
4.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	503,23	503,23	1,00							
							503,23	1,00	503,23	0,0	0,82%		
4.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.177,74	1.177,74	0,00							
							0,00	1,00	1177,74	0,0	1,93%		
4.1.6	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	24,80	13,16	326,46	24,80							
							326,46	24,80	326,46	0,0	0,53%		
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>												
8.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	491,69	3,73	1.832,38	0							
							0,00	491,69	1832,38	0,0	3,00%		
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	491,69	12,13	5.966,46	0							
							0,00	491,69	5966,46	0,0	9,77%		
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	491,69	15,08	7.415,23	0							
							0,00	491,69	7415,23	0,0	12,15%		
8.4	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	26,46	17,93	474,37	0							
							0,00	26,46	474,37	0,0	0,78%		

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3




8.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	491,69	2,81	1.383,47	0	0,00	491,69	1383,47	0,0	2,27%
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
9.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	0,00	1,00	37,90	0,0	0,06%
9.2	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	6,89	165,34	24,00	165,34	24,00	165,34	0,0	0,27%
9.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	142,35	142,35	0,00	0,00	1,00	142,35	0,0	0,23%
9.4	Bocal para lâmpada incandescente	un	10,00	7,69	76,94	10,00	76,94	10,00	76,94	0,0	0,13%
9.5	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 P	UN	2,00	30,19	60,37	2,00	60,37	2,00	60,37	0,0	0,10%
9.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	184,05	368,11	0,00	0,00	2,00	368,11	0,0	0,60%
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>										
10.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	66,50	266,00	0,00	0,00	4,00	266,00	0,0	0,44%
10.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	41,84	209,20	5,00	209,20	5,00	209,20	0,0	0,34%
10.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	748,98	748,98	1,00	748,98	1,00	748,98	0,0	1,23%
10.4	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada.	un	1,00	349,50	349,50	0,00	0,00	1,00	349,50	0,0	0,57%
10.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	153,95	153,95	0,00	0,00	1,00	153,95	0,0	0,25%
10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	352,07	352,07	1,00	352,07	1,00	352,07	0,0	0,58%
10.7	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	331,41	331,41	0,00	0,00	1,00	331,41	0,0	0,54%
10.8	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	122,13	122,13	0,00	0,00	1,00	122,13	0,0	0,20%
10.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	14,38	14,38	0,00	0,00	1,00	14,38	0,0	0,02%
10.10	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	1,00	184,11	184,11	0,00	0,00	1,00	184,11	0,0	0,30%
<b>11</b>	<b>PISO</b>										
11.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5,68	75,08	426,46	0,00	0,00	5,68	426,46	0,0	0,70%
11.2	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	48,45	19,65	952,26	48,45	952,26	48,45	952,26	0,0	1,56%

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



11.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	58,81	40,90	2.405,47	38,81						
							1587,42	58,81	2405,47	0,0	3,94%	
11.3	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	78,37	49,93	3.913,23	78,37						
							3913,23	78,37	3913,23	0,0	6,41%	
11.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	78,37	57,73	4.524,68	58,37						
							3369,98	78,37	4524,68	0,0	7,41%	
11.8	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	78,37	2,81	220,51	58,37						
							164,24	78,37	220,51	0,0	0,36%	
11.9	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	78,37	33,67	2.638,96	58,37						
							1965,50	78,37	2638,96	0,0	4,32%	
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											
12.1	Limpeza geral	m²	371,35	2,25	835,28	371,35						
							835,28	371,35	835,28	0,0	1,37%	
<b>Total</b>					<b>R\$ 61.053,16</b>		<b>R\$ 28.187,62</b>		<b>R\$ 61.053,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,0%</b>	

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3






## Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,  
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING  
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 1054158

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:50:43 horas do dia 02/05/2024.

Válida até dia 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **09E0.85DA.952C.EA0C.1AE0.0694.92D3.DAB1**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241911674

RAZÃO SOCIAL	
<b>MP2 CONSTRUCOES EIRELI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MP2 CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:38:11 do dia 09/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2024.

Código de controle da certidão: **113E.4F15.5319.B2D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 22399262/2024

Expedição: 03/04/2024, às 10:03:08

Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

