



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1057 Data do Sub-Empenho: 09/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. REFERENTE A REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO NO MORRO DOS LOPES. OBRA Nº 110/2023. BM 02 PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 202456.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
249.744,65	249.744,65	0,00

Data do Empenho: 19/01/2024 Data do Liquidação: 09/05/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	16.483,15
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.996,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	7.492,34
## Duzentos e vinte e dois mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos ##		Valor Retido
		26.972,43
		Valor Líquido
		222.772,22

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/05/2024	202456	U			249.744,65

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	249.744,65


Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2024.   ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2024, podendo efetuar o pagamento.   NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

3530674

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 09/05/24

Carlos Antonio da Silva Filho  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 02/05/2024

## A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

## ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
Reparação, Adaptação e conservação da praça e canteiro – Morro dos Lopes, município de Santaluz/BA.
<b>Processo Licitatório:</b> Pregão Eletrônico 015/2022
<b>Contrato:</b> 135/2023 <b>Processo administrativo:</b> 149/2022 <b>Nº da obra:</b> 110/2023
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 202456 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 249.744,65 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/04/2024 A 30/04/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.</b>
<b>CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER</b>
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS  
Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
202456  
Data e Hora de Emissão  
03/05/2024 09:59:52  
Código de Verificação  
6E08AA1B2

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrição Estadual:  
Inscrição 0010045273  
Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305  
Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA  
CEP: 42702-400 Email: RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19 Inscrição Estadual: 00000000  
Inscrição  
Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ  
Endereço: praça coronel josé leitão, 06  
Bairro: centro Município: santaluz UF: BA  
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO - MORRO DOS LOPES, MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA.  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022  
N° DO CONTRATO: 135-2023  
N° DA OBRA: 110/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022  
Período da medição: 01/04/2024 a 30/04/2024  
BM 02  
Valor: R\$ 249.744,65  
VALOR MÃO DE OBRA 60%: 149.846,79  
VALOR DE MATERIAL 40%: 99.897,86  
BC DE INSS 60%: 138.662,11 X 11%: 16.483,15  
BC DE ISS 60%: 138.662,11 X 5,00%: 7.492,34  
IR 1.2%: 2.996,94  
VALOR LIQUIDO: 222.772,23  
DADOS BANCARIOS:  
BANCO SANTANDER  
AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) estabelecida(s)

EM 03/05/2024 Assinatura

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 249.744,65

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
99.897,86	149.846,79	5,00	7492,34	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	16.483,15	2.996,94	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 222.772,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 05/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



Autentique  
Via QR Code



# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395731	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO		
<b>TOMADOR</b>				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>				
Base Cálculo: 149.846,79	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 7.492,34	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 7.492,34
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>				
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 09/05/2024 11:05:05	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-56 - DATA DE EMISSÃO: 03/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.492,34
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.492,34

Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8178000074 . 4      92343906202 . 0      40610010500 . 5      00039573112 . 8

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000074 . 4      92343906202 . 0      40610010500 . 5      00039573112 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395731	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 09/05/2024 11:05:05	DATA VENCIMENTO: 10/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.492,34
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.492,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 395732	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B			NUMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 2.996,94	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 2.996,94
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 2.996,94	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 09/05/2024 11:06:49
		DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo: 2.996,94	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.996,94	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.996,94	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo: 2.996,94	Vlr. Devido com Desconto 2.996,94	(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+ ) MULTA DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+ ) JUROS DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 2.996,94	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			
4) NF-e Nº 2024-56 - Data de emissão: 03/05/2024			



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8175000029 . 1      96943906202 . 3      40531010100 . 2      00039573207 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000029 . 1      96943906202 . 3      40531010100 . 2      00039573207



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395732	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 09/05/2024 11:06:50	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.996,94
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.996,94





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - MORRO DOS LOPES

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2024 a 30/04/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 110/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

OBJETO:

EMPRESA:

CNPJ:

MEDIÇÃO 02:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

23.694.541/0001-62

R\$ 249.744,65

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	-	R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	1.431,80	R\$ 32,75	R\$ 46.891,52	R\$ 0,00	1431,80	R\$ 46.891,51	R\$ 0,00	100%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M2	-	R\$ 163,35	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	0%
1.4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3	12,03	R\$ 269,26	R\$ 3.239,63	R\$ 0,00	12,03	R\$ 3.239,62	R\$ 0,00	100%
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	-	R\$ 162,42	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	0%
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	-	R\$ 46,29	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	0%
1.2.4	9864	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	0%
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	-	R\$ 18,53	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	0%
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER /ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	691,73	R\$ 11,95	R\$ 8.266,17	R\$ 0,00	691,73	R\$ 8.266,17	R\$ 0,00	100%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	473,45	R\$ 4,62	R\$ 2.187,34	R\$ 0,00	473,45	R\$ 2.187,33	R\$ 0,00	100%
			Sub-total 1				R\$ 60.584,66	R\$ 0,00		R\$ 60.584,63	R\$ 0,00	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA									
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	-	R\$ 1,60	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	0%
			Sub-total 2				R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3			MOVIMENTO DE TERRAS									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	30,90	R\$ 94,13	R\$ 2.908,45	R\$ 0,00	30,90	R\$ 2.908,44	R\$ 0,00	100%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	-	R\$ 7,51	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILHO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	-	R\$ 112,56	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	-	R\$ 23,96	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	-	R\$ 0,83	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	



**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 0514117303-3

*Thayany Ferraz & Almeida*  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			MEDIÇÃO 02			ACUMULADO			BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
3.6	93382	SINAPI	BEATERO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	10,08	R\$ 41,04	R\$ 413,77		R\$ 0,00	10,08	R\$ 413,76		R\$ 0,00	100%	
			Sub-total 3				R\$ 3.322,21		R\$ 0,00		R\$ 3.322,20		R\$ 0,00		
4			FECHAMENTO												
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	-	R\$ 72,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,92	R\$ 65,54	R\$ 191,38		R\$ 0,00	2,92	R\$ 191,37		R\$ 0,00	100%	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRACO T-4 (1:1,5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCX = 25 MPA. AF_01/2017	M3	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
			Sub-total 4				R\$ 191,38		R\$ 0,00		R\$ 191,37		R\$ 0,00		
5			REVESTIMENTO												
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALSCAS	M2	171,31	R\$ 31,95	R\$ 5.473,35		R\$ 171,31	171,31	R\$ 5.473,35		R\$ 0,00	100%	
			Sub-total 5				R\$ 5.473,35		R\$ 5.473,35		R\$ 5.473,35		R\$ 0,00		
6			MEIO FIO												
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	544,08	R\$ 51,39	R\$ 27.960,27		R\$ 144,08	544,08	R\$ 27.960,27		R\$ 0,00	100%	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	11,29	R\$ 56,38	R\$ 636,53		R\$ 0,00	11,29	R\$ 636,53		R\$ 0,00	100%	
			Sub-total 6				R\$ 10.512,94		R\$ 4.313,13	243,75	R\$ 10.512,93		R\$ 0,00	100%	



*The Young Ferreira & Almeida*  
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Engenheiro Legal  
Global Materias, Servicos e  
Manutencao LTDA

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 0514119303-3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO D2			ACUMULADO			BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL				
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,44	R\$ 71,51	R\$ 8.183,60	R\$ 80,00	R\$ 5.720,80	114,44	R\$ 8.183,60	R\$ 8.183,60	100%		
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	35,00	R\$ 213,96	R\$ 7.488,60	R\$ 31,00	R\$ 6.632,76	35,00	R\$ 7.488,60	R\$ 7.488,60	100%		
7			Sub-total 6			R\$ 54.781,94	R\$ 54.781,93		R\$ 24.070,83		R\$ 54.781,93	R\$ 0,00			
7.1		COMPOSIÇÃO 5.0	<b>PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/60, 0,196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	732,96	R\$ 152,96	R\$ 112.113,56	R\$ 200,00	R\$ 30.592,00	702,96	R\$ 107.524,76	R\$ 4.588,80	96%		
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, etcomp=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, etcomp=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	982,43	R\$ 97,65	R\$ 95.934,29	R\$ 600,00	R\$ 58.590,00	682,43	R\$ 66.639,28	R\$ 29.295,00	69%		
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, etcomp=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	291,73	R\$ 116,39	R\$ 33.954,45	R\$ 201,73	R\$ 23.479,35	291,73	R\$ 33.954,45	R\$ 0,00	100%		
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	-	R\$ 35,95	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7.7		COMPOSIÇÃO 6.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2	-	R\$ 117,56	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7.10		COMPOSIÇÃO 7.0	PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8			Sub-total 7			R\$ 242.002,31	R\$ 112.661,35		R\$ 208.118,49		R\$ 33.883,80	R\$ 0,00			
8.1	101600	SINAPI	<b>DIVERSOS</b> ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	-	R\$ 20,77	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-	R\$ 29,07	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2	-	R\$ 84,15	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8.4	96546	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	-	R\$ 156,70	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8.6	96544	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	-	R\$ 101,21	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 21,97	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			



*Ten. Rogério Ferreira de Almeida*  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Manutenção, Serviços e  
 Manutenção LTDA

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 05141V303-3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 70,33	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 18,05	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	-	R\$ 22,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	-	R\$ 572,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	R\$ 32,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1,1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1,1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	-	R\$ 512,58	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2	-	R\$ 12,75	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADESIÃO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2	-	R\$ 21,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	-	R\$ 24,35	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.16	3230	ORSE	CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	-	R\$ 340,81	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.17/15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x60cm)	UND	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	-	R\$ 585,84	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M; INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	-	R\$ 668,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 162,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 278,72	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 438,55	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 267,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.24	92855	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 279,66	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 131,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 150,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	-	R\$ 180,47	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	-	R\$ 250,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND	-	R\$ 54,01	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND	-	R\$ 77,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND	-	R\$ 138,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 396,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.33	90705	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-	R\$ 56,20	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.34	90706	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND	-	R\$ 39,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.35	8356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	-	R\$ 26,41	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	-	R\$ 25,90	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Servicos e Manutenção LTDA

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.37			CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 9,85	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.38			CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 15,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.39			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 10,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.40			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 11,80	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.41			LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 7,71	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.42			LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 8,01	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.43			LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 22,38	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.44			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 12,44	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.45			TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,"0094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 25,91	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.46			TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 14,88	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.47			TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,"0094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 26,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.48			TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 17,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.49			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 7,32	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.50			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	-	R\$ 8,49	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
8.51			TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	-	R\$ 72,79	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9			Sub-total 8				R\$ 0,00				R\$ 0,00	
9.1			PARQUE INFANTIL									
9.1			Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com prático de um balanço	UND	-	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.2			Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UND	-	R\$ 2.959,72	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.3			Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UND	-	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.4			Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UND	-	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
9.5			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALUMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIRADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1.50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLUCKFIX, CONFORME PROJETO	M	71,29	R\$ 356,48	R\$ 25.413,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 25.413,45	0%
			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UND	1,00	R\$ 524,82	R\$ 524,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 524,82	0%
			Sub-total 9				R\$ 25.938,28				R\$ 25.938,27	



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Mátienas - Serviço e  
 Manutenção LTDA  
 RNP 05141Y303-3

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 05141Y303-3