



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - BA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra
Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia compreendendo pavimentação em CBUQ, na Sede e Distrito do Pereira, situados no município de Santaluz/BA

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Bahia 24,23%
SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 04/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDE	100,00% 707.345,49	27,64% 195.512,51	23,31% 164.901,72	23,31% 164.901,72	25,73% 182.029,53
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 51.017,97	70,00% 35.712,58	10,00% 5.101,80	10,00% 5.101,80	10,00% 5.101,80
1.2	PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO	100,00% 639.199,71	25,00% 159.799,93	25,00% 159.799,93	25,00% 159.799,93	25,00% 159.799,93
1.3	SINALIZAÇÃO	100,00% 17.127,81				100,00% 17.127,81
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DISTRITO DO PEREIRA	100,00% 1.042.654,51	26,75% 278.928,24	23,82% 248.384,20	23,82% 248.384,20	25,60% 266.957,86
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 50.906,73	70,00% 35.634,71	10,00% 5.090,67	10,00% 5.090,67	10,00% 5.090,67
2.2	PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO	100,00% 973.174,12	25,00% 243.293,53	25,00% 243.293,53	25,00% 243.293,53	25,00% 243.293,53
2.3	SINALIZAÇÃO	100,00% 18.573,66				100,00% 18.573,66
Porcentagem			27,11%	23,62%	23,62%	25,66%
Custo			474.440,75	413.285,93	413.285,93	448.987,40
Porcentagem Acumulado			27,11%	50,73%	74,34%	100,0%
Custo Acumulado			474.440,74	887.726,67	1.301.012,60	1.750.000,00


Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9