

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO
MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Bahia
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		295.921,96	295.921,96							
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	50,00%	10,00%				
		335.012,50	67.002,50	67.002,50	167.506,25	33.501,25				
3	ESQUADRIAS	100,00%				90,00%	10,00%			
		620.372,25				558.335,03	62.037,23			
4	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	100,00%								100,00%
		41.655,94								41.655,94
5	VIDROS	100,00%							100,00%	
		1.422,59							1.422,59	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		142.759,23		21.413,88	21.413,88	21.413,88	21.413,88	21.413,88	21.413,88	14.275,92
7	ESGOTO	100,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		95.544,50		14.331,68	14.331,68	14.331,68	14.331,68	14.331,68	14.331,68	9.554,45
8	ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%						60,00%	40,00%	
		173.941,88						104.365,13	69.576,75	
9	SISTEMA DE INCÊNDIO	100,00%							70,00%	30,00%
		128.185,62							89.729,93	38.455,69
10	HIDRANTE	100,00%								100,00%
		33.231,53								33.231,53
11	ROTA DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100,00%								100,00%
		13.510,03								13.510,03
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	
		1.245.500,04		186.825,01	186.825,01	186.825,01	186.825,01	311.375,01	186.825,01	
13	SUBESTAÇÃO	100,00%					50,00%	40,00%	10,00%	
		183.231,81					91.615,91	73.292,72	18.323,18	
14	SPDA	100,00%							70,00%	30,00%
		287.123,32							200.986,32	86.137,00
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%						40,00%	50,00%	10,00%
		315.432,75						126.173,10	157.716,38	31.543,28
16	CFTV	100,00%						20,00%	30,00%	50,00%
		63.153,54						12.630,71	18.946,06	31.576,77
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,00%	40,00%	60,00%						
		294.960,36	117.984,14	176.976,22						
18	REVESTIMENTO	100,00%					40,00%	40,00%	20,00%	
		653.654,51					261.461,80	261.461,80	130.730,90	
19	PINTURA	100,00%							20,00%	80,00%
		379.958,58							75.991,72	303.966,86
20	COBERTURA	100,00%		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%			
		1.422.892,31		284.578,46	569.156,92	284.578,46	284.578,46			
21	ESTACIONAMENTO	100,00%		30,00%		40,00%	30,00%			
		190.056,57		57.016,97		76.022,63	57.016,97			
22	QUIOSQUE	100,00%			30,00%	20,00%	20,00%	30,00%		
		227.678,82			68.303,65	45.535,76	45.535,76	68.303,65		
23	PRAÇA	100,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	30,00%			
		602.756,90	120.551,38	120.551,38	60.275,69	120.551,38	180.827,07			
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		351.188,60	43.898,58	43.898,58	43.898,58	43.898,58	43.898,58	43.898,58	43.898,58	43.898,58
25	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		35.915,28								35.915,28
Porcentagem			7,93%	11,96%	13,91%	17,02%	15,36%	12,75%	12,66%	8,4%
Custo			645.358,56	972.594,67	1.131.711,65	1.384.993,65	1.249.542,34	1.037.246,25	1.029.892,98	683.721,32
Porcentagem Acumulado			7,93%	19,89%	33,8%	50,83%	66,19%	78,94%	91,6%	100,0%
Custo Acumulado			645.358,55	1.617.953,22	2.749.664,87	4.134.658,52	5.384.200,87	6.421.447,12	7.451.340,10	8.135.061,42