

Obra
CASAS POPULARES - 30 UNID

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Bahia 23,54%
ORSE - 10/2023 -
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%
		127.697,28	20.431,56	21.708,54	21.708,54	21.708,54	21.708,54	20.431,56
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%
		16.192,97	2.697,75	2.699,37	2.699,37	2.699,37	2.699,37	2.697,75
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		202.025,00	50.506,25	50.506,25	50.506,25	50.506,25		
3	LEVANTE	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		231.018,48	57.754,62	57.754,62	57.754,62	57.754,62		
4	COBERTURA	100,00%			35,00%	35,00%	30,00%	
		326.430,09			114.250,53	114.250,53	97.929,03	
5	PISO	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		217.906,58		54.476,65	54.476,65	54.476,65	54.476,65	
6	ELÉTRICA	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%		
		197.161,48		59.148,44	78.864,59	59.148,44		
8	HÍDRAULICA	100,00%		50,00%	50,00%			
		168.437,40		84.218,70	84.218,70			
9	FOSSA SÉPTICA	100,00%	70,00%	30,00%				
		92.577,61	64.804,33	27.773,28				
10	SUMIDOURO	100,00%	70,00%	30,00%				
		139.520,45	97.664,32	41.856,14				
11	CAIXA DE PASSAGEM	100,00%		100,00%				
		10.761,28		10.761,28				
12	ESQUADRIAS	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%
		208.722,79				62.616,84	62.616,84	83.489,12
13	REVESTIMENTO	100,00%				20,00%	40,00%	40,00%
		282.881,78				56.576,36	113.152,71	113.152,71
14	PINTURA	100,00%					20,00%	80,00%
		93.593,54					18.718,71	74.874,83
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		12.821,79						12.821,79
Porcentagem			12,62%	17,65%	19,95%	20,61%	15,95%	13,21%
Custo			293.858,83	410.903,26	464.479,24	479.737,59	371.301,83	307.467,76
Porcentagem Acumulado			12,62%	30,28%	50,23%	70,84%	86,79%	100,0%
Custo Acumulado			293.858,82	704.762,08	1.169.241,33	1.648.978,92	2.020.280,75	2.327.748,52