



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 875	Data do Sub-Empenho: 10/04/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente:	13009143-0	Agência:	3747
		Banco:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2024
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função:	15 - Urbanismo	
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DA LIMEIRA E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 080/2023, MEDICÃO Nº 06, PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. NFS-e.Nº 202443,	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	409.808,34	53.597,09	356.211,25

Data do Empenho: 19/01/2024	Data do Liquidação: 10/04/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	3.537,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	643,17
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.607,91
## Quarenta e sete mil e oitocentos e oito reais e sessenta centavos ##		5.788,49
		Valor Líquido
		47.808,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/04/2024	202443	U			53.597,09

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	53.597,09


<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/04/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 16/04/24

Carlos Antônio da Silva Filho

Controlador Interno
Decreto 004/2021





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202443
Data e Hora de Emissão
01/04/2024 11:20:09
Código de Verificação
342F669A5

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual :
Inscrição **0010045273**
Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
Inscrição
Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
Endereço: **Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, 06**
Bairro: **centro** Município: **santaluz** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA - LIMEIRA - SANTALUZ/BA
BOLETIM DE MEDICAO: 06
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
N° DO CONTRATO: 135/2023
N° DA OBRA: 080/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO:149/2022
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 31/03/2024
VALOR TOTAL: 53.597,09
VL MÃO DE OBRA 60%: 32.158,25
VALOR DE MATERIAL 40%: 21.438,84
BC DE INSS 60% : 32.158,25 x 11%: 3.537,41
BC DE ISS 60%: 32.158,25 x 5,00%: 1.607,91
VALOR LIQUIDO : 48.451,77
DADOS BANCARIOS:
BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 01/04/24

Evaldo Antônio Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **53.597,09**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
21.438,84	32.158,25	5,00	1607,91	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	3.537,41	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **48.451,77**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 04/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



Autentique
Via QR Code



ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381871		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santaluz				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 32.158,25	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.607,91	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.607,91		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 10/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:19:40	DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-43 - DATA DE EMISSÃO: 01/04/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.607,91		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.607,91		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8174000016 . 9 07913906202 . 4 40510010500 . 7 00038187112 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000016 . 9 07913906202 . 4 40510010500 . 7 00038187112 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 381871	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 10/04/2024 11:19:40	DATA VENCIMENTO: 10/05/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.607,91
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.607,91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 381868	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124			
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 643,17	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor RS: 643,17	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 643,17
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 10/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:13:56	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	643,17	
Valor do Tributo: 643,17	Vir. Devido sem Desconto (VD):	643,17	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente:	Vir. do Desconto:	0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 643,17	Vir. Devido com Desconto:	643,17	(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES:			(+) JUROS DE MORA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			(=) VALOR A PAGAR - R\$	643,17	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;					
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.					
4) NF-e Nº 2024-43 - Data de emissão: 01/04/2024.					



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000006 . 4 43173906202 . 1 40430010100 . 7 00038186807 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000006 . 4 43173906202 . 1 40430010100 . 7 00038186807 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381868	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:13:56	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	643,17
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	643,17





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA - LIMEIRA - 6ª

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/03/2023 a 31/03/2023
OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
CNPJ:	23.694.541/0001-62
MEDIÇÃO 06:	R\$ 53.597,09


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO:135-2023
Nº DA OBRA: 080/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 06		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	-	R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	-	R\$ 32,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	146,34	R\$ 163,35	R\$ 23.904,64		R\$ 0,00	146,34	R\$ 23.904,64	R\$ 0,00	0%
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3	3,74	R\$ 269,26	R\$ 1.007,03		R\$ 0,00	3,74	R\$ 1.007,03	R\$ 0,00	0%
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-	R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	-	R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	146,34	R\$ 11,95	R\$ 1.748,76		R\$ 0,00	146,34	R\$ 1.748,76	R\$ 0,00	0%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	-	R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 1				R\$ 26.660,43				R\$ 26.660,43	-	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	1.321,28	R\$ 1,60	R\$ 2.114,05		R\$ 0,00	1.321,28	R\$ 2.114,05	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 2				R\$ 2.114,05				R\$ 2.114,05	-	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	-	R\$ 94,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Matenas, Serviços e
Manutenção LTDA

3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	-	R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	198,19	R\$ 112,56	R\$ 22.308,27	126,00	R\$ 14.182,56	198,19	R\$ 22.308,27	R\$ 0,00	0%
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	-	R\$ 23,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	-	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	-	R\$ 41,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 3							R\$ 22.308,27		R\$ 14.182,56		R\$ 22.308,27	R\$ 0,00	
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	-	R\$ 72,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	R\$ 65,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 4							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-	R\$ 31,95	-	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0%	
Sub-total 5							-		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6			MEIO FIO										




Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	124,67	R\$ 51,39	R\$ 6.406,79	R\$ 0,00	124,67	6.406,79	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	21,67	R\$ 56,38	R\$ 1.221,75	R\$ 0,00	21,67	1.221,75	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	378,27	R\$ 43,13	R\$ 16.314,79	R\$ 0,00	378,27	16.314,79	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	132,33	R\$ 71,51	R\$ 9.462,92	R\$ 0,00	132,33	9.462,92	R\$ 0,00	0%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 213,96	R\$ 2.139,60	R\$ 0,00	10,00	2.139,60	R\$ 0,00	0%
Sub-total 6							35.545,85			35.545,85	-	
7	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO											
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	912,24	R\$ 152,96	R\$ 139.536,23	R\$ 0,00	912,24	R\$ 139.536,23	R\$ 0,00	0%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	-	R\$ 100,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	-	R\$ 97,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	126,46	R\$ 116,39	R\$ 14.718,68	R\$ 0,00	126,46	R\$ 14.718,68	R\$ 0,00	0%

7.6	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	-	R\$ 35,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2	-	R\$ 117,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 7				R\$ 154.254,91	R\$ 0,00		R\$ 154.254,91	R\$ -	
8			DIVERSOS									
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	-	R\$ 20,77	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-	R\$ 29,07	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. - REVISADA 07_2015	M2	-	R\$ 84,15	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	-	R\$ 156,70	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	-	R\$ 101,21	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 21,97	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 20,33	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 18,05	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	-	R\$ 22,99	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	-	R\$ 572,70	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	-	R\$ 32,28	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	-	RS\$ 512,58	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2	-	RS\$ 12,75	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2	-	RS\$ 21,14	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	-	RS\$ 24,35	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	-	RS\$ 340,81	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.17	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	-	RS\$ 339,06	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	-	RS\$ 585,84	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUIJOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	-	RS\$ 666,92	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	RS\$ 162,99	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	RS\$ 278,72	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	RS\$ 438,55	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	M	-	RS\$ 267,16	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF - 12/2015	M	-	RS\$ 279,66	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	-	RS\$ 131,77	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	-	RS\$ 150,16	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	-	RS\$ 180,47	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	-	RS\$ 250,37	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND	-	RS\$ 54,01	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND	-	RS\$ 77,77	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND	-	RS\$ 136,27	-	RS\$ 0,00	0,00	RS\$ 0,00	0%



8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	-	R\$ 72,79	-	R\$	R\$ 0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 9			R\$	-	R\$	-		R\$	-	-	
9			PARQUE INFANTIL											
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	1,00	6.738,46	RS 6.738,46		RS 0,00	1,00		6.738,46	RS 0,00	0%
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.999,72	RS 2.999,72		RS 0,00	1,00		2.999,72	RS 0,00	0%
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.332,78	RS 2.332,78		RS 0,00	1,00		2.332,78	RS 0,00	0%
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	1,00	2.196,74	RS 2.196,74		RS 0,00	1,00		2.196,74	RS 0,00	0%
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	52,43	356,48	RS 18.690,25		RS 0,00	52,43		18.690,25	RS 0,00	0%
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	1,00	524,82	RS 524,82		RS 0,00	1,00		524,82	RS 0,00	0%
			Sub-total 10			R\$ 33.482,77	R\$	R\$	-		R\$	33.482,77	R\$	
10			PERGOLADO											
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	4,00	598,00	RS 2.392,00		RS 0,00	4,00		2.392,00	RS 0,00	0%
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	5,00	283,47	RS 1.417,35	5,00	RS 1.417,35	5,00		1.417,35	RS 0,00	0%
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PERGULAS)	PÇ	11,00	83,16	RS 914,76	11,00	RS 914,76	11,00		914,76	RS 0,00	0%
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipepec)	M	14,42	37,49	RS 540,61		RS 0,00	14,42		540,61	RS 0,00	0%
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipepec)	M	42,90	18,78	RS 805,66	42,90	RS 805,66	42,90		805,66	RS 0,00	0%
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	44,79	20,64	RS 924,47	44,79	RS 924,46	44,79		924,47	RS 0,00	0%
			Sub-total 11			R\$ 6.994,84	R\$	R\$	4.062,23		R\$	6.994,84	R\$	
11			ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO											